

2. számú melléklet a 4/F/G/1 sz. folyamatszabályzathoz**TELJESÍTÉSIGAZOLÁS****1. HIVATKOZÁS**

Szerződés, megrendelés kelte, nyilvántartási száma: 2017. október 20., 1053/16-738/2012/1024

Szerződés, megrendelés tárgya: 1-es villamos Etele térig történő hosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése

1. sz. szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2018. április 13.; 1055/10-193/2016/1024
2. sz. szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2018. november 20.; 1055/10-347/2016/1024
3. sz. szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2019.07.08.; 1055/10-467/2016/1024

Projektkód (WBS kód) [amennyiben releváns]: IKOP-3.1.0-15-2016-00007; KF02.14


Fedezetigazolás száma: 1055/10-406/2016/1055 (2019.02.11., 5. sz. módosítás)

2. SZERZŐDŐ FELEK

Egyfelől

Név:	BKK Budapest Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Adószám*:	23028966-4-44
Csoportazonosító szám:	17781372-5-44
TAO csoportazonosító szám:	17100061-6-44

a továbbiakban: BKK, másfelől

Név: (konzorciumvezető)	Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1113 Budapest, Bocskai út 73.
Adószám*:	13961149-2-44
Bankszámlaszám:	
Név: (konzorciumi tag)	Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság



Székhely:	1143 Budapest, Gizella u. 51-57.
Adószám*:	26209618-2-42
Bankszámlaszám:	

a továbbiakban: **Partner**,

harmadrésztől

Név:	FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1138 Budapest, Váci út 140.
Adószám*:	12037984-2-41

a továbbiakban **Mérnök**.

3. TELJESÍTÉS ADATAI

A Partner a teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Szolgáltatás megnevezése**	Nettó	ÁFA	Bruttó	Teljesítés időpontja
4/1. mérföldkő: - Vasúti felépítményi munkák (kivételesen gyepszőnyeg terítés), áramátalakító berendezéseinek 100%-os készülsége - Peron burkolatok 100%-os készülsége - Peron lefedés szerkezetkész - Peronberendezések 100%-os legyártása - Útépítési munkák készülsége kötőréteg szintig, végleges geometriával - Közvilágítási rendszer 100%-os készülsége (Üzemeltető részére történő átadás nélkül) - Jóváhagyott kiviteli szintű tervek szállítása (végleges végállomási épület terveinek kivételével)	1.529.659.402,- Ft az „A” részfeladatra eső nettó Vállalkozási díj 20 %-a	F.A.	1.529.659.402,- Ft	2019.07.08.



4/2. mérföldkő - Vasúti felépítmény burkolat, vasúti felsővezeték és kábelhálózat, jelző- és váltóállító berendezések 100%-os készültsége - Ideiglenes végállomási konténerek elkészítése közműbekötéssel - Korlátozott szolgáltatási szintű forgalom (utasforgalmi próbaüzem) elindulása - műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése	841.312.671,- Ft az „A” részfeladatra eső nettó Vállalkozási díj 11%-a	F.A.	841.312.671,- Ft	2019.07.09.
Összesen***	2.370.972.073,- Ft az „A” részfeladatra eső nettó Vállalkozási díj 31%-a	F.A.	2.370.972.073,- Ft	2019.07.09.

*A BKK esetében az adószám, és csoportazonosító szám feltüntetése kötelező, míg a közösségi ügyletek esetében csak a közösségi csoportazonosító szám kötelező. A Partner esetében az adószám mellett a csoportazonosító szám feltüntetése is kötelező, amennyiben a Partner csoportos adóalanyiságot választott. Közösségi ügylet esetén a Partner közösségi adószámának vagy – amennyiben csoportos adóalanyiságot választott – a közösségi csoportazonosító számának feltüntetése kötelező.

**Ha részteljesítésről van szó, akkor ezt százalékosan is fel kell tüntetni a teljes szerződéshez viszonyítva.

***A Partner a 4/1. és 4/2. mérföldkövekhez tartozó számlát összevontan adja be. Tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés 3. számú módosítása érintette a 4/1. mérföldkő tartalmát, ezért annak teljesítés igazolására a szerződésmódosítás aláírását követően kerülhet sor, habár a 4/1. mérföldkő teljesítése – összhangban a 3. sz. szerződésmódosításban meghatározott határidővel – szerződésszerűen, 2019. március 5. A 3. számú szerződés módosítás aláírásának dátuma 2019. július 8., ezért a mérföldkő teljesítésének napja is 2019. július 8.

Alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása:

Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség alvállalkozói része (nettó)	822.761.442,- Ft
Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség fővállalkozói rész (nettó)	236.501.288,- Ft
Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség mindösszesen (nettó)	1.059.262.730,- Ft
Nem a Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség alvállalkozói része (nettó)	0,- Ft
Nem a Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség fővállalkozói rész (nettó)	148.377.101,- Ft
Nem a Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség mindösszesen (nettó)	148.377.101,- Ft
Mindösszesen (nettó)	1.207.639.831,- Ft
Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság	
Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség alvállalkozói része (nettó)	635.683.422,- Ft
Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség fővállalkozói rész (nettó)	384.715.587,- Ft
Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség mindösszesen (nettó)	1.020.399.009,- Ft
Nem a Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség alvállalkozói része (nettó)	0,- Ft
Nem a Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség fővállalkozói rész (nettó)	142.933.233,- Ft
Nem a Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség mindösszesen (nettó)	142.933.233,- Ft
Mindösszesen (nettó)	1.163.332.242,- Ft

Tárgyidőszakra vonatkozó kötbérek: nem releváns

A 4/1. és 4/2. sz. Mérföldkövekhez kapcsolódó és teljesített kivitelezési feladatok műszaki részletezését a mellékelt és a Mérnök által aláírt felmérés tartalmazza.

A BKK és a Mérnök elfogadja a Vállalkozási Szerződésben meghatározott 4/1. és 4/2. sz. Mérföldkövek szerinti teljesítést a mellékelt felmérés alapján.

A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a Konzorcium mindösszesen **2.370.972.073,- Ft**, azaz **Kettőmilliárd-háromszázhetvenmillió-kilenszázhetvenkettőezer-hetvenhárom forint (nettó)**¹ összegű számla benyújtására jogosult az alábbi megbontás szerint, konzorciumi tagonként külön-külön számla formájában:

Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség (nettó)	1.059.262.730,- Ft
Nem a Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség (nettó)	148.377.101,- Ft
Mindösszesen (nettó)	1.207.639.831,- Ft
Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság	
Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség (nettó)	1.020.399.009,- Ft
Nem a Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség (nettó)	142.933.233,- Ft
Mindösszesen (nettó)	1.163.332.242,- Ft

A Szerződés 18. pontja alapján a Vállalkozó nettó 3.324.145.000,- Ft előleget igényelt, amely 2018.02.20-án kifizetésre került. A hatályos szerződés értelmében az előleg elszámolására a Vállalkozó által benyújtott számlákban arányosan kerül sor. Ennek megfelelően a kifizetett előleg 31%-a, azaz

¹ Kötbér esetén a kötbérrel csökkentett bruttó összeget kell feltüntetni.



nettó 1.030.484.950 Ft a 4/1. és 4/2. sz. mérőföldkövekhez kapcsolódó, Támogatási Szerződés terhére elszámolható számlákból levonásra kerül.

A táblázatban szereplő értékek nettó értékek, amelyek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esnek, így az ÁFA-t a Megrendelő köteles megfizetni.

A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a Konzorcium mindösszesen **2.370.972.073,- Ft, azaz Kettőmilliárd-háromszázhetvenmillió-kilenszázhetvenkettőezer-hetvenhárom forint (nettó)²** összegű számla benyújtására jogosult.

4. FIZETÉS MÓDJA

Banki átutalás.

Kelt.: Budapest, 2019. év október hó 10. nap

Kelt.: Budapest, 2019. év október hó 10. nap

Frey Márton
területi igazgató
Colas Alterra Zrt.

Zengő Ferenc
üzletágvezető
Siemens Mobility Kft.

Kelt.: Budapest, 2019. év október hó 10. nap

Kelt.: Budapest, 2019. év október hó 11. nap

Kuzma László
Mérnök
FÖBER Zrt.

Mamrus Péter
Projektvezető
BKK Zrt.

Kelt.: Budapest, 2019. év október hó 18. nap

Kelt.: Budapest, 2019. év október hó 14. nap

Dr. Varga Ivett
Stratégia és Innováció igazgató
BKK Zrt.

Asbóth Ildikó
Projektmenedzsment-Kivitelezés vezető
BKK Zrt.

Katona Hajnalika

² Kötőbér esetén a kötőbérrel csökkentett bruttó összeget kell feltüntetni.





Melléletek:

1. sz. melléklet: Fejmérési napló
2. sz. melléklet: Teljesítés számszaki kimutatása (Előrehaladás)
3. sz. melléklet: Alvállalkozói nyilatkozat
4. sz. melléklet 4/1. mérföldkő igazolása
5. sz. melléklet: 4/2. mérföldkő igazolása

