

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: Órbottyán Város Önkormányzata hivatalos helyiségében

Dátum: 2019. szeptember 23.

Jelen vannak: Károlyfi Levente
Csákai István
Tar Zoltán László

Építető részéről
Műszaki ellenőr
Vállalkozó részéről

A jelenlévők megállapítják, hogy Tar Zoltán László egyéni vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) és Órbottyán Város Önkormányzata (továbbiakban Építető) között „A régi Pálos Fogadó melléképületének építése” tárgyban 2019.08.12-én kötött átalányáras vállalkozói szerződésben foglaltak a mai napon, a szerződésben meghatározott Megrendelői igényeknek és/vagy követelményeknek figyelembevételével 50%-os készültségi foknak megfelelően megvalósultak.

A szerződés 6.7. pontja alapján a Vállalkozó az **1. részszámla** benyújtására jogosult, melynek összege:

11.763.299 Ft + Áfa,

azaz tizenegymillió-hétszázhatvanháromezer-kettőszázkilencvenkilenc forint + Áfa

Az előleg részarányos elszámolása a részszámlában	
Az 1. részszámlával teljesített összeg	11 763 299 Ft + Áfa
- az előleg 50 %-a	1 852 488 Ft + Áfa
Az 1. részszámla összege	9 910 811 Ft + Áfa


Megrendelő nyilatkozik, hogy a tárgyi munka építési hatósági engedély köteles / **nem építési hatósági engedély köteles.** (megfelelő rész aláhúzendő)

k.m.f.

.....
Építető






.....
Műszaki ellenőr



Csákai István E.V.
2100 Gödöllő, Bajcsy-Zs u. 31.
Adószám: 68999216-1-33
Nyilvántartási szám: 52552436
"kisadózó"

.....
Vállalkozó

1029 Budapest, Óbuda 19.
Adószám: 66800015-2-41
Szlasz. 10700598-68642141-51100005

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: Órbottyán Város Önkormányzata hivatalos helyiségében

Dátum: 2019. szeptember 23.

Jelen vannak: Károlyfi Levente
Csákai István
Tar Zoltán László

Építető részéről
Műszaki ellenőr
Vállalkozó részéről

A jelenlévők megállapítják, hogy Tar Zoltán László egyéni vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) és Órbottyán Város Önkormányzata (továbbiakban Építető) között „A régi Pálos Fogadó melléképületének építése” tárgyban 2019.08.12-én kötött átalányáras vállalkozói szerződésben foglaltak a mai napon, a szerződésben meghatározott Megrendelői igényeknek és/vagy követelményeknek figyelembevételével 50%-os készütségi foknak megfelelően megvalósultak.

A szerződés 6.7. pontja alapján a Vállalkozó **az 1. részszámla** benyújtására jogosult, melynek összege:

11.763.299 Ft + Áfa,
azaz tizenegymillió-hétszázhatvanháromezer-kettőszázkilencvenkilenc forint + Áfa

Az előleg részarányos elszámolása a részszámlában	
Az 1. részszámlával teljesített összeg	11 763 299 Ft + Áfa
- az előleg 50 %-a	1 852 488 Ft + Áfa
Az 1. részszámla összege	9 910 811 Ft + Áfa

Megrendelő nyilatkozik, hogy a tárgyi munka építési hatósági engedély köteles / **nem építési hatósági engedély köteles.** (megfelelő rész aláhúzendó)


k.m.f.


.....
Építető




.....

TIV Vállalkozó
vállalkozó
1029 Budapest, Blény u. 19.
Adószám: 66800615 2-41
Szlasz. 10700598-68642141-51100005


.....
Műszaki ellenőr

Csákai István E.V.
2100 Gődöllő, Bajcsy-Zs u. 31.
Adószám: 6899216-1-33
Nyilvántartási szám. 52552436
"kisadózó"

MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

Tárgy: „A régi Pálos Fogadó melléképületének építése” tárgyú beruházás kivitelezése

Tar Zoltán László egyéni vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) és Órbottyán Város Önkormányzata között a tárgyi létesítmény építési munkáinak elvégzésére 2019.08.12-én kötött átalányáras vállalkozói szerződésben meghatározott kivitelezési munkát a Vállalkozó a mai nappal 50%-os készülségi foknak megfelelően teljesítette.


A szerződés 6.7. pontja alapján a Vállalkozó az 1. számú részszámla benyújtására jogosult.

Javaslom a Megrendelőnek a teljesítés elfogadását, kérem a Vállalkozót a 1. számú részszámla kiállítására jogosító Teljesítésigazolást állítsa ki az alábbiak szerint:

A régi Pálos Fogadó melléképületének építése – 1. részszámla: 11.763.299 Ft + Áfa

Órbottyán, 2019. szeptember 23.

Csáka István E.V.
2100 Gödöllő, Bajcsy-Zs u. 31.
Adószám: 68999216-1-33
Nyilvántartási szám: 52552436
"kisadózó"



.....
Csáka István
Műszaki ellenőr
ME-É 13-66477

Régi Pálos Fogadó melléképületének építése - Teljesítési összesítő - 1. részszámla

Megrendelő: Órbottyán Város Önkormányzata
Vállalkozó: Tar Zoltán László egyéni vállalkozó

	Megnevezés	Anyag+ díj összesen	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
1.	Építőmesteri munkák	12 845 461	6 223 323	48,45%
2.	Tartószerkezet	5 188 746	5 188 746	100,00%
3.	Épületgépészeti munkák	4 048 400	220 000	5,43%
4.	Épületvillamosság	1 443 991	131 230	9,09%
	Közvetlen önköltség összesen	23 526 598	11 763 299	50,00%

A 1. számú részszámla 11.763.299 Ft + Áfa értékben benyújtható.

Kelt: 2019. szeptember 23.

Csákai István E.V.
2100 Gödöllő, Bajcsy-Zs u. 31.
Adószám: 68999216-1-33
Nyilvántartási szám: 52552436
"kisadózó"


Csákai István
műszaki ellenőr
ME-É 13-66477

Építés összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	A+D összesen	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Felvonulási létesítmények	135 000	345 000	480 000	405 000	84,38%
Zsaluzás és állványozás	88 000	88 000	176 000	176 000	100,00%
Irtás, föld és sziklamunka	90 250	460 150	550 400	288 550	52,43%
Helyszíni beton és vasbeton munkák	81 800	126 400	208 200	123 200	59,17%
Falazás és egyéb kőműves munkák	565 425	430 063	995 488	995 488	100,00%
Ácsmunka	944 465	763 385	1 707 850	1 197 775	70,13%
Vakolás és rabilolás	247 686	476 616	724 302	-	0,00%
Szárazépítés	108 000	144 000	252 000	-	0,00%
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	693 796	887 636	1 581 432	-	0,00%
Bádgozás	558 830	661 242	1 220 072	-	0,00%
Asztaloszerkezetek elhelyezése	2 854 860	579 500	3 434 360	2 854 860	83,13%
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	72 750	126 660	199 410	-	0,00%
Szigetelés	650 347	665 600	1 315 947	182 450	13,86%
Összesen:	7 091 209	5 754 252	12 845 461	6 223 323	48,45%

TARTÓSZERKEZET FŐÖSSZESÍTŐ					
	Anyag összesen	Díj összesen	A+D összesen	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
1. ALAPOZÁSI MUNKÁK	1 116 625,50 Ft	1 506 760,00 Ft	2 623 385,50 Ft	2 623 385,50 Ft	100,00%
2. SZERKEZETÉPÍTÉS	1 434 770,00 Ft	1 130 590,00 Ft	2 565 360,00 Ft	2 565 360,00 Ft	100,00%
ANYAG ÉS DÍJ ÖSSZESÍTÉS	2 551 395,50 Ft	2 637 350,00 Ft	5 188 745,50 Ft	5 188 745,50 Ft	100,00%

Gépészeti összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	A+D összesen	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Irtás, föld- és sziklamunka	0	220000	220000	220000	100,00%
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	0	198000	198000	0	0,00%
Épületgépészeti csővezeték szerelése	543040	707300	1250340	0	0,00%
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	1610300	769760	2380060	0	0,00%
Összesen (HUF)	2153340	1895060	4048400	220000	5,43%



Elektromos összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	A+D összesen	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Irtás, föld- és sziklamunka	0	84000	84000	84000	100,00%
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	0	0	0	0,00%
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	776111	583880	1359991	47230	3,47%
Összesen:	776111	667880	1443991	131230	9,09%

h