

| Kód | Megnevezés | Egység | Rövid tartalom | Támogatási Szerződés melléklete szerinti | | Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt) | | Tárgydíszakban | | Összesen | |
|---|------------------|----------------|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg |
| 35 | Peron | m ² | Peron bontása, építése | | | | | | | | |
| 36 | Járulékos munkák | % | Minden olyan tétel ami nem szerepel a tételes bontásban. | 100 | 9 495 410 | 60,00% | 5647113 | 0,00% | 0 | 60,00% | 5 647 113 |
| Útépítési, Vasútépítési indikátorok összesen | | | | | 3 819 753 186 | | 1 097 205 408 | | 0 | | 1 097 205 408 |

Egyéb indikátorok

| Kód | Megnevezés | Egység | Rövid tartalom | Támogatási Szerződés melléklete szerinti | | Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt) | | Tárgydíszakban | | Összesen | |
|-----------------------------------|---|--------|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg |
| 100 | Járműbeszerzés | db | Járműbeszerzés; Tartalék alkatrészek beszerzése, Technológiai berendezések beszerzése | 18 | 8 460 000 000 | 0 | 468 088 433 | 0 | 0 | 0 | 468 088 433 |
| 101 | Áram-visszavezető hálózat kiépítése | m | Új áram visszavezető kábelek elhelyezése szerelvényeivel; Negatív szekrények telepítése bekötése | 1 400 | 82 927 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Egyenáramú földkábel hálózat kiépítése | m | Földkábel hálózat fektetése földmunkával, védőcsövezéssel; Kábelszekrények építése bekötéssel | 7 700 | 523 696 000 | 432 | 38 523 400 | 0 | 0 | 432 | 38 523 400 |
| 103 | Kézi váltoállító berendezések építése | db | Kézi váltoállító készülék beépítése; Berendezés beszabályozása | 32 | 23 979 000 | 2 | 1 397 900 | 0 | 0 | 2 | 1 397 900 |
| 104 | Elektromos váltoállító berendezések építése | db | Alépitményi munkák, védőcsövezések; Váltoállító készülék telepítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás | 5 | 22 000 000 | 0,15 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 105 | Váltófűtés kiépítése | db | Alépitményi munkák, védőcsövezések; Fűtőbetétek beépítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás | 17 | 25 624 000 | 1 | 500 000 | 0 | 0 | 1 | 500 000 |
| 106 | Különböző villamosvasúti jelzőberendezések telepítése | db | Alépitményi munkák, védőcsövezések; Jelzőberendezések telepítése; Vezérlés telepítése; Installálás | 8 | 76 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Áramátalakító gépházak építése | db | Alépitményi munkák, védőcsövezések építése; Peron kiépítése szegélyvel, burkolattal; Peronberendezések telepítése (utasváró; korlát, tábla, utastájékoztató rendszer stb.) | 34 | 97 022 000 | 14 | 31 047 040 | 0 | 0 | 14 | 31 047 040 |
| 108 | Közúti és közúti-vasúti jelzőlámpás csomópont | db | Jelzőlámpás csomópont kiépítése; Jelzőlámpás csomópont kiépítése közösségi közlekedés előnyben részesítésével | 14 | 174 500 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Áramátalakító gépházak | db | Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás; Távezérlő központ megépítése | 2 | 874 951 000 | 1 | 326 760 000 | 0 | 0 | 1 | 326 760 000 |
| 110 | Kertészeti munkák | % | Parkosítás, fásítás, egyéb kertészeti munkák | 100 | 46 721 514 | 26,11% | 12 043 833 | 0,00% | 0 | 26,11% | 12 043 833 |
| 111 | Járműmosó és tároló csarnok átépítése | db | Járműmosó kiépítése; Csarnok építészeti munkái; Csarnok épületgépészeti munkái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Kocsiszín irodaépületek, műhelyek | db | Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Remízhez tartozó technológiai berendezések telepítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Technológiai berendezések telepítése (Járműtender győztese által szállítottak) | db | Kerékeszterga telepítése; Tetőszerelő pódium telepítése; Járműemelő telepítése, Homokfeltöltő berendezés telepítése | 4 | 191 094 000 | 0,8 | 38 218 800 | 0,0 | 0 | 0,8 | 38 218 800 |
| 114 | Áramátalakító gépház korszerűsítése | db | Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás; porta épületrész kialakítása | 1 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Közbeszerzési tanácsadó | % | Közbeszerzési eljárások lebonyolítása | 100 | 2 500 000 | 100,00% | 2 500 000 | 0,00% | 0 | 100,00% | 2 500 000 |
| 116 | A projekt főtévékenységeként elszámolható szolgáltatás | % | | 100 | 9 903 750 | 49,51% | 4 903 125 | 0,00% | 0 | 49,51% | 4 903 125 |
| 117 | Könyvvizsgáló | % | Számlák ellenőrzése, beszámoló összeállítása | 100 | 7 274 000 | 47,33% | 4 353 000 | 0,00% | 0 | 47,33% | 4 353 000 |
| 118 | Projektmenedzsment | % | Projektmenedzsment bér- és működési költségei | 100 | 116 054 000 | 56,88% | 66 009 061 | 0,00% | 0 | 56,88% | 66 009 061 |
| 119 | Közbeszerzési eljárások közzététele | % | Eljárások díja | 100 | 1 200 000 | 100,00% | 1 200 000 | 0,00% | 0 | 100,00% | 1 200 000 |
| 120 | Tartalék | % | | 100 | 513 893 686 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 121 | Biztosítás; Felvonulási költségek; Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások | % | Biztosítás; Felvonulási költségek; Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások | 100 | 134 857 938 | 44,94% | 60 490 582 | 0,00% | 0 | 44,94% | 60 490 582 |
| 122 | Forgalomtechnika | % | Ideiglenes és végleges forgalomtechnika kiépítése | 100 | 60 143 328 | 17,75% | 10 524 428 | 0,00% | 0 | 17,75% | 10 524 428 |
| 123 | Napidíjas munkák | % | Munkadíj; Gépóradíj; Fajlagos anyagár | 100 | 225 703 883 | 18,50% | 41 617 158 | 0,00% | 0 | 18,50% | 41 617 158 |
| 124 | Közvilágítás és térvilágítás | db | Világítóttest | 356 | 121 505 593 | 136 | 39 674 919 | 0 | 0 | 136 | 39 674 919 |
| 125 | Kocsiszín irodaépületekkel és tárolócsarnok a járműmosóval | db | Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Technológiai berendezések telepítése | 1 | 710 000 000 | 0 | 190 173 150 | 0,00 | 0 | 0 | 190 173 150 |
| 126 | Műhelyépület (fényező-, előkészítő-, lakatos, PFU-, alkatrészfelújító-, forgácsoló műhely, gépkocsitároló és oktatótermek/I-II./) | db | Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Technológiai berendezések telepítése | 1 | 181 536 000 | 0 | 166 441 250 | 0,00 | 0 | 0 | 166 441 250 |
| 127 | Építési szerződés tartalékkerete | % | Tartalékkeret 4% | 100 | 304 597 825 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| Egyéb indikátorok összesen | | | | | 12 998 665 057 | | 1 505 966 079 | | 0 | | 1 505 966 079 |
| Összesen: | | | | | 17 218 845 127 | 16,46% | 2 833 451 264 | 0,00% | 0 | 16,46% | 2 833 451 264 |
| 80 | Lezárt kivitelezői közbeszerzés után fennmaradó összeg | HUF | Becsült mérnökár és a nyertes kivitelezői költség közötti különbség (TSZ módosításig fel nem használható összeg) | | 349 732 858 | | | | | | |
| Mindösszesen: | | | | | 17 568 577 985 | 16,13% | 2 833 451 264 | 0,00% | 0 | 16,13% | 2 833 451 264 |

| PSJ ssz | Szerződés szám | Vállalkozó megnevezése | Bizonylatszám | Megrendelés szövege | Bizonylat szövege | fizetés i kérele m ssz. | Elszámolás Jóváhagyás | Teljesítés Jóváhagyás | Elszámolható Nettó (Ft) | Le nem vonható Áfa (Ft) | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft) | Indikátor besorolás | Indikátor- mennyiség |
|------------|--------------------------|--|------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| 3 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 1/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31 | 1. | Elfogadva | Feldolgozás alatt | 7 446 174 | 0 | 7 446 174 | 118 | 11,46% |
| 5 | 64241/2009 | COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft. | 2009/0010 | A Brüsszeli Támogatási Kérelmekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység (KÖZOP IH-val közös) | Üzletviteli tanácsadás | 2. | Elfogadva | Elfogadva | 3 500 000 | 700 000 | 4 200 000 | 116 | 43,75% |
| 5 | 63965/2009 | Debreceni Shopping Center Kft. | 043/2009 | 21231/2 hrsz-ú, 217 m2 nagyaságú ingatlan megvásárlása | 2-es villamos projekthez kapcs. területvásárlás | 2. | Feldolgozás alatt | Feldolgozás alatt | 5 000 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | 4 | 100,00% |
| 5 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 2/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31; 2009.01.01-2009.02.28 | 2. | Elfogadva | Feldolgozás alatt | 4 403 415 | 0 | 4 403 415 | 118 | 6,77% |
| 7 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 3/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.04.30 | 3. | Elutasítva | Feldolgozás alatt | 4 118 220 | 0 | 4 118 220 | 118 | 6,34% |
| 10 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 4/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.05.01-2009.07.31 | 4. | Elutasítva | Feldolgozás alatt | 4 460 696 | 0 | 4 460 696 | 118 | 6,86% |
| 10 | 63202/2009 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | AA7S-D 500943 | Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszám) | Könyvvizsgálát szerz. szerinti 1. részszám | 4. | Elutasítva | Elutasítva | 600 000 | 120 000 | 720 000 | 117 | 10,00% |
| 12 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 5/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.07.31 | 7. | Feldolgozás alatt | Feldolgozás alatt | 8 560 282 | 0 | 8 560 282 | 118 | 13,17% |
| 12 | 63202/2009 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | AA7S-D 500943 | Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszám) | Könyvvizsgálát szerz. szerinti 1. részszám | 5. | Elfogadva | Elfogadva | 600 000 | 120 000 | 720 000 | 117 | 10,00% |
| 14 | 63202/2009 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | 09000121 | Könyvvizsgálói feladatok 2009.07.01-2009.12.31 (2. részszám) | Könyvvizsgálát szerz. szerinti 2. részszám | 6. | Elfogadva | Elfogadva | 600 000 | 150 000 | 750 000 | 117 | 10,42% |
| 14 | 63201/2009 | Debrecen Városi Televízió Kft. | 862/2009/116 | Tájékoztatói és nyilvánosság feladatok 1. részszám (2009) | Szakmai anyag-kiadvány magyar és angol nyelven; Projekt weboldal (2-es villamos logójának készítése) | 6. | Elfogadva | Elfogadva | 537 500 | 134 375 | 671 875 | 5 | 5,60% |
| 14 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 6/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.08.01-2009.11.30 | 6. | Elfogadva | Elfogadva | 5 898 476 | 0 | 5 898 476 | 118 | 9,07% |
| 16 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 7/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.12.01-2010.01.31 | 8. | Elfogadva | Elfogadva | 2 775 546 | 0 | 2 775 546 | 118 | 4,27% |
| 16 | 64778/2009 75155/2010 | EUROUT Kft. | 034/2010 | Mérnöki felülvizsgálat | Mérnöki felülvizsgálat szerz. szerinti 1. részszám (közbeszerzés- építési tender) | 9. | Elfogadva | Elfogadva | 3 498 950 | 874 738 | 4 373 688 | 3 | 1,82% |
| 17 | 75155/2010 | EUROUT Kft. | 035/2010 | Mérnöki felülvizsgálat | Mérnöki felülvizsgálat szerz. szerinti 2. részszám (közbeszerzés- jármű tender) | 10. | Elfogadva | Elfogadva | 3 498 950 | 874 738 | 4 373 688 | 3 | 1,82% |
| 17 | 74906/2010 | ARCADOM Építőipari Zrt. | AR-102458/2010 | Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése | Előlegbekerő - DMJV PH | 10. | Elfogadva | Elfogadva | 265 307 877 | 0 | 265 307 877 | | |
| 17 | 74906/2010 | ARCADOM Építőipari Zrt. | AR-102459/2010 | Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése | Előlegbekerő - DKV Zrt. | 10. | Elfogadva | Elfogadva | 1 186 048 123 | 0 | 1 186 048 123 | | |
| 19 | | Közbeszerzések Tanácsa | 1/500EFTSZLAÖSSZ | Közbeszerzési eljárás közvetítési költsége | Közbeszerzési eljárás közvetítési költsége | 11. | Elfogadva | Elfogadva | 1 000 000 | 200 000 | 1 200 000 | 119 | 100,00% |
| 19 | | DKV Zrt. | 8/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV | | Projekt menedzsment költség 2010.02.01-2010.04.30 | 12. | Elfogadva | Elfogadva | 1 346 876 | 0 | 1 346 876 | 118 | 2,08% |
| 19 | | DMJV PH | 8/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat | | Projekt menedzsment költség 2010.02.01-2010.04.30 | 12. | Elfogadva | Elfogadva | 2 939 733 | 0 | 2 939 733 | 118 | 4,52% |
| 19 | 63200/2009 76513/2010 | PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. | PV180/2010 | Közbeszerzési tanácsadó | Üzletviteli egyéb tanácsadás, Mérnöki felülvizsgálat részszám | 13. | Elfogadva | Elfogadva | 150 000 | 37 500 | 187 500 | 115 | 1,56% |
| 19 | 63200/2009 76513/2010 | PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. | PV181/2010 | Közbeszerzési tanácsadó | Üzletviteli egyéb tanácsadás, PR tevékenység részszám | 13. | Elfogadva | Elfogadva | 50 000 | 12 500 | 62 500 | 115 | 0,52% |
| 19 | 63200/2009 76513/2010 | PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. | PV227/2010 | Közbeszerzési tanácsadó | Üzletviteli egyéb tanácsadás, kivitelezési munkálatok tárgyú közbeszerzési eljárás részszám | 13. | Elutasítva | Feldolgozás alatt | 900 000 | 225 000 | 1 125 000 | 115 | 9,38% |
| 19 | 63202/2009 72884/2010 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | AA7S-D 500875 | Könyvvizsgálói feladatok 2010.01.01-2010.06.30 (3. részszám) | Könyvvizsgálát szerz. szerinti 3. részszám | 13. | Elfogadva | Elfogadva | 600 000 | 150 000 | 750 000 | 117 | 10,42% |
| 24 | | DMJV PH | 9/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.05.01-2009.12.31 | 14. | Elfogadva | Elfogadva | 2 289 688 | 0 | 2 289 688 | 118 | 3,52% |
| 24 | | DMJV PH | 10/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat | | Projekt menedzsment költség 2010.01.01-2010.09.30 | 15. | Elfogadva | Elfogadva | 6 911 538 | 0 | 6 911 538 | 118 | 10,63% |
| 24 | | DKV Zrt. | 10/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV | | Projekt menedzsment költség 2010.05.01-2010.09.30 | 15. | Elfogadva | Elfogadva | 2 248 289 | 0 | 2 248 289 | 118 | 3,46% |
| 24 | 63200/2009 76513/2010 | PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. | PV227/2010 | Közbeszerzési tanácsadó | Üzletviteli egyéb tanácsadás, kivitelezési munkálatok tárgyú közbeszerzési eljárás részszám | 16. | Elfogadva | Elfogadva | 900 000 | 225 000 | 1 125 000 | 115 | 9,38% |
| 24 | 63202/2009 72884/2010 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | CK8SA 3066118 | Könyvvizsgálói feladatok 2010.07.01-2010.12.31 (4. részszám) | Könyvvizsgálát szerz. szerinti 4. részszám | 16. | Elfogadva | Elfogadva | 600 000 | 150 000 | 750 000 | 117 | 10,42% |
| 31 | | DMJV PH | 11/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat | | Projekt menedzsment költség 2010.10.01-2010.12.31 | 17. | Elfogadva | Elfogadva | 2 939 021 | 0 | 2 939 021 | 118 | 2,53% |
| 31 | | DKV Zrt. | 11/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV | | Projekt menedzsment költség 2010.10.01-2010.12.31 | 17. | Elfogadva | Elfogadva | 1 345 215 | 0 | 1 345 215 | 118 | 1,16% |
| 31 | | DMJV PH | 12/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat | | Projekt menedzsment költség 2011.01.01-2011.04.30 | 18. | Elfogadva | Elfogadva | 3 911 456 | 0 | 3 911 456 | 118 | 3,37% |
| 31 | | DKV Zrt. | 12/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV | | Projekt menedzsment költség 2011.01.01-2011.04.30 | 18. | Elfogadva | Elfogadva | 1 910 211 | 0 | 1 910 211 | 118 | 1,65% |

| PSJ ssz | Szerződésszám | Vállalkozó megnevezése | Bizonylatszám | Megrendelés szövege | Bizonylat szövege | fizetés i kérele m ssz. | Elszámolás Jóváhagyás | Teljesítés Jóváhagyás | Elszámolható Nettó (Ft) | Le nem vonható Áfa (Ft) | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft) | Indikátor besorolás | Indikátor- mennyiség |
|------------|--|--|------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------|
| 31 | 80712/2010 | COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft. | 2010/0159 | A projekt főtevékenységeként elszámolható szolgáltatás - CBA újraszámolás | Szakértői segítségnyújtás a projekt költség-haszon elemzéséhez 2010.09.16-2010.12.31. | 20. | Elfogadva | Elfogadva | 562 500 | 140 625 | 703 125 | 116 | 7.32% |
| 31 | 63201/2009 72885/2010 85197/2011 | Debrecen Városi Televízió Kft. | 864/2010/116 | Tájékoztatói és nyilvánosság feladatok 2. részszámla (2010) | Honlap készítés; A-típusú információs táblák; Sajtótájékoztatórendezvény; Fotódokumentáció | 20. | Elfogadva | Elfogadva | 2 032 000 | 508 000 | 2 540 000 | 5 | 21,17% |
| 31 | 74803/2010 | HB c.e. Kft. | C08LA 0353923 | Tervellenőri feladatok 2010.02.18-2011.05.25 (1. részszámla) | Kiviteli tervek tervellenőrzése az építési tevékenységről szóló 191/2009. (X. 15.) Korm. rendelet 10.§-a szerint | 19. | Elutasítva | Hánytűpótlás | 4 939 500 | 1 234 875 | 6 174 375 | 3 | 3,27% |
| 35 | 74803/2010 | HB c.e. Kft. | C08LA 0353923 | Tervellenőri feladatok 2010.02.18-2011.05.25 (1. részszámla) | Kiviteli tervek tervellenőrzése az építési tevékenységről szóló 191/2009. (X. 15.) Korm. rendelet 10.§-a szerint | 22. | Elfogadva | Elfogadva | 4 939 500 | 1 234 875 | 6 174 375 | 3 | 3,27% |
| 35 | 63201/2009 72885/2010 85197/2011 | Debrecen Városi Televízió Kft. | 369/2011/116 | Tájékoztatói és nyilvánosság feladatok 3. részszámla - végaszámla 2011.04.30. | Nyomatott sajtó megjelenés; Sajtóközlemény; Power Point | 22. | Elfogadva | Elfogadva | 286 300 | 71 575 | 357 875 | 5 | 2,98% |
| 35 | 63202/2009 72884/2010 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | CK8SA 3066168 | Könyvvizsgálói feladatok 2011.01.01-2011.07.31 (5. részszámla) | Könyvvizsgálat szerz. szerinti 5. részszámla | 22. | Elfogadva | Elfogadva | 350 000 | 87 500 | 437 500 | 117 | 6,08% |
| 35 | 64778/2009 75155/2010 | EUROUT Kft. | 112/2011 | Mérnöki felülvizsgálat | Mérnöki felülvizsgálat szerz. szerinti 3. részszámla (építés I.) | 22. | Elfogadva | Elfogadva | 5 598 320 | 1 399 580 | 6 997 900 | 3 | 3,70% |
| 35 | 74906/2010 | ARCADOM Építőipari Zrt. | SF0007976 | Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése | 1. sz. részszámla DKV Zrt. | 22. | Elfogadva | Elfogadva | 560 098 365 | 0 | 560 098 365 | 2; 6; 26; 28; 109; 121; 124; 125 | 11,43% |
| 35 | 74906/2010 | ARCADOM Építőipari Zrt. | SF0007975 | Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése | 1. sz. részszámla DMJV PH | 22. | Elfogadva | Elfogadva | 108 420 901 | 0 | 108 420 901 | 2; 6; 12; 110; 121; 122 | 2,33% |
| 35 | | DMJV PH (ARCADOM Építőipari Zrt. SF0007975) | 1/ÁFAÖSSZ | Vevő által fizetendő, le nem vonható ÁFA | ÁFA összesítő fordított adózás esetén | 23. | Elfogadva | Elfogadva | 0 | 45 986 282 | 45 986 282 | 2; 6; 12; 110; 121; 122 | 0,58% |
| 36 | 16894/2011 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) | DKV-56-155/201 | 18 db villamos jármű szállítói szerződés szerinti 20% előleg | Előlegbekérő | 24. | | | 2 183 414 859 | 0 | 2 183 414 859 | | |
| 39 | 74803/2010 | HB c.e. Kft. | C08LA 0353948 | Tervellenőri feladatok 2011.05.26-2011.12.31 (végaszámla) | Kiviteli tervek tervellenőrzése az építési tevékenységről szóló 191/2009. (X. 15.) Korm. rendelet 10.§-a szerint | 25. | Elfogadva | Elfogadva | 3 939 500 | 984 875 | 4 924 375 | 3 | 2,61% |
| 39 | 89154/2011 | Debrecen Városi Televízió Kft. | 1065/2011/116 | Tájékoztatói és nyilvánosság feladatok 2011.05.05-2011.12.31 | "B" tábla; Nyomatott sajtó megjelenés; Sajtótájékoztató; Sajtóközlemény; Honlap üzemeltetés; Információs központ; DM levélkampány; Válaszkommunikációs terv; Sajtómegjelenések; Reklámtárgy; Fotódokumentáció; Projekt prezentáció; Szóráp | 25. | Elfogadva | Elfogadva | 5 771 500 | 1 442 875 | 7 214 375 | 5 | 60,12% |
| 39 | 63202/2009 72884/2010 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | CK8SA 3066192 | Könyvvizsgálói feladatok 2011.08.01-2011.11.30 (6. részszámla) | Könyvvizsgálat szerz. szerinti 6. részszámla | 25. | Elfogadva | Elfogadva | 350 000 | 87 500 | 437 500 | 117 | 6,08% |
| 39 | | DMJV PH | 13/BÉRÖSSZESÍTŐ_Onkormányzat | | Projekt mementment költség 2011.05.01-2011.12.31 | 26. | Elfogadva | Elfogadva | 7 716 071 | 0 | 7 716 071 | 118 | 6,65% |
| 39 | | DKV Zrt. | 13/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV | | Projekt mementment költség 2011.05.01-2011.12.31 | 26. | Elfogadva | Elfogadva | 3 367 070 | 0 | 3 367 070 | 118 | 2,90% |
| 41 | 74906/2010 | ARCADOM Építőipari Zrt. | SF0009398 | Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése | 2. sz. részszámla DKV Zrt. | 27. | Elfogadva | Elfogadva | 367 718 169 | 0 | 367 718 169 | 2; 26; 27; 28; 36; 102; 103; 104; 105; 107; 108; 113; 121; 123; 124; 125; 126 | 9,26% |
| 41 | 74906/2010 | ARCADOM Építőipari Zrt. | SF0009399 | Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése | 2. sz. részszámla DMJV PH | 27. | Elfogadva | Elfogadva | 232 837 195 | 0 | 232 837 195 | 2; 6; 12; 36; 110; 121; 122; 123; 124 | 4,17% |
| 41 | 64778/2009 75155/2010 | EUROUT Kft. | 0024/2012 | Mérnöki felülvizsgálat | Mérnöki felülvizsgálat szerz. szerinti 4. részszámla (építés II.) | 27. | Elfogadva | Elfogadva | 5 598 320 | 1 511 546 | 7 109 866 | 3 | 3,76% |
| 42 | | DMJV PH (ARCADOM Építőipari Zrt. SF0009399) | 2/ÁFAÖSSZ | Vevő által fizetendő, le nem vonható ÁFA | ÁFA összesítő fordított adózás esetén | 28. | | | 0 | 85 025 604 | 85 025 604 | 2; 6; 12; 36; 110; 121; 122; 123; 124 | 1,03% |
| 42 | 63202/2009 72884/2010 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | CK8SA 3066211 | Könyvvizsgálói feladatok 2011.12.01-2012.03.31 (7. részszámla) | Könyvvizsgálat szerz. szerinti 7. részszámla | 29. | | | 400 000 | 108 000 | 508 000 | 117 | 7,06% |
| 42 | 64778/2009 75155/2010 | EUROUT Kft. | 0036/2012 | Mérnöki felülvizsgálat | Mérnöki felülvizsgálat szerz. szerinti 5. részszámla (jármű I.) | 29. | | | 4 898 530 | 1 322 603 | 6 221 133 | 3 | 3,29% |
| 42 | 16894/2011 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) | VZN-12045005 | 18 db villamos jármű száll. 1. részszámla | 1. Karbantartáshoz szüks. eszközök; 2. Dokumentáció részletek; 3. Jármű vágányra helyező eszköz. | 30. | | | 468 088 433 | 0 | 468 088 433 | 100 | 5,53% |
| 42 | 63200/2009 76513/2010 | PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. | PV948/2011 | Közbeszerzési tanácsadó | Üzletviteli egyéb tanácsadás, járműbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás részszámla | 31. | | | 900 000 | 225 000 | 1 125 000 | 115 | 9,38% |

| Szerződésszám | Projekt tevékenység / alprojekt | Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerződés szerint (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn) | A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft) | Ajánlattételi határidő (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn) | Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem, igen esetén az eljárás kezdő és végdátuma) | Jogorvoslati eljárás esetén szünetelt elmarasztaló döntés? (igen/nem) | Szerződéskötés (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn) | Szerződéskötés (tényleges) dátuma (éééé.hh.nn) | Szerződés szerinti nettó összeg (Ft) | Szerződés szerinti ÁFA összege (Ft) | Szerződés szerinti bruttó összeg (Ft) | A szerződés forrásai (EU/hazai /saját/stb , %-ban) |
|---------------|--|---|--|---|---|--|--|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | 1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások | 8 460 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2008-12-30 | 8 460 000 000 | 2009-03-24 | nem | | 2009-05-14 | - | - | | | 77,14/ 13,61/ 9,25 |
| | 1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások | 8 460 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2009-07-03 | 8 460 000 000 | 2009-08-19 | igen: 2009.10.01-2009.10.16 | nem | 2009-09-30 | - | - | | | 77,14/ 13,61/ 9,25 |
| | 1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások | 8 460 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2009-10-22 | 8 460 000 000 | 2010-01-22 | igen: 2010.02.18-2010.03.04; 2010.03.08-2010.04.26 | igen | 2010-03-18 | - | - | | | 77,14/ 13,61/ 9,25 |
| | 1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db új, azonos típusú, 100 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, kétirányú közlekedésre alkalmas, kétoldali utasajtó elrendezésű, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint új karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások | 8 460 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2010-06-29 | 8 460 000 000 | 2010-08-17 | igen: 2010.10.20-2010.11.29 | igen | 2010-10-28 | | | | | 77,14/ 13,61/ 9,25 |
| 16894/2011 | 1. Debrecen villamos vonalain közlekedtetni kívánt 18 db új villamos jármű beszerzése, ezen járművekhez tartozó tartalék alkatrészek és technológiai berendezések szállítása, továbbá a járművek garanciális idő alatti karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása | 8 460 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2011-04-20 | 8 460 000 000 | 2011-06-06 | igen: 2011.08.04-2011.09.14 | igen | 2011-07-29 | 2011.10.11 | 37 928 258,00 € | 0 | 37 928 258,00 € | 77,14/ 13,61/ 9,25 |
| | 2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete | 200 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2008-08-14 | 200 000 000 | 2008-09-29 | nem | | 2008-10-24 | - | - | | | 76,26/ 13,46/ 10,28 |

| Szerződésszám | Projekt tevékenység / alprojekt | Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerződés szerint (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn) | A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft) | Ajánlattételi határidő (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn) | Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem, igen esetén az eljárás kezdő és végdátuma) | Jogorvoslati eljárás esetén született elmarasztaló döntés? (igen/nem) | Szerződéskötés (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn) | Szerződéskötés (tényleges) dátuma (éééé.hh.nn) | Szerződés szerinti nettó összeg (Ft) | Szerződés szerinti ÁFA összege (Ft) | Szerződés szerinti bruttó összeg (Ft) | A szerződés forrásai (EU/hazai /saját/stb , %-ban) |
|--|--|---|--|---|---|--|--|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 64778/2009 75155/2010 | 2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete | 200 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2008-11-27 | 150 000 000 | 2009-01-19 | nem | | 2009-03-02 | 2009-03-23 | 69 979 000 | 13 995 800 | 83 974 800 | 77,14/ 13,61/ 9,25 |
| 74803/2010 | 2. Tervellenőri feladatok ellátása a Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiviteli tervdokumentációjára vonatkozóan | 200 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2009-10-21 | 30 000 000 | 2009-12-09 | nem | | 2010-01-28 | 2010-02-18 | 9 879 000 | 2 469 750 | 12 348 750 | 77,14/ 13,61/ 9,25 |
| 74906/2010 | 3. Villamosvonal kivitelezés / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal); kivitelezési munkálatainak elvégzése | 7 950 972 078 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2009-09-28 | 7 950 972 078 | 2009-12-08 | nem | | 2010-02-18 | 2010-03-11 | 7 547 051 200 | 344 900 240 | 7 891 951 440 | 77,14/ 13,61/ 9,25 |
| 63201/2009 72885/2010 85197/2011 | 4. Tájékoztató és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység | 10 000 000 | egyszerű meghívásos eljárás | 2008-09-24 | 10 000 000 | 2008-10-13 | nem | | 2008-10-29 | 2008-11-07 | 9 999 625 | 1 999 925 | 11 999 550 | 77,14/ 13,61/ 9,25 |
| 63200/2009 76513/2010 | 5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal); hivatalos közbeszerzési tanácsadó | 2 000 000 | közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | - | - | - | nem | | 2008-07-16 | 2008-07-16 | 2 000 000 | 400 000 | 2 400 000 | 77,14/ 13,61/ 9,25 |
| 63202/2009 72884/2010 | 6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal); könyvvizsgálói feladatok | 6 000 000 | közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2008.11.07 | 6 000 000 | 2008.11.21 | nem | | 2008-12-05 | 2008-12-05 | 5 800 000 | 1 160 000 | 6 960 000 | 77,14/ 13,61/ 9,25 |
| 64241/2009 | 7. A projekt főtevékenységeként elszámolandó szolgáltatás (szakértő, szaktanácsadó) | 8 000 000 | közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | | 3 500 000 | | nem | | 2009-01-30 | 2008-12-15 | 3 500 000 | 700 000 | 4 200 000 | 77,14/ 13,61/ 9,25 |
| 80712/2010 | 7. A projekt főtevékenységeként elszámolandó szolgáltatás (szakértő, szaktanácsadó) | 8 000 000 | közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | | 4 500 000 | | nem | | 2010-09-16 | 2010-09-16 | 4 500 000 | 1 125 000 | 5 625 000 | 77,14/ 13,61/ 9,25 |

| Szerződés szám | 1. Projekt tevékenység / alprojekt | 2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma | 3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása) | 4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa) | 5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás) | 6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN) | 7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés |
|----------------|--|---|--|---|---|--|---|
| 63201-2009-1 | 4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése | nem | | | 2009. július 30. | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése |
| 63200-2009-1 | 5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése | nem | | | 2009. július 29. | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése |
| 63202-2009-1 | 6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése | nem | | | 2009. július 24. | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése |
| 63200-2009-2 | 5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó | - A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: 2010. december 31. | nem | | | 2009. november 29. | - A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: 2010. december 31. |
| 63201-2009-2 | 4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység | - A teljesítés határidejének változása miatti módosítás | nem | | | 2010. december 17. | - A szerződés 4. pontja a következőre módosul: A megbízás időtartama: Kezdete: 2008. november 7., Befejezése: 2011. április 30. |
| 63200-2009-3 | 5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó | - A teljesítés határidejének változása miatti módosítás | nem | | | 2010. december 17. | - A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: A teljesítés befejezése: 2011. július 31. /a közbeszerzési eljárásokhoz igazodva, előteljesítés lehetséges/. |

| Szerződés szám | 1. Projekt tevékenység / alprojekt | 2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma | 3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása) | 4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa) | 5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás) | 6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN) | 7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés |
|----------------|--|--|--|---|---|--|---|
| 63201-2009-3 | 4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység | - A szerződés 2. sz. módosítás szerinti határidővel történő lezárása: az időarányosan elvégzett munkák és az ezek alapján elfogadott teljesítések szerinti számlázott díjak figyelembe vételével | nem | | | 2011. április 11. | - Megbízott nettó 2 855 800 Ft + ÁFA = bruttó 3 569 750 Ft megbízási díjra jogosult. Két részszámla már benyújtásra és kifizetésre került. Megbízott már csak 286 300 Ft + ÁFA összegű végszámla benyújtására jogosult. |
| 89154-2011 | 4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység | - Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása, legfeljebb nettó 13 000 000 Ft értékben | | igen, általános egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárás | | 2011. május 2. | |
| 63202-2009-2 | 6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok | - A projekt megvalósítási idejének meghosszabbodása miatt módosítás | nem | | | 2011. május 16. | - A szerződés 2. és 6. pontjában változások a 2013. december 31. határidőhöz igazodva. Pénzügyi ütemterv módosítása. |
| 63201-2009-3 | 4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység | - A szerződés 2. sz. módosítás szerinti határidővel történő lezárása: az időarányosan elvégzett munkák és az ezek alapján elfogadott teljesítések szerinti számlázott díjak figyelembe vételével | nem | | | 2011. április 11. | - Megbízott nettó 2 855 800 Ft + ÁFA = bruttó 3 569 750 Ft megbízási díjra jogosult. Két részszámla már benyújtásra és kifizetésre került. Megbízott már csak 286 300 Ft + ÁFA összegű végszámla benyújtására jogosult. |
| 63200-2009-4 | 5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó | - A teljesítés határidejének változása miatti módosítás | nem | | | 2011. július 27. | - A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: A teljesítés befejezése: 2011. október 31. /a közbeszerzési eljárásokhoz igazodva, előteljesítés lehetséges/. |

| Pénzügyi ütem | 2008. év | | |
|---------------|----------|-----|----------|
| | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | | | 0 |

| Pénzügyi ütem | 2009. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----------|-----|------------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | 0 | 7 446 174 | 0 | 13 290 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 280 282 | 0 | 30 016 871 |

| Pénzügyi ütem | 2010. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----|-----------|---------------|-----|-----------|-----|-----|------|-----|------------|-----|---------------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | 7 320 351 | 0 | 7 149 234 | 1 455 729 688 | 0 | 6 486 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 324 515 | 0 | 1 490 010 397 |

| Pénzügyi ütem | 2011. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|------|-------------|---------------|-----|---------------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 349 028 | 0 | 0 | 0 | 728 472 916 | 2 183 414 859 | 0 | 2 925 236 803 |

| Pénzügyi ütem | 2012. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------------|-----|-------------|-------------|-----|-----|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|---------------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | 0 | 23 659 391 | 0 | 607 665 230 | 560 968 170 | 0 | 0 | 452 850 250 | 642 995 183 | 0 | 472 290 250 | 619 414 394 | 3 379 842 868 |

| Pénzügyi ütem | 2013. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | 584 807 689 | 0 | 598 845 183 | 0 | 445 290 250 | 0 | 556 570 097 | 1 026 447 876 | 2 149 321 173 | 1 416 221 133 | 652 904 965 | 2 313 062 680 | 9 743 471 046 |

| Pénzügyi ütem | 2014. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | | | | | | | | | | | | | 0 |

| Pénzügyi ütem | 2015. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | | | | | | | | | | | | | 0 |

| |
|----------------|
| Összesen |
| 17 568 577 985 |