

"Vámosszabadi, Kerékpárutak határok nélkül - az építés 1. fázisa"

Műszaki megvalósulási vonalas ütemterv

	2013. év						2014. év			
	július 2 hét	augusztus 2 hét	szeptember 2 hét	október 2 hét	március 2 hét	április 2 hét	május 2 hét			
MUNKATERÜLET ÁTADÁS: (2013. JÚLIUS 29.)	■									
I. ÉPÍTÉS-ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA			■	■	■					
II. KÖZVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSE			■	■	■					
III. ALÉPÍTMÉNYI MUNKA - FÖLD ÉS SZIKLAMUNKA (RESZTELJESÍTÉS: 2013. OKTÓBER 31. ----> 30%)			■	■	■					
IV. FELÉPÍTMÉNYI MUNKA - ÚTBURKOLAT ALAPOK						■	■	■		
V. FELÉPÍTMÉNYI MUNKA - BITUMENES PÁLYASZERKEZETEK						■	■	■		
VI. FELÉPÍTMÉNYI MUNKA - BETONPÁLYA BURKOLATOK							■	■	■	
VII. FELÉPÍTMÉNYI MUNKA - ÚTTARTOZÉKOK								■	■	
VIII. PARKOSÍTÁS								■	■	
IX. BEFEJEZŐ MUNKÁK								■	■	
MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL: (2014. MÁJUS 31.)										■
(VÉGTELJESÍTÉS: 2014. MÁJUS 31. ----> 100%)										

* A kivitelezés 2013. október 31. - 2014. március 15. között a téli időjárási körülményekre való tekintettel szünetelt!!!

Győrújbarát, 2013. július 29.

LANG-SZOLG
KÉRESKEDelmi ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVEZETŐ
9081 Győrújbarát, István ut 213.
OTP: 11737007-205653482
Adószám: 12467398-2-08

argal Lang Károly