

# SZÁMLA

A számla  
érkezettve:  
24552  
2020 DEC 12

2020 DEC 11.

19087/1

2020/19769

EREDETI  
5 példányos számla 1. példánya

Kelt: 2020.12.11  
Esedékesség: 2021.01.10  
Sorszám: VE20-00287

SZÁLLÍTÓ:



1215 Budapest Vasas utca 65-67.

Tel.: 420-4473

BB Rt. Délbudai Iga 10102093-16267103-00000004

Adószám: 13839129-2-43

Fizetés módja: Banki átutalás

Teljesítés helye: Budapest

Teljesítés ideje: 2020.12.03

Megjegyzés: 5445 Pomáz belterületi kerékpárút építés

VEVŐ:

Pomáz Város Önkormányzat

LF → PT

Pomáz

Kossuth L. u. 23-25

2013

Adószám: 15731058-2-13

Megnevezés	Besorolás	Mennyiség	Me.	Egységár	Adóalap	ÁFA%	ÁFA összege	Bruttó ár
------------	-----------	-----------	-----	----------	---------	------	-------------	-----------

**Pomáz, Belterületi kerékpárút építése  
Igazolt készültség 100 %**

Szerződés és teljesítés igazolás alapján Fővállalkozói részösszeg

0	0	11 202 827	0	0	11 202 827
---	---	------------	---	---	------------

Szerződés és teljesítés igazolás alapján Alvállalkozói részösszeg

0	0	7 463 168	0	0	7 463 168
---	---	-----------	---	---	-----------

ÁFA%	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
0	18 665 995 HUF	0 HUF	18 665 995 HUF
<b>Összesen:</b>	<b>18 665 995 HUF</b>	<b>0 HUF</b>	<b>18 665 995 HUF</b>

**Számla értéke mindösszesen: 18 665 995 HUF**

(azaz Tizennyolcmillió-hatszázhatvanötezer-kilencszázkilencvenöt HUF)

Fordított adózás. Az áfa törvény 142. § értelmében a vevő kötelezett az áfa megfizetésére.

Köszönjük, hogy igénybe vették szolgáltatásainkat, máskor is készséggel állunk rendelkezésükre!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz!

Szóke Attila  
igazgató



Teljesítés igazolás:

Összeg: 18.665.995,-

Dátum: 2020.12.15.



A PM- KERÉKPÁRÚT 2018/43  
támogatási szerződéshez kapcsolódóan  
a támogatás tiszteletdíjára kiemelt

18.665.995,- Ft.

# TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV

## Végszámla

Készült: 2020. december 03. napján, Pomáz Város Önkormányzatának hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Megrendelő részéről: Leidinger István  
Műszaki Ellenőr: Kiss Tibor  
Vállalkozó részéről: Tóth Miklós

Tárgy: „Pomáz, „Belterületi kerékpárút építése””

Jelenlévők a mai napon a számlához tartozó, műszaki ellenőr által igazolt tételes felmérés és a szerződés 5.19 pont 4. alpontja szerinti feltételek együttes teljesítése okán a végszámla benyújtásához szükséges tartalma teljesült. Vállalkozó jogosult végszámlájának benyújtására.

A Munka szerződött értéke:	74 809 580 Ft
Tartalékkeret összege:	- Ft
Az előző részszámlák nettó összege	56 107 185 Ft
Szerződésmódosítás összege:	- 36 400 Ft
<b>Tárgyi számla nettó összege:</b>	<b>18 665 995 Ft</b>
Pótmunka összege:	- Ft
Összesen:	18 665 995 Ft
- előleg levonás:	- Ft
- egyéb levonás	- Ft
Levonások összesen:	- Ft
Tárgyi számla nettó összege összesen:	18 665 995 Ft
ÁFA Fordított	- Ft
<b>Számlázható bruttó összeg:</b>	<b>18 665 995 Ft</b>

Vállalkozó jelen jegyzőkönyv alapján a fenti összegben nyújthatja be számláját, amelyet Megrendelő a szerződésben rögzített határidőn belül egyenliti ki.


Vállalkozási díj bontása:

<i>Alvállalkozók:</i>	
Mélyépbau Kft	2 995 363 Ft
CSP Trade Kft.	2 575 605 Ft
AM Technic Kft	425 800 Ft
Motaszer Kft	211 200 Ft
Forvid Kft	1 255 200 Ft
A számla alvállalkozói rész összes nettó:	7 463 168 Ft
A számla alvállalkozói rész ÁFA (fordított):	- Ft
A számla alvállalkozói rész összes bruttó:	7 463 168 Ft
<b>A számla generálvállalkozói rész összes nettó:</b>	<b>11 202 827 Ft</b>
<b>A számla generálvállalkozói rész ÁFA (fordított):</b>	<b>- Ft</b>
<b>A számla generálvállalkozói rész összes bruttó:</b>	<b>11 202 827 Ft</b>

Leigazolta

kmf.

Elfogadólag aláírta

  
vállalkozó  
KÖZMŰ- ÉS ÚTÉPÍTŐ Zrt.  
1215 Bp., Vasas u. 65-67.  
4.

  
műszaki ellenőr

  
megrendelő

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Eredeti mennyiség	Egység	Módosítást követő mennyiség	Elszámolt Mennyiség	%-os teljesítés	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Nettó összesen
1	68-002-1.3	Közüti jelző- és útbaigazító táblák fémanvagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 120 mm átmérőjű alumínium kettős csőszlop, változó méretben, 0,4 m <sup>3</sup> /db helyszínen készített betonlappal	54 db		54	54	100,00%	14 700	6 300	793 800 Ft	340 200 Ft	1 134 000 Ft
K1		New Jersey	0		2	2	100,00%	319 410	76 050	638 820	152 100	790 920
2	68-002-2.1-0451029	Közüti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalpust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium utasítást adó jelzőtábla,	102 db		102	102	100,00%	13 860	4 900	1 413 720 Ft	499 800 Ft	1 913 520 Ft
K2		fényvisszaverő 900 mm Poller	0		12	12	100,00%	30 947	13 758	371 364	165 096	536 450
3	68-002-2.1-0451044	Információt adó táblázás kihelyezése a kerékpárúton és annak környezetében	1 klt		1	1	100,00%	420 000	70 000	420 000 Ft	70 000 Ft	490 000 Ft
4	68-003-1.2.2-0143331	Útburkolati jelek készítése,	470 m2		411	411	100,00%	5 880	4 620	2 416 680 Ft	1 850 520 Ft	4 267 200 Ft
<b>Munkanem összesen:</b>								<b>6 054 384</b>		<b>3 077 706</b>		<b>9 132 090</b>