

Műszaki átadás átvételi eljárás megkezdése

Jegyzőkönyv

Tárgy: Kerékpárút fejlesztés Dunavarsányban –	
Időpont: 2021.03.31.-én	
Készült a Dunavarsány Város Önkormányzata hivatalos helyiségében	
Jelenlévők	Aláírás
Ács Sándor Efficient Kft. Kivitelező	
Szecsődi György Gépliget Kft. Kivitelező	
Novák Tamás Kivitelező	
Rákos József műszaki ellenőr	
Keresztesi Balázs alpolgármester Dunavarsány Város Önkormányzata Megrendelő	
Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető Dunavarsány Város Önkormányzata Megrendelő	

Kivitelezői készre jelentés: 2021.március.16

Jelenlevők a mai napon a helyszín bejárása után az alábbiakat rögzítik:

A Vállalkozó a szerződében foglalt munkálatokat az időközben elrendelt és szerződésmódosításban is rögzített pótmunkákkal együtt készre jelentette

A 2021.március 24.-ei műszaki átadás átvételt megelőző bejáráson felvett koordinációs jegyzőkönyvben jelzett hiányosságok kijavítását megkezdte

A mai napi eljáráson tételesen rögzítettük a befejezendő munkákat, mely az eljárási jkv melléklete.

A fentiek alapján a mai napon a műszaki átadás átvételi eljárás megkezdjük.

A műszaki átadás átvételi eljárás befejezésére 2021.április 14.én 10.00-kor kerül sor, minden külön meghívó nélkül a DTV Kft irodájában.

Befejező munkák jegyzéke

	Behajtani TILOS tábla, tartóoszlop visszavágása, Városgazdálkodás előtt	
2	Kerékpár útra nyíl festése, Városgazdálkodás előtt	
3	Fűmagvetés kerékpár út kezdeténél, fa körül, illetve a túloldalon	
4	Nyárfák körüli vízgyűjtő árkoknál korlátok kihelyezése	
5	Nagyvarsányi u. – Buszmegálló közötti terület rendezése	
6	Buszmegálló – Kerékpár út összekötése járdával	
7	Kerékpár út részsű, ott maradt kukorica száraz kihúzása, terület rendezése, törmelék összeszedése	
8	Halastónál padka folytatása, terület feltöltése	
9	Terelő táblák (halszálka) megigazítása, helyreállítása	
10	Térkő besöprése (MOL átvezetésnél)	
11	Korlátok megigazítása (MOL átvezetésnél)	
12	Kivágott 4db akácfa tuskózása	
13	2db platánfa ültetése	
14	Sebességmérő panelcsere (40km/h)	
15	Forgalomcsillapító szigetnél, átvezetésnél a forgalomtechnika átalakítása (burkolat festés, táblázás)	

Műszaki átadás átvételi eljárás lezárása

Jegyzőkönyv

Tárgy: Kerékpárút fejlesztés Dunavarsányban –	
Időpont: 2021.04.14.-én	
Készült a Dunavarsány Város Önkormányzata hivatalos helyiségében	
Jelenlévők	Aláírás
Ács Sándor Efficient Kft. Kivitelező	
Szecsődi György Gépliget Kft. Kivitelező	
Novák Tamás Kivitelező	
Rákos József műszaki ellenőr	
Keresztesi Balázs alpolgármester Dunavarsány Város Önkormányzata Megrendelő	
Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető Dunavarsány Város Önkormányzata Megrendelő	

Kivitelezői készre jelentés: 2021.március.16

Jelenlevők a mai napon a helyszín bejárása után az alábbiakat rögzítik:

A Vállalkozó a szerződében foglalt munkákat az időközben elrendelt és szerződésmódosításban is rögzített pótmunkákkal együtt készre jelentette

A 2021.március 31.-ei műszaki átadás átvételi eljárás megkezdésekor felvett jegyzőkönyvben jelzett hiányosságok kijavítását a Vállalkozó elkészítette

Az elkészült munkákat a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja , a Megrendelő azt átveszi és kezdeményezi a forgalomba helyezést. A forgalomba helyezésig elvégzendő feladatok. sebességjelző tábla panelcsere, korlátok elhelyezése a fák körüli vízgyűjtőknél

Átadási dokumentáció átadása 2021. 04.21.-ig

A fentiek alapján a mai napon a műszaki átadás átvételi eljárás befejezzük A Vállalkozó végszámla b4nyújtásra jogosult

Melléklet : Mérnökjelentés
Átadási dokumentáció (4.példány)