







PSJ SSZ	Szerződésszám	Vállalkozó megnevezése	Bizonylatszám	Megrendelés szövege	Bizonylat szövege	fizetési kérelem ssz.	Elszámolás Jóváhagyás	Teljesítés Jóváhagyás	Elszámol ható Nettó (Ft)	Le nem vonható Áfa (Ft)	Le nem vonható ÁFA- val növelt összeg (Ft)	Indikátor besorolás	Indikátor- mennyiség
3		DMJV PH / DKV Zrt.	1/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31	1.			7 453 560	0	7 453 560	118	11,47%

Szerződésszám	Projekt tevékenység / alprojekt	Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerződés szerint (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft)	Ajánlattételi határidő (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Indult jogorvoslati eljárás? (Igen/ nem, Igen esetén az eljárás kezdő és végdátuma)	Jogorvoslati eljárás esetén született elmarasztaló döntés? (Igen/ nem)	Szerződéskötés (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződéskötés (tényleges) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződés szerinti nettó összeg (Ft)	Szerződés szerinti ÁFA összege (Ft)	Szerződés szerinti bruttó összeg (Ft)	A szerződés forrásai (EU/hazai/saját/stb, %-ban)
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-12-30	8 460 000 000	2009-03-24	nem		2009-05-14	-	-			76,26/ 13,46/ 10,28
	2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-08-14	200 000 000	2008-09-29	nem		2008-10-24	-	-			76,26/ 13,46/ 10,28
	2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-11-27	150 000 000	2009-01-19	nem		2009-03-02	2009-03-23	69 979 000	13 995 800	83 974 800	76,26/ 13,46/ 10,28
	3. Villamosvonal kivitelezés / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): kivitelezési munkálatainak elvégzése	7 956 972 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-09-28	7 950 972 078	2009-11-17			2010-01-04					76,26/ 13,46/ 10,28
63201/2009	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	10 000 000	egyszerű meghívásos eljárás	2008-09-24	10 000 000	2008-10-13	nem		2008-10-29	2008-11-07	9 999 625	1 999 925	11 999 550	76,26/ 13,46/ 10,28
63200/2009	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	2 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés	-	-	-	nem		2008-07-16	2008-07-16	2 000 000	400 000	2 400 000	76,26/ 13,46/ 10,28
63202/2009	6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok	6 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés	2008.11.07	6 000 000	2008.11.21	nem		2008-12-05	2008-12-05	5 800 000	1 160 000	6 960 000	76,26/ 13,46/ 10,28
	7. A projekt főtevékenységeként elszámolandó szolgáltatás (szakértő, szaktanácsadó)	7 990 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés		7 990 000		nem		2009-01-30					76,26/ 13,46/ 10,28

<b>Szerződés szám</b>	<b>1. Projekt tevékenység / alprojekt</b>	<b>2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma</b>	<b>3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása)</b>	<b>4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa)</b>	<b>5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás)</b>	<b>6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)</b>	<b>7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés</b>
-----------------------	---	---	---	--	--	---	---

Pénzügyi ütem	2008. év		
	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	0	0

Pénzügyi ütem	2009. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	7 453 560	0	14 606 176	0	4 118 220	0	0	5 180 696	0	39 135 116	1 728 706 932	1 799 200 700

Pénzügyi ütem	2010. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	28 283 112	1 327 399 648	1 027 692 238	0	1 303 399 648	1 024 992 238	1 805 556	1 805 556	2 112 706 523	1 089 519 841	1 450 285 715	2 998 477 014	12 366 367 089

Pénzügyi ütem	2011. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	3 611 112	25 805 556	0	3 611 112	3 369 982 416							3 403 010 196

Pénzügyi ütem	2012. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség													0

Pénzügyi ütem	2013. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség													0

Pénzügyi ütem	2014. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség													0

Pénzügyi ütem	2015. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség													0

<b>Összesen</b>
<b>17 568 577 985</b>