

PSJ ssz	Szerződésszám	Vállalkozó megnevezése	Bizonylatszám	Megrendelés szövege	Bizonylat szövege	fizetés i kérele m ssz.	Elszámolás Jóváhagyás	Teljesítés Jóváhagyás	Elszámolh ató Nettó (Ft)	Le nem vonható Áfa (Ft)	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Indikátor besorolás	Indikátor- mennyiség
3		DMJV PH / DKV Zrt.	1/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31	1.	Elfogadva	Feldolgozás alatt	7 446 174	0	7 446 174	118	11,46%
5	64241/2009	COWI Magyarország Tanácsadó	2009/0010	A Brüsszeli Támogatási Kérelemhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység (KÖZOP IH-val közös)	Üzletviteli tanácsadás	2.	Elfogadva	Elfogadva	3 500 000	700 000	4 200 000	116	43,75%
5	63965/2009	Debreceni Shopping Center Kft.	043/2009	21231/2 hrsz-ú, 217 m2 nagyságú ingatlan megvásárlása	2-es villamos projekthez kapcs. területvásárlás	2.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	5 000 000	1 000 000	6 000 000	4	100,00%
5		DMJV PH / DKV Zrt.	2/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31; 2009.01.01-2009.02.28	2.	Elfogadva	Feldolgozás alatt	4 403 415	0	4 403 415	118	6,77%
7		DMJV PH / DKV Zrt.	3/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.04.30	3.	Elutasítva	Feldolgozás alatt	4 118 220	0	4 118 220	118	6,34%
10		DMJV PH / DKV Zrt.	4/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.05.01-2009.07.31	4.	Elutasítva	Feldolgozás alatt	4 460 696	0	4 460 696	118	6,86%
10	63202/2009	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	AA7S-D 500943	Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 1. részszámla	4.	Elutasítva	Elutasítva	600 000	120 000	720 000	117	10,00%
12		DMJV PH / DKV Zrt.	5/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.07.31	7.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	8 560 282	0	8 560 282	118	13,17%
12	63202/2009	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	AA7S-D 500943	Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 1. részszámla	5.	Elfogadva	Elfogadva	600 000	120 000	720 000	117	10,00%
14	63202/2009	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	09000121	Könyvvizsgálói feladatok 2009.07.01-2009.12.31 (2. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 2. részszámla	6.	Feldolgozás alatt	Elfogadva	600 000	150 000	750 000	117	10,42%
14	63201/2009	Debrecen Városi Televízió Kft.	862/2009/116	Tájékoztatói és nyilvánossági feladatok 1. részszámla (2009)	Szakmai anyag-kiadvány magyar és angol nyelven; Projekt weboldal (2-es villamos logójának készítése)	6.	Feldolgozás alatt	Elfogadva	537 500	134 375	671 875	5	5,60%
14		DMJV PH / DKV Zrt.	6/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.08.01-2009.11.30	6.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	5 898 476	0	5 898 476	118	9,07%
16		DMJV PH / DKV Zrt.	7/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.12.01-2010.01.31	8.			2 775 546	0	2 775 546	118	4,27%
16	64778/2009 75155/2010	EUROUT Kft.	034/2010	Mérnöki felügyelet	Mérnöki felügyelet szerz. szerinti 1. részszámla (közbeszerzés-építési tender)	9.			3 498 950	874 738	4 373 688	3	1,82%
17	75155/2010	EUROUT Kft.	035/2010	Mérnöki felügyelet	Mérnöki felügyelet szerz. szerinti 2. részszámla (közbeszerzés-jármű tender)	10.			3 498 950	874 738	4 373 688	3	1,82%
17	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	AR-102458/2010	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	Előlegbekérő - DMJV PH	10.			265 307 877	0	265 307 877		
17	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	AR-102459/2010	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	Előlegbekérő - DKV Zrt.	10.			1 186 048 123	0	1 186 048 123		

Szerződésszám	Projekt tevékenység / alprojekt	Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerződés szerint (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft)	Ajánlattételi határidő (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem, igen esetén az eljárás kezdő és végdátuma)	Jogorvoslati eljárás esetén született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	Szerződéskötés (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződéskötés (tényleges) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződés szerinti nettó összeg (Ft)	Szerződés szerinti ÁFA összege (Ft)	Szerződés szerinti bruttó összeg (Ft)	A szerződés forrásai (EU/hazai/saját/stb, %-ban)
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-12-30	8 460 000 000	2009-03-24	nem		2009-05-14	-	-			76,26/ 13,46/ 10,28
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-07-03	8 460 000 000	2009-08-19	igen: 2009.10.01-2009.10.16	nem	2009-09-30	-	-			76,26/ 13,46/ 10,28
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-10-22	8 460 000 000	2010-01-22	igen: 2010.02.18-2010.03.04; 2010.03.08-2010.04.26	igen	2010-03-18	-	-			76,26/ 13,46/ 10,28
	2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-08-14	200 000 000	2008-09-29	nem		2008-10-24	-	-			76,26/ 13,46/ 10,28
64778/2009 75155/2010	2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-11-27	150 000 000	2009-01-19	nem		2009-03-02	2009-03-23	69 979 000	13 995 800	83 974 800	76,26/ 13,46/ 10,28
74803/2010	2. Tervellenőri feladatok ellátása a Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiviteli tervdokumentációjára vonatkozóan	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-10-21	30 000 000	2009-12-09	nem		2010-01-28	2010-02-18	9 879 000	2 469 750	12 348 750	76,26/ 13,46/ 10,28
74906/2010	3. Villamosvonal kivitelezés / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): kivitelezési munkálatainak elvégzése	7 950 972 078	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-09-28	7 950 972 078	2009-12-08	nem		2010-02-18	2010-03-11	7 547 051 200	344 900 240	7 891 951 440	76,26/ 13,46/ 10,28
63201/2009 72885/2010	4. Tájékoztató és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	10 000 000	egyszerű meghívásos eljárás	2008-09-24	10 000 000	2008-10-13	nem		2008-10-29	2008-11-07	9 999 625	1 999 925	11 999 550	76,26/ 13,46/ 10,28
63200/2009 76513/2010	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	2 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés	-	-	-	nem		2008-07-16	2008-07-16	2 000 000	400 000	2 400 000	76,26/ 13,46/ 10,28
63202/2009 72884/2010	6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok	6 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés	2008.11.07	6 000 000	2008.11.21	nem		2008-12-05	2008-12-05	5 800 000	1 160 000	6 960 000	76,26/ 13,46/ 10,28
64241/2009	7. A projekt főtevékenységeként elszámolandó szolgáltatás (szakértő, szaktanácsadó)	8 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés		3 500 000		nem		2009-01-30	2008-12-15	3 500 000	700 000	4 200 000	76,26/ 13,46/ 10,28

Szerződés szám	1. Projekt tevékenység / alprojekt	2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma	3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása)	4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa)	5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás)	6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés
63201-2009-1	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése	nem			2009. július 30.	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése
63200-2009-1	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési eljárás	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése	nem			2009. július 29.	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése
63202-2009-1	6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése	nem			2009. július 24.	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése

Pénzügyi ütem	2008. év		
	Nov	Dec	Összesen
Összköltség			0

Pénzügyi ütem	2009. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	7 446 174	0	14 603 415	0	0	0	0	0	0	9 280 282	0	31 329 871

Pénzügyi ütem	2010. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	7 320 351	0	7 149 234	1 455 729 688	0	1 312 554 951	10 413 999	1 701 097 224	0	1 248 736 657	0	526 832 549	6 269 834 653

Pénzügyi ütem	2011. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	1 044 484 274	2 283 373 707	1 417 928 718	2 667 345 930	154 557 969	3 699 722 863							11 267 413 461

Pénzügyi ütem	2012. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség													0

Pénzügyi ütem	2013. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség													0

Pénzügyi ütem	2014. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség													0

Pénzügyi ütem	2015. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség													0

Összesen
17 568 577 985