



Kód	Megnevezés	Egység	Rövid tartalom	Támogatási Szerződés melléklete szerinti		Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt)		Tárgyidőszakban		Összesen	
				Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg
30	Állomási biztosítóberendezési rendszer, távközlési rendszer	db	Bizber-be bekötött kiterők számát kell megadni a műszaki indikátorba Állomási biztosítóberendezési rendszer bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése								
31	Üzemi épület	%	Vonali épület bontása, felújítása, építése								
32	ETCS	km	berendezéseinek telepítése nélkül								
33	Mozdonyok, motorkocsik fedélzeti berendezései										
34	Automata térközbiztosító berend.	db	Vonali automata térközbiztosító berendezés bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése Automata sorompó bontása, felújítása, építése								
35	Peron	m <sup>2</sup>	Peron bontása, építése								
36	Járulékos munkák	%	Minden olyan tétel ami nem szerepel a tételes bontásban.	100	14 000 000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>Ütépitési, Vasútépitési indikátorok összesen</b>					<b>4 556 314 604</b>						

## Egyéb indikátorok

Kód	Megnevezés	Egység	Rövid tartalom	Támogatási Szerződés melléklete szerinti		Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt)		Tárgyidőszakban		Összesen	
				Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg
100	Járműbeszerzés	db	Járműbeszerzés; Tartalék alkatrészek beszerzése, Technológiai berendezések beszerzése	18	8 460 000 000	0	0	0	0	0	0
101	Áram-visszavezető hálózat kiépítése	m	Új áram visszavezető kábelek elhelyezése szerelvényeivel; Negatív szekrények telepítése bekötése	500	36 611 520	0	0	0	0	0	0
102	Egyenáramú földkábel hálózat kiépítése	m	Földkábel hálózat fektetése földmunkával, védőcsövezéssel; Kábelszekrények építése bekötéssel	64 000	1 379 342 011	0	0	0	0	0	0
103	Kézi váltóállító berendezések építése	db	Kézi váltóállító készülék beépítése; Berendezés beszabályozása	32	127 867 077	0	0	0	0	0	0
104	Elektromos váltóállító berendezések építése	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések; Váltóállító készülék telepítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás	5	70 000 000	0	0	0	0	0	0
105	Váltófűtés kiépítése	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések; Fűtőbetétek beépítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás	26	31 710 923	0	0	0	0	0	0
106	Különböző villamosvasúti jelzőberendezések telepítése	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések; Jelzőberendezések telepítése; Vezérlés telepítése; Installálás	3	30 167 712	0	0	0	0	0	0
107	Akadálymentesített villamosmegálló építése peronberendezéssel	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések építése; Peron kiépítése szegéllyel, burkolattal; Peronberendezések telepítése (utasváró; korlát, tábla, utastájékoztató rendszer, stb.)	22	36 285 937	0	0	0	0	0	0
108	Átépülő villamosmegálló közúti és közúti-vasúti jelzőlámpás csomópont	db	Jelzőlámpás csomópont kiépítése közösségi közlekedés előnyben részesítésével	3	144 201 254	0	0	0	0	0	0
109	Áramátalakító gépházak	db	Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás	2	660 000 000	0	0	0	0	0	0
110	Kertészeti munkák	%	Parkosítás, fásítás, egyéb kertészeti munkák	100	11 812 839	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
111	Járműmosó és tároló csarnok átépítése	db	Járműmosó kiépítése; Csarnok építészeti munkái; Csarnok épületgépészeti munkái	1	350 000 000	0	0	0	0	0	0
112	Kocsiszín irodaépületek, műhelyek	db	Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Remízhez tartozó technológiai berendezések telepítése	2	400 000 000	0	0	0	0	0	0
113	Technológiai berendezések telepítése (Járműtender győztese által szállítottak)	db	Kerékeszterga telepítése; Tetőszerelő pódium telepítése; Járműemelő telepítése, Homokfeltöltő berendezés telepítése	4	216 689 960	0	0	0	0	0	0
114	Áramátalakító gépház korszerűsítése	db	Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás; porta épületrész kialakítása	1	170 888 133	0	0	0	0	0	0
115	Közbeszerzési tanácsadó	%	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	100	12 000 000	11,46%	1 375 000	0,00%	0	11,46%	1 375 000
116	A projekt főtévékenységeként elszámolható szolgáltatás	%		100	9 600 000	43,75%	4 200 000	0,00%	0	43,75%	4 200 000
117	Könyvvizsgáló	%	Számlák ellenőrzése, beszámoló összeállítása	100	7 200 000	41,25%	2 970 000	0,00%	0	41,25%	2 970 000
118	Projektmenedzsment	%	Projektmenedzsment bér- és működési költségei	100	116 054 000	38,62%	44 820 032	0,00%	0	38,62%	44 820 032
119	Közbeszerzési eljárások közzététele	%	Eljárások díja	100	1 200 000	100,00%	1 200 000	0,00%	0	100,00%	1 200 000
120	Tartalék	%		100	513 893 686	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
					<b>12 805 317 381</b>						
					<b>17 568 577 985</b>	<b>0,40%</b>	<b>69 984 283</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,40%</b>	<b>69 984 283</b>

PSJ ssz	Szerződésszám	Vállalkozó megnevezése	Bizonylatszám	Megrendelés szövege	Bizonylat szövege	fizetés i kérelm m ssz.	Elszámolás Jóváhagyás	Teljesítés Jóváhagyás	Elszámolh ató Nettó (Ft)	Le nem vonható Afa (Ft)	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Indikátor besorolás	Indikátor- mennyiség
3		DMJV PH / DKV Zrt.	1/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31	1.	Elfogadva	Feldolgozás alatt	7 446 174	0	7 446 174	118	11,46%
5	64241/2009	COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.	2009/0010	A Brüsszeli Támogatási Kérelmezhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység (KÖZOP IH-val közös)	Üzletviteli tanácsadás	2.	Elfogadva	Elfogadva	3 500 000	700 000	4 200 000	116	43,75%
5	63965/2009	Debreceni Shopping Center Kft.	043/2009	21231/2 hrsz-ú, 217 m2 nagyságú ingatlan megvásárlása	2-es villamos projekthez kapcs. területvásárlás	2.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	5 000 000	1 000 000	6 000 000	4	100,00%
5		DMJV PH / DKV Zrt.	2/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31; 2009.01.01-2009.02.28	2.	Elfogadva	Feldolgozás alatt	4 403 415	0	4 403 415	118	6,77%
7		DMJV PH / DKV Zrt.	3/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.04.30	3.	Elutasítva	Feldolgozás alatt	4 118 220	0	4 118 220	118	6,34%
10		DMJV PH / DKV Zrt.	4/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.05.01-2009.07.31	4.	Elutasítva	Feldolgozás alatt	4 460 696	0	4 460 696	118	6,86%
10	63202/2009	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	AA7S-D 500943	Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 1. részszámla	4.	Elutasítva	Elutasítva	600 000	120 000	720 000	117	10,00%
12		DMJV PH / DKV Zrt.	5/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.07.31	7.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	8 560 282	0	8 560 282	118	13,17%
12	63202/2009	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	AA7S-D 500943	Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 1. részszámla	5.	Elfogadva	Elfogadva	600 000	120 000	720 000	117	10,00%
14	63202/2009	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	09000121	Könyvvizsgálói feladatok 2009.07.01-2009.12.31 (2. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 2. részszámla	6.	Feldolgozás alatt	Elfogadva	600 000	150 000	750 000	117	10,42%
14	63201/2009	Debrecen Városi Televízió Kft.	862/2009/116	Tájékoztatói és nyilvánossági feladatok 1. részszámla (2009)	Szakmai anyag-kiadvány magyar és angol nyelven; Projekt weboldal (2-es villamos logójának készítése)	6.	Feldolgozás alatt	Elfogadva	537 500	134 375	671 875	5	5,60%
14		DMJV PH / DKV Zrt.	6/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.08.01-2009.11.30	6.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	5 898 476	0	5 898 476	118	9,07%
16		DMJV PH / DKV Zrt.	7/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.12.01-2010.01.31	8.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	2 775 546	0	2 775 546	118	4,27%
16	64778/2009 75155/2010	EUROUT Kft.	034/2010	Mérműki felügyelet	Mérműki felügyelet szerz. szerinti 1. részszámla (közbeszerzés-éptési tender)	9.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	3 498 950	874 738	4 373 688	3	1,82%
17	75155/2010	EUROUT Kft.	035/2010	Mérműki felügyelet	Mérműki felügyelet szerz. szerinti 2. részszámla (közbeszerzés-jármű tender)	10.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	3 498 950	874 738	4 373 688	3	1,82%
17	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	AR-102458/2010	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	Előlegbekérő - DMJV PH	10.			265 307 877	0	265 307 877		
17	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	AR-102459/2010	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	Előlegbekérő - DKV Zrt.	10.			1 186 048 123	0	1 186 048 123		
19		Közbeszerzések Tanácsa	1/500EFTSZLAÖSSZ		Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége	11.	Elfogadva	Feldolgozás alatt	1 000 000	200 000	1 200 000	119	100,00%
19		DKV Zrt.	8/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt menedzsment költség 2010.02.01-2010.04.30	12.	Hiánypótlás	Feldolgozás alatt	1 346 876	0	1 346 876	118	2,08%
19		DMJV PH	8/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt menedzsment költség 2010.02.01-2010.04.30	12.	Hiánypótlás	Feldolgozás alatt	2 939 733	0	2 939 733	118	4,52%
19	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV180/2010	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, Mérműki felügyelet részszámla	13.	Elfogadva	Feldolgozás alatt	150 000	37 500	187 500	115	1,56%
19	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV181/2010	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, PR tevékenység részszámla	13.	Elfogadva	Feldolgozás alatt	50 000	12 500	62 500	115	0,52%
19	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV227/2010	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, kivitelezési munkálatok tárgyú közbeszerzési eljárás részszámla	13.	Elutasítva	Feldolgozás alatt	900 000	225 000	1 125 000	115	9,38%
19	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	AA7S-D 500875	Könyvvizsgálói feladatok 2010.01.01-2010.06.30 (3. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 3. részszámla	13.	Elfogadva	Feldolgozás alatt	600 000	150 000	750 000	117	10,42%
24		DMJV PH	9/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.05.01-2009.12.31	14.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	2 289 696	0	2 289 696	118	3,52%
24		DMJV PH	10/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt menedzsment költség 2010.01.01-2010.09.30	15.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	6 911 545	0	6 911 545	118	10,63%
24		DKV Zrt.	10/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt menedzsment költség 2010.05.01-2010.09.30	15.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	2 248 289	0	2 248 289	118	3,46%
24	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV227/2010	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, kivitelezési munkálatok tárgyú közbeszerzési eljárás részszámla	16.			900 000	225 000	1 125 000	115	9,38%
24	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	CK8SA 3066118	Könyvvizsgálói feladatok 2010.07.01-2010.12.31 (4. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 4. részszámla	16.			600 000	150 000	750 000	117	10,42%

Szerződés szá m	Projekt tevékenység / alprojekt	Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerződés szerint (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft)	Ajánlattételi határidő (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem, igen esetén az eljárás kezdő és végdátuma)	Jogorvoslati eljárás esetén született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	Szerződés kötés (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződés kötés (tényleges) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződés szerinti nettó összeg (Ft)	Szerződés szerinti ÁFA összege (Ft)	Szerződés szerinti bruttó összeg (Ft)	A szerződés forrásai (EU/hazai /saját/stb , %-ban)
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-12-30	8 460 000 000	2009-03-24	nem		2009-05-14	-	-	-	-	77,14/ 13,61/ 9,25
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-07-03	8 460 000 000	2009-08-19	igen: 2009.10.01-2009.10.16	nem	2009-09-30	-	-	-	-	77,14/ 13,61/ 9,25
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-10-22	8 460 000 000	2010-01-22	igen: 2010.02.18-2010.03.04; 2010.03.08-2010.04.26	igen	2010-03-18	-	-	-	-	77,14/ 13,61/ 9,25
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db új, azonos típusú, 100 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, kétirányú közlekedésre alkalmas, kétoldali utasajtó elrendezésű, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint új karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2010-06-29	8 460 000 000	2010-08-17	igen: 2010.10.20-2010.11.29	igen	2010-10-28	-	-	-	-	77,14/ 13,61/ 9,25
	2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-08-14	200 000 000	2008-09-29	nem		2008-10-24	-	-	-	-	76,26/ 13,46/ 10,28
64778/2009 75155/2010	2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-11-27	150 000 000	2009-01-19	nem		2009-03-02	2009-03-23	69 979 000	13 995 800	83 974 800	77,14/ 13,61/ 9,25
74803/2010	2. Tervellenőri feladatok ellátása a Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiviteli tervdokumentációjára vonatkozóan	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-10-21	30 000 000	2009-12-09	nem		2010-01-28	2010-02-18	9 879 000	2 469 750	12 348 750	77,14/ 13,61/ 9,25
74906/2010	3. Villamosvonal kivitelezés / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): kivitelezési munkálatainak elvégzése	7 950 972 078	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-09-28	7 950 972 078	2009-12-08	nem		2010-02-18	2010-03-11	7 547 051 200	344 900 240	7 891 951 440	77,14/ 13,61/ 9,25
63201/2009 72885/2010	4. Tájékoztató és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	10 000 000	egyszerű meghívásos eljárás	2008-09-24	10 000 000	2008-10-13	nem		2008-10-29	2008-11-07	9 999 625	1 999 925	11 999 550	77,14/ 13,61/ 9,25
63200/2009 76513/2010	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	2 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés	-	-	-	nem		2008-07-16	2008-07-16	2 000 000	400 000	2 400 000	77,14/ 13,61/ 9,25
63202/2009 72884/2010	6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok	6 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés	2008.11.07	6 000 000	2008.11.21	nem		2008-12-05	2008-12-05	5 800 000	1 160 000	6 960 000	77,14/ 13,61/ 9,25
64241/2009	7. A projekt főtevékenységéként elszámolandó szolgáltatás (szakértő, szaktanácsadó)	8 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés		3 500 000		nem		2009-01-30	2008-12-15	3 500 000	700 000	4 200 000	77,14/ 13,61/ 9,25

Szerződés szám	1. Projekt tevékenység / alprojekt	2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma	3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása)	4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa)	5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás)	6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés
63201-2009-1	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése	nem			2009. július 30.	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése
63200-2009-1	tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési eljárás	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése	nem			2009. július 29.	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése
63202-2009-1	6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése	nem			2009. július 24.	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése
63200-2009-2	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	- A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: 2010. december 31.	nem			2009. november 29.	- A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: 2010. december 31.

Pénzügyi ütem	2008. év		
	Nov	Dec	Összesen
Összköltség			0

Pénzügyi ütem	2009. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	7 446 174	0	14 603 415	0	0	0	0	0	0	9 280 282	0	31 329 871

Pénzügyi ütem	2010. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	7 320 351	0	7 149 234	1 455 729 688	0	6 486 609	0	0	0	0	13 324 530	0	1 490 010 412

Pénzügyi ütem	2011. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	0	14 888 750	1 095 514 900	13 121 063	28 121 063	1 698 997 900	60 684 000	29 380 031	1 124 723 520	223 942 643	1 207 978 728	5 497 352 598

Pénzügyi ütem	2012. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	0	1 089 267 000	884 727 182	1 034 000 000	1 742 377 200	0	1 039 800 000	0	1 410 000 000	0	1 421 800 000	8 621 971 382

Pénzügyi ütem	2013. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	0	0	1 880 000 000	0	0	0	31 609 425	0	0	0	16 304 297	1 927 913 722

Pénzügyi ütem	2014. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség													0

Pénzügyi ütem	2015. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség													0

Összesen
17 568 577 985