

34	Automata térközbiztosító berend.	db	Vonali automata térközbiztosító berendezés bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése Automata sorompó bontása, felújítása, építése									
35	Peron	m ²	Peron bontása, építése									
36	Járulékos munkák	%	Minden olyan tétel ami nem szerepel a tételes bontásban.	100	9 495 410	60,00%	5647113	0,00%	0	60,00%	5 647 113	
Utépítési, Vasútépítési indikátorok összesen					3 819 753 136		1 097 205 408		0		1 097 205 408	

Egyéb indikátorok

Kód	Megnevezés	Egység	Rövid tartalom	Támogatási Szerződés melléklete szerinti		Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt)		Tárgyidőszakban		Összesen		
				Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	
100	Járműbeszerzés	db	Járműbeszerzés; Tartalék alkatrészek beszerzése, Technológiai berendezések beszerzése	18	8 460 000 000	0	585 110 541	0	0	0	585 110 541	
101	Áram-visszavezető hálózat kiépítése	m	Új áram visszavezető kábelek elhelyezése szerelvényeivel; Negatív szekrények telepítése bekötése	1 400	82 927 000	0	0	0	0	0	0	
102	Egyenáramú földkábel hálózat kiépítése	m	Földkábel hálózat fektetése földmunkával, védőcsövezéssel; Kábelszekrények építése bekötéssel	7 700	523 696 000	432	38 523 400	0	0	432	38 523 400	
103	Kézi váltóállító berendezések építése	db	Kézi váltóállító készülék beépítése; Berendezés beszabályozása	32	23 979 000	2	1 397 900	0	0	2	1 397 900	
104	Elektromos váltóállító berendezések építése	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések; Váltóállító készülék telepítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás	5	22 000 000	0,15	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
105	Váltófűtés kiépítése	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések; Fűtőbetétek beépítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás	17	25 624 000	1	500 000	0	0	1	500 000	
106	Különböző villamosvasúti jelzőberendezések telepítése	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések; Jelzőberendezések telepítése; Vezérlés telepítése; Installálás	8	76 980 000	0	0	0	0	0	0	
107	AKA csatlakozásos villamosmegálló építése peronberendezéssel; Átépülő villamosmegálló	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések építése; Peron kiépítése szegényer, burkolattal; Peronberendezések telepítése (utasváró; korlát, tábla, utastájékoztató rendszer stb.)	34	97 022 000	14	31 047 040	0	0	14	31 047 040	
108	Közúti és közúti-vasúti jelzőlámpás csomópont	db	Jelzőlámpás csomópont kiépítése; Jelzőlámpás csomópont kiépítése közösségi közlekedés előnyben részesítésével	14	174 500 540	0	0	0	0	0	0	
109	Áramátalakító gépházak	db	Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás; Távvezérlő központ megépítése	2	874 951 000	1	326 760 000	0	0	1	326 760 000	
110	Kertészeti munkák	%	Parkosítás, fásítás, egyéb kertészeti munkák	100	46 721 514	26,11%	12 043 833	0,00%	0	26,11%	12 043 833	
111	Járműmosó és tároló csarnok átépítése	db	Járműmosó kiépítése; Csarnok építészeti munkái; Csarnok épületgépészeti munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	Kocsiszín irodaépületek, műhelyek	db	Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Remizhez tartozó technológiai berendezések telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	Technológiai berendezések telepítése (Járműtender győztese által szállítottak)	db	Kerékeszterga telepítése; Tetőszerelő pódium telepítése; Járműemelő telepítése, Homokfeltöltő berendezés telepítése	4	191 094 000	0,8	38 218 800	0,0	0	0,8	38 218 800	
114	Áramátalakító gépház korszerűsítése	db	Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás; porta épületrész kialakítása	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
115	Közbeszerzési tanácsadó	%	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	100	2 500 000	100,00%	2 500 000	0,00%	0	100,00%	2 500 000	
116	A projekt főtévekenységeként számolható szolgáltatás	%		100	9 903 750	49,51%	4 903 125	0,00%	0	49,51%	4 903 125	
117	Könyvvizsgáló	%	Számlák ellenőrzése, beszámoló összeállítása	100	7 274 000	66,83%	4 861 000	0,00%	0	66,83%	4 861 000	
118	Projektmenedzsment	%	Projektmenedzsment bér- és működési költségei	100	116 054 000	65,97%	76 557 824	0,00%	0	65,97%	76 557 824	
119	Közbeszerzési eljárások közzététele	%	Eljárások díja	100	1 200 000	100,00%	1 200 000	0,00%	0	100,00%	1 200 000	
120	Tartalék	%		100	513 893 686	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	
121	Biztosítás; Felvonulási költségek; Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások	%	Biztosítás; Felvonulási költségek; Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások	100	134 857 938	44,94%	60 490 582	0,00%	0	44,94%	60 490 582	
122	Forgalomtechnika	%	Ideiglenes és végleges forgalomtechnika kiépítése	100	60 143 328	17,75%	10 524 428	0,00%	0	17,75%	10 524 428	
123	Napdíjas munkák	%	Munkadíj; Géporradj; Fajlagos anyagár	100	225 703 883	18,50%	41 617 158	0,00%	0	18,50%	41 617 158	
124	Közvilágítás és térvilágítás	db	Világítóttest	356	121 505 593	136	39 674 919	0	0	136	39 674 919	
125	Kocsiszín irodaépületekkel és tárolócsarnok a járműmosóval	db	Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Technológiai berendezések telepítése	1	710 000 000	0	190 173 150	0,00	0	0	190 173 150	
126	Műhelyépület (fényező-, előkészítő-, lakatos, PFÜ-, alkatrészfelújító-, forgácsoló műhely, gépkocsitároló és oktatóteremk/I-II./)	db	Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Technológiai berendezések telepítése	1	181 536 000	0	166 441 250	0,00	0	0	166 441 250	
127	Építési szerződés tartalékkerete	%	Tartalékkeret 4%	100	304 597 825	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	
Egyéb indikátorok összesen					12 998 665 057		1 634 044 950		0		1 634 044 950	
Összesen:				%		17 218 845 127	17,20%	2 961 530 135	0,00%	0	17,20%	2 961 530 135
80	Lezárt kivitelezői közbeszerzés után fennmaradó összeg	HUF	Becsült mérnökár és a nyertes kivitelezői költség közötti különbség (TSZ módosításig fel nem használható összeg)		935 203 473							
300	Árfolyamdifferencia	%	Járműbeszerzés; Tartalék alkatrészek beszerzése, Technológiai berendezések beszerzése	100	2 108 811 145	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	
Mindösszesen:					20 262 859 745	14,62%	2 961 530 135	0,00%	0	14,62%	2 961 530 135	

PSJ ssz	Szerződésszám	Vállalkozó megnevezése	Bizonylatszám	Megrendelés szövege	Bizonylat szövege	fizetés i kérele m ssz.	Elszámolás Jóváhagyás	Teljesítés Jóváhagyás	Elszámolható Nettó (Ft)	Le nem vonható Áfa (Ft)	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Indikátor besorolás	Indikátor- mennyiség
3		DMJV PH / DKV Zrt.	1/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31	1.	Elfogadva	Elfogadva	7 446 174	0	7 446 174	118	11,46%
5	64241/2009	COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.	2009/0010	A Brüsszeli Támogatási Kérelemhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység (KÖZOP IH-val közös)	Üzletviteli tanácsadás	2.	Elfogadva	Elfogadva	3 500 000	700 000	4 200 000	116	43,75%
5	63965/2009	Debreceni Shopping Center Kft.	043/2009	21231/2 hrsz-ú, 217 m2 nagyágú ingatlan megvásárlása	2-es villamos projekthez kapcs. területvásárlás	2.	Elfogadva	Elfogadva	5 000 000	1 000 000	6 000 000	4	100,00%
5		DMJV PH / DKV Zrt.	2/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31; 2009.01.01-2009.02.28	2.	Elfogadva	Elfogadva	4 403 415	0	4 403 415	118	6,77%
7		DMJV PH / DKV Zrt.	3/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.04.30	3.	Elutasítva	Feldolgozás alatt	4 118 220	0	4 118 220	118	6,34%
10		DMJV PH / DKV Zrt.	4/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.05.01-2009.07.31	4.	Elutasítva	Feldolgozás alatt	4 460 696	0	4 460 696	118	6,86%
10	63202/2009	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	AA7S-D 500943	Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 1. részszámla	4.	Elutasítva	Elutasítva	600 000	120 000	720 000	117	10,00%
12		DMJV PH / DKV Zrt.	5/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.07.31	7.	Elfogadva	Elfogadva	8 560 282	0	8 560 282	118	13,17%
12	63202/2009	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	AA7S-D 500943	Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 1. részszámla	5.	Elfogadva	Elfogadva	600 000	120 000	720 000	117	10,00%
14	63202/2009	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	09000121	Könyvvizsgálói feladatok 2009.07.01-2009.12.31 (2. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 2. részszámla	6.	Elfogadva	Elfogadva	600 000	150 000	750 000	117	10,42%
14	63201/2009	Debrecen Városi Televízió Kft.	862/2009/116	Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok 1. részszámla (2009)	Szakmai anyag-kiadvány magyar és angol nyelven; Projekt weboldal (2-es villamos logójának készítése)	6.	Elfogadva	Elfogadva	537 500	134 375	671 875	5	5,60%
14		DMJV PH / DKV Zrt.	6/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.08.01-2009.11.30	6.	Elfogadva	Elfogadva	5 898 476	0	5 898 476	118	9,07%
16		DMJV PH / DKV Zrt.	7/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.12.01-2010.01.31	8.	Elfogadva	Elfogadva	2 775 546	0	2 775 546	118	4,27%
16	64778/2009 75155/2010	EUROUT Kft.	034/2010	Mérnöki felügyelet	Mérnöki felügyelet szerz. szerinti 1. részszámla (közbeszerzés- építési tender)	9.	Elfogadva	Elfogadva	3 498 950	874 738	4 373 688	3	1,82%
17	75155/2010	EUROUT Kft.	035/2010	Mérnöki felügyelet	Mérnöki felügyelet szerz. szerinti 2. részszámla (közbeszerzés- jármű tender)	10.	Elfogadva	Elfogadva	3 498 950	874 738	4 373 688	3	1,82%

PSJ ssz	Szerződésszám	Vállalkozó megnevezése	Bizonylatszám	Megrendelés szövege	Bizonylat szövege	fizetés i kérele m ssz.	Elszámolás Jóváhagyás	Teljesítés Jóváhagyás	Elszámolható Nettó (Ft)	Le nem vonható Áfa (Ft)	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Indikátor besorolás	Indikátor- mennyiség
17	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	AR-102458/2010	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	Előlegbekérő - DMJV PH	10.	Elfogadva	Elfogadva	265 307 877	0	265 307 877		
17	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	AR-102459/2010	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	Előlegbekérő - DKV Zrt.	10.	Elfogadva	Elfogadva	1 186 048 123	0	1 186 048 123		
19		Közbeszerzések Tanácsa	1/500EFTSZLAÖSSZ	Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége	Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége	11.	Elfogadva	Elfogadva	1 000 000	200 000	1 200 000	119	100,00%
19		DKV Zrt.	8/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt menedzsment költség 2010.02.01-2010.04.30	12.	Elfogadva	Elfogadva	1 346 876	0	1 346 876	118	2,08%
19		DMJV PH	8/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt menedzsment költség 2010.02.01-2010.04.30	12.	Elfogadva	Elfogadva	2 939 733	0	2 939 733	118	4,52%
19	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV180/2010	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, Mérnöki felügyelet részszámla	13.	Elfogadva	Elfogadva	150 000	37 500	187 500	115	1,56%
19	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV181/2010	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, PR tevékenység részszámla	13.	Elfogadva	Elfogadva	50 000	12 500	62 500	115	0,52%
19	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV227/2010	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, kivitelezési munkálatok tárgyú közbeszerzési eljárás részszámla	13.	Elutasítva	Feldolgozás alatt	900 000	225 000	1 125 000	115	9,38%
19	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	AA7S-D 500875	Könyvvizsgálói feladatok 2010.01.01-2010.06.30 (3. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 3. részszámla	13.	Elfogadva	Elfogadva	600 000	150 000	750 000	117	10,42%
24		DMJV PH	9/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.05.01-2009.12.31	14.	Elfogadva	Elfogadva	2 289 688	0	2 289 688	118	3,52%
24		DMJV PH	10/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt menedzsment költség 2010.01.01-2010.09.30	15.	Elfogadva	Elfogadva	6 911 538	0	6 911 538	118	10,63%
24		DKV Zrt.	10/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt menedzsment költség 2010.05.01-2010.09.30	15.	Elfogadva	Elfogadva	2 248 289	0	2 248 289	118	3,46%
24	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV227/2010	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, kivitelezési munkálatok tárgyú közbeszerzési eljárás részszámla	16.	Elfogadva	Elfogadva	900 000	225 000	1 125 000	115	9,38%
24	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	CK8SA 3066118	Könyvvizsgálói feladatok 2010.07.01-2010.12.31 (4. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 4. részszámla	16.	Elfogadva	Elfogadva	600 000	150 000	750 000	117	10,42%
31		DMJV PH	11/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt menedzsment költség 2010.10.01-2010.12.31	17.	Elfogadva	Elfogadva	2 939 021	0	2 939 021	118	2,53%
31		DKV Zrt.	11/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt menedzsment költség 2010.10.01-2010.12.31	17.	Elfogadva	Elfogadva	1 345 215	0	1 345 215	118	1,16%

PSJ ssz	Szerződésszám	Vállalkozó megnevezése	Bizonylatszám	Megrendelés szövege	Bizonylat szövege	fizetés i kérele m ssz.	Elszámolás Jóváhagyás	Teljesítés Jóváhagyás	Elszámolható Nettó (Ft)	Le nem vonható Áfa (Ft)	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Indikátor besorolás	Indikátor- mennyiség
31		DMJV PH	12/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt memedzsment költség 2011.01.01-2011.04.30	18.	Elfogadva	Elfogadva	3 911 456	0	3 911 456	118	3,37%
31		DKV Zrt.	12/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt memedzsment költség 2011.01.01-2011.04.30	18.	Elfogadva	Elfogadva	1 910 211	0	1 910 211	118	1,65%
31	80712/2010	COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.	2010/0159	A projekt főtevékenységeként elszámolható szolgáltatás - CBA újraszámolás	Szakértői segítségnyújtás a projekt költség-haszon elemzéséhez 2010.09.16- 2010.12.31.	20.	Elfogadva	Elfogadva	562 500	140 625	703 125	116	7,32%
31	63201/2009 72885/2010 85197/2011	Debrecen Városi Televízió Kft.	864/2010/116	Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok 2. részszámla (2010)	Honlap készítés; A-típusú információs táblák; Sajtótájékoztató/rendezvény; Fotódokumentáció	20.	Elfogadva	Elfogadva	2 032 000	508 000	2 540 000	5	21,17%
31	74803/2010	HB c.e. Kft.	C08LA 0353923	Tervellenőri feladatok 2010.02.18-2011.05.25 (1. részszámla)	Kiviteli tervek tervellenőrzése az építőipari tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10.§-a szerint	19.	Elutasítva	Hiánypótlás	4 939 500	1 234 875	6 174 375	3	3,27%
35	74803/2010	HB c.e. Kft.	C08LA 0353923	Tervellenőri feladatok 2010.02.18-2011.05.25 (1. részszámla)	Kiviteli tervek tervellenőrzése az építőipari tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10.§-a szerint	22.	Elfogadva	Elfogadva	4 939 500	1 234 875	6 174 375	3	3,27%
35	63201/2009 72885/2010 85197/2011	Debrecen Városi Televízió Kft.	369/2011/116	Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok 3. részszámla - vég számla 2011.04.30.	Nyomatott sajtó megjelenés; Sajtóközlemény; Power Point	22.	Elfogadva	Elfogadva	286 300	71 575	357 875	5	2,98%
35	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	CK8SA 3066168	Könyvvizsgálói feladatok 2011.01.01-2011.07.31 (5. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 5. részszámla	22.	Elfogadva	Elfogadva	350 000	87 500	437 500	117	6,08%
35	64778/2009 75155/2010	EUROUT Kft.	112/2011	Mérműki felügyelet	Mérműki felügyelet szerz. szerinti 3. részszámla (építés I.)	22.	Elfogadva	Elfogadva	5 598 320	1 399 580	6 997 900	3	3,70%
35	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	SF0007976	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	1. sz. részszámla DKV Zrt.	22.	Elfogadva	Elfogadva	560 098 365	0	560 098 365	2; 6; 26; 28; 109; 121; 124; 125	11,43%
35	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	SF0007975	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	1. sz. részszámla DMJV PH	22.	Elfogadva	Elfogadva	108 420 901	0	108 420 901	2; 6; 12; 110; 121; 122	2,33%
35		DMJV PH (ARCADOM Építőipari Zrt. SF0007975)	1/ÁFAÖSSZ	Vevő által fizetendő, le nem vonható ÁFA	ÁFA összesítő fordított adózás esetén	23.	Elfogadva	Elfogadva	0	45 986 282	45 986 282	2; 6; 12; 110; 121; 122	0,58%
36	16894/2011	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF)	DKV-56-155/201	18 db villamos jármű szállítói szerződés szerinti 20% előleg	Előlegbekérő	24.	Elfogadva	Elfogadva	2 183 414 859	0	2 183 414 859		

PSJ ssz	Szerződésszám	Vállalkozó megnevezése	Bizonylatszám	Megrendelés szövege	Bizonylat szövege	fizetés i kérele m ssz.	Elszámolás Jóváhagyás	Teljesítés Jóváhagyás	Elszámolható Nettó (Ft)	Le nem vonható Áfa (Ft)	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Indikátor besorolás	Indikátor- mennyiség
39	74803/2010	HB c.e. Kft.	C08LA 0353948	Tervellenőri feladatok 2011.05.26-2011.12.31 (végszámla)	Kiviteli tervek tervellenőrzése az építőipari tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10.§-a szerint	25.	Elfogadva	Elfogadva	3 939 500	984 875	4 924 375	3	2,61%
39	89154/2011	Debrecen Városi Televízió Kft.	1065/2011/116	Tájékoztatói és nyilvánossági feladatok 2011.05.05-2011.12.31	"B" tábla; Nyomatott sajtó megjelenés; Sajtótájékoztató; Sajtóközlemény; Honlap üzemeltetés; Információs központ; DM levélkampány; Válságkommunikációs terv; Sajtómegjelenések; Reklámtárgy; Fotódokumentáció; Projekt prezentáció; Szórálap	25.	Elfogadva	Elfogadva	5 771 500	1 442 875	7 214 375	5	60,12%
39	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	CK8SA 3066192	Könyvvizsgálói feladatok 2011.08.01-2011.11.30 (6. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 6. részszámla	25.	Elfogadva	Elfogadva	350 000	87 500	437 500	117	6,08%
39		DMJV PH	13/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt memedzsment költség 2011.05.01-2011.12.31	26.	Elfogadva	Elfogadva	7 716 071	0	7 716 071	118	6,65%
39		DKV Zrt.	13/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt memedzsment költség 2011.05.01-2011.12.31	26.	Elfogadva	Elfogadva	3 367 070	0	3 367 070	118	2,90%
41	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	SF0009398	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	2. sz. részszámla DKV Zrt.	27.	Elfogadva	Elfogadva	367 718 169	0	367 718 169	2; 26; 27; 28; 36; 102; 103; 104; 105; 107; 109; 113; 121; 123; 124; 125; 126	9,26%
41	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	SF0009399	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	2. sz. részszámla DMJV PH	27.	Elfogadva	Elfogadva	232 837 195	0	232 837 195	2; 6; 12; 36; 110; 121; 122; 123; 124	4,17%
41	64778/2009 75155/2010	EUROUT Kft.	0024/2012	Mérnöki felügyelet	Mérnöki felügyelet szerz. szerinti 4. részszámla (építés II.)	27.	Elfogadva	Elfogadva	5 598 320	1 511 546	7 109 866	3	3,76%
42		DMJV PH (ARCADOM Építőipari Zrt. SF0009399)	2/ÁFAÖSSZ	Vevő által fizetendő, le nem vonható ÁFA	ÁFA összesítő fordított adózás esetén	28.	Elfogadva	Elfogadva	0	85 025 604	85 025 604	2; 6; 12; 36; 110; 121; 122; 123; 124	1,03%
42	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	CK8SA 3066211	Könyvvizsgálói feladatok 2011.12.01-2012.03.31 (7. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 7. részszámla	29.	Elfogadva	Elfogadva	400 000	108 000	508 000	117	6,90%
42	64778/2009 75155/2010	EUROUT Kft.	0036/2012	Mérnöki felügyelet	Mérnöki felügyelet szerz. szerinti 5. részszámla (jármű I.)	29.	Elfogadva	Elfogadva	4 898 530	1 322 603	6 221 133	3	3,29%

PSJ ssz	Szerződésszám	Vállalkozó megnevezése	Bizonylatszám	Megrendelés szövege	Bizonylat szövege	fizetés i kérele m ssz.	Elszámolás Jóváhagyás	Teljesítés Jóváhagyás	Elszámolható Nettó (Ft)	Le nem vonható Áfa (Ft)	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Indikátor besorolás	Indikátor- mennyiség
42	16894/2011	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF)	VZN-12045005	18 db villamos jármű száll. 1. részszámla	1. Karbantartáshoz szücs. eszközök; 2. Dokumentáció részletjelzés; 3. Jármű vágányra helyező eszköz.	30.	Elfogadva	Elfogadva	468 088 433	0	468 088 433	100	5,53%
42	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV948/2011	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, járműbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás részszámla	31.	Elfogadva	Elfogadva	900 000	225 000	1 125 000	115	9,38%
47		DMJV PH	14/SZEMÉLY JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐ_DMJV		Projekt memedzsment költség 2012.01.01-2012.08.31	32.	Elfogadva	Elfogadva	7 047 731	0	7 047 731	118	6,07%
47		DKV Zrt.	14/SZEMÉLY JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt memedzsment költség 2012.01.01-2012.08.31	32.	Elfogadva	Elfogadva	3 501 032	0	3 501 032	118	3,02%
47	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	CK8SA 3066235	Könyvvizsgálói feladatok 2012.04.01-2012.07.31 (8. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 8. részszámla	33.	Elfogadva	Elfogadva	400 000	108 000	508 000	117	6,90%

Szerződés-szám	Projekt tevékenység / alprojekt	Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerződés szerint (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft)	Ajánlattételi határidő (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem, igen esetén az eljárás kezdő és végdátuma)	Jogorvoslati eljárás esetén szünetelt elmarasztaló döntés? (igen/nem)	Szerződéskötés (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződéskötés (tényleges) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződés szerinti nettó összeg (Ft)	Szerződés szerinti ÁFA összege (Ft)	Szerződés szerinti bruttó összeg (Ft)	A szerződés forrásai (EU/hazai /saját/stb , %-ban)
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-12-30	8 460 000 000	2009-03-24	nem		2009-05-14	-	-			77,14/ 13,61/ 9,25
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-07-03	8 460 000 000	2009-08-19	igen: 2009.10.01-2009.10.16	nem	2009-09-30	-	-			77,14/ 13,61/ 9,25
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-10-22	8 460 000 000	2010-01-22	igen: 2010.02.18-2010.03.04; 2010.03.08-2010.04.26	igen	2010-03-18	-	-			77,14/ 13,61/ 9,25
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db új, azonos típusú, 100 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, kétirányú közlekedésre alkalmas, kétoldali utasajtó elrendezésű, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint új karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2010-06-29	8 460 000 000	2010-08-17	igen: 2010.10.20-2010.11.29	igen	2010-10-28					77,14/ 13,61/ 9,25
16894/2011	1. Debrecen villamos vonalain közlekedtetni kívánt 18 db új villamos jármű beszerzése, ezen járművekhez tartozó tartalék alkatrészek és technológiai berendezések szállítása, továbbá a járművek garanciális idő alatti karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2011-04-20	8 460 000 000	2011-06-06	igen: 2011.08.04-2011.09.14	igen	2011-07-29	2011.10.11	37 928 258,00 €	0	37 928 258,00 €	77,14/ 13,61/ 9,25
	2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-08-14	200 000 000	2008-09-29	nem		2008-10-24	-	-			76,26/ 13,46/ 10,28

Szerződés-szám	Projekt tevékenység / alprojekt	Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerződés szerint (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft)	Ajánlattételi határidő (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem, igen esetén az eljárás kezdő és végdátuma)	Jogorvoslati eljárás esetén született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	Szerződéskötés (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződéskötés (tényleges) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződés szerinti nettó összeg (Ft)	Szerződés szerinti ÁFA összege (Ft)	Szerződés szerinti bruttó összeg (Ft)	A szerződés forrásai (EU/hazai /saját/stb , %-ban)
64778/2009 75155/2010	2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-11-27	150 000 000	2009-01-19	nem		2009-03-02	2009-03-23	69 979 000	13 995 800	83 974 800	77,14/ 13,61/ 9,25
74803/2010	2. Tervellenőri feladatok ellátása a Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiviteli tervdokumentációjára vonatkozóan	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-10-21	30 000 000	2009-12-09	nem		2010-01-28	2010-02-18	9 879 000	2 469 750	12 348 750	77,14/ 13,61/ 9,25
74906/2010	3. Villamosvonal kivitelezés / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal); kivitelezési munkálatainak elvégzése	7 950 972 078	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-09-28	7 950 972 078	2009-12-08	nem		2010-02-18	2010-03-11	7 547 051 200	344 900 240	7 891 951 440	77,14/ 13,61/ 9,25
63201/2009 72885/2010 85197/2011	4. Tájékoztató és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	10 000 000	egyszerű meghívásos eljárás	2008-09-24	10 000 000	2008-10-13	nem		2008-10-29	2008-11-07	9 999 625	1 999 925	11 999 550	77,14/ 13,61/ 9,25
63200/2009 76513/2010	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal); hivatalos közbeszerzési tanácsadó	2 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés	-	-	-	nem		2008-07-16	2008-07-16	2 000 000	400 000	2 400 000	77,14/ 13,61/ 9,25
63202/2009 72884/2010	6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal); könyvvizsgálói feladatok	6 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés	2008.11.07	6 000 000	2008.11.21	nem		2008-12-05	2008-12-05	5 800 000	1 160 000	6 960 000	77,14/ 13,61/ 9,25
64241/2009	7. A projekt főtevékenységeként elszámolandó szolgáltatás (szakértő, szaktanácsadó)	8 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés		3 500 000		nem		2009-01-30	2008-12-15	3 500 000	700 000	4 200 000	77,14/ 13,61/ 9,25
80712/2010	7. A projekt főtevékenységeként elszámolandó szolgáltatás (szakértő, szaktanácsadó)	8 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés		4 500 000		nem		2010-09-16	2010-09-16	4 500 000	1 125 000	5 625 000	77,14/ 13,61/ 9,25

Szerződés szám	1. Projekt tevékenység / alprojekt	2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma	3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása)	4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa)	5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás)	6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés
63201-2009-1	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése	nem			2009. július 30.	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése
63200-2009-1	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése	nem			2009. július 29.	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése
63202-2009-1	6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése	nem			2009. július 24.	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése
63200-2009-2	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	- A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: 2010. december 31.	nem			2009. november 29.	- A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: 2010. december 31.

Szerződés szám	1. Projekt tevékenység / alprojekt	2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma	3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása)	4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa)	5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás)	6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés
63201-2009-2	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	- A teljesítés határidejének változása miatti módosítás	nem			2010. december 17.	- A szerződés 4. pontja a következőre módosul: A megbízás időtartama: Kezdeté: 2008. november 7., Befejezése: 2011. április 30.
63200-2009-3	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	- A teljesítés határidejének változása miatti módosítás	nem			2010. december 17.	- A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: A teljesítés befejezése: 2011. július 31. /a közbeszerzési eljárásokhoz igazodva, előteljesítés lehetséges/.

Szerződés szám	1. Projekt tevékenység / alprojekt	2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma	3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása)	4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa)	5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás)	6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés
63201-2009-3	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	- A szerződés 2. sz. módosítás szerinti határidővel történő lezárása: az időarányosan elvégzett munkák és az ezek alapján elfogadott teljesítések szerinti számlázott díjak figyelembe vételével	nem			2011. április 11.	- Megbízott nettó 2 855 800 Ft + ÁFA = bruttó 3 569 750 Ft megbízási díjra jogosult. Két részszámla már benyújtásra és kifizetésre került. Megbízott már csak 286 300 Ft + ÁFA összegű végszámla benyújtására jogosult.
89154-2011	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	- Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása, legfeljebb nettó 13 000 000 Ft értékben		igen, általános egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárás		2011. május 2.	
63202-2009-2	6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok	- A projekt megvalósítási idejének meghosszabbodása miatt módosítás	nem			2011. május 16.	- A szerződés 2. és 6. pontjában változások a 2013. december 31. határidőhöz igazodva. Pénzügyi ütemterv módosítása.

Szerződés szám	1. Projekt tevékenység / alprojekt	2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma	3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása)	4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa)	5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás)	6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés
63200-2009-4	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	- A teljesítés határidejének változása miatti módosítás	nem			2011. július 27.	- A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: A teljesítés befejezése: 2011. október 31. /a közbeszerzési eljárásokhoz igazodva, előteljesítés lehetséges/.
74906-2010-1	3. Villamosvonal kivitelezés / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): kivitelezési munkáinak elvégzése	- A teljesítés határidejének változása miatti módosítás; - Pótmunkákkal történő kiegészítés	igen, nettó 1 082 247 ezer Ft-tal, forrása: 1330/2012 (IX. 7.) Korm. határozat szerinti többlettámogatás + Projektartalék	nem	Szerződésmódosítással lett kezelve.	2013. január 17.	- A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2013. december 20.; - A Szerződés Elfogadott Végösszege: 8 629 398 231 Ft

Pénzügyi ütem	2008. év		
	Nov	Dec	Összesen
Összköltség			0

Pénzügyi ütem	2009. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	7 446 174	0	13 290 415	0	0	0	0	0	0	9 280 282	0	30 016 871

Pénzügyi ütem	2010. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	7 320 351	0	7 149 234	730 051 688	0	6 486 609	0	0	0	0	13 324 515	0	764 332 397

Pénzügyi ütem	2011. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	0	0	0	0	13 349 028	0	0	0	728 472 916	2 183 414 859	0	2 925 236 803

Pénzügyi ütem	2012. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	23 659 391	0	607 665 230	560 968 170	0	0	0	0	11 056 763	0	0	1 203 349 554

Pénzügyi ütem	2013. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	0	0	1 146 551 544	19 530 000	0	1 176 153 833	0	0	2 866 459 440	1 357 171 001	1 442 574 964	8 008 440 782

Pénzügyi ütem	2014. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	1 804 844 791	3 523 035 839	1 953 919 042	0	0	0	0	0	28 816 042	0	0	20 867 624	7 331 483 338

Pénzügyi ütem	2015. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség													0

Összesen	20 262 859 745
----------	----------------