



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

## 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

### 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2012.01.24	Záró dátum: 2012.07.24
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2012.03.28 Várható befejezés dátuma: 2013.12.01	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Horváth Attila	
Telefon, fax:		
Email:		

### ADJON RÖVID, KÖZZÉTÉHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, Kiemelten a jelentéstételi időszakban elért eredményekről!

Megtörtént az előleg igénylés benyújtása a Közreműködő Szervezet részére, melyben a biztosítékok nyújtása, a szükséges adminisztráció, illetve jelzalog bejegyzések megtörténtek, azonban a hiánypótlásra kiadott összevont kiserőművi engedély hiánya miatt a folyósítás nem tudott megtörténni. A engedély beszerzéséhez szükséges folyamat elindításra került.

Elkezdődtek a projekt megvalósításához szükséges szerződéses egyeztetések, valamint a projekt megkezdéséhez az első megrendelések elküldése.

3-2013-KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

NKEK Nonprofit Kft. Természetvédelmi és Energetikai Divízió	
Érkezett (dátum)	2013 OKT 30.
Érkeztető szám	36727
Iktatószám	1456-25
Ügy tárgy/ megjegyzés	1. M PEJ
Melléklet (I/N)	0
Ügykezelő azonosítója	J.A.
Ügyintéző	

A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

**3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!**

**3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE**

Ütemezés	2011				2012				2013				2014				Összesen			
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.				

Összesen

0



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105  
A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság



**SZÉCHENYI TERV**

**4. Megvalósítási lépések ismertetése**

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Előkészítés - Megvalósíthatósági Tanulmány	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.24
Előkészítés - BMR elemzés	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.24
Előkészítés - Építészeti terv	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Villamos terv	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Tűzvédelmi terv	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Kezelő épület belső villamos terv	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Talajvédelmi terv	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Közmű és Szakhatósági egyeztetések	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Eljárási díjak	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Villamos csatlakozási tervezés	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Hatósági díj	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. II. negyedév	2012.06.30
Előkészítés - Előkészítés	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Ingatlanvásárláshoz kapcsolódó értékbecslés	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Kivonási illeték (földvédelmi járadék) rendezése	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Projekt megvalósítás - Terület vásárlás	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.07.31
Előkészítés - Ingatlan vásárlási illeték rendezése	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.31
Projekt megvalósítás - Tereprendezés, vízelvezetés	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.05.01
Projekt megvalósítás - Tartószerkezet megrendelése	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.01
Előkészítés - Kerítés rendszer megrendelése és szerelése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.05.01
Előkészítés - Tartószerkezet gyártása és szerelése	2012. I. negyedév	2012. II. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.05.31
Projekt	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.06.01



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
megvalósítás - Biztonságtechnikai rendszer eszközök beszerzése és kiépítése					
Projekt megvalósítás - Ipari vezérléstechnikai rendszer beszerzése és kiépítése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.06.01
Projekt megvalósítás - Biztonságtechnika és vezérlés (közös munkarészek) beüzemelése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.06.01
Projekt megvalósítás - Meteorológiai állomás üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2012. I. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.10.31
Projekt megvalósítás - PV panelek első felének megrendelése	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.06.01
Projekt megvalósítás - Kompakt állomás (BH)+légkondi megrendelése	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.06.01
Projekt megvalósítás - Transzformátor 2x630 kVA megrendelése	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.06.01
Projekt megvalósítás - Kezelő épület villamos felújítása	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013.03.31
Projekt megvalósítás - PV panelek második felének megrendelése	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.07.01
Projekt megvalósítás - String combo üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - PV panel blokk védelem üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - Kapcsoló állomás (KVGY-KTW K4) üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - Túlfeszültség korlátozó üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás -	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Daruzás (max teher 30 t. / óra)					
Projekt megvalósítás - AC/DC kábelezés	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - Világítástechnika rendszer beszerzése és kiépítése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - Kompakt állomás (BH)+léghkondi szerelése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - Inverterek üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - Transzformátor 2x630 kVA szerelése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - KÖF kapcsoló berendezés üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - 20 kV-os mérés + GSM adapter üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - PV panelek instalálása	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Szállítási költségek	2012. I. negyedév	2012. II. negyedév	2013. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - AC/DC kábelezés (GA komplett munkadíj)	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - AC/DC kábelezés (GA egyéb segédanyag) kábeltéglával	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Villámvédelem kiépítése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Védelem átállítása 20/120 kV (alállomás)	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Próbaüzem során felmerülő költségek	2012. III. negyedév	2012. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.12.01
Projekt	2012. III. negyedév	2012. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.12.01



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
megvalósítás - PV erőmű üzembe helyezés költsége					
Projekt megvalósítás - Használatba vétel illetékei	2012. III. negyedév	2012. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.12.01
Projekt megvalósítás - Közzé tétel	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.12.01
Projekt megvalósítás - Műszaki ellenőrzési díj (1%)	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Általános menedzsment	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2012. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Pénzügyi tanácsadás	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Könyvvizsgáló	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Jogi szakértő	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Projekt előkészítés jogi szakértő	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Projekt megvalósítás - Műszaki szakértő	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01

**MEGJEGYZÉS**

A 2012. előtti időszakra vonatkozó dátumok rögzítését a rendszer nem teszi lehetővé, így azokat alábbiakban adjuk meg:

Előkészítés - Megvalósíthatósági Tanulmány:  
Tervezett kezdés-befejezés: 2010.08.01-2012.01.24.  
Tényleges vagy várható: 2010.08.01-2012.01.24.

Előkészítés - BMR elemzés:  
Tervezett kezdés-befejezés: 2010.08.01-2012.01.24.  
Tényleges vagy várható: 2010.08.01-2012.01.24.

Előkészítés - Építészeti terv:  
Tervezett kezdés-befejezés: 2010.10.01-2010.10.31.  
Tényleges vagy várható: 2010.09.27-2010.12.20.

Előkészítés - Villamos terv:  
Tervezett kezdés-befejezés: 2010.08.01-2010.09.30.  
Tényleges vagy várható: 2010.09.21-2010.12.20.

Előkészítés - Tűzvédelmi terv:  
Tervezett kezdés-befejezés: 2010.08.01-2010.09.30.  
Tényleges vagy várható: 2010.10.01-2010.12.20.

Előkészítés - Kezelő épület belső villamos terv:  
Tervezett kezdés-befejezés: 2010.08.01-2010.09.30.  
Tényleges vagy várható: 2010.10.30-2010.12.20.

Előkészítés - Talajvédelmi terv:  
Tervezett kezdés-befejezés: 2010.08.01-2010.09.30.  
Tényleges vagy várható: 2010.10.10-2010.12.20.

Előkészítés - Közme? és Szakhatósági egyeztetések:  
Tervezett kezdés-befejezés: 2010.08.01-2010.09.30.  
Tényleges vagy várható: 2010.10.10-2010.12.20.

Előkészítés - Eljárási díjak:  
Tervezett kezdés-befejezés: 2010.08.01-2010.09.30.



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

Tényleges vagy várható: 2010.08.01-2010.12.20.  
Előkészítés - Villamos csatlakozási tervezés:  
Tervezett kezdés-befejezés: 2010.08.01-2010.09.30.  
Tényleges vagy várható: 2010.09.10-2010.09.30.  
Előkészítés - Hatósági díj:  
Tervezett kezdés-befejezés: 2010.08.01-2010.09.30.  
Tényleges vagy várható: 2010.08.10-2012.06.30.  
Előkészítés - Előkészítés:  
Tervezett kezdés-befejezés: 2010.08.01-2010.09.30.  
Tényleges vagy várható: 2010.08.10-2012.09.30.  
Előkészítés - Ingatlanvásárláshoz kapcsolódó értékbecslés:  
Tervezett kezdés-befejezés: 2010.08.01-2011.12.31.  
Tényleges vagy várható: 2010.08.10-2011.12.31.  
Előkészítés - Kivonási illeték (földvédelmi járadék) rendezése:  
Tervezett kezdés-befejezés: 2011.09.01-2011.10.31.  
Tényleges vagy várható: 2011.09.01-2011.10.31.  
Projekt előkészítés jogi szakértő:  
Tervezett kezdés-befejezés: 2010.08.01 - 2010.09.30.  
Tényleges vagy várható: 2010.08.01 - 2010.09.30.



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

**4.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!**

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezti/megített lépések
Előkészítés - Hatósági díj	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Ingatlan vásárlási illeték rendezése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Tereprendezés, vízelvezetés	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Előkészítés - Kerítés rendszer megrendelése és szerelése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Biztonságtechnikai rendszer eszközök beszerzése és kiépítése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Előkészítés - Tartószerkezet gyártása és szerelése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Meteorológiai állomás üzembehelyezése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - PV panelek első felének megrendelése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Biztonságtechnika és vezérlés (közös munkarészek) beüzemelése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Ipari vezérlés technikai rendszer beszerzése és kiépítése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Könyvvizsgáló	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Jogi szakértő	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - String combo üzembehelyezése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - PV panel blokk védelem üzembehelyezése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Kapcsoló állomás (KVGY-KTW K4) üzembehelyezése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - 20 kV-os mérés + GSM adapter üzembehelyezése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódnása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.





A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt megvalósítás - Szállítási költségek

Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.		Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - AC/DC kábelezés (GA komplett munkadíj)	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Kompakt állomás (BH)+léggondí megrendelése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Közzé tétel	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Műszaki ellenőrzési díj (1%)	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Általános menedzsment	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Műszaki szakértő	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - AC/DC kábelezés (GA egyéb segédanyag) kábeltéglával	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Villámvédelem kiépítése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Védelem átállítása 20/120 kV (alállomás)	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Próbauzem során felmerülő költségek	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - PV erőmű üzembe helyezés költsége	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Használatba vétel illetékei	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Pénzügyi tanácsadás	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Terület vásárlás	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Transzformátor 2x630 kVA megrendelése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Kezelő épület villamos felújítása	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - PV panelek második felének megrendelése	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - AC/DC kábelezés	Összevont kiserőművi engedély engedélyezési folyamatának elhúzódása.	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Koriátóit Felelősségű Társaság

	szervezős módosítás.
Projekt megvalósítás - Világítástechnika rendszer beszerzése és kiéptése	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Transzformátor 2x630 KVA szerelése	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Túlfeszültség korlátozó üzembehelyezése	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Tartószerkezet megrendelése	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Kompakt állomás (BH)+légkondi szerelése	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Inverterek üzembehelyezése	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - KÖF kapcsoló berendezés üzembehelyezése	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - PV panelek instalálása	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.
Projekt megvalósítás - Daruzás (max teher 30 t. / óra)	Projekt megvalósítás újraütemezése, Támogatási szerződés módosítása.



**5. Indikátorok**

**1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év) (t/év)**

Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2012.07.24	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelés dátum: 2016.12.01	Összes változás: 3205.5		

**2. Megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-termelés növekedése (GWh/év)**

Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2012.07.24	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelés dátum: 2016.12.01	Összes változás: 3.4299		

**3. megújuló energiahordozó felhasználás (GJ/év) (GJ/év)**

Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2012.07.24	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelés dátum: 2016.12.01	Összes változás: 35694		



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK  
KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
---------------	------------------------------------	---

A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

**6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:**

1. Tervezési feladat	2. Közbeszerzési eljárás	3. Milyen értekelési szempontok közbeszerzési kötéles?	4. Ajánlati (részvételi, ajánlati) felhívás megjelölése (tervezett) dátuma	5. Indult jogvislati eljárás? (igen/nem)	6. Ha indult, szünetelt elmarasztaló döntés (igen/nem)	7. Szerződés kötés (tervezett) dátuma	8. Szerződés összege	9. Szerződés során vállalt utolsó teljesítés dátuma	10. A teljesítési határidő-ös számonkérés van-e? (igen/nem)

A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105  
 A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

**6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:**

1. Tevékenység	2. Közbeszerzés tárgya	3. Szerződés módosítás tartalma	4. Módosítással szerződés összege nőtt: (igen/nem)	5. Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6. Ha nem indult, miért nem?
----------------	------------------------	---------------------------------	--	---	------------------------------



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Koriátolt Felelősségű Társaság

**7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG**

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök	Célérték (db)		Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
	Igen	Nem			Tervezett	Valós	
A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei <input type="checkbox"/> című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?		X					
	I. Kommunikációs csomag		X				
	II. Kommunikációs csomag	X					
	III. Kommunikációs csomag		X				
	IV. Kommunikációs csomag		X				
V. Kommunikációs csomag		X					
"A" típusú hirdetőtábla		X					
"B" típusú hirdetőtábla	X				2012.09.30	2013.12.01	---
Tájékoztatósi tábla "C" típus		X					
Nyomatott sajtó (cikkek, interjúk)		X					
Televízió		X					
Rádió		X					
Internet		X					
Nyitórendezvény		X					
Zárórendezvény		X					
Egyéb rendezvény, konferencia		X					
Sajtótájékoztató		X					
Sajtóközlemény	X		2	0	2012.09.30	2013.12.01	---
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		X					
PR-film		X					
Önálló internetes honlap	X						
Zöld szám, információs központ (ügyszolgálat)		X					
DM-levelelőanyag		X					
Telemarketing		X					
Közvélemény-kutatás		X					



# SZÉCHENYI TERV

A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Koriátolt Felelősségű Társaság

Reklámtárgy		X						
Egyéb: ( Dítűpusüemlékeztetötábla, Fotódokumentáció )	X		2		0	2012.09.30	2013.12.01	---





A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

## 8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempon t megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)	21	21	23	23
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	3	3	4	4
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	c) A projekt által érintettek száma (fő)	5	5	5	5
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	1	1	1	1
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	0	0	0
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	N	N	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	N	N	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	5. Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval; Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel; illetve a projekt illeszkedik elfogadott IVS-hoz (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	7. Esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	11a. Nők aránya a felső-, és középvezetésben (%)	2	2	3	3



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

Terület megnevezése	Szempon t megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartá s végéig várható átlagos érték
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	15. Fogyatékos sággal élő alkalmazottak száma (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	17. 50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő)	1	1	2	2
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	18. Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő)	2	2	2	2
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	19. Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	22. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	3	3	4	4
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége (I/N)	I	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	28. Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása (I/N)	N	N	N	N



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105  
A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

## 9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempontra megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes vízfelhasználás (m <sup>3</sup> )		309	309		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	db	1	1		
Kötelezően megadandó szempontok	b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes energiafelhasználás (kWh)		25200	25200		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	db	1	1		
Kötelezően megadandó szempontok	c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO <sub>2</sub> e) (t)		38.7	38.7		
Kötelezően megadandó szempontok	d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)		3.6	3.6		
Kötelezően megadandó szempontok	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyisége (t)		3.6	3.6		
Kötelezően megadandó szempontok	d2) Újrahasznosított papír használat aránya újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) (db)		0	0		
Kötelezően megadandó szempontok	Újrahasznosított papír használat aránya összes felhasználó papírcsomag (500 lapos) (db)		110	110		
Kötelezően megadandó szempontok	e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakók (fő)		3	3		
Kötelezően megadandó szempontok	A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak száma (fő)		21	21		
Kötelezően megadandó szempontok	f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		0	0		



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		21	21		
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik (I/N)		N	N		N
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) (I/N)		N	N		I
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		0	0		0
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		21	21		21
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (I/N)		N	N		N
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	20. Barnamezős beruházás vagy az igénybe vett terület jelenlegi hasznosítása gazdasági célú (I/N)		N	N		N
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése (I/N)		N	N		N
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	34. Másodlagos alapanyagfelhasználás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül másodlagos alapanyag (t)		0	0		0
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	Másodlagos alapanyagfelhasználás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül összes alapanyag (t)		0	0		0



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezési idő várható érték	A projekt fenntartási költség várható átlagos értéke
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)		N	I		I
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	40. A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történnének (I/N)		N	N		I
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése (t)		3.6	3.6		2.85

Ad



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
----------------------	---------------------	------------------------



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság


11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok		X
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építési magad nyilatkozat		X

**12. NYILATKOZAT**

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: 30. 2013. 10. 28.

  
.....  
(Fő)kedvezményezett, vagy a  
(Fő)kedvezményezett aláírásra  
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2013.10.28 13:08:02
Végleges mentés:	2013.10.28 13:12:25
PDF fájl generálás:	2013.10.28 13:13:07

**WBSnet KFT.**  
1133 Budapest, Váci út 110. C218  
HUNGARY  
VAT: HU 12930760  
Adósz.: 12930760-2-41