

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.11.11.
2700 Cegléd, Malomtó szél 35. (Hrsz.: 1332/3)

Tárgy: Ceglédi Regionális Judo Központ új épület építése
kivitelezési munkáinak műszaki átadás-átvételi eljárása

I. Az eljáráson megjelentek neve, a képviselt szervek megnevezése:

- a csatolt jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)

II. A beruházás főbb adatai:

1. Építtető: Nemzeti Sportközpontok
Címe: 1146. Budapest, Hermina út 49.
Projekt vezetője:
2. Műszaki ellenőr: BMSK Zrt.
Címe: 1146. Budapest, Istvánmezei út 3-5.
Képviselő:
3. Vállalkozó: Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Címe: 6344 Hajós, Kossuth L. u. 21.
Képviselő:
4. Szerződés száma: _____ NSK/135-1/2016
Kelte: 2016.02.03.
Munkaterület átadás-átvétel időpontja: 2016.02.08.
Befejezési határidő a szerződés szerint: 150 nap
Szerződésmódosítás száma: _____ NSK/1-25/2016
Kelte: 2016.10.17.
Befejezési határidő a szerződés módosítás szerint: 180 nap
5. Teljesítés befejezésének időpontja: 2016.11.23.



III. Átadás-átvétellel kapcsolatos adatok

6. Munkák befejezésének készre jelentése
A végleges elektromos ellátás feltételét
nem érintő műszaki tartalom 2016.08.22.
7. A átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja: 2016.10.28.
8. Az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja: L. M. M.

IV. Részletes megállapítások

A mellékelt *Hiányjegyzék (2. sz. melléklet)* és *Hibajegyzék (3. sz. melléklet)* szerint.

V. Átadott dokumentumok (aláhúzással jelölve az átadott dokumentum)

- Kivitelezői nyilatkozatok (építész, elektromos, gépész)
Felelős műszaki vezetői nyilatkozatok (építész, elektromos, gépész)
Hulladék nyilvántartó lap, és befogadó nyilatkozat(ok)
Elektromos mérési jegyzőkönyvek
Építési naplók példányai
Műbizonylatok
Jótállási jegyek
A főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatója, használati utasítás
Üzemeltetési, használati és karbantartási utasítás
A nyomáspróba jegyzőkönyvei
A mérési jegyzőkönyvek és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyvei

VI. Egyéb

.....
.....
.....
A jegyzőkönyv az említett, az eljárás megkezdésén megjelentek, és az eljárás folyamán, annak lezárásáig tett nyilatkozatokkal, mint mellékletekkel együtt kezelendő és abban foglaltakkal együtt érvényes.



NEMZETI SPORTKÖZPONTOK

Fejlesztési Igazgatóság
Sport- és Létesítményfejlesztési Főosztály
1146 Budapest, Hermina út 49

Tel +36 1 471-4100
Fax +36 1 471 4103
www.mnsk.hu

A teljesítés dátumát befolyásoló Kivitelező által jelzett akadályoztatott napok vizsgálata után Megrendelő által elfogadásra került napok számával a teljesítésre megajánlott 150 nappal történt a készre jelentés dátumának meghatározása.

A végleges energia ellátás harmadik fél által történő biztosításának elmaradása miatt Megrendelői akadályközlés történt. A végleges energiaellátás biztosítása nélkül szerződés szerűen teljesített műszaki tartalom ellenőrzés a műszaki ellenőri jegyzőkönyvben került rögzítésre.

Ezen jegyzőkönyv az 1-3. sz. mellékletekkel kezelendő és az abban foglaltakkal együtt érvényes.

Az építési beruházáson történt közüzemi fogyasztást Kivitelező a szolgáltatók felé rendezte illetve a munkaterület átadásának dátumáig rendezi.

Jelen műszaki átadás átvételi eljárás megkezdése nem jelent műszaki, iratdokumentáció, pénzügyi elszámolást valamint szerződés lezárást.

A teljes műszaki dokumentáció, a teljes pénzügyi elszámolás valamint a szerződés lezárására a teljes műszaki átadás-átvételi eljárásának a lezárását követően kerül sor.

A jegyzőkönyv hitelességét aláírásunkkal igazoljuk.