

A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105  
A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

## 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

### 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2012.07.25	Záró dátum: 2013.01.24
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2012.03.28 Várható befejezés dátuma: 2013.12.01	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Horváth Attila	
Telefon, fax:		
Email:		

### **ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!**

Folytatódott a összevont kiserőművi engedély, valamint KÁT megállapodás megszerzéséhez szükséges dokumentumok beszerzése, illetve az engedélyezési folyamat előkészítése. Ennek keretében aktualizálni volt szükséges a műszaki tartalmat, valamint megújítani az építési engedélyt, megkötésre került a csatlakozási szerződés. Ezen dokumentumok másolata benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére. Valamint januárban előzetesen benyújtásra került az Energhivatal részre az összevont kiserőművi engedély is. Az engedély eredetileg tervezetthez képest történt csúszása miatt elkezdődött egy Támogatási Szerződés módosítás előkészítése, melynek célja a projekt ütemezésének aktualizálása. Megkötésre kerültek a megvalósításhoz szükséges vállalkozói szerződések is, melyek a projekt összköltségének több mint 50%-át lefedik, melyek a helyszíni ellenőrzéskor bemutatásra is kerültek.

A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105  
A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

**3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!**



**SZÉCHENYI TERV**

Ütemezés	2011				2012				2013				2014				Összesen			
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.				
Összesen																				0



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

**4. Megvalósítási lépések ismertetése**

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Előkészítés - Megvalósíthatósági Tanulmány	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.24
Előkészítés - BMR elemzés	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.24
Előkészítés - Építészeti terv	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Villamos terv	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Tűzvédelmi terv	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Kezelő épület belső villamos terv	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Talajvédelmi terv	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Közmu és Szakhatósági egyeztetések	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Eljárási díjak	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Villamos csatlakozási tervezés	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2012.09.30
Előkészítés - Hatósági díj	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. II. negyedév	2012.06.30
Előkészítés - Előkészítés	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Ingatlanvásárláshoz kapcsolódó értékbecslés	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Előkészítés - Kivonási illeték (földvédelmi járadék) rendezése	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Projekt megvalósítás - Terület vásárlás	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013.01.29
Előkészítés - Ingatlan vásárlási illeték rendezése	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.31
Projekt megvalósítás - Tereprendezés, vízvezetés	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. II. negyedév	2012.06.26
Projekt megvalósítás - Tartószerkezet megrendelése	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. II. negyedév	2012.06.26
Előkészítés - Kerítés rendszer megrendelése és szerelése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013.05.01
Előkészítés - Tartószerkezet gyártása és szerelése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.05.01
Projekt	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.06.01



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
megvalósítás - Biztonságtechnikai rendszer eszközök beszerzése és kiépítése					
Projekt megvalósítás - Ipari vezérléstechnikai rendszer beszerzése és kiépítése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.06.01
Projekt megvalósítás - Biztonságtechnika és vezérlés (közös munkarészek) beüzemelése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.06.01
Projekt megvalósítás - Meteorológiai állomás üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2012. I. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.12.30
Projekt megvalósítás - PV panelek első felének megrendelése	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.30
Projekt megvalósítás - Kompakt állomás (BH)+légtkondi megrendelése	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.06.01
Projekt megvalósítás - Transzformátor 2x630 kVA megrendelése	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.06.01
Projekt megvalósítás - Kezelő épület villamos felújítása	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013.03.31
Projekt megvalósítás - PV panelek második felének megrendelése	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.30
Projekt megvalósítás - String combo üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - PV panel blokk védelem üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - Kapcsoló állomás (KVGY-KTW K4) üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - Túlfeszültség korlátozó üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás -	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Koriátoit Felelősségű Társaság

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Daruzás (max teher 30 t. / óra)					
Projekt megvalósítás - AC/DC kábelezés	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - Világítástechnika rendszer beszerzése és kiépítése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - Kompakt állomás (BH)+légkondi szerelése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - Inverterek üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - Transzformátor 2x630 kVA szerelése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - KÖF kapcsoló berendezés üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - 20 kV-os mérés + GSM adapter üzembehelyezése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.01
Projekt megvalósítás - PV panelek instalálása	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Szállítási költségek	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - AC/DC kábelezés (GA komplett munkadíj)	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - AC/DC kábelezés (GA egyéb segédanyag) kábeltéglával	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Villámvédelem kiépítése	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Védelem átállítása 20/120 kV (alállomás)	2012. II. negyedév	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Próbaüzem során felmerülő költségek	2012. III. negyedév	2012. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.12.01
Projekt	2012. III. negyedév	2012. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.12.01



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
megvalósítás - PV erőmű üzembe helyezés költsége					
Projekt megvalósítás - Használatba vétel illetékei	2012. III. negyedév	2012. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.12.01
Projekt megvalósítás - Közzététel	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.12.01
Projekt megvalósítás - Műszaki ellenőrzési díj (1%)	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Általános menedzsmenet	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2012. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Pénzügyi tanácsadás	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Könyvvizsgáló	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Jogi szakértő	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01
Projekt megvalósítás - Projekt előkészítés jogi szakértő	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.01
Projekt megvalósítás - Műszaki szakértő	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.01

**MEGJEGYZÉS**

A hiánypótlási felhívás az adott jelentéstételi időszakban hatályos Támogatási Szerződés 1. sz melléklete alapján kéri az egyes projekttevékenységekhez tartozó tervezett kezdő és záró időpontokat feltüntetni a Jelentés 4. pontjában.

A tervezési és megvalósítási időszak korai szakaszainak (2010 és 2011 év) feltüntetésére a beszámolóban nincs lehetőség, így ezen feladatok esetében a 2012. 1. negyedév, a megvalósulás záró dátumaként pedig 2012.01.01. kerül megjelölésre, hogy a beszámoló beküldhető legyen.

Ezen feladatok valós tervezett és megvalósítási ütemezése papírral alapon kerül benyújtásra.



# SZÉCHENYI TERV

A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

**4.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!**

Tevékenyég száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megített lépések
Projekt megvalósítás - Terület vásárlás	Összevont kis erőművi engedélytetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Előkészítés - Kerítés rendszer megrendelése és szerelése	Összevont kis erőművi engedélytetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Előkészítés - Tartószerkezet gyártása és szerelése	Összevont kis erőművi engedélytetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Biztonságtechnikai rendszer eszközök beszerzése és kiépítése	Összevont kis erőművi engedélytetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Ipari vezérléstechnikai rendszer beszerzése és kiépítése	Összevont kis erőművi engedélytetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Túlfeszültség korlátozó üzembhelyezése	Összevont kis erőművi engedélytetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Daruzás (max teher 30 t. / óra)	Összevont kis erőművi engedélytetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - AC/DC kábelezés	Összevont kis erőművi engedélytetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Világítástechnika rendszer beszerzése és kiépítése	Összevont kis erőművi engedélytetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Kompakt állomás (BH) + légkondi szerelése	Összevont kis erőművi engedélytetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Inverterek üzembhelyezése	Összevont kis erőművi engedélytetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Transzformátor 2x630 kVA szerelése	Összevont kis erőművi engedélytetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.

A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt megvalósítás - Pénzügyi tanácsadás	Összevont kis erőművi engedélyeztetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Könyvvizsgáló	Összevont kis erőművi engedélyeztetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Jogi szakértő	Összevont kis erőművi engedélyeztetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Műszaki szakértő	Összevont kis erőművi engedélyeztetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Előkészítés - Ingatlan vásárlási illeték rendezése	Összevont kis erőművi engedélyeztetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Előkészítés - Villamos csatlakozási tervezés	Összevont kis erőművi engedélyeztetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Előkészítés - Hatósági díj	Összevont kis erőművi engedélyeztetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Tartószerkezet megrendelése	Összevont kis erőművi engedélyeztetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Biztonságtechnika és vezérlés (közös munkarészek) beüzemelése	Összevont kis erőművi engedélyeztetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Meteorológiai állomás üzembehelyezése	Összevont kis erőművi engedélyeztetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - PV panel blokk védelem üzembehelyezése	Összevont kis erőművi engedélyeztetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Kapcsoló állomás (KVGY-KTW K4) üzembehelyezése	Összevont kis erőművi engedélyeztetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - PV panelek instalálása	Összevont kis erőművi engedélyeztetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Szállítási költségek	Összevont kis erőművi engedélyeztetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.





A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

	elhúzódása.	feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - AC/DC kábelezés (GA komplett munkadíj)	Összevont kis erőművi engedélytervetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - AC/DC kábelezés (GA egyéb segédanyag) kábeltéglával	Összevont kis erőművi engedélytervetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Villámvédelem kiépítése	Összevont kis erőművi engedélytervetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Védelem átállítása 20/120 kV (alállomás)	Összevont kis erőművi engedélytervetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - Próbaüzem során felmerülő költségek	Összevont kis erőművi engedélytervetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.
Projekt megvalósítás - PV erőmű üzembe helyezés költsége	Összevont kis erőművi engedélytervetési eljárás elhúzódása.	Összevont kis erőművi engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése.



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

**5. Indikátorok**

1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év) (t/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.01.24	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelés dátum: 2016.12.01	Összes változás: 3205.5		
2. Megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-termelés növekedése (GWh/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.01.24	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelés dátum: 2016.12.01	Összes változás: 3.4299		
3. megújuló energiahordozó felhasználás (GJ/év) (GJ/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.01.24	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelés dátum: 2016.12.01	Összes változás: 35694		



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

**6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!**

**TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE**

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
---------------	------------------------------------	---



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1. Tevékenység	2. Közbeszerzés tárgya	3. Milyen értékhatalmas szerződés közbeszerzési köteles?	4. Ajánlati (részvételi, ajánlati/árelvi) felhívás megjelölése (tervezett) dátuma	5. Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6. Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7. Szerződés kötött (tervezett) dátuma	8. Szerződés összege	9. Szerződés során vállalt utolsó teljesítési határidő	10. A teljesítési határidő oszthatóan szigorúabban vagy támogatás szerződés határidejével (igen/nem)

✓

A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105  
A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság  
**7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG**

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök	Igen		Nem		Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
								Tervezett	Valós	
A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei <input type="checkbox"/> című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?			X							
	I. Kommunikációs csomag			X						
	II. Kommunikációs csomag	X								
	III. Kommunikációs csomag			X						
	IV. Kommunikációs csomag			X						
	V. Kommunikációs csomag			X						
"A" típusú hirdetőtábla				X				2013.12.3	2013.12.3	-
"B" típusú hirdetőtábla	X							1	1	
Tájékoztató tábla "C" típus			X							
Nyomatott sajtó (cikkek, interjúk)			X			0				
Televízió			X			0				
Rádió			X							
Internet			X			0				
Nyitórendezvény			X			0				
Zárórendezvény			X			0				
Egyéb rendezvény, konferencia			X			0				
Sajtótájékoztató			X			0				
Sajtóközlemény			X		2	0		2013.12.3	2013.12.3	-
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány			X			0		1	1	
PR-film			X							
Önálló internetes honlap	X									
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)			X					2013.12.3	2013.01.2	Honlap
DM-levelekampány			X					1	4	
Telemarketing			X							
Közvélemény-kutatás			X							

A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Koriátolt felelősségű Társaság

Reklámtárgy

Egyéb: ( Dátumútábla, fotódokumentáció )

X

X

2

0

0

2013.12.3  
1

2013.12.3  
1

-



SZÉCHENYI TERV



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

**8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA**

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték	

A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105  
 A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

**9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA**

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték







A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

**10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!**

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
2013.01.30	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A helyszíni ellenőrzés hiánypótlás nélkül, rendben lezajlott.



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105

A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	1	
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építse meg a nyilatkozat		X

**12. NYILATKOZAT**

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: Budapest, 2013.07.02.

(Fő)kedvezményezett, vagy a  
(Fő)kedvezményezett aláírásra  
jogosult képviselője

**WBSnet KFT.**  
1133 Budapest, Váci út 110. C218  
HUNGARY  
VAT: HU 12930760  
Arlósz. 12030760.2.41

Utolsó módosítás:	2013.07.09 09:39:33
Végleges mentés:	2013.07.09 09:45:58
PDF fájl generálás:	2013.07.09 9:46:26

A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105  
A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Korlátolt  
Felelősségű Társaság



SZÉCHENYI TERV

EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

**2. számú  
PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS  
HIÁNYPÓTLÁS  
EMIR felületen benyújtott hiánypótlással együtt érvényes**

**1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:**

A jelentés tárgyát képező időszak:	Kezdő dátum: 2012.07.25	Záró dátum: 2013.01.24
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2012.03.28	Várható befejezés dátuma: 2013.12.01
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Horváth Attila	
Telefon, fax:		
E-mail:		



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105  
A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Korlátolt Felelősségű Társaság



EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

**4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT!**

		A projekt tevékenységeinek ütemezése												A megvalósítás záró dátuma			
		2010				2011				2012							
		1.n. év	2.n. év	3.n. év	4.n. év	1.n. év	2.n. év	3.n. év	4.n. év	1.n.é V	2.n.é V	3.n.é V	4.n.é V				
1. Tevékenység	Tervezett kezdete- befejezése			X	X												-
Megvalósíthatósági Tanulmány	Tényleges kezdete- várható befejezése			X	X	X	X			X							2012.01.24.
2. Tevékenység	Tervezett kezdete- befejezése		X														-
BMR elemzés	Tényleges kezdete- várható befejezése			X	X	X	X			X							2012.01.24.
3. Tevékenység	Tervezett kezdete- befejezése			X													-
Építészeti terv	Tényleges kezdete- várható befejezése			X	X												2010.12.20.
4. Tevékenység	Tervezett kezdete- befejezése			X													-

*(Handwritten signature)*



A projektek az Európai Unió támogatásával valósultak meg.

**A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105**  
**A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Koriátolt**  
**Felelősségű Társaság**




EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

Villamos terv	Tényleges kezdete- várható befejezése							X	X	2010.12.20.
5. Tevékenység	Tervezett kezdete- befejezése							X		-
Tűzvédelmi terv	Tényleges kezdete- várható befejezése							X	X	2010.12.20.
6. Tevékenység	Tervezett kezdete- befejezése							X		-
Kezelő épület belső villamos terv	Tényleges kezdete- várható befejezése							X	X	2010.12.20.
7. Tevékenység	Tervezett kezdete- befejezése							X		-
Talajvédelmi terv	Tényleges kezdete- várható befejezése							X	X	2010.12.20.
8. Tevékenység	Tervezett kezdete- befejezése							X		-
Közmű és Szakhatósági egyeztetések	Tényleges kezdete- várható befejezése							X	X	2010.12.20.
9. Tevékenység	Tervezett kezdete- befejezése							X		-



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

**A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105**  
**A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Koriátolt**  
**Felelősségű Társaság**



EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

Eljárási díjak	Tényleges kezdete- várható befejezése							X	X										2010.12.20.
10. Tevékenység	Tervezett kezdete- befejezése							X											-
Villamos csatlakozási tervezés	Tényleges kezdete- várható befejezése							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2012.09.30.
11. Tevékenység	Tervezett kezdete- befejezése							X											-
Hatósági díj	Tényleges kezdete- várható befejezése							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2012.06.30.
12. Tevékenység	Tervezett kezdete- befejezése							X											-
Előkészítés	Tényleges kezdete- várható befejezése							X											2010.09.30.
13. Tevékenység	Tervezett kezdete- befejezése								X	X									-
Kivonási illeték (földvédelmi járadék) rendezése	Tényleges kezdete- várható befejezése								X	X									2011.10.31.
15. Tevékenység	Tervezett kezdete- befejezése							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-



A projektek az Európai Unió  
támogatásával valósulnak meg.

**A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105**  
**A (fő)kezelő szervezet neve: WBSnet Koriátoft**  
**Felelősségű Társaság**



EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

Ingatlanvásárláshoz kapcsolódó értékbecslés*	Tényleges kezdete-várható befejezése	X	X	X	X	X	X								2011.12.31.
57. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése	X													-
Projekt előkészítés jogi szakértő	Tényleges kezdete-várható befejezése	X													2010.09.30.

**MEGJEGYZÉS:**

A hiánypótlási felhívás az adott jelentéstételi időszakban hatályos Támogatási Szerződés 1. sz melléklete alapján kéri az egyes projekttevékenységekhez tartozó tervezett kezdő és záró időpontokat feltüntetni a Jelentés 4. pontjában.

A tervezési és megvalósítási időszak korai szakaszainak (2010 és 2011 év) feltüntetésére a beszámolóban nincs lehetőség, így ezen feladatok esetében a 2012. 1. negyedév, a megvalósulás záró dátumaként pedig 2012.01.01. kerül megjelölésre, hogy a beszámoló beküldhető legyen.

Ezen feladatok valós tervezett és megvalósítási ütemezése papír alapon kerül benyújtásra.

**8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!**

<b>Szempont megnevezése</b>	<b>Mérték-egység</b>	<b>Kiindulási érték</b>	<b>A jelentéstételi időszak zárónapján</b>	<b>A projekt fenntartási időszak</b>



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulhatnak meg.


**A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105**  
**A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Korlátolt**  
**Felelősségű Társaság**



EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

és száma			aktuális érték	végére várható érték
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) *	I/N	N	N	I
2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET)-megléte (I/N)	I/N	N	N	I
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	I/N	N	N	N
5. Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval; Közzoktatási Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel; illetve a projekt illeszkedik elfogadott IVS-hoz (I/N)	I/N	N	N	N
7. Esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés (I/N)*	I/N	N	N	N
11. Nők száma a felső-, és középvezetésben (fő)	Fő	2	2	2
13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Fő	0	0	0
15. Foglalkoztatással élő alkalmazottak száma (fő)*	Fő	0	0	0
16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)*	Fő	0	0	0
17. 50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő)	Fő	1	1	1
18. Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő)	Fő	2	2	2
19. Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése (fő)	Fő	0	0	0
22. Gyestről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt illetve elkövetkező 5 évben (fő)	Fő	0	0	0


*[Handwritten signature]*



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105  
A (fő)kezdvevényezett neve: WBSnet Korfátolt  
Felelősségű Társaság



EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)*	Fő	3	3	3
24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége (I/N)	I/N	I	I	I
28. Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása (I/N)	I/N	N	N	N

**A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:**

A szempont megnevezése és száma

A megtett intézkedés rövid leírása

24. Rugalmas munkaidő szervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége.

Munkatársaink számára lehetőséget biztosítunk a rugalmas munkaidő szervezésre.


**9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!**

Szempont megnevezése és száma	(rész szempont)	Mérték-egység	Kiindulási érték	A jelentéstételei időszak zárónapján aktuális érték	A projekt fenntartási időszak végére várható érték
1 - Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik		I/N	N	N	N
3 c - Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős kijelölése (ha erre nem kötelezett)		I/N	N	N	I



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

**A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105**  
**A (fő)kezdvezményezett neve: WBSnet Korlátolt**  
**Felelősségű Társaság**



EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

	Tudásmegosztásban résztvevők száma		fő	0	0	0
	Össz. Munkavállalói létszám					
3 f - A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztásban részt vett munkavállalók száma		21		21		21
11 - Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alanyagok, szolgáltatások beszerzésénél			I/N	N	I	I
16 - Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során			I/N	N	N	N
20 - Barnamezős beruházás vagy az igénybe vett terület jelenlegi hasznosítása gazdasági célú			I/N	N	N	N
24 - Helyszínvizálatkor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése			I/N	N	N	N
34 - Másodlagos alanyag-felhasználás arányának növelése a teljes alanyag felhasználáson belül	másodlagos alanyag összes alanyag		t	-	-	-
35 - Újrahasznított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)			I/N	N	I	I
40 - A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történnek			I/N	N	N	I
43 - Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése			t	3,6	3,6	2,85



A projekt azonosító száma: KEOP-4.4.0/A/09-2010-0105  
A (fő)kedvezményezett neve: WBSnet Korlátolt  
Felelősségű Társaság



EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:	
A szempont megnevezése és száma	A megtett intézkedés rövid leírása
11 - Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél	Beszerzések előtt tájékozódunk a beszerzeni kívánt eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatásokkal kapcsolatosan, figyelembe véve a környezeti szempontokat.
35 - Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során	Irodai munka során újrahasznosított papír is felhasználásra kerül.

## 12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elküldöttként vannak nyilvántartva.

Kelt: Budapest, 2013.07.02.

**WBSnet KFT.**

1133 Budapest, Váci út 110. C/18

HUNGARY

VAT: HU 12930760

Adósz.: 12930760-2-41

.....  
(Fő)kedvezményezett,  
vagy a (Fő)kedvezményezett aláírása  
jogosult képviselője

