



4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2015.10.01	Záró dátum: 2015.10.15
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:		
Telefon:		
Fax:		
Email:		
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:		
Várható fizikai befejezés dátuma:	2015.08.31	
Speciális év kezdő dátuma:		
Speciális év záró dátuma:		
Adat rendelkezésre állás időpontja:		



2. Elvégzett tevékenységek

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
1. Előkészítés - Projekt menedzsment II. - Anyag jellegű ráfordítások	2013.10.01	2014.06.01	2014.04.30	2014.10.10	A közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok lezárultak.	A megvalósítási dokumentáció jóváhagyása késétt.
2. Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése	2014.01.02	2014.04.24	2014.02.20	2014.04.15	Az energia audit a Közreműködő Szervezettel folytatott egyeztetéseknek megfelelő indikátorokkal elkészült.	
3. Előkészítés - Tervezés	2014.01.02	2014.06.01	2013.10.01	2015.08.13	A tervező egy szerződés keretében látta el az előkészítéssel és megvalósítással kapcsolatos tervezői feladatokat, amelyeket határidőre teljesített.	A projekt fizikai zárása 2015.08.31-ig meghosszabbításra került.
4. Megvalósítás - Mémóri feladatok	2014.01.02	2015.08.31	2014.11.13	2015.08.13	A műszaki ellenőr a szerződésben vállalt kötelezettségeinek megfelelően teljesítette feladatait.	A projekt fizikai zárása 2015.08.31-ig meghosszabbításra került.
5. Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság	2014.09.01	2015.05.29	2015.03.12	2015.05.29	A kommunikációs feladatok szerződés szerűen megvalósultak.	A szerződéskötés hatósági jóváhagyás miatt húzódtott el.
6. Megvalósítás - Tervezés	2014.09.01	2015.05.29	2013.10.01	2015.08.13	A tervező egy szerződés keretében látta el az előkészítéssel és megvalósítással kapcsolatos tervezői feladatokat, amelyeket határidőre teljesített.	
7. Megvalósítás - Építési munkák	2014.09.01	2015.05.29	2014.12.09	2015.05.27	A kivitelezés teljes körűen a tervezettnél megfelelően megvalósult, mind a kivitelező, mind a műszaki ellenőr, mind az energia auditor nyilatkozata alapján.	
8. Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások	2014.09.01	2015.05.29	2014.09.01	2015.08.31	A projekt munkatársak az előírt feladatokat elvégezték.	A projekt fizikai zárásának meghosszabbítása miatt megbízásuk meghosszabbításra került.

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszám sorszáma	Közbeszerzés kötelező
1	Előkészítés - Projektmenedzsment II. - Anyag jellegű ráfordítások	Türr István Képző és Kutató Intézet			Nem
2	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése	Türr István Képző és Kutató Intézet		1	Nem
3	Előkészítés - Tervezés	Türr István Képző és Kutató Intézet			Igen
4	Megvalósítás - Mérnöki feladatok	Türr István Képző és Kutató Intézet		2	Igen
5	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság	Türr István Képző és Kutató Intézet		2	Nem
6	Megvalósítás - Tervezés	Türr István Képző és Kutató Intézet		2	Igen
7	Megvalósítás - Építési munkák	Türr István Képző és Kutató Intézet		3	Igen
8	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások	Türr István Képző és Kutató Intézet		3	Nem

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

A Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai zárásának időpontja 2015.05.31-re esett. Ez a határidő azonban 2015. október 31-ig került volna meghosszabbításra, mivel kormányhatározat alapján a TKKI lehetőséget kapott további két igazgatósági épületének az energiahatékonysági korszerűsítésére. Tekintettel a körülményekben időközben bekövetkezett lényeges változások hatására - bár ezek a fejlesztések elő lettek készítve - a vonatkozó Támogatási Szerződésmódosítási Kérelem visszavonásra került, így a projekt fizikai zárásának az időpontját a közreműködő szervezet 2015. augusztus 31-re módosította. Ennek megfelelően a projekt zárását érintő szerződések, ahol szükséges volt meghosszabbításra kerültek.

A projekt megvalósítása során 1 alkalommal 2014. november 11-én került sor helyszíni ellenőrzésre, amelyet az megbízásából a bonyolított le. Az ellenőrzés tárgya a projekt lassú előrehaladási állapotának a fejtartása volt a KSZ részéről. Ebben megállapításra került, hogy a megvalósítási dokumentáció jóváhagyásának elhúzódnása okozza a késedelmet, és a Közreműködő Szervezet által történő TSZ módosítás elfogadásának felgyorsításában jelölte meg a véreghajtási irányt.

A tervezői feladatokat a látta el, amely a TIOP-3.2.3-12/1 számú „A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó tervezési szolgáltatás beszerzése a noszvaji Községi Központ kialakítása” tárgyában létrejött szerződés KEOP-5.6.0-12/2013-0052 projektre történő módosítása alapján látta el a tervezői feladatait, amelyet a Közreműködő Szervezet jóváhagyott.

Az energetikai auditor - szakértő elkészítette tervezett állapotra vonatkozó „Energetikai minőségértékelési és minőségjavító” dokumentumot. A záró auditori nyilatkozat megállapította, hogy az energia hatékonysági fejlesztések a tervezettnél megfelelően valósultak meg.

A közbeszerzési tanácsadóval a szerződés megkötésére 2014.04.30-án került sor. A kivitelezési közbeszerzési eljárás 2014.07.11-én indult, eredményesen lezárult.

A könyvvizsgálói jelentés megállapította, hogy a projekt pénzügyi elszámolása megvizsgálásra került, és megfelel a projektre vonatkozó és a jelentésben megadott követelményeknek. A projektmenedzseri szolgáltatásokat nyújtotta megbízási szerződés keretében. A projekt megvalósítási időszakban a 3 benyújtott kifizetési kérelmünkből és beszámolónkból 2 elfogadásra került. A 3-ik kifizetési kérelemben 6.747.500,- Ft került elszámolásra.

A műszaki ellenőri feladatokat a látta el. A szerződés megkötésére 2014.11.06-án került sor.

A műszaki ellenőr tevékenysége során folyamatosan vezette az elektronikus építési naplót és rendszeres jelentéseket küldött a kedvezményezett részére. A műszaki átadás-átvételi eljárás során kijelentette, hogy a kivitelezés a tervek szerint valósult meg.

A nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat a látta el.

A kivitelezés beszerzése hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében került lebonyolításra, amelyet az árban és összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő nyert el. A kivitelezés felelős műszaki vezetője volt. Az energianatekonysági

korszerűsítések több projekt elemei döntően épületenergetikai fejlesztésekből tevődtek ki, mint nyílászárócseré, hőszigetelés - külső falak, lábazat, földem és tetőszigetelés, világítás korszerűsítésre -, valamint megújuló energiaforrás hasznosítására vonatkozó fejlesztésekre irányult, mint melegvíz-ellátására napkollektorok szerelése és az elektromos áramfelhasználás csökkentésére napelemek telepítése a tetőre. A vállalkozási szerződés aláírására 2014. november 4-én került sor, a munkaterület átadása 2014. december 18-án történt meg. Az átadás-átvételi eljárás kezdete 2015. május 12-én kezdődött és május 27-én fejeződött be.

**4. Indikátorok**

1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év) (t/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.10.15	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -0
2. Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége (GJ/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.10.15	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -0
3. Megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-termelés növekedése (GWh/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.10.15	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -0
4. megújuló energiahordozó felhasználás (GJ/év) (GJ/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.10.15	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -0



5. Arányosított bevételek

Sorszám	Konzorciumi partner	Tevékenység	A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel
1.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások	0
2.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Megvalósítás - Mérnöki feladatok	0
3.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Megvalósítás - Építési munkák	0
4.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Előkészítés - Tervezés	0
5.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése	0
6.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Megvalósítás - Tervezés	0
7.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Előkészítés - Projektmenedzsment II. - Anyag jellegű ráfordítások	0
8.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság	0
Összesen:			0



6. Tájékoztatás

Publikációs eszköz	Magsvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
A "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?						
I. kommunikációs csomag	Nem					
II. kommunikációs csomag	Igen					
III. kommunikációs csomag	Nem					
A tájékoztatás során használt publikációs eszközök						
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	Nem					
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektátogatás szervezése újságírók számára	Nem					
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és	Nem					

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
ia kossági terjesztése						
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg a oldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	Igen	1	1	2015.05.30	2015.05.29	Feladatkimutatás
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	Nem					
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	1	1	2015.04.17	2015.04.14	Feladatkimutatás
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	Nem					
A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla	Igen	1	1	2015.04.13	2015.04.03	feladatkimutatás

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Elkészítése és elhelyezése						
Fotódokumentáció készítése	Igen	1	1	2015.05.25	2015.05.25	Feladatkiemutatás
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	Nem					
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	1	1	2015.05.30	2015.05.29	Feladatkiemutatás
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Nem					
TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Igen	1	1	2015.05.30	2015.05.27	Feladatkiemutatás
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	Igen	1	1	2015.05.30	2015.05.25	Feladatkiemutatás
Egyéb(Megnevezés):	Nem					

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					



7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték
Egyéb szempontok	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	I	I	I	I
Egyéb szempontok	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok	16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)	0	20	20	20



8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) (I/N)		1	1	1	1
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		0	54	100	100
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		1538	54	390	390
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (I/N)		N	1	1	

5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
15_ENG_MUSZAKI_DOKUMENTACIO_V_EL EKT_TERV.pdf	PDF	571369	1494f855c76fa0efffde1598d09c59de97b 5054cd9ba2b7921d15cbb0e01ab3c
24_BEUZEMELESI_JKV.pdf	PDF	20718	99bf483382c14f21c6d23f95b668a7f252 36734c7c381f995a09a6b3cfd91de
25_MEGV_VILLAMOSSAGI_SZAKAGI_MUS ZAKI_VEZETOI_NYIL.pdf	PDF	941109	07de290ac8278ef5c8a9fe9412d00904f7 c64e98e476c3da578faeb6303dad2c
26_MEGV_ERINTESVEDELEM_I.pdf	PDF	453132	4f44609863206d3b1783deacc96b33cfd d92387e36f81284ffeaec6ca0d7aa8e
27_MEGV_ERINTESVEDELEM_II.pdf	PDF	520325	4e708e093f472a3e29f6c1c4d83d89b83 97d750e590c7d4c17c82bf13aaea459
NOSZVAJEPITESINAPLO.pdf	PDF	444616	02323081c235a4b43e69ee1261493419 dda873a88f16d15141481d99da694a8d
G_NYILVANOSSAG_01_FELADATKIMUTAT AS.pdf	PDF	5368132	e887713391c5ca78b382ac7e8266d8bb4 067d00e937e3bcf681b7c2c92de0dd4
G_NYILV_02_HONLAPHIREK.pdf	PDF	178208	72542f14f23a1b9693d107ce473446c41 0742c6e55f3b9eca7e4ce9350659759
G_NYILV_05_TERKEPTEK.pdf	PDF	330883	2f6b64f10bfb1ff989a8b34b12ce95d9fdf 5266d37eb3ff1ec3c12573ad05ddc
E_MUSZAKI_ELL_04_2_SZAMU_JELENTES. pdf	PDF	2062945	b495540f1efd670374f22a1e359e20019 3d8d54e411c6153f2df5189558992bf
E_MUSZAKI_ELL_06_4_SZAMU_JELENTES. pdf	PDF	1282515	f911a0b9d35bf33cf50f90d54bc13633b0 398f0d3917985be383249a39eb5486
E_MUSZAKI_ELL_08_6_SZAMU_JELENTES. pdf	PDF	124657	bffb57e6e8e8ab15580e79a3c6a8c2795 1a3dac4ffae48049f84fcd934ea7f2f
E_MUSZAKI_ELL_05_3_SZAMU_JELENTES. pdf	PDF	2247099	92bb8908d0c57acab9db82c9748d2650 919f082acd937d276615aca78e41a945
29_MUSZAKI_ELL_FENYKEP.zip	ZIP	7804804	b1273ab1d36c6c4df529509eb1d14002f b769ffdb239791e1c3063d5c5064386
00_OROKSEGVEDELMI_ENGEDELY.pdf	PDF	121968	67fe16286df3f5719922404553b446ca23 75c99c57100518e0774e0906f1b1fc
11_ENG_MUSZAKI_DOKUMENTACIO_I_EPI TESZET.pdf	PDF	707490	f51a10da3dafc73d91112ae2169751cad 506c4272812dfd8f6989ee320699064
12_ENG_MUSZAKI_DOKUMENTACIO_II_T UZVEDELEM.pdf	PDF	969795	6ff761900b131fda1f548aa2d54daa2fd5f 981e3b3d7c9a2b7da3b2f8a8b0cb6
13_ENG_MUSZAKI_DOKUMENTACIO_III_G EPESZET.pdf	PDF	786599	a1969d5fed701a3fa0e02fba2b57d49c94 8ba3865a768cf7a705d503e9af5821
H_TERVEZES_1_EPITESZ.pdf	PDF	8183101	534fcc5cd9a8f6cbb66a3f7549fd4d3ea4c 16072229dd26517c67535618f6c6a
H_TERVEZES_3_GEPESZ.pdf	PDF	3302761	048997692d261b2dce4fb7500bc3ce152 446c077f68389054b94facc56efd61c
H_TERVEZES_5_TUZVEDELEM.pdf	PDF	8475690	d944f2da51f85d789cb9011f43e3801471 d7d9606902623194fefb54beb455e2
G_NYILV_03_SAJTOHIREK_BEMUTATO_KI KULDIG.pdf	PDF	2259348	c43462e89fee3e8e629627741b7b3b94d 046437c43673840f850ee9dbe16dad8
G_NYILV_04_TABLA_FELHELYEZESEK_KE PEK.pdf	PDF	235790	d6aa354cc0b8faf48f09a7553603d76e1e 92d833bf393f05d37b74b6c19abc59

E_MUSZAKI_ELL_01_EPITESI_NAPLO.pdf	PDF	444616	02323081c235a4b43e69ee1261493419dda873a88f16d15141481d99da694a8d
E_MUSZAKI_ELL_02_ELLENORI_NYILATKOZAT.pdf	PDF	124657	bffb57e6e8e8ab15580e79a3c6a8c27951a3dac4ffae48049f84fcd934ea7f2f
E_MUSZAKI_ELL_03_1_SZAMU_JELENTES.pdf	PDF	1754198	1b129bfd3ea39df688736391fb8fe1e64ff649c738a093e9bc271d527c4ecb64
E_MUSZAKI_ELL_07_5_SZAMU_JELENTES.pdf	PDF	4113353	dc3faac628c98617ac11f48d2d3dffe78a9de1836d6c7d8c740e1e09f8639e9d
F_ENERGIA_AUDITOR_1_TERVEZETT_ALLAPOT.pdf	PDF	5196516	3828476ecf82e2615487db8ad0fde89a8b5f84fc27bb57db79d7fbaa28b87773
F_ENERGIA_AUDITOR_2_MEGVALOSULT_ALLAPOT.pdf	PDF	7189322	1bceb8cd876753bbba6701979d72ee6d20ef01a4516a6b75fa6e13a8df75d0c0
F_ENERGIA_AUDITOR_3_ZARO_NYILATKOZAT.jpg	JPG	1182859	372af090a28d5508cf15acbe4be5e314490802c71646f0096261986eb8ebf25d
H_TERVEZES_2_ELEKTROMOS.pdf	PDF	1979231	f3bca6748667b63d47adf09cc8313a2542a0f8acb679afd7c25d1293e9c04650
H_TERVEZES_4_TUZJELZES.pdf	PDF	3336749	3d98ce8c21f67febef39cee55f0b77b91153a81149fd25eae8452b1e88fd6359
A_20151015125114160543.zip	ZIP	79619618	58e1b1ce5b2395638c6bd6b4a2bd998264a8e0ca57f49287a58161766f3774b2
14_ENG_MUSZAKI_DOKUMENTACIO_IV_ELEKTROMOS.pdf	PDF	799082	3e57d905cd9ac8065f8837d9e0c3e7c6b0f49dd28d9dba9797c7ed72be5f7f57
21_MEGV_MUSZAKI_ATADAS_ATVETEL_GENERAL.pdf	PDF	815428	64741f636cf3182696c86c2b2aa20a8f8c68c38a0de2143d6b706d2ba59d14ce
22_MEGV_TELJESITMENY_NYILATKOZATO_K.pdf	PDF	2425341	5fbbe0ae550eae5204f520dfe77b6d8bebe00d8fa1c0212e0dab0a4e490535aab
23_MEGV_GEPESZET.pdf	PDF	644445	a80b342b8f321c67965ebaba6a0f3f16b62cd49e9e69a10dd4a51da021159e4e
28_MEGV_EPH_VILLAMVED_EMASZ_KISEROMU.pdf	PDF	298141	91d02d553f0bca5c9b9ae345e042f57e5787d4bc1e6c26de14b89fb0316e3bb3
B_KONYVVIZSGALOI_NYILATKOZATOK.zip	ZIP	3127785	91440d24ed223bc6dd8d5e831173f55ebb639072e0da7a30ca08deaf48491f3b
MUSZAKI_ELLENORI_NYILATKOZAT.pdf	PDF	124657	bffb57e6e8e8ab15580e79a3c6a8c27951a3dac4ffae48049f84fcd934ea7f2f



NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2015.10.16 00:00:00
Lezárás időpontja:	2015.10.16 11:07:43
PDF fájl generálás:	2015.10.16 15:25:59



