

Napelemes rendszerek kiépítése

összefoglaló

KEHOP 5.2.11-16-2016-00080

Előzmények

A Semmelweis Egyetem AsiaNet Hungary Kft.-vel 2017.05.03-án kötött szerződést az egyetem 4 telephelyén 5 db 50-170 kW teljesítményű napelemes rendszerek kiépítésére.

Az érintett Intézmények:

1. SE Szemészeti Klinika
2. SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika
3. SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
4. SE Nagyváradi téri Elméleti Tömb
5. SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Az AsiaNet-el kötött vállalkozási szerződés 2017. október 31.-i határidőt jelöl meg a sikeres próbaüzemet követő átadás-átvétel időpontjaként.

Jelenleg már az 1. és 3. sz. projekt napelemei teljes egészében telepítésre kerültek és a 4. projekt ugyanezen feladatai 95%-os készütségben vannak. Július végétől augusztus vége között kb. 5 hetes gyártói kapacitáshiány akadályozta a kivitelezés megvalósítását (kínai gyártó - német szállító), az inverterek is leszállítás alatt vannak. A vállalkozó AsiaNet mind ezek ellenére továbbra is tarthatónak véli a vállalt teljesítési határidőt, amennyiben ennek egyéb feltételei rendelkezésre állnak (pl. kiviteli tervek és egyéb dokumentációk (tűzvédelmi, villámvédelmi)).

A 2. és az 5. projektnél műszaki problémák miatt a kiviteli tervek készítése csúszik. Az 1., 3. és 4. projekt feladatai sem végezhetőek folyamatosan, mert nem állnak időben rendelkezésre a tűzvédelmi és villámvédelmi tervek, de határidő csúszást vélhetően ez sem fog okozni. Mindenesetre akadályozza a kivitelezői kapacitások optimális kihasználását, amit a Kivitelező csak rendkívüli beavatkozásokkal (eseti munkaszervezési intézkedés, előre nem tervezett többletköltség ráfordítás) tud kezelni.

A megkötött kivitelezési szerződés 8. fejezete részletezi a szerződésszegés, hibás teljesítés, késedelem garanciális elemeit, valamint ezzel kapcsolatban a Megrendelő felelősségét, amennyiben a késedelem nem a kivitelező Vállalkozó felelősségi körében keletkezett. A szerződés 8.3.4. pontja szerint „A késedelmi kötbér alapja a vállalkozói díj még kifizetésre nem került összege, mértéke a fenti összeg 1%-a naptári naponként.” A szerződés 8.10 pontja alapján a „Megrendelő a kötbérek mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát.”.

Budapest, 2017.09.12.