

## HELYSZÍNI SZEMLE JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2015. március 19.

**Tárgy:** Szentendre Város területén 2015. március 19. napján megtartott árvízvédelmi helyszíni szemle tapasztalatai.

### Jelenlévők:

**Név:**

Verseghi-Nagy Miklós

Petricskó Zoltán

Kroó József

Kolozs János

Hodoli István

Kállai Zsuzsa

Mandula Gergely

Virágh János

Spengler Monika

**Szervezeti egység:**

Szentendre város polgármestere

Általános alpolgármester

VSZN ZRT vezérigazgató

Városi főmérnök

Közbiztonsági referens

Közterület felügyelet csoportvezető

VSZN ZRT Városgazdálkodás divízióvezető

Műszaki ellenőr

VSZN ZRT katasztrófavédelmi referens

### Árvízvédelmi szemle tervezett helyszínei:

- 1. számú helyszín: VSZN ZRT telephely, mobil árvízvédelmi fal raktára, árvízvédelembe bevont géppark
- 2. számú helyszín: Nádasfői csatorna zsilip
- 3. számú helyszín: Ipar utcai zsilip (szemrevételezésre nem került sor)
- 4. számú helyszín: kerékpárút, töltés és a rajta található védművek (szemrevételezésre nem került sor)
- 5. számú helyszín: Postás strand (szemrevételezésre nem került sor)
- 6. számú helyszín: Bükkös-patak torkolat és Kossuth Lajos utcai zsilip közötti szakasz:
  - Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk
  - Fürdő utcától felfelé húzódó töltés a Kossuth Lajos utcai zsilipig
- 7. számú helyszín: Bükkös-patak piactéri szakasz (szemrevételezésre nem került sor)
- 8. számú helyszín: Bükkös-patak 11-es főúttól felfelé eső szakasz
- 9. számú helyszín: Duna korzó
- 10. számú helyszín: Rév átkelő és környéke, Mandula utca (szemrevételezésre nem került sor)
- 11. számú helyszín: Barackvirág utca és Határcsárda közötti szakasz

## **A helyszíni szemle megállapításai:**

### **1. számú helyszín: VSZN ZRT telephely, mobil árvízvédelmi fal raktára, árvízvédelemben bevont géppark:**

A raktár eszközkészlete megfelelően van elhelyezve, tárolva. A szemle során megállapításra került, hogy a 2015. március 12-én kiadott *Polgármesteri Intézkedés (az önkormányzati védmű ellenőrzések végrehajtására és az árvízvédelmi védekezési készletek meghatározására)* által meghatározott raktárkészlet feltöltése kezdődjön meg. A mobilgátfal eszközszerkezete védekezésképes állapotban van.

### **2. számú helyszín: Nádastói csatorna zsilip, Dera-patak bal part.**

A zsilip felújítása szükséges. A Városfejlesztési iroda kezdje meg az szükséges előkészületeket. A felújítás idejére a kivitelezőt havária terv elkészítésére kötelezni kell.

A Nádastói csatorna fenntartását a VSZN ZRT végzi. Magas vízállás esetén átemelő szivattyú működtetése szükséges.

A csatornazsiliptól körülbelül 50 méterre található híd karbantartását a VSZN ZRT elvállalta. (Sarazása, festése – szükségszerűen.) A Dera patak bal part és a töltés korona a közigazgatási határtól a Duna torkolatig a VSZN ZRT feladata. *A jobb part és a patakmeder a KDVVIZIG 1 sz szakaszmérnökség kezelésében van.*

### **3. számú helyszín: Ipar utcai zsilip:**

Az Ipar utcai zsilip karbantartása folyamatban van, szemlére nem került.

### **4. számú helyszín: kerékpárút (Dera-pataktól a Postás strandig), töltés és a rajta található védművek:**

Tájékoztatás alapján a tervezett karbantartási munkálatok folyamatban vannak. Szemlére nem került.

### **5. számú helyszín: Postás strand:**

Szemlét nem igényelt.

**6. számú helyszín: Bükkös-patak torkolat és Kossuth Lajos utcai zsilip közötti szakasz:**

○ **Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk**

Megállapítás: a zsilip karbantartott állapotban van. Éves védmű karbantartási feladat a zsilip bevezető szakaszának tisztítása, a zsilip biztonságos zárásának biztosítása érdekében. *(Felelős a VSZN ZRT)*

○ **Fürdő utcától felfelé húzódó töltés a Kossuth Lajos utcai zsilipig**

A fent említett terület árvízvédelmi szemlére vétele során a zsiliptől felfelé eső szakasz kotrását illetve az újonnan növekvő cserjék irtását a projekt irodán keresztül külön megrendelésre a VSZN ZRT végzi el.

**7. számú helyszín: Bükkös-patak piactéri szakasza:**

Tájékoztató alapján a kövezett meder több helyen javítást igényel. Szemlére nem került.

**8. számú helyszín: Bükkös-patak 11-es főúttól felfelé eső szakasz:**

Megállapítás: a 11-es út és a Szegedi utca közötti szakasz mederkotrása szükséges. (Körülbelül 200 méteres szakasz.) Jelen állapotban a kisvízi meder kotrása szükséges a kövezett szintig. A 11-es úttól felfelé eső szakasz kőburkolata nem kerül javításra. Nagyobb hordalék lerakódást azonnal el kell távolítani. *(Felelős a VSZN ZRT)*

**9. számú helyszín: Duna korzó:**

A fent említett terület árvízvédelmi szemlére vétele során megállapítható, hogy a Duna korzó köszöntő szobránál található vízmérce állapota karbantartott. Árvízvédelmi szempontból a feladatot tekintve a vízmérce melletti lépcső tisztántartása és a mobil gátfal fogadózint napi tisztítása szükséges. A Duna korzó füvesített, földtöltéses szakaszának rágeszáló irtása esedékessé vált, a folyamat elindítása szükséges. *(Felelős a VSZN ZRT)*

**10. számú helyszín: Rév átkelő és Mandula utca környéke:**

A fenti szakasz szemléje nem valósult meg.

**11. számú helyszín: Barackvirág utca és Határcsárda közötti szakasz:**

A Határsárda és a Duna korzó közötti szakaszon a mértékadó árvízszint jelölése megtörtént. (Jelölés: piros színű festékekkel körülbelül 10-15 cm hosszú 2.5 cm széles csík a főút melletti villanyoszlopokon)

Távlati tervként javasolva lett, a szakasz részfalazása.

**Össességében:** a városi védőszakasz és eszközrendszere védekezés képes állapotban van. Az őszi vízügyi felülvizsgálatra való felkészülés eredményessége érdekében az ellenőrzés és karbantartás folyamatosságát biztosítani kell.

Szentendre, 2015.03.19.

KMF.

Mandula Geregely

Kolozs János

Spengler Monika

Hodoli István

jkv.

Kapja: VSZ NZRT

Városi főmérnök

KBR(irattár)

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.

Telefon: 26/501-020

Fax: 26/501-022

E-mail: [vszrt@szentendre.hu](mailto:vszrt@szentendre.hu)

[www.vszrt.hu](http://www.vszrt.hu)