

HELYSZÍNI SZEMLE JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. április 1.

Tárgy: Szentendre Város területén 2016. március 31. napján megtartott árvízvédelmi helyszíni szemle tapasztalatai.

Jelenlévők:

Név:

Petricskó Zoltán

Hodoli István

Jámbor Ferenc

Czakó Ádám

Virágh János

Spengler Monika

Szervezeti egység:

Általános alpolgármester

Közbiztonsági referens távozó

átvevő Közbiztonsági referens

VSZN ZRT Városgazdálkodás divízióvezető

VSZN ZRT Városgazdálkodás divízió útfenntartás koordinátor

VSZN ZRT Városgazdálkodás divízió katasztrófavédelmi referens

Jegyzőkönyvvezető: Spengler Monika

A helyszíni szemle során az árvízvédelmi védműveket, zsilipeket, mobilgát fal területét, illetve az árvízvédelmi területeket vizsgáltuk.

Árvízvédelmi szemle helyszínek:

- 1. számú helyszín: VSZN ZRT telephely, mobil árvízvédelmi fal raktára, árvízvédelembe bevont géppark
- 2. számú helyszín: Nádasói csatorna zsilip
- 3. számú helyszín: Ipar utcai zsilip
- 4. számú helyszín: Bükkös-patak torkolat és Kossuth Lajos utcai zsilip közötti szakasz:
 - Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk
 - A torkolattól a Kossuth Lajos utcáig húzódó töltés
 - Kossuth Lajos utcai zsilip
- 5. számú helyszín: Bükkös-patak piactéri szakasz
- 6. számú helyszín: Duna korzó
 - mobil gátfal fogadó szint
 - szerviz út
- 7. számú helyszín: Mandula utca
- 8. számú helyszín: Honvédségi zsilipház

A helyszíni szemle során az alábbiakat tapasztaltuk és a következő feladatok kerültek meghatározásra:

1. számú helyszín: VSZN ZRT telephely, mobil árvízvédelmi fal raktára, árvízvédelembe bevont géppark:

A raktár eszközkészlete megfelelően van elhelyezve, tárolva. A szemle során megállapításra került, hogy az árvízvédelmi raktárban csak az árvízvédelemhez szükséges eszközök és felszerelések tárolása megengedett. *(Ideiglenes tárolás – 1-2 napos elhelyezési határidővel megengedett, amennyiben a raktárból való pakolást nem akadályozza. Ehhez külön engedély szükséges az árvízvédelmi raktár felelős személyétől.)* Felmerült kérdés, hogy szükséges megvizsgálni a mobilfal elemek egymásra rakásának lehetőségét, így nagyobb hely biztosítható a biztonságos ki illetve bepakoláshoz.

2. számú helyszín: Nádastói csatorna zsilip:

Hodoli István közbiztonsági referens Úr elmondása szerint a zsilip karbantartásának és felújításának felelős személyének meghatározására tárgyalások zajlanak. *A zsilipről bővebb információt a közbiztonsági referens útján fogunk kapni, ha a tárgyalások lezajlottak.*

3. számú helyszín: Ipar utcai zsilip:

Virágh János elmondása szerint az Ipar utcai elvezető rendszer Holló István telephelyén keresztül halad át, melynek ellenőrzése szükséges a víz lefolyásának biztosítása érdekében. *Szükség esetén a telephely tulajdonosának (Holló István) értesítése szükséges az elvezetővel kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatban. Holló István Úrral javasolt egy helyszíni bejárás indítványozása.*

4. számú helyszín: Bükkös-patak torkolat és Kossuth Lajos utcai zsilip közötti szakasz:

○ **Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk**

A szivattyú megfelelő állapotban van. A szivattyú próbáját haladéktalanul el kell végezni 30 napon belül. A szivattyú üzempróbájának felelős személye: Répánszky Júlia (VSZN Zrt. – FŰTŐMŰ divízió vezető) Határidő: 2016.05.04. Az üzempróbáról jegyzőkönyv készítése szükséges.

○ **A torkolattól a Kossuth Lajos utcáig húzódó töltés:**

Petőfi Sándor utca 2. számú inatlan területén feltárni a szivárgó víz problémáját. A Kossuth Lajos utcai hídtól a Duna irányában, kb. 50 méterre a patak mederben kinőtt cserjék és fák kivágása szükséges. A munkához megfelelő vízállás esetén a munka kerüljön elvégzésre.

○ **Kossuth Lajos utcai zsilip:**

A zsilip állapota megfelelő állapotban.

5. számú helyszín: Bükkös-patak piactéri szakasza:

A Bükkös patak piactéri szakaszának mederkotrása szükséges. Határidő: 2016. június 30.
Felelős: VSZN Zrt.

6. számú helyszín: Duna korzó:

○ **mobilgát fal fogadószint:**

A SWITELSKY felé kezdeményezni szükséges a Duna korzó, mobil árvízvédelmi fal tartó szerkezetén található repedések helyszínének és okának felülvizsgálatát. Határidő: 2016. május 4.
Kapcsolattartó: Dr. Weszner Judit (Városfejlesztési Iroda)

○ **szerviz út:**

Megfelelő állapotban van.

7. számú helyszín: Mandula utca (Sztaravoda patak):

A Sztaravoda patak Mandula utcai szakasza megfelelő, karbantartott állapotban van.

8. számú helyszín: Honvédségi zsilipház (Dózsa György út, MH Altiszti Akadémia):

A honvédség területén található átemelő szivattyú felújítását elvégeztük. Jelenleg 2 db működőképes, nagy teljesítményű szivattyú található a helyszínen. A zsilip karbantartása (tisztítása, zsírozása) szükséges az akadálytalan nyitás/zárás következtében. A zsilip kapu és a környező szakaszának tisztítása szükséges a kapu megfelelő zárása érdekében. Az épület karbantartást, felújítást igényel.

A jegyzőkönyv a tapasztaltakat és elhangzottakat megfelelően tartalmazza:

Név:	Szervezeti egység:	Aláírás:
Petricskó Zoltán	Általános alpolgármester	
Hodoli István	Közbiztonsági referens távozó	
Jámbor Ferenc	átvevő Közbiztonsági referens	
Czakó Ádám	VSZN ZRT Városgazdálkodás div.vez.	
Virágh János	VSZN ZRT Útfenntartás koordinátor	
Spengler Monika	VSZN ZRT katasztrófavédelmi referens	

Jegyzőkönyvvezető

.....
Spengler Monika

Szentendre, 2016. április 1.