



**Fáber Kft.**

Wachsler György

Budapest

Böszörményi u. 20-22  
1126

Tárgy: munka lehívása, vállalkozási szerződés szerint; teljesítésigazolás

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki  
Polgármesteri Hivatal  
Városfejlesztési Iroda

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.  
Telefonszám: 70/953 1279  
Faxszám: 213-4205  
e-mail cím: ritvay.laszlo@hegyvidek.hu

Ügyintéző:

## MEGRENDELŐ

Tisztelt Partnerünk!

A 2021. szeptember 2. napján kelt vállalkozási keretszerződésünkre hivatkozva lehívom Önöktől az alábbi munkát:

Budapest XII. kerület, **Eötvös u. 48-50.** szám alatti önkormányzati ingatlanban, az alábbi munka elvégzését: **homlokzat átalakítás**

A munka teljesítésének határideje: *2022/08/12*

A Vállalkozói díj a szerződés 3. pontja szerint kerül kiegyenlítésre.

Budapest Hegyvidék, 2022/05/16

Tisztelettel:

  
**Rimóczi János**  
irodavezető

## TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

**Megrendelő:** Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25)


**Vállalkozó:** Fáber Kft. (1126 Budapest, Böszörményi u. 20-22.)

**Teljesítés időpontja:** *2022. 08. 12.*

A Vállalkozó a 2021. szeptember 2. napján létrejött vállalkozási keretszerződésnek megfelelően teljes körűen elvégezte a Budapest XII. kerület, **Eötvös u. 48-50.** szám alatti önkormányzati ingatlanban az alábbi munkát: **homlokzat átalakítás**

Budapest Hegyvidék, *2022. 08. 31.*

A teljesítést igazolom:

  
**Rimóczi János**  
irodavezető

A Budapest XII. kerület, **Eötvös u. 48-50.** szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban **2022/05/16** napján lehvott **homlokzat átalakítás** munkái az alábbiak szerint kerültek elvégzésre.

Munkaszám 

Elvégzett munka, felhasznált anyagok.


*Készítve Kármay projekt felmérést  
átalakítási munkái*

*4. 632. 235 - + Alfa*



A munkát felelősséggel végző dolgozó:

Kelt: *2022.08.12*



A munkát kifogástalanul átvettem:

Kelt: .....



A munka szakszere elvégzését, anyagfelhasználását igazolom:

Kelt: .....

## Normafa Kapuja projekt főhomlokzat átalakítási munkái

		a+d	A+D	
1.	Aztalos munkák: utcáról nézve bal oldalon az első hat oszlopközről a teljes fa szerkezet lebontása; Az utcai oldalon az acél oszlopokra csavarozott függőleges léceket fent kell hagyni, mivel ezekhez vannak csavarozva a kereszttartók, gyakorlatilag ez tartja a szerkezetet (egyébként a rajzon is úgy látjuk, hogy ezek fent vannak hagyva); Ezután a helyszínen elvágunk a léceket a megmaradó foltok felett és alatt. Figyelembeveendő, hogy a helyszíni vágás miatt néhány milliméterrel túl fognak lógni a lécek a kereszttartókon, nehogy a vágás közben megsértsük a tartót. Ezután lecsavarozzuk ez eltávolítandó léceket.; A kereszttartókon a lekerülő lécek rögzítőcsavarjai miatt lyukak tűnnek elő, ezeket kitömítjük színazonos tömítővel, majd leolajozzuk. Frissen vágott bütüket olajjal beitatjuk.	1 ktg.	2 459 457	2 459 457
2.	Acéltartók bontása:	1 ktg.	238 875	238 875
3.	Korlát gyártása, felszerelése, festése:	1 ktg.	353 535	353 535
4.	Lépcső gyártása, felszerelése, festése:	1 ktg.	726 180	726 180
5.	Kb. 7,5 fm fedkő elem bontása:	1 ktg.	99 372	99 372
6.	Kb. 5,5 fm fedkő elem újragyártása és helyezése:	1 ktg.	321 048	321 048
7.	Vasbeton fal vésése, cca. 2 fm-en 10x20 cm levésése a meglévő szerkezetek megvédésével.	1 ktg.	191 100	191 100
8.	Mobil kerítés lehatárolás (szállítás, bérlés, telepítés, bontás, elszállítás)	21 m	9 736	204 448
9.	Sittszállítás	1 ktg.	38 220	38 220
<b>Összesen:</b>			<b>4 632 235</b>	