

16. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV


650-1/44/21/2021


Duna Művészegyüttes részére próbahelyi kialakítása


Felvéve: 2021. augusztus 11.

Jelen vannak - Megrendelő részéről: Dr. Bába Szilvia
 Lebonyolító, műszaki ellenőr: Sándor Gyula
 Vállalkozó részéről: Miklós Attila Tamás
 Tyukász Csaba

Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő	
1	Jelen lévők:			-	
2	Dr Bába Szilvia	Kérem, hogy 2021. augusztus 18-ra a földszinti raktárhelyiség a hibajavításokkal együtt, legyen teljes készen, hogy elkezdődhessen az átköltözés.	Miklós Attila	Augusztus 18-án átadásra kerül a helyiség.	Miklós Attila
3	Sándor Gyula	A 2. emeleti jelmez varroda és raktárhelyiség padlójára a korábban megbeszéltek szerint, a földszinti raktárban és az irodákban elmaradó PVC burkolatok helyett kerüljön PVC burkolat.	Miklós Attila	Rendben	Miklós Attila
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					


 Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.


 BM Heros Zrt.


 Opti-Plan Kft.

15. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV

250-1/44/20/2021

Duna Művészegyüttes részére próbahelyi kialakítása


Felvéve: 2021. augusztus 05.


Jelen vannak - Megrendelő részéről: -

Lebonyolító, műszaki ellenőr -

Vállalkozó részéről: Miklós Attila Tamás
Tyukász Csaba

Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő
1	Jelen lévők:			-
2	Miklós Attila	A pincében a kisépróateremben a modellezés szerint 1200 x 2000 mm-es tükör táblákat lehet a lépcsőn levinni, ezért ebből a méretből készül a tükörfal. Tükörfal magassága 2000 mm lesz.	Sándor Gyula	Miklós Attila
3	Miklós Attila	Az 1. emeleti nagypróateremben 1600 x 2250 mm-es kereskedelmi táblaméretből készül a tükörfal 2250 mm magassággal.	Sándor Gyula	Miklós Attila
4	Miklós Attila	A földszinti irodák között javasoljuk a fellépő dobogót oldalanként 300 mm mélységben a tok + (50 - 50) mm szélességben kialakítani.	Sándor Gyula	Miklós Attila
5	Miklós Attila	A szerződés szerinti 2021. 08. 15-i dátummal az E-főnaplóban készrejelentést rögzítünk. Az átadás-átvételi folyamat megkezdéséhez javasoljuk az ezt követő kooperációs időpontot a 2021. 08. 18-án 10:00 órát.	Sándor Gyula	Miklós Attila
6				
7				
8				
9				
10				


Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.


BM Heros Zrt.


Opti-Plan Kft.

650-1/44/19/2021


14. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV

Duna Művészegyüttes részére próbahelyi kiakasztása

Felvéve: 2021. július 28.

Jelen vannak - Megrendelő részéről: Dr. Bába Szilvia
 Lebonyolító, műszaki ellenőr: Sándor Gyula
 Vállalkozó részéről: Miklós Attila Tamás
 Tyukász Csaba


Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő	
1	Jelen lévők:				
2	Miklós Attila	Az épített zuhanyzók pereme milyen méretű legyen?	Sándor Gyula	Kívülről maximum 5 cm magas peremeket kérek építeni.	Miklós Attila
3	Sándor Gyula	Áttekintettük az ütemtervet szakmáknként. Tartható az augusztus 15-i átadási határidő?	Miklós Attila	A munkák jelenlegi állása szerint nagy valószínűséggel igen.	Miklós Attila
4	Miklós Attila	A szerver helyiségben az eredeti megmaradó split klíma nem üzemképes.	Sándor Gyula	Jövő hétig döntünk a pótlásáról.	Sándor Gyula
5					
6					
7					
8					
9					
10					



Bába Szilvia
Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.



BM Heros Zrt.



Opti-Plan Kft.

13. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV


650-1/44/18/2021


Duna Művészegyüttes részére próbahelyi kialakítása

Felvéve: 2021. július 21.

Jelen vannak - Megrendelő részéről: Dr. Bába Szilvia
 Lebonyolító, műszaki ellenőr: Sándor Gyula
 Vállalkozó részéről: Miklós Attila Tamás
 Tyukász Csaba

Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő	
1	Jelen lévők:			-	
2	Miklós Attila	A földszinti raktárhelyiségben a pince felé vezető régi fém esővíz és szennyvíz csatornacső jelentős részében elrozsdásodott, komplett cseréje szükséges, nagyságrendileg 10 fm hosszban.	Dr Bába Szilvia	Rendben, kérek pótmunka ajánlatot a cserére.	Miklós Attila
3	Dr. Bába Szilvia	Szeretnénk a homlokzati Ziegler feliratokat festéssel eltakarni. Kérünk erre a munkára ajánlatot.	Miklós Attila	Rendben, ajánlatot készítünk.	Miklós Attila
4	Miklós Attila	A gyengeáramú egyeztetés megtörtént.	Sándor Gyula	Rendben.	Miklós Attila
5					
6					
7					
8					
9					
10					


 Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.


 BM Heros Zrt.


 Opti-Plan Kft.

12. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV

650-1/44/17/2021

Duna Művészegyüttes részére próbahelyi kialakítása

Felvéve: 2021. július 14.



Jelen vannak - Megrendelő részéről: Dr. Bába Szilvia

Lebonyolító, műszaki ellenőr

Vállalkozó részéről: Miklós Attila Tamás
Tyukász Csaba

Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő	
1	Jelen lévők:			-	
2	Miklós Attila	Az 1. emeleti mennyezet alatti csapadékvíz csatorna az eddigi információkkal ellentétben a szomszéd lakás szennyvízcsatornaként is üzemel, ezért mégsem lehet elbontani.	Dr Bába Szilvia	Rendben.	Miklós Attila
3	Dr. Bába Szilvia	Július 19-én hétfőn ismét szeretnénk a táncteremben forgatni. Az építési munkák zavarása nélkül kérjük a forgatás lehetőségének biztosítását.	Miklós Attila	Természetesen biztosítjuk a forgatás lehetőségét.	Miklós Attila
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					


Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.

 
BM Heros Zrt.

.....
Opti-Plan Kft.

11. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV

650-1/44/16/2021

Duna Művészegyüttes részére próbahelyi kialakítása


Felvéve: 2021. július 07.

Jelen vannak - Megrendelő részéről:


Lebonyolító, műszaki ellenőr Sándor Gyula

Vállalkozó részéről: Miklós Attila Tamás
Tyukász Csaba

Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő	
1	Jelen lévők:				
2	Miklós Attila	2021. 07.02-án az ELMŰ az elektromos mérőóra átírása kapcsán mérőóra ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés lisztpor szennyeződést talált a biztosító szekrényben. A mérőszekrényt ELMŰ regisztrált vállalkozónak kell tisztítani, karbantartania, ezt követően történhet meg az átírása. A külsős karbantartó vállalkozásnak ideiglenes munkavégzési engedélyt adunk.	Dr Bába Szilvia	A korábbi tulajdonos a még meglévő betáp vezetékének lekötésével egy időben elvégezteti az előírt karbantartást. Amint tudjuk az időpontot, jelezzük.	Dr. Bába Szilvia
3	Miklós Attila	A pincében a vízesedés okán elrendelt teljes csapadékvíz elvezető rendszer feltárása megtörtént. A csatornarendszer feltárása közben feltehetően a 60-as évekből származó lezáratlan végű azbeztlemezes csatornarendszert találtunk. A csatornarendszer és a teljes rétegrend cseréje szükséges.	Sándor Gyula	Rendben	Miklós Attila
4	Miklós Attila	Az 1. emeleti mennyezet alatti csapadékvíz csatorna és kármentője elbontható.	Sándor Gyula	Rendben.	Miklós Attila
5					
6					
7					
8					
9					
10					


Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.


BM Herce Zrt.


Opti-Plan Kft.

9. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV


650-1/44/14/2021

Duna Művészegyüttes részére próbahelyi kialakítása

Felvéve: 2021. június 23.

Jelen vannak - Megrendelő részéről: Dr. Bába Szilvia
 Lebonyolító, műszaki ellenőr:
 Vállalkozó részéről: Miklós Attila Tamás
 Tyukász Csaba

Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő	
1	Jelen lévők:			-	
2	Miklós Attila	Az elbontott földszinti korlát áthelyezését tervezzük, ha ez nem megoldható új korlát ajánlatot adunk.	Dr. Bába Szilvia	Rendben, ha szükséges, pótmunka ajánlatot kérünk.	Miklós Attila
3	Miklós Attila	A takarítószór raktárra +1 ajtó beépítése javasolt.	Dr. Bába Szilvia	Pótmunka ajánlatot kérünk.	Miklós Attila
4	Miklós Attila	A pincébe vezető lépcső burkolata cseréje szorul.	Dr. Bába Szilvia	Rendben, a múlt héten ki lett választva a burkolat.	Miklós Attila
5	Miklós Attila	A földszinti raktárra 3 m magas toloajtó beépítése javasolt.	Dr. Bába Szilvia	Pótmunka ajánlatot kérünk.	Miklós Attila
6	Miklós Attila	A mosó helyiségbe ajtó javasolt. Itt szükséges egy plusz szifon beépítése is, padló összefolyó nem lesz beépítve.	Dr. Bába Szilvia	Rendben, pótmunka ajánlatot kérek.	Miklós Attila
7	Miklós Attila	A kommunális és tűzvíz rendszer terv szerint lesz kiépítve. Az új betáplálás kiépítése nem ezen projekt feladata.	Dr. Bába Szilvia	Rendben.	Miklós Attila
8	Miklós Attila	A szomszéd elektromos kábelének megóvása a feladatunk. A kábel bontását külön díjért tudjuk csak vállalni. A bontáskor fénykép és jegyzőkönyv	Dr. Bába Szilvia	Rendben, a kábelt a tulajdonosa fogja lebontani.	Miklós Attila
9	Miklós Attila	Az 1. és 2. emeleten tűzcsapok áthelyezése szükséges. Tervezői egyeztetést javaslok.	Dr. Bába Szilvia	Rendben, ha a tervező egyetért, áthelyezhetőek a tűzcsapok.	Miklós Attila
10	Miklós Attila	Az 1. emeleti próbateremben nem lesz bútorlap burkolás. Marad a terv szerinti burkolat.	Dr. Bába Szilvia	Rendben.	Miklós Attila
11	Miklós Attila	A kérményekről szakértői vélemény készül, tekintettel arra, hogy tervezői átvétel lesz, a tervezőnek kell elfogadnia.	Dr. Bába Szilvia	Rendben.	Miklós Attila
12	Miklós Attila	A nyomvonal módosításokat dokumentáljuk és tervezői egyeztetést kezdeményezünk.	Dr. Bába Szilvia	Rendben.	Miklós Attila
13	Dr. Bába Szilvia	Következő hétre kérem az összes eddigi pótmunka ajánlatát!	Miklós Attila	Rendben, elkészítjük.	Miklós Attila


 Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.


 BM Heros Zrt.

.....
 Opti-Plan Kft.

8. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV

650-1/44/13/2021

Duna Művészegyüttes részére próbahelyi kialakítása

Felvéve: 2021. június 09.


Jelen vannak - Megrendelő részéről: Dr. Bába Szilvia


Lebonyolító, műszaki ellenőr Sándor Gyula

Vállalkozó részéről: Miklós Attila Tamás

Tyukász Csaba

Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő
1	Jelen lévők:			-
2			A bemutatott minták alapján az alábbi döntést hoztam:	
3			Hűdegburkolatok:	
4			- Pince férfi, női zuhanyzókbá, zuhanytálcák helyett épített zuhanyok szintbeli résfolyókával, a padló burkolat: Zalakerámia R11B TR733502, 30x30 cm, 4 mm-es sötétszürke fugával, - oldalfali burkolat: MARMIT ZBD 31045, 20x30 cm, 4 mm-es világosszürke fugával, - nem öltözős vizesblokkokba a padlólap: R9 TAA33502, 30x30 cm, 4 mm-es sötétszürke, fugával, az oldalfalakra: MARMIT ZBD 31045, 20x30 cm, 4 mm-es világosszürke fugával - lépcsőn állapottól függően megmarad a meglévő burkolat, vagy csúszásmentesített R9 TAA33500, 30x30 cm, 4 mm-es sötétszürke fugával.	
5			PVC burkolatok felhajtva, holker profil nélkül, 10 cm-es műanyag szegővel:	
6	Miklós Attila	A bemutatott burkolat minták alapján kérünk választani	Dr. Bába Szilvia	Miklós Attila
7			- Pince öltözőkben TARKETT 25145044, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével, - Közösségi terekben, közlekedőkben, teakonyhában: TARKETT 25098077, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével, - Fsz-i tárgyaló: TARKETT 25098076, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével, - 1. emeleti műszaki helyiség: TARKETT 25145044, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével, - 1. emeleti művészeti vezetői iroda, titkárság, közlekedők: TARKETT 25098077, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével, - 2. emeleti gazdasági helyiségekbe, irattárba: TARKETT 25098077, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével, - zenekari szobába: TARKETT 25145044, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,	
8			Falburkolatok:	
9			- Pince próbaterembe páramentesített gipszkarton burkolat - 1. emeleti próbaterembe: vázra ragasztott 2 800 x 2 070 x 18 mm-es fehér színű laminált forgácslap, ezüst T profillal, 107 FS15.	
10			Próbatermek (mindkettő) padló burkolata: fekete, TARKETT dance floor, terv szerinti rétegrenddel.	
11	Miklós Attila	A pince próbateremben vízsedés miatt a felső 11 cm-es aljzatbeton réteg eltávolítása és teknő szigetelés szükséges	Dr. Bába Szilvia	Pótmunka ajánlatot kérünk


Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.


BM Heros Zrt.

7. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV

650-1/44/12/2021

Duna Művészegyüttes részére próbahelyi kialakítása


Felvéve: 2021. június 09.


Jelen vannak - Megrendelő részéről: Dr. Bába Szilvia

Lebonyolító, műszaki ellenőr:

Vállalkozó részéről: Miklós Attila Tamás
Tyukász Csaba

Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő	
1	Jelen lévők:			-	
2	Miklós Attila	Pincében feltárássra került a csatorna vezeték. Tekintettel arra, hogy eternit csőből készült a rendszer, teljes csere javasolt.	Dr. Bába Szilvia	Pótmunka ajánlatot kérünk.	Miklós Attila
3	Miklós Attila	A pincében a kis próbaterembe 2 x 7 kW teljesítményű split klímák vannak betervezve. Javasolt ezen gépek teljesítményének 2 x 5 kW értékre csökkentése. A klímacső szigetelések gyári megoldással lesznek kivitelezve.	Dr. Bába Szilvia	Ha a tervező is hozzájárul és megtakarítást eredményez, elfogadjuk.	Miklós Attila
4	Miklós Attila	A földszinten az ügyvezetői iroda átjáró ajtó kivágásakor a padlóra épített teherviselő acélgerenda került feltárássra. Ennek átvágása nem lehetséges, ezért az ajtó mindkét oldalára 60x30x30 cm méretű fából készült dobogót javasolunk készíteni.	Dr. Bába Szilvia	Pótmunka ajánlatot kérünk.	Miklós Attila
5	Miklós Attila	A földszinti raktár helyiségben a falak burkolására előtétfal készül, maximálisan 4,5 cm elállással.	Dr. Bába Szilvia	Rendben.	Miklós Attila
6	Miklós Attila	Az 1. emeleti művészeti vezetői irodába javasolt egy 3,5 kW teljesítményű split klíma beépítése.	Dr. Bába Szilvia	Pótmunka ajánlatot kérünk.	Miklós Attila
7	Miklós Attila	A 2. emeleti gazdasági osztály mosdóban a bidé helyére 55 cm-es mosdó, tükör, lámpa kerül.	Dr. Bába Szilvia	A bidére nincs szükségünk, elfogadjuk a javaslatot.	Miklós Attila
8	Miklós Attila	A következő kooperációra hideg-meleg burkolati és bútortal minták érkeznek. Ezekből kérünk választani.	Dr. Bába Szilvia	Rendben. A bézs színeket részesítjük előnyben.	Miklós Attila
9	Dr. Bába Szilvia	Megrendelő kéri a megmaradó burkolatok fokozott megóvását.	Miklós Attila	Biztosítjuk a meglévő és megmaradó burkolatok megóvását.	Miklós Attila
10					


Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.


BM Heros Zrt.


Ossi-Plan Kft.

6. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV

650-1/44/11/2021


Duna Művészegyüttes részére próbahelyi kialakítása


Felvéve: 2021. június 02.

Jelen vannak - Megrendelő részéről: Dr. Bába Szilvia
 Lebonyolító, műszaki ellenőr: Sándor Gyula

 Vállalkozó részéről: Miklós Attila Tamás
 Tyukász Csaba

Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő	
1	Jelen lévők:			-	
2	Miklós Attila	Szeretnénk javasolni, hogy a Hörmann ZK fém beltéri ajtók helyett pl. CPL ajtók legyenek beépítve.	Sándor Gyula	Megrendelővel egyeztetve megvizsgáljuk a lehetőségét.	Sándor Gyula
3	Miklós Attila	Kérjük az Alvállalkozó által bemutatásra kerülő PVC minták közül kiválasztani a megfelelő terméket.	Sándor Gyula	A mintákat megtekintjük, a megfelelő PVC-ket kiválasztjuk.	Miklós Attila
4	Miklós Attila	Az 1. emeleten a művészeti vezetői irodára tervezett üvegfal és ajtó kombinációra látványtervek készülnek. Kérjük a megfelelő fal, ajtó kiválasztását.	Sándor Gyula	A mintákat megtekintjük, a megfelelő falat és ajtót kiválasztjuk.	Sándor Gyula
5	Dr. Bába Szilvia	Az eddig felmerült pótmunka költségekről kéri az árajánlatot.	Miklós Attila	Az eddig felmerült pótmunkákról hamarosan átküldjük az árajánlatot.	Miklós Attila
6	Dr. Bába Szilvia	A próbaterembe javasolt és bemutatott "Dance floor" padló burkolatot nem kérjük. Maradjunk az eredeti kiírásnál.	Miklós Attila	Rendben.	Miklós Attila
7	Dr. Bába Szilvia	2021. június 09-én délután a táncteremben egy rövid filmforgatást terveznek. Kérjük a forgatás helyszínének és körülményeinek biztosítását.	Miklós Attila	Természetesen biztosítjuk a területet.	Miklós Attila
8					
9					
10					


 Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.


 BM Heros Zrt.


 Opti-Plan Kft.

OPTIPLAN KFT.
 5030 Pápa, Magyarországi Köztársaság
 Adószám: 15300001-2-00000000-00000000
 Cégjegyzéki szám: 01-09-00000000-00000000-00000000

5. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV

650-1/44/10/2021

Duna Művészegyüttes részére próbahelyi kialakítása

Felvéve: 2021. május 26.

Jelen vannak - Megrendelő részéről: Dr. Bába Szilvia

Lebonyolító, műszaki ellenőr Sándor Gyula


.....
.....
.....
.....


Vállalkozó részéről: Miklós Attila Tamás

Tyukász Csaba
.....
.....
.....

Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő	
1	Jelen lévők:				
2	Miklós Attila	A pincében a falban futó régi víznyomó csövek szivárognak, egy új KPE csővel történő kiváltásuk szükséges.	Sándor Gyula	Kérünk pótmunka ajánlatot a vízvezetékek kiváltására.	Miklós Attila
3	Miklós Attila	A pincében a 4. sz. közösségi térben a 160-as csatorna strang nem megy hátra, a kis próbaterem alatt van kivezetve. A 2 db klíma cseppvezeték a Kísgömb utca felé kell elvezetni. A csapadékvíz levezetést a Kísgömb utca felől a visszacsapó szelep elé kell bekötöni.	Sándor Gyula	Rendben	Miklós Attila
4	Miklós Attila	Az épület ivóvíz ellátása 1 db 25 mm átmérőjű betáp vezetékkel van ellátva. Ez kevés lehet, ezért javasolja, hogy a szomszéd 32 mm-es betáp vezetékére készüljön egy leágazás és egy második vízmérőn keresztül történjen a vízellátás bővítése.	Sándor Gyula	Megvizsgálják a tervezővel a javaslatot.	Sándor Gyula
5	Miklós Attila	A zuhanyzóba nincsenek válaszfalak betervezve.	Sándor Gyula	Kérünk pótmunka ajánlatot a válaszfalak beépítésére.	Sándor Gyula
6	Miklós Attila	A gázrendszer körbe kötése okán a gázterv változtatása szükséges.	Sándor Gyula	Megvizsgálják a tervezővel a javaslatot.	Sándor Gyula
7	Miklós Attila	Az 1. emeleti próbaterem falainak burkolására a gipszkarton helyett használható -e bútorlapos faltakarás?	Sándor Gyula	Igen, rejtett rögzítéssel. Színmintát kérünk jóváhagyásra.	Miklós Attila
8	Miklós Attila	A dance floor burkolat kipróbálása javasolt.	Dr. Bába Szilvia	Jelentősebb méretű kipróbálható felületet kérünk a burkolat vizsgálatához.	Miklós Attila
9	Dr. Bába Szilvia	2 példányban átadta a gázellátás szerelési munkáiról a tervezői átvételi dokumentációt a Vállalkozónak	Tyukász Csaba	Átvette.	Tyukász Csaba
10					


Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.


BM Heros Zrt.


Opti-Plan Kft.

4. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV

650-1/44/9/2021

Duna Művészegyüttes részére próbahelyi kialakítása
 Felvéve: 2021. május 19.


Jelen vannak - Megrendelő részéről: Dr. Bába Szilvia

Lebonyolító, műszaki ellenőr -

Vállalkozó részéről: Miklós Attila Tamás
 Bogát Zoltán ép. Vez.

Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő	
1	Jelen lévők:			-	
2	Bogát Zoltán	Az öntöttvas csatorna a földszinten elágazik a szomszédba, nem bontható.	Dr. Bába Szilvia	Tudomásul vette.	-
3	Dr. Bába Szilvia	Árjánylatot kér a csatorna cseréje KG PVC anyagból	Miklós Attila	Elkészítik	Miklós Attila
4	Miklós Attila	A pincei vízesedéssről a vakolatot csempét le kell verni, előtte előtétfal kell készülnön, alsó felső kiszellőzőkkel. Ez a legolcsóbb műszaki megoldás.	Dr. Bába Szilvia	Tudomásul vette, ajánlatot kér róla.	Miklós Attila
5	Bogát Zoltán	A pincében a tervek szerint 2 db WC ajtó megmarad. Az egyik harmónika volt, a másik régi tűzép, festés nincs kiírva.	Dr. Bába Szilvia	Ajánlatot kér új ajtóról.	Miklós Attila
6	Miklós Attila	A földszinten a WC szellőző vezeték nyomvonala átmegy a szomszédba. Ellenőrizni fogják.	Dr. Bába Szilvia	Tudomásul vette.	Miklós Attila
7	Bogát Zoltán	A I. emeleten a Légó vasajtó megmaradónak van feltüntetve, ez irodára nem megfelelő.	Dr. Bába Szilvia	Tudomásul vette, ajánlatot kér róla.	Miklós Attila
8					
9					
10					


 Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.


 BM Heros Zrt.


 Opti-Play Kft.

3. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV

650-1/44) 8/2021

Duna Művészegyüttes részére próbahely kialakítása


Felvéve: 2021. május 12.

Jelen vannak - Megrendelő részéről: Dr. Bába Szilvia
 Lebonyolító, műszaki ellenőr: Sándor Gyula

 Vállalkozó részéről: Miklós Attila Tamás
 Tyukász Csaba

Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő	
1	Jelen lévők:				
2	Sándor Gyula	P 06 helyiségben a függőleges öntöttvas csatorna strangot le kell követni.	Miklós Attila	Lekövetjük.	Miklós Attila
3	Sándor Gyula	Földszinten a bejáratnál a fal elbontása miatt kb. 3 m ² -en 3 cm-es szintkülönbség jelentkezett. A szintkülönbség mészkőlappal pótolandó.	Miklós Attila	Mészkőlappal lesz kipótolva.	Miklós Attila
4	Miklós Attila	A padlásra vezető lépcső helyhiány miatt nem kivitelezhető, helyette 110 x 110 cm-es nyílás és hágcsó kialakítása javasolt.	Sándor Gyula	Lépcső helyett hágcsó épüljön.	Miklós Attila
5	Miklós Attila	Vasbeton lépcsőszerkezet kiváltható-e acél lépcsőszerkezettel?	Sándor Gyula	Igen kiváltható, de tálcát kell kialakítani a lépcsőlapok helyén, és minimum 5 cm betonnal kell a burkolat alatt kiönteni, így nem biztos megéri.	Sándor Gyula
6	Miklós Attila	A pincében feltárt masszázshelyiség milyen szinten épüljön ki?	Sándor Gyula	Kérjük a helyiséget kitakarítani és bejutási lehetőséget, nyílászárót kialakítani rajta.	Miklós Attila
7	Sándor Gyula	Fsz. 008 helyiségben az ablakklíma helyére kérjük egy nagyobb méretű világítóablak kialakítását.	Miklós Attila	Nagyobb méretű ablak ki lesz alakítva.	Miklós Attila
8	Sándor Gyula	Fsz. D12 raktár helyiségben elmarad a PVC burkolat, helyette a meglévő epoxi padlóburkolat javítására és teljes felületű műgyanta burkolására kérünk ajánlatot. A raktárhoz beépítendő ajtó kifelé nyíljon.	Miklós Attila	Ajánlat készül.	Miklós Attila
9	Miklós Attila	A próbaterembe tervezett padlóburkolat helyett Dance floor burkolat javasolt, ennek megtekintése és kipróbálása javasolt.	Dr Bába Szilvia	Kérjük a javasolt burkolat megtekintési és kipróbálási lehetőségének megszervezését.	Miklós Attila
10	Miklós Attila	Anyag tárolási nyilatkozat elszámolható-e a részszámlákban?	Dr Bába Szilvia	Megvizsgáljuk a lehetőségét.	Dr Bába Szilvia


 Duna Művészegyüttes Nongprofit Kft.


 BM Heros Zrt.


 OptiPlan Kft.

2. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV

Duna Művészegyüttes részére próbahelyi kialakítása

Felvéve: 2021. május 5.

Jelen vannak - Megrendelő részéről: Dr. Bába Szilvia

Lebonyolító, műszaki ellenőr

.....

.....

.....

.....


Vállalkozó részéről: Miklós Attila
Tyukász Csaba


.....

.....

.....

Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő	
1	Jelen lévők:				
2	Miklós Attila	A tervező még nem adta át a jóváhagyott gáztervet. A gázterv nagyon fontos a teljesítési határidő betartásához. Ha nem lesz jövő hétre engedélyezett gázterv, az átadási határidőt érintheti.	Dr. Bába Szilvia	Tervező tájékoztatása szerint engedélyezés alatt áll a gázterv.	Opti-Plan Kft.
3	Miklós Attila	Minden egyéb elbontott anyag elszállítható?	Dr. Bába Szilvia	A megjelölt anyagok kivételével a bontási anyagok elszállíthatók.	Miklós Attila
4	Dr. Bába Szilvia	A földszinti kocsibeálló válaszfalának bontását, az ide tervezett ajtó a raktár nyílásába egyedi gyártású tűzgátló ajtóként áthelyezését kérjük.	Miklós Attila	A válaszfal bontása és az egyedi tűzgátló ajtó gyártása, áthelyezése meg fog történni.	Miklós Attila
5	Dr. Bába Szilvia	Ajánlatot kérünk 2 db 78 x 140 cm-es nyitható tetőablak pótmunkában történő beépítésére.	Miklós Attila	Pótmunka ajánlat készül.	Miklós Attila
6	Dr. Bába Szilvia	Pótmunka árajánlatot kérünk a szomszéd vízőrájának áthelyezésére	Miklós Attila	Pótmunka ajánlat készül.	Miklós Attila
7	Miklós Attila	1. emeleti lift melletti falülke megmaradhat-e?	Dr. Bába Szilvia	Igen.	Miklós Attila


.....
Dr. Bába Szilvia
Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.


.....
Miklós Attila
BM Hero7 Zrt.

.....
Opti-Plan Kft.

2. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV

650-1/44/7/2021


Duna Művészegyüttes részére próbahelyi kialakítása
 Felvéve: 2021. május 5.

Jelen vannak - Megrendelő részéről: Dr. Bába Szilvia
 Lebonyolító, műszaki ellenőr

 Vállalkozó részéről: Miklós Attila
 Tyukász Csaba

Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő	
1	Jelen lévők:				
2	Miklós Attila	A tervező még nem adta át a jóváhagyott gáztervet. A gázterv nagyon fontos a teljesítési határidő betartásához. Ha nem lesz jövő hétre engedélyezett gázterv, az átadási határidőt érintheti.	Dr. Bába Szilvia	Tervező tájékoztatása szerint engedélyezés alatt áll a gázterv.	Opti-Plan Kft.
3	Miklós Attila	Minden egyéb elbontott anyag elszállítható?	Dr. Bába Szilvia	A megjelölt anyagok kivételével a bontási anyagok elszállíthatók.	Miklós Attila
4	Dr. Bába Szilvia	A földszinti kocsibeálló válaszfalának bontását, az ide tervezett ajtó a raktár nyílásába egyedi gyártású tűzgátló ajtóként áthelyezését kérjük.	Miklós Attila	A válaszfal bontása és az egyedi tűzgátló ajtó gyártása, áthelyezése meg fog történni.	Miklós Attila
5	Dr. Bába Szilvia	Ajánlatot kérünk 2 db 78 x 140 cm-es nyitható tetőablak pótmunkában történő beépítésére.	Miklós Attila	Pótmunka ajánlat készül.	Miklós Attila
6	Dr. Bába Szilvia	Pótmunka árajánlatot kérünk a szomszéd vízórájának áthelyezésére	Miklós Attila	Pótmunka ajánlat készül.	Miklós Attila
7	Miklós Attila	1. emeleti lift melletti falfülke megmaradhat-e?	Dr. Bába Szilvia	Igen.	Miklós Attila


 Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.


 BVM Heros Zrt.

Opti-Plan Kft.

650-1/44 / B / 2021

1. SZÁMÚ KOOPERÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV


Duna Művészegyüttes részére próbahelyi kialakítása
 Felvéve: 2021. április 28.

Jelen vannak - Megrendelő részéről: Dr. Bába Szilvia PH.D.
 Lebonyolító, műszaki ellenőr: Sándor Gyula

Vállalkozó részéről: Miklós Attila Tamás
 Tyukász Csaba

Felvetés, kérdés		Válasz		Felelős Határidő
	Jelen lévők:			
1	Miklós Attila A tervekől hiányzik a statikai terv	Nagy Sándor Sándor Gyula	Véleménye szerint nem szükséges, de ha kéri a kivitelező megrajzolja.	Nagy Sándor Sándor Gyula
2	Miklós Attila A pincében a P11-es helyiségben található a szomszéd albetét vízórája és elzárója. Ezek áthelyezése szükséges.	Dr. Bába Szilvia	Kezdeményezik az óra szomszédba történő áthelyezését.	Duna Művészegyüttes
3	Miklós Attila Milyen kibontott eszközök, anyagok átadását kéri a megrendelő?	Dr. Bába Szilvia	Kijelölésre kerültek az átadásra kért bútorok, lámpák, egyébek.	Miklós Attila
4	Miklós Attila A tervezett zuhanytálcák helyett épített zuhanyok beépítését javasolja, kidolgozzák van e költség eltérés.	Nagy Sándor Sándor Gyula	Részéről megfelelő a megoldás	Miklós Attila
5	Miklós Attila Javasolja a tetőtérben a fém aljzat burkolat megtartását.	Nagy Sándor Sándor Gyula	Elfogadja a javaslatot, de később még egyeztetnek róla.	Miklós Attila
6	Miklós Attila Javasolja a földszinten a mésző burkolat meghagyását.	Nagy Sándor Sándor Gyula	Elfogadja a javaslatot	Miklós Attila
7	Miklós Attila 2 db ipari felvonó bontása szükséges, de ezek nem szerepelnek a bontási tervben.	Dr. Bába Szilvia	Ajánlatot kérnek a felesleges felvonók elbontására.	Miklós Attila

Bába Szilvia
 Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.



[Signature]
 BM Heros Zrt.

[Signature]
 Opti-Plan Kft.