

Útellenőri napló. 2023.02.01.

Sorsz.	Beküldő	Helyszín (utca, házszám)	Megrendelés szövege	Megjegyzés
Kátyú,aszfalthiba				
1.	Útellenőri	Pannónia utca 53.	A hengerelt aszfaltú úttesten az 500x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
2.	Útellenőri	Huba utca 12.	A hengerelt aszfaltú úttesten a HYDRANT csapelzáró 150x150 cm-es megstüllyedését helyre kell állítani.	
3.	Útellenőri	Huba utca 13.	A hengerelt aszfaltú úttesten a 150x150 cm-es aszfalt megstüllyedését helyre kell állítani.	
4.	Útellenőri	Kassák Lajos utca 61.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén az 500x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
5.	Útellenőri	Gyöngyösi utca 80.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 150x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
6.	Útellenőri	Gyöngyösi utca 75.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 200x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
7.	Útellenőri	Futár utca 40.	A hengerelt aszfaltú úttesten a 100x100 cm-es aszfalt repedezettségét és megstüllyedését helyre kell állítani.	
8.	Útellenőri	Futár utca 42.	A hengerelt aszfaltú úttesten a 100x100 cm-es aszfalt repedezettségét és megstüllyedését helyre kell állítani.	
9.	Útellenőri	Visegrádi utca 66.	A csomóponti kiemelés előtt a 200x50 cm-es aszfalthiányt pótolni kell.	
10.	Útellenőri	Visegrádi utca 64-66.	Az öntött aszfaltú járdán két helyen az 1200x100 és a 300x100 cm-es szakaszokban az aszfaltréteget cserélni kell.	
11.	Útellenőri	Visegrádi utca 74.	A csomóponti kiemelés körül 12 m hosszban a hiányzó aszfaltréteget pótolni kell.	
12.	Útellenőri	Visegrádi utca 65.	A hengerelt aszfaltú úttesten két helyen a 300x300 és a 400x150 cm-es kátyúkat és a megstüllyedt szegélyköveket helyre kell állítani.	
13.	Útellenőri	Rokon utca 11-13.	A hengerelt aszfaltú úttest szélénél az 1700x80 cm-es szakaszban a több kátyút helyre kell állítani.	
14.	Útellenőri	Rokon utca 23.	Az öntött aszfaltú járdán keresztben a 200x 100 cm-es aszfalthiányt pótolni kell.	
15.	Útellenőri	Hun utca 3-5.	Az öntött aszfaltú járda szélénél a 150x50 cm-es aszfalt hiányt és a szegélyköveket helyre kell állítani.	
16.	Útellenőri	Lőportár utca 20.	A hengerelt aszfaltú úttest szélénél a 300x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
17.	Útellenőri	Szabolcs utca 29.	A hengerelt aszfaltú úttesten két helyen a 300x200 és a 150x100 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
Poller, U korlát				
1.	Útellenőri	Garam utca 34.	A térköves járda szélénél az 1 db kimozdított pollert a helyére kell rögzíteni.	
2.	Útellenőri	Lehel utca 12.	A térköves járda szélénél az 1 db kidöntött pollert cserélni kell.	
Térkőhibák				
Aknagallér kikenések, fedlap hibák				
1.	Útellenőri	Visegrádi utca 66.	Az öntött aszfaltú járdán a MATAV fedlapot cserélni és szintre kell emelni.	
2.	Útellenőri	Visegrádi utca 65.	A térköves járdán az EMKTV fedlapot cserélni kell.	
Burkolatfelfestések, egyéb hibák				