

Útellenőri napló. 2023.02.17.

Sorsz.	Beküldő	Helyszín (utca, házszám)	Megrendelés szövege	Megjegyzés
Kátyú,aszfalthiba				
1.	Útellenőr	Visegrádi utca 81.	Az úttest közepén az 500x200 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
2.	Útellenőr	Visegrádi utca 83/ C.	Az úttest közepén a 150x150 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
3.	Útellenőr	Visegrádi utca 91/E.	Az úttest szélénél az 1300x100 cm-es aszfalt hiányt és a sebességlassító szélét helyre kell állítani.	
4.	Útellenőr	Visegrádi 91/A.	A úttesten két helyen az 500x100 és 100x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
5.	Útellenőr	Visegrádi utca 91/C.	A z úttest szélénél a 800x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
6.	Útellenőr	Visegrádi utca 108.	Az úttest közepén a 300x100 és 100x100 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
7.	Útellenőr	Zsilip utca 2.	Az úttest közepén a 300x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
8.	Útellenőr	Párkány utca 5.	Az öntött aszfaltú járda szélénél a 2 db hiányzó szegélykövet és az aszfalt hiányát pótolni kell.	
9.	Útellenőr	Véső utca 11.	A hengerelt aszfaltú úttest szélénél a 200x200 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
10.	Útellenőr	Dunavirág utca 6.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén három helyen 150x100, 100x80 és 700x150 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
11.	Útellenőr	Dunavirág utca 3.	A hengerelt aszfaltú úttesten három helyen 200x200, 100x100 és 200x100 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
12.	Útellenőr	Dunavirág utca 1-3.	A hengerelt aszfaltú úttesten két helyen 900x100 és a 300x100 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
13.	Útellenőr	Dunavirág utca 4.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén két helyen a 400x200 és a 300x200 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
14.	Útellenőr	Dunavirág utca 1.	A hengerelt aszfaltú úttest szélénél az 1100x200 cm kátyút helyre kell állítani.	
15.	Útellenőr	Dunavirág utca 2	A hengerelt aszfaltú úttest közepén két helyen a 300x300 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
16.	Útellenőr	Dunavirág utca 2-4.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 700x200 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
17.	Útellenőr	Népfürdő utca 19/B.	A hengerelt aszfaltú parkolóöbölben a 200x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
18.	Útellenőr	Pannónia utca 8.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén két helyen a 80x80 és 150x100 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
19.	Útellenőr	Pannónia utca 110.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 100x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
20.	Útellenőr	Révész utca 6.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 100x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
21.	Útellenőr	Váci út 138/C mögött.	A hengerelt aszfaltú parkolósávban két helyen a 200x200 és a 200x100 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
22.	Útellenőr	Róbert Károly krt 20.	A hengerelt aszfaltú parkolóöbölben két helyen a 350x100 és az 500x200 cm-es szakaszban a töredetességet és a megsüllyedést helyre kell állítani.	
23.	Útellenőr	Karikás Frigyes utca 2.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén két helyen a 400x150 és a 200x100 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
24.	Útellenőr	Jakab József utca 2.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén az 50x50 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
25.	Útellenőr	Esztergomi út 58.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén három helyen az 500x100, 100x100 és a 100x100 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
26.	Útellenőr	Esztergomi út 60.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén két helyen a 100x100 és a 200x100 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
Poller, U korlát				
1.	Útellenőr	Pulészky utca 5.	A térköves járda szélénél az 1 db kimozdított pollert a helyére kell rögzíteni.	
2.	Útellenőr	Dunavirág utca 1.	A járda szélénél a 3 db hiányzó pollert pótolni és az 1 db U pollert a helyére kell rögzíteni.	
3.	Útellenőr	Botond utca 14.	A térköves járda szélénél az 1 db kimozdított pollert a helyére kell rögzíteni.	
4.	Útellenőr	Karikás Frigyes utca 2.	A térköves járda szélénél a 6 db kidöntött U pollert a helyükre kell rögzíteni.	
5.	Útellenőr	Csata utca 29.	A térköves járda szélénél az 1 db kidöntött pollert a helyére kell rögzíteni.	
6.	Útellenőr	Tahi utca 22.	A zöldvezetési sávban az 5 db kimozdított pollert a helyére kell rögzíteni.	
Térkőhibák				
1.	Útellenőr	Pulszky utca 3.	A térköves járdán a 600x100 és 1000x100 cm-es szakaszokban a térkőhibákat helyre kell állítani.	
2.	Útellenőr	Párkány utca 8.	A térköves járda szélénél a 100x100 cm-es szakaszban a térkő megemelkedését helyre kell állítani.	
3.	Útellenőr	Véső utca 9.	A térköves járda szélénél a fagyókért által felnyomott térköveket 100x100 cm-es szakaszban helyre kell állítani.	
4.	Útellenőr	Róbert Károly krt 20.	A parkolóöböl bejáratánál a szegélyköveket 1m2 területen helyre kell állítani.	
Aknagallér kikenések, fedlap hibák				
1.	Útellenőr	Dunavirág utca 1.	A térköves járda közepén a PANTEL fedlapot cserélni kell.	
Burkolatfelfestések, egyéb hibák				
1.	Útellenőr	Róbert Károly krt 22.	A parkolóöbölben a felfestés nagyon kopott.	
2.	Útellenőr	Róbert Károly krt 20.	A parkolóöbölben a felfestés nagyon kopott.	
3.	Útellenőr	Karikás Frigyes utca 3.	A parkolóöbölben a felfestés nagyon kopott.	