

BÓDI MŰVEK KFT
3324 Felsőtárkány, Szüret u. 5.
Bódi Zsolt ügyvezető
Asz: 13244482-2-10

SZÁMLARÉSZLETEZŐ
HC4SA 2676881 sz. számlához

A munka leírása: Települési sportpálya felújítása

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei		1671822	1885380
1.1 Közvetlen önköltség összesen		1671822	1885380
2.1 ÁFA vetítési alap		3557202	
2.2 Áfa	27,00%	960445	
3. A munka ára		4517647	

B. M. BÓDI MŰVEK KFT
3324 Felsőtárkány, Szüret út 5.
Asz: Km: 13244482-2-10
Elt: 13244482-2-10
Aláírás

Felsőtárkány, 2018.12.27.

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	67315	164739
Kőburkolat készítése	590460	632820
Kert és parképítési munkák	1014047	1087821
Szabadidő és sport létesítmények	0	0
Összesen:	1671822	1885380

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-004-1.1- 0320051	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Kohósalakkő, osztályozatlan	19,178	m3	3510	8590	67315	164735
Munkanem összesen:							67315	164735

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal	120	m	1321	1826	158520	219120
2	62-003-8.1- 0618313	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel KK KAVICS BETON London 10x20x6 cm. szürke	120	m ²	2696	2758	323520	330960
3	62-003-8.1- 0618317	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel KK KAVICS BETON London 10x20x6 cm. sárga	30	m ²	3614	2758	108420	82740
Munkanem összesen:							590460	632820

Kert és parképítési munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-001- 1.1.1.2	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése, trágyázás nélkül szántással, közép-kötött talajon, talajosztály: III-IV.	101,04	100 m ²	0	1316	0	13296
2	91-001- 3.1.1.2	Árok kiemelése, árokkiemelő géppel, 25 cm x 25 cm kanálméretig, közép-kötött talajon, talajosztály: III-IV.	300	m	0	6	0	1800
3	91-003- 3.2.2.1.2- 0631102	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, géppel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m ²	953,05	10m ²	1064	1000	1014047	953052
Munkanem összesen:							1014047	1087821