



1.kép: A Véméndi Bölcsőde szerkezetkész épülete É-i főfala alatt hosszában szakadt be egy feledésbe merült pince a heves esőzéseket követően . Az építkezést le kellett állítani.



2.kép: A szakadás miatt az épület alapjai kb. 14 m hosszban a levegőben lógnak. Félő, hogy az alap eltörik, az épület belefordul a szakadásba és használhatatlanná válik. Emiatt rendkívül sürgetőek a veszély-elhárítási beavatkozások



3.kép: Az üreg ferdén az épület alá „húz”, melyet feltárás után alá kell injektálni, illetve bányászati aknákkal kialakított pillérekkel is alá kell támasztani. Egyenlőre repedés még nem jelentkezett az alapokon és lábazon



4.kép: Ezen a felvételen látható, hogy kb. 2 m szélességben tátong az üreg, mélysége kb. 0,8-1,2 m és az épület felé tölcésesen tágul. Az is látszik, hogy az épület vége irányába horpa és kimosódás keletkezett. Mielőtt a feltárást megkezdik, az alapokat 3 helyen kiékelte máglya falazattal alá kell dúcolni a betömörített omladék tetejére támasztva.