

Szállító
BM Heros Zrt.
1087 Budapest
Asztalos Sándor út 2.

Telefonszám (+36-1) 334-2967
Adószám 12650932-2-51
EU adószám HU12650932
Banknév MKB Bank Zrt.
Bankszámlaszám 10300002-20127949-00003285
IBAN
SWIFT kód

Vevő
Duna Művészegettes Nonprofit Kft
Zrínyi utca 5.
Budapest
1051
Adószám 20390750-2-51

„Emberi Erőforrások Minisztériuma felé 102 201 461 Ft
egyszázhuszonegyezer-hatszázötvenöt forint) összegben
(azaz: egyszázhuszonegyezer-hatszázötvenöt forint) összegben
a) VI./79/2021. iktatószámú okirat keretében

Számv. telj. dátum 2021.09.13.	Számla kelte 2021.09.21.	Fizetési mód Banki átutalás	Áfa telj. dátum 2021.09.13.	Fizetési határidő 2021.10.21.	Számlaszám HR21/0897
--	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------

Rendelészám
Szerződészám:

Teljesítés
Számla a 2021.04.15.-én kötött Kivitelezési szerződéshez.
Duna Művészegettes részére próbahely kialakítása keretében a 1135 Budapest,
Kisgömb u.28 szám alatti ingatlan felújítása keretében szükséges építési kivite-
lezési munkákkal

44
Átvettém, a teljesítést igazgólom:
Érvényesítő: 109 795 855 Ft-tal
számla tartóhoz
Utalva: 2021.09.21.
Érvényesítő
Előjegyző: Utalványozó

Szám	Megnevezés	Mennyiség	M.E.	Egységár	Eng. %	Összeg Áfa nélkül	Áfa összege	Áfa %	Bruttó összesen
	Nettó szerződéses érték								
	1. rész számla HR21/0544	1	DB	227 238 703		227 238 703	61 354 449,81	27	288 593 152,81
	2. rész számla HR21/0678	-1	DB	56 809 676		-56 809 676	-15 338 612,52	27	-72 148 288,52
	Előleg visszavonása HR21/0393	-1	DB	56 809 676		-56 809 676	-15 338 612,52	27	-72 148 288,52
	Szerződés szerinti pótmunkák értéke	-1	DB	34 085 805		-34 085 805	-9 203 167,35	27	-43 288 972,35
	Kerekítési különbözetek	1	DB	22 667 915		22 667 915	6 120 337,05	27	28 788 252,05
		1		-0,47		-0,47	0	0	-0,47
						102 201 460,53	27 594 394,47		129 795 855

Áfa részletezése

Áfa %	Áfa alapja	Áfa összege	Bruttó összesen
27	102 201 461	27 594 394,47	129 795 855,47
	102 201 461	27 594 394,47	129 795 855,47

Duna Művészegettes
Nonprofit Kft.
2021 OKT 12
ÉRKEZETT
Fizetendő: **129 795 855 HUF**
azaz: egyszázhuszonegyezer-hatszázötvenöt-ezer-nyolcszázötvenöt HUF
Számoló

Felelős vezető



A szolgáltatás a többször módosított 1/1990. (IX.29) KHM-rendelet, a gépjárműfenntartói tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló rendelkezéseinek megfelelően, a 6/1990. sz. KÖHEM-rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és tartásának műszaki követelményeinek betartásával került végrehajtásra!

Az elvégzett munka minőségét és az általunk biztosított alkatrészek rendeltetésszerű felhasználását igazoljuk.

Köszönjük, hogy a BM HEROS Zrt-t választotta !

Az átutalási megbízáson kérjük, hogy hivatkozzon a számla számára !

Teljesítés igazolási jegyzőkönyv a végszámlához

<i>Megrendelő</i>		<i>Kivitelező</i>	
megnevezés:	Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.	megnevezés:	BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Címe	1051 Budapest, Zrínyi u. 5.	székhelye:	1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2
Képviselő:	Bába Szilvia	képviselője:	Rajnai Attila vezérigazgató
Műszaki ellenőr	Sándor Gyula	MV-É	Miklós Attila Tamás

Előzmények, szerződés:

Előzmények:

Felek 2021-04-15-én Kivitelezési szerződést kötöttek, a Duna Művészegyüttes részére próbahely kialakítása keretében a 1135 Budapest, Kisgömb utca 26. szám alatti ingatlan felújítása keretében szükséges építési kivitelezési munkákra


A végszámla értéke szerződés szerint


Nettó szerződéses érték:	227 238 703 Ft
1 rész-számla érték:	- 56 809 676 Ft
2. rész-számla értéke:	- 56 809 676 Ft
Végszámla nettó szerződéses értéke:	113 619 351 Ft
Előleg számla értékének levonása:	- 34 085 805 Ft
Végszámla értéke az előleg számla levonása után:	79 533 546 Ft
Szerződés szerinti pótmunkák értéke:	22 667 915 Ft
Pótmunkával növelt végszámla nettó érték:	102 201 461 Ft
27% Áfa	27 594 394 Ft
Fizetendő bruttó érték mindösszesen:	129 795 855 Ft


A teljesítés igazolás napja:

2021.09.13

Vállalkozó a munkát teljesített, a fenti összegű végszámla benyújtására jogosult

Miklós Attila Tamás MV-É 13-54200 Kivitelező felelős műszaki vezetője kéri a teljesítés igazolását:	
--	--

Sándor Gyula ME-É 04-0198 Megrendelő műszaki ellenőre a teljesítés igazolja:	
--	--

Bába Szilvia Megrendelő képviselője a teljesítés elfogadja:	
---	--



1135 Budapest, Kisgömb utca 26 szám alatti ingatlanon végzett átalakítás pótmunkái kiegészítés

1. Földszinti raktár PVC burkolat cseréje részlegesen műgyantára – A földszinti leendő nagy raktárban korábban is műgyanta volt, a pótlás csak részlegesen kerül költségkímélés miatt kialakításra.
2. A pincében az üzem kiköltözése után derült ki, hogy a külső falak vizesek. (Ez korábban bútorral - géppel el volt takarva.) Ennek szárítására, takarására került kialakításra az előtétfal.
3. A bejárat melletti korlát korrodált állapota miatt nem volt áthelyezhető, ráadásul magasságában és osztásában nem felelt meg a mai munkavédelmi követelményeknek. A lépcső burkolat cseréje költségkímélés miatt elmarad, levonásra került.
4. A vízóra hamarabb megrendelésre került, mint kiderült, hogy nem építhető be, ezért az átadásra kerül. A későbbi csere során fel kell használni. Így annak anyagára feltüntetésre került az árajánlat alapján.
5. Az esőzés során kiderült, hogy a földszinti 012-es raktárban a padozatban lyukas öntöttvas lefolyó cső van. Ezt a csatlakozó vezetékkel cserélni kellett.
6. Az utcai homlokzaton a Ziegler feliratot a homlokzattal közel azonos színű festékkel le kellett takarni.

2021.09.13




OPTI-PLAN KFT.
5520 Szekesfehervar, Bethlen G. u. 18
Adószám: 1709230-2-04
Számítástechnika: +36 20 57 49 4053101



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS -KIÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP



HEROS

Duna Művészegyüttes részére próbahely kialakítása, 1135 Budapest Kisgömb utca 26 szám alatti ingatlanon végzett felújítási munkák közbeni pótmunkák költségvetése 2021-07-13 -ig.

Költségvetés neve: BM Heros- DUNA ME Kisgömb 26 pótmunkák 20210713

Leírás: BM Heros -DUNA Művészegyüttes próbahely kialakítás, Kisgömb utca 26 kiírása
2021-07-13-ig

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 119 db

Munkanemek száma: 20

Fejezetek száma: 18

Építmény tulajdonsága: Közművelődési célú épület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 28 755 576 Ft

Megrendelő:
 Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.
 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
 Adószám: 20390750-2-51
 Kiviselő: Bába Szilvia , ügyvezető
 Műszaki ellenőr: Sándor Gyula okl. építész

Kivitelező:
 BM Heros Javító, Gyártó, és Kereskedelmi Zrt.
 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 2.
 Adószám: 12650932-2-51
 Képviselő: Rajnai Attila vezérigazgató
 Felelős műszaki vezető: Miklós Attila Tamás

Tárgy: Duna Művészegyüttes részére próbahely kialakítása, 1135 Budapest Kisgömb utca 26 szám alatti ingatlanon végzett felújítási munkák közbeni pótmunkák költségvetése 2021-07-13 -ig.

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	7 637 692	15 004 494
2.1	ÁFA vetítési alap	22 642 186	
2.2	ÁFA	27%	6 113 390
3	A munka ára (HUF)		28 755 576

FEJEZET ÖSSZESÍTŐ

<i>Ssz.</i>	<i>Fejezet megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
1	Földszint megmaradó mészke burkolat	-418 956	285 412
2	Földszint raktár PVC műgyanta csere	-684 950	625 894
3	Földszint raktár ajtó áthelyezés, ajtó pótlás, mosógép csatlakozó	493 387	318 995
4	Pincei vizesedés, és revíziós ajtók	395 160	334 935
5	Lift akna bontások	258 370	1 012 044
6	Pincei tömb alap bontása	46 463	458 854
7	Első emeleti légvédelmi ajtó helyére új ajtó készítés	134 255	159 696
8	Fakro ablakok elhelyezése	486 578	199 140
9	Jelmez raktár PVC burkolása	1 439 284	703 843
10	F008 helyiség világítóablak elhelyezés	128 898	159 475
11	Pincei nyomóvezeték és csatorna kiváltás	929 654	1 407 487
12	Zuhanyválaszfalak	189 800	49 462
13	Klíma, és radiátor módosítás	835 736	156 780
14	Vezetői iroda dobogó,, művészeti titkárság esőcsatorna dobozolás	90 591	137 727
15	P06 kis próbaterem vízszigetelése, csatorna csere	4 226 817	7 622 893
16	Lépcső melletti fogódzók, bejárat melletti korlát átalakítása	605 563	-31 232
17	Elmaradó nyomásfokozó	-2 996 831	-223 080
18	Ragasztott gipszkarton csere előtét falra, vakolat javítások	1 477 873	1 626 169
Összes fejezet (HUF)		7 637 692	15 004 494



Re: HEROS - Duna Művészegyüttes Kisgömb utca pótköltégetés

From Dr. Bába Szilvia Ph.D. <baba.szilvia@dunapalota.hu>
To Tyukász Csaba <Tyukasz.Csaba@bmheros.hu>
Cc Sándor Gyula <opti-plan@internetx.hu>, Rajnai Attila <Rajnai.Attila@bmheros.hu>, Jánosi István <janosi.istvan@bmheros.hu>, Ásztai Márta <Asztai.Marta@bmheros.hu>, Miklós Attila Tamás <atmiklos@gmail.com>, Hevesi Katalin <hevesi.katalin@dunapalota.hu>
Date 2021-07-16 08:12
Priority Highest

650-1/44/1/2021

BM Heros

Kisgömb u. 26.

Pótmunkák költségvetése és megrendelése

Kedves Csaba!

A pótmunkák költségvetését áttekintettük, azokkal egyetértünk, megrendeljük.

Köszönettel: Bába Szilvia

--

Dr. Bába Szilvia Ph.D.

ügyvezető

Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.

1051 Bp., Zrínyi u. 5.

Levelezési cím: 1368 Budapest, Pf. 250

Tel.: +36 1 235 5532

Mobil: +36 70 934 4554

www.dunapalota.hu

Ügyfeleink kapcsolattartóinak személyes adatait kezeljük az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint:

http://dunapalota.hu/wp-content/uploads/pdf/adatkezesi_tajekoztato_kapcsolattartok.pdf

On 2021-07-14 13:41, Tyukász Csaba wrote:

Kedves Szilvia!**Kedves Sándor!**

Mellékelve küldjük szíves felhasználásra a Duna Művészegyüttes próbahely kialakítása tárgyában 2021. július 13-ig felmerült pótmunkákra, a BM HEROS Zrt. által készített pótmunka költségvetését.

Kérdés esetén állunk rendelkezésükre.

Üdvözlettel,

Tyukász Csaba

üzemeltetési vezető



BM HEROS
 Javító, Gyártó, Szolgáltató és
 Kereskedelmi Zrt.

BM HEROS ZRT.

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.

1106 Budapest, Ezüstfa utca 8.

mobil: +36-30-334-5481

e-mail: tyukasz.csaba@bmheros.hu

web: www.bmheros.hu

Környezete védelmének érdekében, kérem gondolja meg az e-mail kinyomtatásának szükségességét!

RE: HEROS - Duna Művészegyüttes Kísgömb utca pótköltségvetés

From Hevesi Katalin <hevesi.katalin@dunapalota.hu>
To 'Dr. Bába Szilvia Ph.D.' <baba.szilvia@dunapalota.hu>
Date 2021-07-15 17:20

Kedves Szilvi,

részemről teljesen egyetértek.

Üdv:

Kata

From: Dr. Bába Szilvia Ph.D. [mailto:baba.szilvia@dunapalota.hu]

Sent: Thursday, July 15, 2021 3:36 PM

To: Hevesi Katalin <hevesi.katalin@dunapalota.hu>

Subject: Fwd: HEROS - Duna Művészegyüttes Kísgömb utca pótköltségvetés

Importance: High

Kedves Kata!

Sándor Gyula műszaki ellenőrrel is egyeztetve, átnézve, a pótmunkák szükségesek, a költségvetést elfogadásra javaslom.

Kérem egyetértésed.

Köszönettel: Szilvi

--

Dr. Bába Szilvia Ph.D.

ügyvezető

Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.

1051 Bp., Zrínyi u. 5.

Levelezési cím: 1368 Budapest, Pf. 250

Tel.: +36 1 235 5532

Mobil: +36 70 934 4554

www.dunapalota.hu

Ügyfeleink kapcsolattartóinak személyes adatait kezeljük az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint:

<http://dunapalota.hu/wp->

[content/uploads/pdf/adatkezelesi_tajekoztato_kapcsolattartok.pdf](http://dunapalota.hu/wp-content/uploads/pdf/adatkezelesi_tajekoztato_kapcsolattartok.pdf)

----- Original Message -----

Subject: HEROS - Duna Művészegyüttes Kísgömb utca pótköltségvetés

Date:2021-07-14 13:41

From:Tyukász Csaba <Tyukasz.Csaba@bmheros.hu>

To:Dr. Bába Szilvia Ph.D. <baba.szilvia@dunapalota.hu>, Sándor Gyula <opti-plan@internetx.hu>

Cc:Rajnai Attila <Rajnai.Attila@bmheros.hu>, Jánosi István <janosi.istvan@bmheros.hu>, Ásztai Márta <Asztai.Marta@bmheros.hu>, Miklós Attila Tamás <atmiklos@gmail.com>

Kedves Szilvia!

Kedves Sándor!

Mellékelve küldjük szíves felhasználásra a Duna Művészegyüttes próbahely kialakítása tárgyában 2021. július 13-ig felmerült pótmunkákra, a BM HEROS Zrt. által készített pótmunka költségvetését.

Kérdés esetén állunk rendelkezésükre.

Üdvözlettel,

Tyukász Csaba

üzemeltetési vezető



BM HEROS

Javító, Gyártó, Szolgáltató és
Kereskedelmi Zrt.

BM HEROS ZRT.

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.

1106 Budapest, Ezüstfa utca 8.

mobil: +36-30-334-5481

e-mail: tyukasz.csaba@bmheros.hu

web: www.bmheros.hu

Környezete védelmének érdekében, kérem gondolja meg az e-mail kinyomtatásának szükségességét!

Re: pótköltségvetés



From Sándor Gyula <opti-plan@internetx.hu>
To Dr. Bába Szilvia Ph.D. <baba.szilvia@dunapalota.hu>
Date 2021-07-15 15:33

Szia Szilvi!

Igen. Rendben.

2021.07.15. 9:03 keltezéssel, Dr. Bába Szilvia Ph.D. írta:

Köszönöm, Kedves Gyula! Így már értem.
A többi tétel is rendben van szerinted?
Üdv, Szilvi

--
--

üdvözlettel:

Sándor Gyula
okl. építészmérnök, vezető tervező
mobil: +36 (30) 98-39-430

Opti-Plan Kft.
5520 Szeghalom, Bethlen u. 18.
Tel:+36 (66) 470-700

e-mail: opti-plan@internetx.hu
www.opti-plan.hu

--

Az e-mailen az AVG vírusellenőrzést végezett.
<http://www.avg.com>

Re: pótköltségvetés



From Sándor Gyula <opti-plan@internetx.hu>
To Dr. Bába Szilvia Ph.D. <baba.szilvia@dunapalota.hu>
Date 2021-07-14 15:52

Szia Szilvi!

Megnéztem. A revíziós nyílás alatt egy 60/120 cm-es ajtó lett értelmeve, ami a korábban beszélt masszázshelyiségbe vezet. Illetve a körülötte lévő gipszkartonozás szerepelt még benne.

2021.07.14. 13:45 keltezéssel, Dr. Bába Szilvia Ph.D. írta:

Kedves Gyula!

Kérlek, hogy ha elfogadhatónak tartod a pótköltségvetést, akkor jelezd nekem.

A pincei klíma kisebb teljesítményűre cseréje még nincs a mínuszos tételek között, mert ahhoz a gépésztervező jóváhagyása szükséges.

A 4. tétel pincei vizesedés és revíziós ajtók, az mi, Te tudod? Elfelejtettem Attilát megkérdezni.

Köszönettel: Szilvi

--

--

üdvözlettel:

Sándor Gyula

okl. építészmérnök, vezető tervező
mobil: +36 (30) 98-39-430

Opti-Plan Kft.

5520 Szeghalom, Bethlen u. 18.

Tel:+36 (66) 470-700

e-mail: opti-plan@internetx.hu

www.opti-plan.hu

--


Az e-mailen az AVG vírusellenőrzést végzett.

<http://www.avg.com>

HEROS - Duna Művészegyüttes Kisgömb utca pótköltségvetés



From Tyukász Csaba <Tyukasz.Csaba@bmheros.hu>
To Dr. Bába Szilvia Ph.D. <baba.szilvia@dunapalota.hu>, Sándor Gyula <opti-plan@internetx.hu>
Cc Rajnai Attila <Rajnai.Attila@bmheros.hu>, Jánosi István <janosi.istvan@bmheros.hu>, Ásztai Márta <Asztai.Marta@bmheros.hu>, Miklós Attila Tamás <atmiklos@gmail.com>
Date 2021-07-14 13:41
Priority Highest

 BM_Heros_DUNA_ME_Kisgomb_26_potmunkak_20210714V4.pdf (~427 KB)

Kedves Szilvia!

Kedves Sándor!

Mellékelve küldjük szíves felhasználásra a Duna Művészegyüttes próbahely kialakítása tárgyában 2021. július 13-ig felmerült pótmunkákra, a BM HEROS Zrt. által készített pótmunka költségvetését.

Kérdés esetén állunk rendelkezésükre.

Üdvözlettel,

Tyukász Csaba

üzemeltetési vezető



BM HEROS
Javító, Gyártó, Szolgáltató és
Kereskedelmi Zrt.

BM HEROS ZRT.

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.

1106 Budapest, Ezüstfa utca 8.

mobil: +36-30-334-5481

e-mail: tyukasz.csaba@bmheros.hu

web: www.bmheros.hu

Környezete védelmének érdekében, kérem gondolja meg az e-mail kinyomtatásának szükségességét!

**HEROS**

Duna Művészegyüttes részére próbahely kialakítása, 1135 Budapest Kisgömb utca 26 szám alatti ingatlanon végzett felújítási munkák közbeni pótmunkák költségvetése 2021-07-13 -ig.

Költségvetés neve: BM Heros- DUNA ME Kisgömb 26 pótmunkák 20210713

Leírás: BM Heros -DUNA Művészegyüttes próbahely kialakítás, Kisgömb utca 26 kiírása
2021-07-13-ig

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 119 db

Munkanemek száma: 20

Fejezetek száma: 18

Építmény tulajdonsága: Közművelődési célú épület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 28 755 576 Ft

Megrendelő:
 Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.
 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
 Adószám: 20390750-2-51
 Kiviselő: Bába Szilvia , ügyvezető
 Műszaki ellenőr: Sándor Gyula okl. építész

Kivitelező:
 BM Heros Javító, Gyártó, és Kereskedelmi Zrt.
 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 2.
 Adószám: 12650932-2-51
 Képviselő: Rajnai Attila vezérigazgató
 Felelős műszaki vezető: Miklós Attila Tamás

Tárgy: Duna Művészegyüttes részére próbahely kialakítása, 1135 Budapest Kisgömb utca 26 szám alatti ingatlanon végzett felújítási munkák közbeni pótmunkák költségvetése 2021-07-13 -ig.

KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	7 637 692	15 004 494
2.1	ÁFA vetítési alap	22 642 186	
2.2	ÁFA	27%	6 113 390
3	A munka ára (HUF)		28 755 576

FEJEZET ÖSSZESÍTŐ

<i>Ssz.</i>	<i>Fejezet megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
1	Földszint megmaradó mész-kő burkolat	-418 956	285 412
2	Földszint raktár PVC műgyanta csere	-684 950	625 894
3	Földszint raktár ajtó áthelyezés, ajtó pótlás, mosógép csatlakozó	493 387	318 995
4	Pincei vizesedés, és revíziós ajtók	395 160	334 935
5	Lift akna bontások	258 370	1 012 044
6	Pincei tömb alap bontása	46 463	458 854
7	Első emeleti légvédelmi ajtó helyére új ajtó készítés	134 255	159 696
8	Fakro ablakok elhelyezése	486 578	199 140
9	Jelmez raktár PVC burkolása	1 439 284	703 843
10	F008 helyiség világítóablak elhelyezés	128 898	159 475
11	Pincei nyomóvezeték és csatorna kiváltás	929 654	1 407 487
12	Zuhanyválaszfalak	189 800	49 462
13	Klíma, és radiátor módosítás	835 736	156 780
14	Vezetői iroda dobogó, művészeti titkárság esőcsatorna dobozolás	90 591	137 727
15	P06 kis próbaterem vízszigetelése, csatorna csere	4 226 817	7 622 893
16	Lépcső melletti fogódzók, bejárat melletti korlát átalakítása	605 563	-31 232
17	Elmaradó nyomásfokozó	-2 996 831	-223 080
18	Ragasztott gipszkarton csere előtét falra, vakolat javítások	1 477 873	1 626 169
Összes fejezet (HUF)		7 637 692	15 004 494

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Földszint megmaradó mésző burkolat			
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	329 025	529 492
99	Levonások, visszatérítések	-747 981	-244 080
Fejezet munkanemei összesen		-418 956	285 412
Földszint raktár PVC műgyanta csere			
21	Irtás, föld- és sziklamunka	10 325	6 460
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	934 205	1 151 162
99	Levonások, visszatérítések	-1 629 480	-531 728
Fejezet munkanemei összesen		-684 950	625 894
Földszint raktár ajtó áthelyezés, ajtó pótlás, mosógép csatlakozó			
21	Irtás, föld- és sziklamunka	72 069	45 091
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	0	52 928
39	Szárazépítés	18 795	69 990
45	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	1 032 667	117 979
48	Szigetelés	6 432	21 840
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	51 600	33 600
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	27 399	50 944
99	Levonások, visszatérítések	-715 575	-73 377
Fejezet munkanemei összesen		493 387	318 995
Pincei vizesedés, és revíziós ajtók			
21	Irtás, föld- és sziklamunka	16 933	10 594
36	Vakolás és rabilolás	0	34 288
39	Szárazépítés	207 617	173 363
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	0	63 300
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	140 650	51 518
45	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	29 960	1 872
Fejezet munkanemei összesen		395 160	334 935
Lift akna bontások			
15	Zsaluzás és állványozás	196 420	134 784
21	Irtás, föld- és sziklamunka	61 950	38 760
45	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	0	120 900
87	Beépített szállító- és emelőberendezések	0	717 600
Fejezet munkanemei összesen		258 370	1 012 044
Pincei tömb alap bontása			
21	Irtás, föld- és sziklamunka	46 463	29 070
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	0	429 784
Fejezet munkanemei összesen		46 463	458 854
Első emeleti légvédelmi ajtó helyére új ajtó készítés			
36	Vakolás és rabilolás	10 775	120 385
45	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	123 480	39 311
Fejezet munkanemei összesen		134 255	159 696
Fakro ablakok elhelyezése			
21	Irtás, föld- és sziklamunka	20 650	12 920
35	Ácsmunka	54 826	53 071
39	Szárazépítés	0	61 360
41	Tetőfedés	0	30 680
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	411 102	41 109
Fejezet munkanemei összesen		486 578	199 140

Jelmez raktár PVC burkolása

42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1 439 284	703 843
Fejezet munkanemei összesen		1 439 284	703 843

F008 helyiség világítóablak elhelyezés

21	Irtás, föld- és sziklamunka	15 075	9 432
32	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	20 181	30 607
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	16 890	86 466
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	76 752	32 120
84	Légkondicionáló berendezések	0	850
Fejezet munkanemei összesen		128 898	159 475

Pincei nyomóvezeték és csatorna kiváltás

21	Irtás, föld- és sziklamunka	286 003	178 942
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	360 611	1 047 936
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	15 357	37 800
48	Szigetelés	6 312	14 560
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	249 284	105 355
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	12 087	22 894
Fejezet munkanemei összesen		929 654	1 407 487

Zuhanyválaszfalak

44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	189 800	49 462
Fejezet munkanemei összesen		189 800	49 462

Klíma, és radiátor módosítás

33	Falazás és egyéb kőműves munkák	119	12 600
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	545 506	125 440
83	Szellőztető berendezések	62 975	73 500
84	Légkondicionáló berendezések	236 991	70 680
99	Levonások, visszatérítések	-9 855	-125 440
Fejezet munkanemei összesen		835 736	156 780

Vezetői iroda dobogó, művészeti titkárság esőcsatorna dobozolás

42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	22 211	38 837
45	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	68 380	77 285
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	0	21 605
Fejezet munkanemei összesen		90 591	137 727

P06 kis próbaterem vízszigetelése, csatorna csere

21	Irtás, föld- és sziklamunka	1 616 689	1 322 555
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	1 312 909	4 704 547
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	10 238	25 200
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	161 005	191 467
48	Szigetelés	532 883	846 011
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	593 093	533 113
Fejezet munkanemei összesen		4 226 817	7 622 893

Lépcső melletti fogódzók, bejárat melletti korlát átalakítása

45	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	771 463	304 698
99	Levonások, visszatérítések	-165 900	-335 930
Fejezet munkanemei összesen		605 563	-31 232

Elmaradó nyomásfokozó

82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	4 914	8 680
99	Levonások, visszatérítések	-3 001 745	-231 760
Fejezet munkanemei összesen		-2 996 831	-223 080

Ragasztott gipszkarton csere előtét falra, vakolat javítások

36	Vakolás és rabilolás	16 450	94 276
39	Szárazépítés	2 211 219	3 433 414
Fejezet munkanemei összesen		2 227 669	3 527 690

99	Levonások, visszatérítések	-779 185	-1 956 818
	Fejezet munkanemei összesen	1 477 873	1 626 169
	Összes fejezet (HUF)	7 637 692	15 004 494

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	42-011-2.1.1.1-0151721 (ÖN)			
	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, weber.col primer alapozó, Kód: G65015			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetésben szereplő tétel!</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	1,71*3,87 = 6.62 Elbontott PVC helyén			
	3,7*0,5 = 1.85 001 helyiség lépcső mellett			
	8,47 m2	Anyag:	294	2 490
		Munkadíj:	775	6 564
2	42-011-2.1.1.4.1-0313032			
	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetésben szereplő tétel!</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	1,71*3,87 = 6.62 Elbontott PVC helyén			
	3,7*0,5 = 1.85 001 helyiség lépcső mellett			
	8,47 m2	Anyag:	2 092	17 719
		Munkadíj:	1 938	16 415
3	42-022-1.1.1.3.1.1-0212015			
	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mészke vagy márványlappal, 2 cm vastagságig, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 2-20 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Cemix S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1			
	Mennyiség részletezése:			
	1,71*3,87 = 6.62 Elbontott PVC helyén			
	3,7*0,5 = 1.85 001 helyiség lépcső mellett			
	8,47 m2	Anyag:	23 067,18	195 379
		Munkadíj:	25 038,02	212 072
4	42-090-6.7.3			
	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, régi székléc bontás, új anyagból pótlás			
	Mennyiség részletezése:			
	1,5+2,3+2,73+3,43+1,1+4,15+1,1 = 16.31 001 Előtérben bejáratnál			
	2*5+2*4,41 = 18.82 006 titkárság			
	2*5+2*4,61 = 19.22 007 Ügyvezetői iroda			
	2*8,85-1+2*3,93-1 = 23.56 005 közlekedőnél			
	77,91 m	Anyag:	1 456,00	113 437
		Munkadíj:	312,00	24 308
5	42-090-9.5.3.1			
	Kőburkolatok javítása, felfrissített felületek további megdolgozása, tagozatok mattcsiszolása, kemény mészke vagy műkő tagozaton			
	Mennyiség részletezése:			
	16,15+22,05+23,02+17,49 = 78.71 001 előtér 006 titkárság 007 Ügyvezetői 005 közlekedő			
	78,71 m	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	3 432,00	270 133
Munkanem összesen (HUF)			329 025	529 492

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	42-042-11.1-0312051			
	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Rekord PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 3,15 mm vtg., 0,5 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 40 szín Lábazattal együtt			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetésben szereplő tétel!</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	16,15+22,05+23,02+17,49 = 78.71 001 előtér 006 titkárság 007 Ügyvezetői 005 közlekedő			
	-78,71 m2	Anyag:	8 925	-702 487
		Munkadíj:	3 101	-244 080
2	42-042-11.9-0313034			
	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó, Csz: 1943416			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetésben szereplő tétel!</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	16,15+22,05+23,02+17,49 = 78.71 001 előtér 006 titkárság 007 Ügyvezetői 005 közlekedő			
	-78,71 m2	Anyag:	578	-45 494
		Munkadíj:	0	0
Munkanem összesen (HUF)			-747 981	-244 080

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	21-011-12			
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	0,5 = 0.50 Takarítás felvésés után			
	0,50 m3	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	12 920	6 460
2	21-011-11.1			
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe			
	<i>Megjegyzés: Az egyszerűbb elszámolás miatt a mennyiség köbméterre átírva. Eredti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	0,5 = 0.50 Takarítás felvésés után			
	0,50 m3	Anyag:	20 650	10 325
		Munkadíj:	0	0
Munkanem összesen (HUF)			10 325	6 460

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	M42-011-2.1.3.1-0313841			
	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben, MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, hiányzó műgyanta felület kiöntése kiegyenlítése műgyantával.			
	Mennyiség részletezése:			
	50,43 = 50.43 003 raktár			
	121,04*0,3 = 36.31 012 raktár hiányzó felületek			
	86,74 m2	Anyag:	650	56 381
		Munkadíj:	936,00	81 189
2	42-051-3.1.1-0313095			
	Ipari padlóburkolat rendszer készítése, többrétegű oldószermentes epoxi padlóbevonat, 3 mm vastagságig, MAPEI Mapefloor System 31 többrétegű, oldószermentes epoxi rendszer, 0,8 - 1,2 mm vastagságú csúszásmentes ipari padlóbevonatokhoz			
	Mennyiség részletezése:			
	50,43+121,04 = 171.47 003 raktár 012 raktár			
	171,47 m2	Anyag:	5 119,40	877 824
		Munkadíj:	6 240,00	1 069 973
Munkanem összesen (HUF)			934 205	1 151 162

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	42-042-11.1-0312051			
	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Rekord PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 3,15 mm vtg., 0,5 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 40 szín Lábazattal együtt			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetésben szereplő tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	50,43+121,04 = 171.47 003 raktár 012 raktár			
	-171,47 m2	Anyag:	8 925	-1 530 370
		Munkadíj:	3 101	-531 728
2	42-042-11.9-0313034			
	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó, Csz: 1943416			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetésben szereplő tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	50,43+121,04 = 171.47 003 raktár 012 raktár			
	-171,47 m2	Anyag:	578	-99 110
		Munkadíj:	0	0
Munkanem összesen (HUF)			-1 629 480	-531 728

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.1			
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe			
	<i>Megjegyzés: Az egyszerűbb elszámolás miatt a mennyiség köbméterre átirva. Eredeti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	13,43*0,2*1,3 = 3,49 003 raktárfal			
	3,49 m3	Anyag:	20 650	72 069
		Munkadíj:	0	0
2	21-011-12			
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	13,43*0,2*1,3 = 3,49 003 raktárfal			
	3,49 m3	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	12 920	45 091
Munkanem összesen (HUF)			72 069	45 091

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	33-000-21.1.1.1.1.1			
	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva			
	Megjegyzés: <i>Eredeti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	3,90*4,87-2,65*2,1 = 13.43 003 helyiség			
	13,43 m2	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	3 941	52 928
Munkanem összesen (HUF)			0	52 928

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	M39-001-3.3.2-0120012			
	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal dobozolója 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (30 vagy 31,3 cm bordatávolság) CW 75 tartóvázzal, RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálás hőszigetelés Földszinti ajtó felett			
	Mennyiség részletezése:			
	1*1,6 = 1.60 Tolóajtó felett			
	1,60 m2	Anyag:	11 746,88	18 795
		Munkadíj:	43 743,75	69 990
Munkanem összesen (HUF)			18 795	69 990

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	K45-000-21.1			
	Beltéri kétszárnyú ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, Egyedi acéllemez borítású tolóajtó 160/300 Konzsig jel.: BA-7.1 módosított			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 Új ajtó a raktárra			
	1 db	Anyag:	785 707	785 707
		Munkadíj:	78 571	78 571
2	K45-001-00.1			
	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezéből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-1.1			
	Mennyiség részletezése:			
	1+1 = 2 002 takarítószertár, 004 Mosószooba			
	2 db	Anyag:	123 480	246 960
		Munkadíj:	19 704	39 408
Munkanem összesen (HUF)			1 032 667	117 979

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	48-830-021.22.7.1-0087010			
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 6 mm vastag 20 mm átm. csővezetékre			
	<i>Megjegyzés: Eredeti tétel a gépészeti költségvetésből.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	12 = 12 hideg és meleg vezeték			
	12 m	Anyag: 536	6 432	
		Munkadíj: 1 820		21 840
Munkanem összesen (HUF)			6 432	21 840

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	81-514-003.20.2.1-0031015			
	Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezeték, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva átm. 20 x 2,25 mm FFC20			
	Megjegyzés: Eredeti tétel a gépészeti költségvetésből.			
	Mennyiség részletezése:			
	12 = 12 hideg és meleg vízvezeték			
	12 m	Anyag:	4 300	51 600
		Munkadíj:	2 800	33 600
Munkanem összesen (HUF)			51 600	33 600

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	81-231-106.50.0.1-0091011			
	Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981 Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE típusú, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőídomokkal átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M Megjegyzés: <i>Meglévő tétel a gépészeti költségvetésben.</i> Mennyiség részletezése: 6 = 6 lefolyó vezeték			
	6 m	Anyag:	1 297	7 782
		Munkadíj:	7 280	43 680
2	82-009-21.2-0135112 (ÖN)			
	Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése, HL405, Mosógép-szifon falba süllyesztve DN40/50, HL19.C tömlőcsatlakozóval, beépítő házzal, egybeépített nyomócső-csonkkal, HL42B vakdugóval, 110x180 nemesacél fedéllel Mennyiség részletezése: 1 = 1 kombinált HL doboz			
	1 db	Anyag:	19 617	19 617
		Munkadíj:	7 264	7 264
Munkanem összesen (HUF)			27 399	50 944

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	K45-000-21			
	Beltéri kétszárnyú ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, Egyedi acéllemez borítású rkétszárnyú raktárajtó 210/350 Konszig jel.: BA-7.1			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	-1 db	Anyag:	715 575	-715 575
		Munkadíj:	73 377	-73 377
Munkanem összesen (HUF)			-715 575	-73 377

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.1			
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe			
	<i>Megjegyzés: Az egyszerűbb elszámolás miatt a mennyiség köbméterre átirva. Eredeti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	(5,79*2,35+3,19*2,35)*0,03*1,3 = 0.82 P07, P11 helyiségek			
	0,82 m3	Anyag:	20 650	16 933
		Munkadíj:	0	0
2	21-011-12			
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	(5,79*2,35+3,19*2,35)*0,03*1,3 = 0.82 P07, P11 helyiségek			
	0,82 m3	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	12 920	10 594
Munkanem összesen (HUF)			16 933	10 594

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.1.1			
	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs			
	Mennyiség részletezése:			
	5,79*2,35+3,19*2,35 = 21.10 P07, P11 helyiségek			
	21,10 m2	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	1 625,02	34 288
Munkanem összesen (HUF)			0	34 288

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	M39-003-21.9.1.2-0000001			
	Kiegészítő mellékmunkák, szerelő (revíziós) nyílás beépítése, fém kivitelben, gipszkarton oldalfalban , porszórt felülettel. zárható, 600x600 mm, Cikkszám: 94254100			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 Vizóra fedlap az oldalfalon			
	1 db	Anyag:	46 647	46 647
		Munkadíj:	11 713	11 713
2	M39-003-21.9.1.2-0000002			
	Kiegészítő mellékmunkák, szerelő (revíziós) nyílás beépítése, fém kivitelben, gipszkarton oldalfalban , porszórt felülettel. zárható, 600x1200 mm, Cikkszám: 94254100			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 Pincei bebújó ajtó az eltakart tárolóhoz			
	1 db	Anyag:	66 147	66 147
		Munkadíj:	11 713	11 713
3	M39-005-2.2.1-0123002			
	Szabadon álló előtétfal készítése, szigetelőanyag kitöltés nélkül, 2 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve, 1 méterenként alsó és felső beragasztott fehér műanyag szellőzővel, MASTERPLAST NORGIPS GKBI impregnált gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0732-12520000			
	Megjegyzés: Eredeti költségvetésben szereplő tétel.			
	Mennyiség részletezése:			
	5,79*2,35+3,19*2,35 = 21.10 P07, P11 helyiségek			
	21,10 m2	Anyag:	4 494	94 823
		Munkadíj:	7 106	149 937
Munkanem összesen (HUF)			207 617	173 363

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.2			
	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetésben szereplő tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	5,79*2,35 = 13.61 P07 helyiség			
	13,61 m2	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	4 651	63 300
Munkanem összesen (HUF)			0	63 300

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.1			
	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetésben szereplő tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	0,75*2,1*2 = 3,15 P03 WC és előtere			
	3,15 m²	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	3 553	11 192
2	44-001-1.1.1.1-0131032			
	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig, Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm			
	Mennyiség részletezése:			
	2 = 2 P03 WC és előtere			
	2 db	Anyag:	70 325	140 650
		Munkadíj:	20 163	40 326
Munkanem összesen (HUF)			140 650	51 518

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	45-001-3.1-0134752			
	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz, Alu körcímkes kilincsgarnitúra, BB vagy PZ előkészítéssel			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 P03 WC előtér			
	1 db	Anyag:	12 379	12 379
		Munkadíj:	936	936
2	45-001-3.1-0134753			
	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz, Alu körcímkes WC kilincsgarnitúra			
	Megjegyzés: Zár cserével együtt értendő.			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 P03 WC helyiség			
	1 db	Anyag:	17 581	17 581
		Munkadíj:	936	936
Munkanem összesen (HUF)			29 960	1 872

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	15-012-31.1.1-0023003			
	Térállvány készítése keretes állványszerkezetből mint munka- vagy védőállvány, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 3,00 m munkapadló magasságig, KRAUSE Stabilo térállvány, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 3,00 m munkapadló magasságig			
	Mennyiség részletezése:			
	(1,5*2+3*2)*3,0*2 = 54 Pinceszint, és tetőtér			
	54 m2	Anyag:	3 637,41	196 420
		Munkadíj:	2 496	134 784
Munkanem összesen (HUF)			196 420	134 784

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.1			
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe			
	<i>Megjegyzés: Az egyszerűbb elszámolás miatt a mennyiség köbméterre átírva. Eredeti költségvetésben szereplő tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	2*1,5 = 3 két akna darabolva			
	3 m	Anyag:	20 650	61 950
		Munkadíj:	0	0
2	21-011-12			
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetési tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	2*1,5 = 3 két akna darabolva			
	3 m3	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	12 920	38 760
Munkanem összesen (HUF)			61 950	38 760

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	M45-000-3.4			
	Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acélgerenda, liftakna tartószerkezete a szükséges vésésekkel			
	Mennyiség részletezése:			
	1,2+1,3 = 2.50 ponce és tetőrér			
	2,50 t	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	48 360	120 900
Munkanem összesen (HUF)			0	120 900

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	87-001-4.1.1.2			
	Hidraulikus lift bontása, gyámszerkezettel, 2-4 m emelőmagassággal, 4 fő vagy 320 kg terhelhetőséggel			
	Mennyiség részletezése:			
	1+1 = 2 1 db a pincében, 1 db a tetőtérben			
	2 db	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	358 800	717 600
Munkanem összesen (HUF)			0	717 600

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.1			
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe			
	<i>Megjegyzés: Az egyszerűbb elszámolás miatt a mennyiség köbméterre átírva. Eredti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	1,73*1,3 = 2.25 P06 helység			
	2,25 m3	Anyag:	20 650	46 463
		Munkadíj:	0	0
2	21-011-12			
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	1,73*1,3 = 2.25 P06 helység			
	2,25 m3	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	12 920	29 070
Munkanem összesen (HUF)			46 463	29 070

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	M31-000-6.3.2			
	Vasbeton gerendák bontása, 750 cm ² keresztmetszet felett, gépalap alatt kialakított gerenda tömb C20/25 - C25/30 betonminőség között			
	Mennyiség részletezése:			
	1,7*1,7*0,6 = 1.73 P06 Pince			
	1,73 m3	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	248 430,06	429 784
Munkanem összesen (HUF)			0	429 784

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	M36-090-4.2.1			
	Nyílászkeret javítása, sarokösszedolgozással, 16-20 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5% alatt			
	Megjegyzés: Acél ajtó kibontásával roncsolódott a téglafal.			
	Mennyiség részletezése:			
	2*2+1 = 5 kibontott légoltalmi ajtó keret helye			
	5 m	Anyag: 2 155	10 775	
		Munkadíj: 24 077		120 385
Munkanem összesen (HUF)			10 775	120 385

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	45-000-1.1.2			
	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 1,01-2,00 m ² felület között			
	Mennyiség részletezése:			
	0,9*2,1 = 1.89 Légtalmi ajtó a lépcsőházból			
	1,89 m2	Anyag:	0	
		Munkadíj:		19 607
2	K45-001-00.1			
	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-1.1			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 a légtalmi fém ajtó helyére			
	1 db	Anyag:	123 480	
		Munkadíj:		19 704
Munkanem összesen (HUF)			123 480	39 311

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.1			
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe			
	<i>Megjegyzés: Az egyszerűbb elszámolás miatt a mennyiség köbméterre átírva. Eredeti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 Tető hulladék			
	1 m3	Anyag:	20 650	20 650
		Munkadíj:	0	0
2	21-011-12			
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 Tető hulladék			
	1 m3	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	12 920	12 920
Munkanem összesen (HUF)			20 650	12 920

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	35-090-2-0680041			
	Tetőszerkezet átalakítása új kémény vagy szellőző létesítése esetén fapótlással, Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.			
	Mennyiség részletezése:			
	2*0,9*1,5 = 2.70 Velux ablakok kiváltása			
	2,70 m2	Anyag:	20 305,93	54 826
		Munkadíj:	19 655,93	53 071
Munkanem összesen (HUF)			54 826	53 071

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	K39-003-21.6			
	Kiegészítő mellékmunkák, gipszkarton bontása, dobozolás kialakítása 78x140 Velux ablak beépítés után, párazáró szigetelés, és hőszigetelés vissza építésével.			
	Mennyiség részletezése:			
	2 = 2 Új ablakok alatti csatlakozás			
	2 db	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	30 680	61 360
Munkanem összesen (HUF)			0	61 360

<i>Ssz.</i>	<i>Tételszám</i>	<i>Egységre jutó</i>	<i>A tétel ára összesen</i>	
	<i>Tételkiírás</i>	<i>Egységár</i>	<i>Anyag</i>	<i>Munkadíj</i>
1	M41-000-4			
	Cserepes lemez fedés kivágása rezgőkéssel 78x140 Velux ablak elhelyezéséhez			
	Mennyiség részletezése:			
	2 = 2 Velux ablakok			
	2 db	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	15 340	30 680
Munkanem összesen (HUF)			0	30 680

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	M44-007-1.1.1.2.6-0146617			
	<p>Fa tetőtéri ablak, válogatott fenyőből, rétegragasztott tokkal, szárnyal, középső tengely körül felső vagy alsó kilincssel nyíló, 15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe, beépített résszellőzővel vagy szellőzőnyílással, alumínium külső borítással, több lakkréteggel felületkezelve, elektromos és / vagy napelemes működtetési lehetőséggel, háromrétegű üveg, 1 m² felett, FAKRO ablak felső kilincssel, extra energiatakarékos üveggel, fa, méret: 78x140 cm; anyaga: vetemedésmentes rétegragasztott válogatott fenyő, három rétegben lakkozva; ThermoTechnology™ hőszigetelési rendszer (az ablakszerkezet 100%-ban újrahasznosítható expandált polisztirol hablémez (EPS) hőszigetelő anyag és hőkezelt fa kombinációja); működtetés: felső kilincssel, több ponton záródó zárszerkezettel, billenő, középső vízszintes tengelye mentén teljesen átfordítható ablakszárny; zárt állapotban is szellőztethető, a beépített szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betét; kiváló légzárás és jobb hanggátlás extra gumitömítéssel; extra energiatakarékos üveg könnyen tisztuló és harmatmentes bevonattal (U_g= 0,6 W/m²K, U_w=1,0 W/m²K, g=0,44, R_w=37 dB, légzárás 4. osztály); felhasználható: 15°-90° hajlásszögű tetőben; beépítési magasság: 80-130 cm;</p> <p>Megjegyzés: Az elektromos illetve napelemes működtetés csak rendelhető opció!</p> <p>Mennyiség részletezése: 2 = 2 Velux ablakok</p>			
	2 db	Anyag:	148 070	296 140
		Munkadíj:	14 807	29 614
2	M44-007-3.1-0146808			
	<p>Alumínium burkolókeret egy ablak beépítéséhez, FAKRO süllyesztő burkolókeret + hőszigetelő keret + alátét fólia + vízvezető csatorna profilos tetőfedő anyaghoz (max. 90 mm); tokkülméret 78x140 cm;</p> <p>Mennyiség részletezése: 2 = 2 Velux ablakok</p>			
	2 db	Anyag:	57 481	114 962
		Munkadíj:	5 747,50	11 495
Munkanem összesen (HUF)			411 102	41 109

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	42-011-2.1.1.1-0151721			
	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, weber.col primer alapozó, Kód: G65015			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetésben szereplő tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	118,44 = 118.44 209 helyiség			
	1,08*2,43 = 2.62 201/b padlás feljáró			
	121,06 m2	Anyag:	294	35 592
		Munkadíj:	775	93 822
2	42-011-2.1.1.4.1-0313032			
	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetésben szereplő tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	118,44 = 118.44 209 helyiség			
	1,08*2,43 = 2.62 201/b padlás feljáró			
	121,06 m2	Anyag:	2 092	253 258
		Munkadíj:	1 938	234 614
3	42-042-11.9-0313034			
	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó, Csz: 1943416			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetésben szereplő tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	118,44 = 118.44 209 helyiség			
	1,08*2,43 = 2.62 201/b padlás feljáró			
	121,06 m2	Anyag:	8 925	1 080 461
		Munkadíj:	3 101	375 407
4	42-042-11.9-0313034			
	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó, Csz: 1943416			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetésben szereplő tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	1,08*2,43 = 2.62 201/b padlás feljáró			
	118,44 = 118.44 209 helyiség			
	121,06 m2	Anyag:	578	69 973
		Munkadíj:	0	0
Munkanem összesen (HUF)			1 439 284	703 843

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.1			
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe			
	<i>Megjegyzés: Az egyszerűbb elszámolás miatt a mennyiség köbméterre átírva. Eredeti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	0,56*1,3 = 0,73 Nyílásbontás lazulással			
	0,73 m3	Anyag:	20 650	15 075
		Munkadíj:	0	0
2	21-011-12			
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	0,73 = 0,73 Lásd. törmelék elszállítás mennyisége			
	0,73 m3	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	12 920	9 432
Munkanem összesen (HUF)			15 075	9 432

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	32-002-1.1.1-0119903 (ÖN)			
	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,50 m			
	Mennyiség részletezése:			
	4 = 4 55-ös fal fal 4 db			
	4 db	Anyag:	5 045,25	20 181
		Munkadíj:	7 651,75	30 607
Munkanem összesen (HUF)			20 181	30 607

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	33-000-31.1.1 (ÖN)			
	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban			
	Mennyiség részletezése:			
	0,55*0,5*0,6+1,2*0,6*0,55 = 0.56 F008			
	0,56 m3	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	80 376,79	45 011
2	33-091-2.2.1-1110002 (ÖN)			
	Teherrhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 380 mm vastag falban, 1,5 téglavastag falban, Kisméretű tömör téglavastag 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc			
	Mennyiség részletezése:			
	2*1,2+2*0,6 = 3.60 Ablak körül, áthidaló felett			
	3,60 m	Anyag:	4 691,67	16 890
		Munkadíj:	11 515,28	41 455
Munkanem összesen (HUF)			16 890	86 466

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	M44-002-2-0184101			
	Műanyag fehér ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel) 250 mm univerzális párkány, PUR habba ragasztva, pattintós végzárókkal helyszínen méretre visszavágva			
	Mennyiség részletezése:			
	2*1,2 = 2.40 Az ablak két oldalán			
	2,40 m	Anyag:	7 280	17 472
		Munkadíj:	5 332,50	12 798
2	44-012-1.1.1.1.1			
	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállításal), 4,00 m kerületig, háromkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló 1,20*0,6			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 bevilágító ablak			
	1 db	Anyag:	59 280	59 280
		Munkadíj:	19 322	19 322
Munkanem összesen (HUF)			76 752	32 120

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	84-000-1.1 (ÖN)			
	Gépek, berendezések bontása 500 kg/db alatti súly esetén			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 ablakklíma			
	1 kg	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	850	850
Munkanem összesen (HUF)			0	850

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.1			
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe			
	<i>Megjegyzés: Az egyszerűbb elszámolás miatt a mennyiség köbméterre átirva. Eredeti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	9,47*1,3 = 12.31 földémfeltöltés lazulással			
	11,84*0,10*1,3 = 1.54 Aljzatbeton lazulással			
	13,85 m3			
		Anyag:	20 650	286 003
		Munkadíj:	0	0
2	21-011-12			
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetés szerinti tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	9,47*1,3 = 12.31 földémfeltöltés lazulással			
	11,84*0,10*1,3 = 1.54 Aljzatbeton lazulással			
	13,85 m3			
		Anyag:	0	0
		Munkadíj:	12 920	178 942
Munkanem összesen (HUF)			286 003	178 942

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	31-000-12.2 (ÖN)			
	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, siltből, testsűrűség 1000-1500 kg/m ³ között			
	Mennyiség részletezése:			
	4,4*1,1*0,8 = 3.87 P11 és P10 helyiségek			
	4,86*1,1*0,8+1,5*1,1*0,8 = 5.60 P16, P15, P14 helyiségek			
	9,47 m3	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	37 560,93	355 702
2	31-000-13.2 (ÖN)			
	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból			
	Mennyiség részletezése:			
	4,4*1,1 = 4.84 P11 és P10 helyiségek			
	4,86*1,1+1,5*1,1 = 7 P16, P15, P14 helyiségek			
	11,84 m2	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	9 428,89	111 638
3	31-030-1.2.1 (ÖN)			
	Födémfeltöltések készítése, nehéz ömlesztett feltöltések, homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m ³ felett			
	Mennyiség részletezése:			
	4,4*1,1*0,8 = 3.87 P11 és P10 helyiségek			
	4,86*1,1*0,8+1,5*1,1*0,8 = 5.60 P16, P15, P14 helyiségek			
	9,47 m3	Anyag:	20 280,04	192 052
		Munkadíj:	40 264,94	381 309
4	31-030-11.1.1.1-0121410			
	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal			
	Megjegyzés: Az eredeti költségvetésben szereplő tétel.			
	Mennyiség részletezése:			
	4,4*1,1*0,1 = 0.48 P11 és P10 helyiségek			
	4,86*1,1+1,5*1,1*0,1 = 5.51 P16, P15, P14 helyiségek			
	5,99 m3	Anyag:	28 140	168 559
		Munkadíj:	33 270	199 287
Munkanem összesen (HUF)			360 611	1 047 936

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	33-630-002.2.5.4.0-0010101			
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m ² /db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig			
	<i>Megjegyzés: Költségvetésben gépészetben szereplő tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	3 = 3 KPE cső+ 2 KG PVC cső			
	3 db	Anyag:	5 119	15 357
		Munkadíj:	12 600	37 800
Munkanem összesen (HUF)			15 357	37 800

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	48-830-021.35.7.1-0087010			
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 6 mm vastag 32 mm átm. csővezetékre			
	Megjegyzés: Költségvetésben gépészetben szereplő eredeti tétel.			
	Mennyiség részletezése:			
	8 = 8 Viznyomóvezeték			
	8 m	Anyag:	789	6 312
		Munkadíj:	1 820	14 560
Munkanem összesen (HUF)			6 312	14 560

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	M81-002-4.1.1.2.3-0131521			
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 150, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x1000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM160/1M.SN4			
	Mennyiség részletezése:			
	4,4+0,6 = 5 P11 és P10 helyiségek plusz a közép főfal			
	4,86+1,5 = 6.36 P16, P15, P14 helyiségek 1,5 métert befordulva			
	11,36 m	Anyag:	21 944,01	249 284
		Munkadíj:	9 274,21	105 355
Munkanem összesen (HUF)			249 284	105 355

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	M54-005-5.1-0110083			
	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, idomos kötésekkel, idomokkal, csőátmérő: 16-50 mm között, PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17032EN200K Falra bilincsel rögzítve, az ár a bilincs dűbel és az idomok árát tartalmazza			
	Mennyiség részletezése:			
	8 = 8 Víznyomóvezeték			
	8 m	Anyag:	1 203,75	9 630
		Munkadíj:	2 319,25	18 554
2	82-121-204.04.4-0037114			
	Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes 1"			
	Megjegyzés: Eredeti a gépészeti költségvetésben szereplő tétel.			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 Új víznyomó főelzáró			
	1 db	Anyag:	2 457	2 457
		Munkadíj:	4 340	4 340
Munkanem összesen (HUF)			12 087	22 894

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	44-030-11.4-0344805 (ÖN)			
	Válaszfal rendszer moduláris elemei, zuhany elválasztófal, 80-100 cm szélességben, 15 cm-es lábakkal, B&K zuhanyválaszfal 24 mm-es szendvicspanelből, alumínium profilokkal, 800x2100 mm, fehér, lapraszerelt, Cikkszám: BKSZVF80			
	Mennyiség részletezése:			
	4 = 4 P11, P16 helyiségek			
	4 db	Anyag:	47 450	189 800
		Munkadíj:	12 365,50	49 462
Munkanem összesen (HUF)			189 800	49 462

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	33-630-002.2.5.4.0-0010101			
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m ² /db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig			
	<i>Megjegyzés: Eredeti gépész költségvetésben szereplő tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 Klíma vezeték főfal áttörés			
	1 db	Anyag: 119	119	
		Munkadíj: 12 600		12 600
Munkanem összesen (HUF)			119	12 600

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	M82-612-121.40.1.9-0021114			
	Kompakt acéllemez lapradiátor, ÚJ RADIÁTOR a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal), összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, [kétsoros kivitelben, 90/70/20 °C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal új radiátor			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 Megegyezik az áthelyezett számával.			
	1 db	Anyag:	42 290	42 290
		Munkadíj:	17 920	17 920
2	M82-612-121.40.1.9-0021114			
	Kompakt acéllemez lapradiátor, ÚJ RADIÁTOR a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal), összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, kétsoros kivitelben, 90/70/20 °C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 600 mm hosszúsággal			
	Mennyiség részletezése:			
	3 = 3 Megegyezik az áthelyezett számával.			
	3 db	Anyag:	42 290,33	126 871
		Munkadíj:	17 920	53 760
3	M82-612-131.16.0.1.9-0011145			
	Kompakt acéllemez lapradiátor, ÚJ RADIÁTOR a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, ÚJ RADIÁTOR, , 900 mm építési magassággal 1000 mm Á6597 Watt			
	Mennyiség részletezése:			
	2 = 2 Megegyezik az áthelyezett számával.			
	2 db	Anyag:	135 847,50	271 695
		Munkadíj:	17 920	35 840
4	M82-612-131.16.1.9-0011145			
	Kompakt acéllemez lapradiátor, ÚJ RADIÁTOR szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, , 800 mm ÁTHELYEZÉS 6597 Watt			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 Megegyezik az áthelyezett számával.			
	1 db	Anyag:	104 650	104 650
		Munkadíj:	17 920	17 920
Munkanem összesen (HUF)			545 506	125 440

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	83-669-101.06.2.1-0011024			
	Vörösrézcső vezeték hűtés és klimatechnikai célra, forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőműves munkák külön tételben történő elszámolásával), csőidomokkal és tartókkal, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágú kivitelben, 9 mm-es szigeteléssel átm. 6,0 x 1,0 mm			
	<i>Megjegyzés: Eredeti gépész költségvetésben szereplő tétel</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	25 = 25 106 művészeti vezetői iroda			
	25 m	Anyag:	2 519	62 975
		Munkadíj:	2 940	73 500
Munkanem összesen (HUF)			62 975	73 500

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	K84-001-1			
	Split légkondicionáló berendezés, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, falátöréssel és helyreállítással, R32 freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve. (a rézcső szerelés, elektromos bekötés és szabályozás költsége nélkül), oldalfali készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel, GREE Comfort X típusú, hőszivattyús GWH12ACC-K6DNA1D 3,7 / 3,50 kW			
	<i>Megjegyzés: Eredeti gépész költségvetésben szereplő tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 106 Művészeti vezetői iroda			
	1 db	Anyag:	236 991	236 991
		Munkadíj:	70 680	70 680
Munkanem összesen (HUF)			236 991	70 680

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	M82-612-121.40.1.9-0021114			
	Kompakt acéllemez lapradiátor, ÁTHELYEZÉS a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal), összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, [ÁTHELYEZÉSkétsoros kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal ÁTHELYEZÉSt			
	-1 db	Anyag:	9 855	-9 855
		Munkadíj:	17 920	-17 920
2	M82-612-121.40.1.9-0021114			
	Kompakt acéllemez lapradiátor, ÁTHELYEZÉS a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal), összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, [ÁTHELYEZÉSkétsoros kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 600 mm hosszúsággal ÁTHELYEZÉSt			
	-3 db	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	17 920	-53 760
3	M82-612-131.16.0.1.9-0011145			
	Kompakt acéllemez lapradiátor, ÁTHELYEZÉSE a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, ÁTHELYEZÉS, , 900 mm építési magassággal 1000 mm ÁTHELYEZÉS 6597 Watt			
	-2 db	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	17 920	-35 840
4	M82-612-131.16.1.9-0011145			
	Kompakt acéllemez lapradiátor, ÁTHELYEZÉSE a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, ÁTHELYEZÉS, 800 mm ÁTHELYEZÉS 6597 Watt			
	-1 db	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	17 920	-17 920
Munkanem összesen (HUF)			-9 855	-125 440

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	K42-001-1			
	Vezetői iroda és titkárság közötti dobogó borítása gyalult, lakkozott deszkával			
	Mennyiség részletezése:			
	1,2*1,1+2*1,2*0,15+2*1,1*0,15 = 2.01 Dobogó felülete, és körben a lábazat			
	2,01 m2	Anyag:	11 050,25	22 211
		Munkadíj:	19 321,89	38 837
Munkanem összesen (HUF)			22 211	38 837

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	K45-001-1			
	Vezetői irodába és titkárság közé zártszelvényből dobogó tartó szerkezet készítése, alapmázolt kivitelben 0,7*1,1			
	Mennyiség részletezése:			
	1+1 = 2 Az ajtó két oldalára a vezető irodába. A válaszfal alatti kiváltó acélgerenda okozta szintkülönbség miatt.			
	2 db	Anyag:	34 190	68 380
		Munkadíj:	38 642,50	77 285
Munkanem összesen (HUF)			68 380	77 285

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	81-000-1.5.2 (ÖN)			
	Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 65 - 100 között			
	Mennyiség részletezése:			
	6,09+0,05+3,5 = 9.64 105 Művészeti titkárság, 102 közlekedő			
	9,64 m	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	2 241,18	21 605
Munkanem összesen (HUF)			0	21 605

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	21-003-2.1.2 (ÖN) Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. Mennyiség részletezése: 9,06*0,7*0,8+4,5*0,7*0,8+5,35*0,7*0,8 = 10.59 P06 teremben 2,5*0,8*1,5 = 3 P04 teremben			
	13,59 m3	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	22 888	311 048
2	21-011-11.1 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe Megjegyzés: Az egyszerűbb elszámolás miatt a mennyiség köbméterre átirva. Eredeti költségvetés szerinti tétel. Mennyiség részletezése: 49,54*2*0,1*1,3 = 12.88 P06 kis próbaterem alapterülete két rétegben 10 cm lazulással 2,5*3,5*2*0,1*1,3 = 2.27 P04 közösség tér csatorna feltárása 2 rétegbeton 10 cm lazulással 49,54*2*0,3*1,3 = 38.64 P06 kis próbaterem földérfeltöltés alapterülete két rétegben lazulással 2,5*3,5*2*0,3*1,3 = 6.83 P04 közösség tér csatorna feltárása feltöltés lazulással (9,06*0,7*0,8+4,5*0,7*0,8+5,35*0,7*0,8)*1,3 = 13.77 P06 teremben csatorna feltárás lazulással 2,5*0,8*1,5*1,3 = 3.90 P04 teremben csatorna feltárás lazulással			
	78,29 m3	Anyag:	20 650	1 616 689
		Munkadíj:	0	0
3	21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül Megjegyzés: Eredeti költségvetés szerinti tétel. Mennyiség részletezése: 78,29 = 78.29 Törmelék elszállítás			
	78,29 m3	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	12 920	1 011 507
Munkanem összesen (HUF)			1 616 689	1 322 555

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	31-000-13.2 (ÖN)			
	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból			
	Mennyiség részletezése:			
	49,54*2 = 99.08 P06 kis próbaterem alapterülete két rétegben			
	2,5*3,5*2 = 17.50 P04 közösség tér csatorna feltárása 2 rétegben			
	116,58 m2	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	9 428,90	1 099 221
2	31-000-12.3 (ÖN)			
	Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések bontása homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m ³ felett			
	Mennyiség részletezése:			
	49,54*2*0,3 = 29.72 P06 kis próbaterem alapterülete két rétegben			
	2,5*3,5*2*0,3 = 5.25 P04 közösség tér csatorna feltárása 2 rétegben			
	34,97 m3	Anyag:	0	0
		Munkadíj:	36 091,91	1 262 134
3	31-030-11.1.1.1-0121410			
	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal			
	Megjegyzés: Az eredeti költségvetésben szereplő tétel.			
	Mennyiség részletezése:			
	(49,54*2)*0,1 = 9.91 P06 kis próbaterem alapterülete két rétegben			
	(2,5*3,5*2)*0,1 = 1.75 P04 közösség tér csatorna feltárása 2 rétegben			
	11,66 m3	Anyag:	28 140	328 112
		Munkadíj:	33 270	387 928
4	31-030-1.2.1 (ÖN)			
	Födémfeltöltések készítése, nehéz ömlesztett feltöltések, homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m ³ felett			
	Mennyiség részletezése:			
	49,54*2*0,3 = 29.72 P06 kis próbaterem födémfeltöltés			
	2,5*3,5*2*0,3 = 5.25 P04 közösség tér csatorna feltárása feltöltés			
	9,06*0,7*0,8+4,5*0,7*0,8+5,35*0,7*0,8 = 10.59 P06 teremben csatorna feltárás			
	2,5*0,8*1,5 = 3 P04 teremben csatorna feltárás			
	48,56 m3	Anyag:	20 280,00	984 797
		Munkadíj:	40 264,91	1 955 264
Munkanem összesen (HUF)			1 312 909	4 704 547

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	33-630-002.2.5.4.0-0010101			
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m ² /db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig			
	<i>Megjegyzés: Költségvetésben gépészetben szereplő tétel.</i>			
	2 db	Anyag: 5 119	10 238	
		Munkadíj: 12 600		25 200
Munkanem összesen (HUF)			10 238	25 200

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	K42-042-1			
	Padló burkolat párnafáinak rögzítése ragasztóval. (Csak a ragasztó töbletet tartalmazza, mert a szigetelés nem fúrható meg.)			
	Mennyiség részletezése:			
	49,54 = 49.54 P06 kis próbaterem alapterülete			
	49,54 m2	Anyag:	3 250	161 005
		Munkadíj:	3 864,90	191 467
Munkanem összesen (HUF)			161 005	191 467

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	48-002-1.1.1.1.1-0095372			
	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen), BAUDER BURKOLIT Plus oldószeres bitumenes kellősítő (kültéri alkalmazásra) ~0,3 l/m ² , GISCODE BBP 40, Csz.: 7504 0015			
	Mennyiség részletezése:			
	49,54*1,1 = 54.49 P06 kis próbaterem alapterülete falra körben felhajtva +10%			
	2,5*3,5 = 8.75 P04 közösség tér csatorna feltárása			
	63,24 m ²	Anyag:	590,20	37 324
		Munkadíj:	1 545,70	97 750
2	48-002-1.3.1.3-0095363			
	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag plasztomerbitumenes (APP vagy APP/SBS modifikált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, BAUDER PP 4 T plasztomerbitumenes hegeszthető lemez, APP, 4 mm, 500 N/50 mm poliészter, 35%, -10 °C+120 °C, E osztály, finomhomok, Csz.: 1840 0005			
	Mennyiség részletezése:			
	49,54*1,1 = 54.49 P06 kis próbaterem alapterülete falra körben felhajtva +10%			
	2,5*3,5 = 8.75 P04 közösség tér csatorna feltárása			
	63,24 m ²	Anyag:	5 033,60	318 325
		Munkadíj:	8 501,99	537 666
3	48-007-41.1.2.1-0090622 (ÖN)			
	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálás szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot), ISOVER UNIROLL PLUS Twin 10/5 50 mm üveggyapot hőszigetelő filc, λ _D =0,036 (W/mK)			
	Mennyiség részletezése:			
	49,54 = 49.54 P06 kis próbaterem alapterülete két rétegben			
	49,54 m ²	Anyag:	3 577,59	177 234
		Munkadíj:	4 251,01	210 595
Munkanem összesen (HUF)			532 883	846 011

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	M81-002-4.1.1.2.3-0131521			
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 150, PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 160x4,0x1000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM160/1M.SN4			
	Mennyiség részletezése:			
	9,06+4,5+5,35+2,1 = 21.01 P06 teremben			
	2,5 = 2.50 P04 teremben			
	23,51 m	Anyag:	21 943,98	515 903
		Munkadíj:	9 274,18	218 036
2	81-090-1.4-0000001			
	Pincei csatorna rendszer tisztítása, drótos Rothenberger csőtisztítóval, dugulás elhárítóval			
	Mennyiség részletezése:			
	2*8 = 16 Kitörések			
	16 m	Anyag:	120	1 920
		Munkadíj:	15 200	243 200
3	M81-002-4.1.1.2.3-0131521			
	PVC-KGEM lefolyóvezeték csatlakozása, Flexseal gumigyűrűs átkötésekkel, 160-as mérettel			
	Mennyiség részletezése:			
	3 = 3 2 db kivezetés 1 db belső csatlakozás			
	3 db	Anyag:	25 090	75 270
		Munkadíj:	23 959	71 877
Munkanem összesen (HUF)			593 093	533 113

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	K45-090-2			
	Üvegkorlát építése bejárati előtérben, inox befogóprofilba ültetve			
	Mennyiség részletezése:			
	3,6 = 3.60 korlát hossz			
	3,60 m	Anyag:	116 631,94	419 875
		Munkadíj:	43 517,50	156 663
2	K45-090-3			
	Kézfogó készítése lépcsőkhöz			
	Mennyiség részletezése:			
	1,5 = 1.50 Földszinti folyosó			
	3,6+1,5 = 5.10 Lépcső a pincébe			
	1,7 = 1.70 Irodai lépcső			
	8,30 m	Anyag:	42 360	351 588
		Munkadíj:	17 835,54	148 035
Munkanem összesen (HUF)			771 463	304 698

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	K45-090-1			
	Lépcsőkorlát átalakítása, átépítése bejárati előtérben 3,60 fm			
	Mennyiség részletezése:			
	1 = 1 Bejárat melletti korlát.			
	1 db	Anyag:	165 900	-165 900
		Munkadíj:	335 930	-335 930
Munkanem összesen (HUF)			-165 900	-335 930

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	82-121-204.04.4-0037114			
	Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes 1"			
	<i>Megjegyzés: Eredeti a gépészeti költségvetésben szereplő tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	2 = 2 Rendszer két oldali lezárása			
	2 db	Anyag:	2 457	4 914
		Munkadíj:	4 340	8 680
Munkanem összesen (HUF)			4 914	8 680

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	82-111-11.7.0.0.7-0000002			
	Vízmérőhely készítése, 2,40 m horganyzott acélcsővel, 1 db horganyzott közcsavarral, 1 db horganyzott T idommal, 2 db MVV. DN 50 PN10 tolózárral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, 1 db 679 mm hosszú 2"-os horganyzott acélcsőből készült illesztődarabbal, . 2" DN 50			
	-1 db	Anyag:	109 610	-109 610
		Munkadíj:	192 460	-192 460
2	K82-001-1			
	Iker vízmennyiségmérő, egy Woltman és egy többsugaras mérő összeépítve, a két mérő között áramlásfüggő automata átkapcsolással, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, hitelesítve, víznyomóvezetékbe szerelve, ZENNER WPV típusú, hidegvízre, 50°C-ig DN 50			
	-1 db	Anyag:	313 950	-313 950
		Munkadíj:	24 500	-24 500
3	M82-736-10.6.3.6.4-0631302			
	Nyomásfokozó berendezés, rozsdamentes nagynyomású örvényszivattyúval, léghűtéses, integrált frekvenciaváltóval, készreszerelt kompakt, teljesen elektronikus kivitelben, rezgéscsillapítóval ellátott alapkerettel, nemesacél gyári csövezéssel, átfolyószerelvénnyel, membrános nyomásálló tartállyal, szabályozható fordulatszámú elektromotorral egybeépítve, háromfázisú kivitelben, 3-400 V, 50 Hz, felszerelve, GRUNDFOS Hy1000 típusú, gyári tartozékaival DN 50 karimás csatlakozással, ellenkarimákkal, kötészletekkel Hy1000/P-1CR20-07 3x400/50DL			
	-1 db	Anyag:	2 578 185	-2 578 185
		Munkadíj:	14 800	-14 800
Munkanem összesen (HUF)			-3 001 745	-231 760

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	36-090-2.1.2 (ÖN)			
	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között			
	Mennyiség részletezése:			
	8*3,2 = 25.60 földszint			
	4*3,43 = 13.72 II. emelet			
	2*2,3+3*2,3 = 11.50 II. emelet			
	50,82 m	Anyag:	323,69	16 450
		Munkadíj:	1 855,10	94 276
Munkanem összesen (HUF)			16 450	94 276

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	M39-005-2.2.1-9000001			
	Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 2 rtg. RB gipszkarton			
	<i>Megjegyzés: Eredeti költségvetésben szereplő tétel.</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	(2*9,52+2*13,38)*4,83-1,60*4,2 = 214.49 012 raktár			
	5*4,83*2+5,14*2-1,6*4,2-2,1*3,5 = 44.51 003 raktár			
	(2*9,26+2*5,35)*2,28 = 66.62 P06 helyiség			
	(2*14,34+2*9,76)*3,43-2*2,6*2,37-3*1,75*2,4 = 140.40 104 nagy próbaterem			
	466,02 m2	Anyag:	4 494	2 094 294
		Munkadíj:	7 106	3 311 538
2	39-003-6.2.1.2-0123001			
	Esővíz csatorna és gázbekötő eldobozolása			
	Mennyiség részletezése:			
	3,4+1,5 = 4.90 Esővízcső dobozolása			
	4,90 m	Anyag:	5 348,16	26 206
		Munkadíj:	8 092,45	39 653
3	39-004-1.1.1.1-0214267			
	Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben			
	<i>Megjegyzés: Költségvetésben szereplő tétel!</i>			
	Mennyiség részletezése:			
	15,91 = 15.91 106 Művészeti vezetői iroda			
	15,91 m2	Anyag:	5 702	90 719
		Munkadíj:	5 168	82 223
Munkanem összesen (HUF)			2 211 219	3 433 414

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.99.2.1.2.2-0218026			
	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, téglafelületen, 10 mm vastagságban tagolt felületen, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat			
	Mennyiség részletezése:			
	2,2*2+3,4*2,1 = 11,54 Lépcsőház lefalazások bontások			
	11,54 m2	Anyag:	2 546,71	29 389
		Munkadíj:	4 791,77	55 297
Munkanem összesen (HUF)			29 389	55 297

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	39-005-1-0120012			
	Szárzvakolat készítése, gipszkartonlapból, maximális magasság 3,0 m (lapok toldása nem javasolt) RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm gipszkartonból, Rifix ragasztóval			
	Megjegyzés: Költségvetésben szereplő tétel. A csempe felületeken a Rifix nem ragadt meg, ezért előtét fal készült helyette.			
	Mennyiség részletezése:			
	(2*9,52+2*13,38)*4,83-1,60*4,2 = 214.49 012 raktár			
	5*4,83*2+5,14*2-1,6*4,2-2,1*3,5 = 44.51 003 raktár			
	(2*9,26+2*5,35)*2,28 = 66.62 P06 helyiség			
	(2*14,34+2*9,76)*3,43-2*2,6*2,37-3*1,75*2,4 = 140.40 104 nagy próbaterem			
	466,02 m2	Anyag:	1 672	-779 185
		Munkadíj:	4 199	-1 956 818
Munkanem összesen (HUF)			-779 185	-1 956 818

Re: Homlokzati felirat lefestése ajánlat 2021-07-22

From Dr. Bába Szilvia Ph.D. <baba.szilvia@dunapalota.hu>
To Miklós Attila Tamás <atmiklos@gmail.com>
Cc Tyukász Csaba <tyukasz.csaba@bmheros.hu>, Hevesi Katalin <hevesi.katalin@dunapalota.hu>
Date 2021-07-22 15:49

650-1/44/2/2021

BM Heros

Kedves Attila!

Köszönöm! Megrendeljük a homlokzaton a Ziegler Ostya felirat és logó lefestését az árajánlat alapján.

Köszönettel: Szilvi

Kisgyörgy u. 26.

--

Dr. Bába Szilvia Ph.D.

ügyvezető

Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.

1051 Bp., Zrínyi u. 5.

Levelezési cím: 1368 Budapest, Pf. 250

Tel.: +36 1 235 5532

Mobil: +36 70 934 4554

www.dunapalota.hu

Ügyfeleink kapcsolattartóinak személyes adatait kezeljük az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint:

http://dunapalota.hu/wp-content/uploads/pdf/adatkezesi_tajekoztato_kapcsolattartok.pdf

On 2021-07-22 15:22, Miklós Attila Tamás wrote:

Kedves Szilvia!

Mellékelten küldöm a homlokzati Ziegler feliratra a lefestés ajánlatát.

Üdvözlettel: Attila

Miklós Attila Tamás**Mobil: +36-20-3417488****BUMA Befektető Építő és Szolgáltató Kft.**

2000 Szentendre, Egres út 64.

adószám: 10521823-2-13

cégjegyzék szám: 13-09-082270

számlaszám: 10103874-55516700-00000001

MMK nyt. sz.: C-13-001212

RE: Homlokzati felirat lefestése ajánlat 2021-07-22

From Hevesi Katalin <hevesi.katalin@dunapalota.hu>
To 'Dr. Bába Szilvia Ph.D.' <baba.szilvia@dunapalota.hu>
Cc <koto.roland@dunapalota.hu>
Date 2021-07-22 15:48

Kedves Szilvi!

Természetesen elfogadható.

Üdv:

Kata

From: Dr. Bába Szilvia Ph.D. [mailto:baba.szilvia@dunapalota.hu]

Sent: Thursday, July 22, 2021 3:27 PM

To: Hevesi Katalin <hevesi.katalin@dunapalota.hu>

Cc: koto.roland@dunapalota.hu

Subject: Fwd: Homlokzati felirat lefestése ajánlat 2021-07-22

Kedves Kata!

A Kisgömb utcai ingatlan homlokzatával kapcsolatos munka nem szerepel a közbeszerzésben. Ott két oldalon Ziegler Ostya felirat és logó látható, ennek eltakarása most a legegyszerűbben és legköltséghatékonyabban úgy oldható meg, ha lefestjük.

Nyilván nem lesz ugyanolyan árnyalatú a festés, mint a teljes homlokzat, de a későbbiekben gondolkodhatunk azon, hogy pl. saját logós táblával eltakarjuk.

A csatolt költségvetés jóváhagyását kérem.

Köszönettel: Szilvi

--

Dr. Bába Szilvia Ph.D.

ügyvezető

Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.

1051 Bp., Zrínyi u. 5.

Levelezési cím: 1368 Budapest, Pf. 250

Tel.: +36 1 235 5532

Mobil: +36 70 934 4554

www.dunapalota.hu

Ügyfeleink kapcsolattartóinak személyes adatait kezeljük az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint:

http://dunapalota.hu/wp-content/uploads/pdf/adatkezelesi_tajekoztato_kapcsolattartok.pdf

----- Original Message -----

Subject: Homlokzati felirat lefestése ajánlat 2021-07-22

Date: 2021-07-22 15:22

From: Miklós Attila Tamás <atmiklos@gmail.com>

To: Bába Szilvia dr. PH.D. <baba.szilvia@dunapalota.hu>

Cc: Tyukász Csaba <tyukasz.csaba@bmheros.hu>


Kedves Szilvia!

Mellékelten küldöm a homlokzati Ziegler felíratra a lefestés ajánlatát.

Üdvözlettel: Attila

Miklós Attila Tamás

Mobil: +36-20-3417488



BUMA Befektető Építő és Szolgáltató Kft.

2000 Szentendre, Egres út 64.

adószám: 10521823-2-13

cégjegyzék szám: 13-09-082270


számlaszám: 10103874-55516700-00000001

MMK nyit. sz.: C-13-001212

Homlokzati felirat lefestése ajánlat 2021-07-22



From Miklós Attila Tamás <atmiklos@gmail.com>
To Bába Szilvia dr. PH.D. <baba.szilvia@dunapalota.hu>
Cc Tyukász Csaba <tyukasz.csaba@bmheros.hu>
Date 2021-07-22 15:22

 BM_Heros_DUNA_ME_regi_felirat_miatt_homlokzatfestesi_munkak.pdf (~235 KB)


Kedves Szilvia!

Mellékelten küldöm a homlokzati Ziegler feliratra a lefestés ajánlatát.

Üdvözlettel: Attila

 Miklós Attila Tamás

Mobil: +36-20-3417488



BUMA Befektető Építő és Szolgáltató Kft.

2000 Szentendre, Egres út 64.

adószám: 10521823-2-13

cégjegyzék szám: 13-09-082270


számlaszám: 10103874-55516700-00000001

MMK nyt. sz.: C-13-001212



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS-KIÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP



HEROS

Tárgy: Duna Művészegyüttes, 1135 Budapest Kisgömb utca 26 szám alatti ingatlan homlokzatán a Ziegler felirat lefestésére ajánlat.

Költségvetés neve: BM Heros -DUNA ME régi felirat miatt homlokzatfestési munkák

Leírás: Duna Művészegyüttes, Bp. XIII. ker. Kisgömb utca 26 régi Ziegler felirat lefestése

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 5 db

Munkanemek száma: 2

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Közművelődési célú épület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 370 218 Ft

Megrendelő:
 Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.
 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
 Adószám: 20390750-2-51
 Kiviselő: Bába Szilvia , ügyvezető
 Műszaki ellenőr: Sándor Gyula okl. építész

Kivitelező:
 BM Heros Javító, Gyártó, és Kereskedelmi Zrt.
 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 2.
 Adószám: 12650932-2-51
 Képviselő: Rajnai Attila vezérigazgató
 Felelős műszaki vezető: Miklós Attila Tamás

Tárgy: Duna Művészegyüttes, 1135 Budapest Kisgömb utca 26 szám alatti ingatlan homlokzatán a Ziegler felirat lefestésére ajánlat.

KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	148 410	143 100
2.1	ÁFA vetítési alap	291 510	
2.2	ÁFA	27%	78 708
3	A munka ára (HUF)	370 218	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Egységár	Anyag	Munkadíj
1	Y15-012-21.1-0023003 [15] Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig <i>Megjegyzés: [15-012-21.1-0023003]</i>			
	35 m2	Anyag:	914,40	32 004
		Munkadíj:	1 080	37 800
2	Y47-000-3.2.1.1-0313673 [47] Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; falfirkák letisztítása tisztítószerral, kézi felhordással, stabil vakolt illetve festett felületeknél, egy rétegben, tagolatlan felületen MAPEI Wallgard Graffiti Remover graffit elleni, zselészerű, szintetikus tisztítószert, Csz: 179505 <i>Megjegyzés: [47-000-3.2.1.1-0313673]</i>			
	15 m2	Anyag:	2 047,20	30 708
		Munkadíj:	1 680	25 200
3	Y47-000-3.2.3-0313673 [47] Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; falfirkák letisztítása tisztítószerral, szintetikus tisztítószert többet minden további réteg kézi felhordásáért MAPEI Wallgard Graffiti Remover graffit elleni, zselészerű, szintetikus tisztítószert, Csz: 179505 <i>Megjegyzés: [47-000-3.2.3-0313673]</i>			
	15 m2	Anyag:	2 047,20	30 708
		Munkadíj:	1 380	20 700
4	Y47-010-6.3.1-0213618 [47] Repedt vakolatfelületek vagy régi hordképes homlokzatbevonatok alapozása, szilikongyanta repedésáthidaló festékekkel, tagolatlan sima felületen Remmers Color LA Fill (Siliconharz Füllfarbe LA) kvarccal töltött, szálerősítésű szilikongyanta festék, repedéskitöltő képességgel, 0560 <i>Megjegyzés: [47-010-6.3.1-0213618]</i>			
	15 m2	Anyag:	680,40	10 206
		Munkadíj:	1 980	29 700
5	Y47-013-5.2.3.1.1-0148213 [47] Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Baunit SiliconColor (Baunit Szilikon) festék, II. színcsoport (3, 4, 5-re végződő színek), Cikkszám: 2553102L <i>Megjegyzés: [47-013-5.2.3.1.1-0148213]</i>			
	15 m2	Anyag:	2 985,60	44 784
		Munkadíj:	1 980	29 700
Építmény közvetlen költségei (HUF)			148 410	143 100



650-1/44 | 3/2021

JEGYZŐKÖNYV A LÉGTECHNIKA GÉP MIATTI VISSZATARTÁSRÓL

Készült: A Duna Művészegyüttes Nonprofit kft. 1135 Budapest, Kisgömb u. 26. sz. alatti hivatalos helyiségében 2021. szeptember 13.-án

Jelenlévők:

- dr. Bába Szilvia, Duna Művészegyüttes ügyvezető
- Sándor Gyula Opti-Plan kft. műszaki ellenőr
- Tyukász Csaba, BM Heros Zrt. üzemeltetési vezető
- Miklós Attila Tamás, BM Héros Zrt. felelős műszaki vezető

Felek megállapodnak abban, hogy a beszállítási hiányok miatt be nem épített elszívó és befúvó légtechnika gép végleges beépítéséig, annak méréssel történt beszabályozásáig megrendelő a végszámlából 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint összeget visszatart.

A visszatartott összeg kiegyenlítése a beszabályozást követően megrendelő által aláírt teljesítés igazolás alapján 5 munkanapon belül megtörténik.

-kmf.-


.....



.....


.....


.....

OPTI-PLAN KFT.
5520 Szeghalom, Bethlen G. u. 16
Adószám: 13610280-2-04
Számlasz: 10402001-9965741-4551

650-1/44/4/2021

JEGYZŐKÖNYV A LÉGTECHNIKA GÉP MIATTI VISSZATARTÁS FELOLDÁSÁRÓL, DOKUMENTÁCIÓK KÉSEDELME MIATTI VISSZATARTÁSRÓL

Készült: A Duna Művészegyüttes Nonprofit kft. 1135 Budapest, Kisgömb u. 26. sz. alatti hivatalos helyiségében 2021. december 13.-án

Jelenlévők:

- Bába Szilvia, Duna Művészegyüttes ügyvezető
- Tyukász Csaba, BM Heros Zrt. üzemeltetési vezető

Felek rögzítik, hogy a beszállítási hiányok miatt be nem épített elszívó és befúvó légtechnika gép végleges beépítése, annak méréssel történt beszabályozása, átadása, használatának betanítása a mai napon megtörtént.


Megrendelő a késedelmes beépítés miatt a végszámlából visszatartott 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint összeget a szerződésben rögzített dokumentációk átadásáig részben felszabadítja.


Megrendelő kérése alapján a dokumentációk átadásáig 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázézer forint visszatartásban marad.

A visszatartott összeg kiegyenlítése a dokumentációk átadási jegyzőkönyvének aláírását követően 5 munkanapon belül megtörténik.

-kmf.-


.....


.....



650-1/20/2022

előzvény: 650-1/44/4/2022

JEGYZŐKÖNYV A DOKUMENTÁCIÓK KÉSEDELME MIATTI VISSZATARTÁS FELOLDÁSÁRÓL

Készült: A Duna Művészegyüttes Nonprofit kft. 1135 Budapest, Kisgömb u. 26. sz. alatti hivatalos helyiségében. 2022. február 16-án, 10 órakor

Jelenlévők:


- Bába Szilvia, Duna Művészegyüttes ügyvezető
- Tyukász Csaba, BM Heros Zrt. üzemeltetési vezető

Felek rögzítik, hogy a Duna Művészegyüttes próbahely kialakításával kapcsolatos átadás-átvételi, megvalósulási dokumentációk átadása a mai napon megtörtént.

Megrendelő a késedelmes átadás miatt a végszámlából visszatartott **1.500.000,- Ft**, azaz egymillió-ötszázezer forint összeget felszabadítja.

A visszatartott összeg kiegyenlítése 5 munkanapon belül megtörténik.

-kmf.-



Bába Szilvia

Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.

ügyvezető



Tyukász Csaba

BM Heros Zrt.

üzemeltetési vezető