

Vakolás és rabilolás

| Ssz.                  | Tétel szövege                                                                                                                      | Menny. | Egység | Nettó anyag<br>egységár | Nettó díj<br>egységár | Nettó anyag<br>összesen | Nettó díj<br>összesen |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Bontások</b>       |                                                                                                                                    |        |        |                         |                       |                         |                       |
| 1.                    | csempeburkolat bontása oldalfalról                                                                                                 | 22     | m2     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 2.                    | alatta lévő ragasztott gipszkarton burkolat bontása oldalfalról□                                                                   | 22     | m2     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 3.                    | vakolatleverés oldalfalról                                                                                                         | 22     | m2     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 4.                    | hideg padlóburkolat bontása                                                                                                        | 9,62   | m2     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 5.                    | bontott padlóburkolat alatti betonfelület felület tisztítása véséssel, csiszolással□                                               | 9,62   | m2     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 6.                    | vízmelegítő bojler bontása                                                                                                         | 1      | db     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 7.                    | WC elválasztó paravánfal bontása (0,6x0,9x0,9)                                                                                     | 6      | db     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 8.                    | radiátor burkolat bontása (1x0,87x0,2) méretben□                                                                                   | 1      | db     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 9.                    | wc bontása tartállyal, tartozékaival együtt                                                                                        | 6      | db     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 10.                   | mosdó bontás tartozékaival (mosdókagyló, csaptelep, szifon, sarokszelep)                                                           | 6      | db     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 11.                   | piperetárgyak bontása (szappanadagoló, papírtartó, fali szemetes, fogmosópohár tartó)□                                             | 11     | db     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 12.                   | radiátor bontás (600/500)                                                                                                          | 1      | db     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 13.                   | lámpatest bontás                                                                                                                   | 2      | db     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 14.                   | teljes gépészeti vezetékhálózat bontása (tájékoztató mennyiség: vízvezeték 14 fm, lefolyóvezeték 12 fm)□                           | 1      | kvt.   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 15.                   | teljes elektromos vezeték bontása, szerelvényekkel (tájékoztató mennyiség: 6 fm)                                                   | 1      | kvt.   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 16.                   | bontott anyagok, sirt törmelék zsákolása□                                                                                          | 50     | db     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 17.                   | bontott anyagok munkahelyi mozgatása és felrakása szállítóeszközre kézi erővel□                                                    | 8      | m3     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 18.                   | bontott anyagok elszállítása lerakása, lerakóhelyi díjjal                                                                          | 8      | m3     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 19.                   | megvédendő felületek, berendezések föliatakarása□                                                                                  | 1      | kvt.   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 20.                   | munkahelyi közlekedőutak megvédése takarással                                                                                      | 1      | kvt.   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 21.                   | munka közbeni rendszeres napi takarítás és végső piperetakarítás□                                                                  | 1      | kvt.   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| <b>Építési munkák</b> |                                                                                                                                    |        |        |                         |                       |                         |                       |
| 22.                   | oldalfalvakolat készítése 4 cm vastagságig□                                                                                        | 22     | m2     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 23.                   | szükséges horonyvakolások (előírányzat)                                                                                            | 16     | fm     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 24.                   | aljzatbeton felületelőkészítés (aljzatkiegyenlítés szükség szerinti vastagságban) burkolás alá, síkpontosság képzés□               | 9,62   | m2     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 25.                   | oldalfalburkolás készítése megrendelő által kiválasztott lapból 60x30-as méretig                                                   | 22     | m2     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 26.                   | eloxált fém élvédő beépítése                                                                                                       | 9      | fm     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 27.                   | padlóburkolás készítése megrendelő által kiválasztott lapból 60x60-as lapméretig feladatleírás szerint□                            | 9,62   | m2     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 28.                   | negatív sarkok, szaniterek szilikon réstömítés                                                                                     | 28     | fm     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 29.                   | süllyesztett burkolatváltó beépítése                                                                                               | 1      | fm     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 30.                   | wc elválasztó paravánfalak műszaki leírás szerint                                                                                  | 6      | db     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| 31.                   | oldalfal és mennyezet festő szakipari munkák előkészítése (kaparás, glettelés repedésmentesítés szükség szerint, élvédő beépítés)□ | 21,8   | m2     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |

Vakolás és rabilolás

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |   |   |   |   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|---|---|---|
| 32.                      | oldalfal és mennyezet festése két rétegben fehér diszperziós festékekkel, összes alaplútellet együtt                                                                                                                                                                                       | 21,8 | m2  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.                      | ablak, ajtó mázolás                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,28 | m2  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.                      | acél csővezetékek mázolása 100 NÁ-ig összes alaplúveletekkel együtt                                                                                                                                                                                                                        | 12,8 | fm  |   | 0 | 0 | 0 |
| 35.                      | ablak állítás/passzítás, kilincs/cím csere                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | db  |   | 0 | 0 | 0 |
| 36.                      | meglévő nyílászáró szerkezet kisebb javítása, faanyag- és/vagy vasalatlótlással, vasalatlótlással, ajtó állítás/passzítás, kilincs/cím/zár csere□                                                                                                                                          | 1    | db  |   | 0 | 0 | 0 |
| <b>Gépészeti munkák</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |   |   |   |   |
| 37.                      | gépészeti víz nyomóvezeték ötrétegű csőből, kiépítve főelzárótól (6 db wc, 6 db mosdó és 1 db villanybojler telepítéséhez)□                                                                                                                                                                | 1    | kv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.                      | gépészeti PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba szerelve(6 db wc, 6 db mosdó és 1 db villanybojler és 1 db padlóösszefolyó telepítéséhez a helyiség csatornarendszer befogadó gerincvezetékéig) | 1    | kv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.                      | meglévő bontott bojler átvizsgálása, karbantartása, majd felszerelése, újonnan kialakított kötésekkel, tartószerkezettel                                                                                                                                                                   | 1    | kv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.                      | óvodai használatra kisméretű alsó kifolyású gyermek wc, alacsonyra szerelhető öblítőtartállyal, műanyag tartós, könnyen tisztítható lecsapódás mentes wc ülőkével, összes tartozékával fehér színben                                                                                       | 6    | db  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.                      | óvodai használatra kisméretű alacsonyra szerelhető, lekerekített formavilágú mosdókagyló, karos keverő csaptelleppel, szifonnal□                                                                                                                                                           | 6    | db  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.                      | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 600/800 méretben, radiátorkötés átalakításával, termoszeleppel                                                                                                                                   | 1    | db  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.                      | egyedi bontható radiátorburkolat gyártása és elhelyezése 100x900x200 méretben                                                                                                                                                                                                              | 1    | db  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.                      | falra szerelt habszappan adagoló, zárható, műanyag, fehér, induló töltőanyaggal□                                                                                                                                                                                                           | 5    | db  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.                      | falra szerelt papírtörölő adagoló, zárható, műanyag, fehér, induló töltőanyaggal                                                                                                                                                                                                           | 1    | db  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.                      | falra szerelt szemetes, szinterezett acél, 25 l, fehér színben                                                                                                                                                                                                                             | 1    | db  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.                      | falra szerelt egyedi kisméretű tükör (30x60 méretig 6 db), (vagy egybefüggő tükörsáv mosdók fölött 3,5 fm hosszban)□                                                                                                                                                                       | 1    | kv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48.                      | falra szerelt fogmosópohár tartó polc fehér színben (60 cm hosszúság, 12 cm mélység)□                                                                                                                                                                                                      | 8    | db  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Elektromos munkák</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |   |   |   |   |
| 49.                      | új elektromos hálózat vezetékkiépítése, horonyvéséssel, védőcsővezéssel, huzalozással                                                                                                                                                                                                      | 1    | kv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.                      | mennyezet alatti kábelcsatorna helyett, falba süllyesztés                                                                                                                                                                                                                                  | 2,4  | fm  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vakolás és rabilolás

|     |                                                                                                   |      |   |   |   |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|
| 51. | új falon kívüli led lámpatest felszerelése<br>mennyezetre<br>(60x60-as méretben melegfehér 3000K) | 2 db | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | bojler áramvédő kapcsoló beépítése                                                                | 1 db | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése                                                              | 1 db | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | műszaki átadási dokumentáció készítése                                                            | 1 db | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |                                                                                                   |      |   |   | 0 | 0 |
|     |                                                                                                   |      |   |   | 0 | 0 |
|     |                                                                                                   |      |   |   |   |   |
|     | Munkanem összesen nettó (HUF)                                                                     |      |   |   | 0 | 0 |