

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Nettó anyag egységár	Nettó díj egységár	Nettó anyag összesen	Nettó díj összesen
1.	meglévő aszfaltburkolat, teraszokkal csatlakozó hosszmentén aszfaltvágás kivitelezése	97,8	fm	0	0	0	0
2.	aszfaltburkolat bontása, elszállítása lerakóhelyre	133	m2	0	0	0	0
3.	alépítmény bontása átlag 25 cm vastagságban	33	m3	0	0	0	0
4.	meglévő, megmaradó csatlakozó gumiburkolatok ideiglenes sávos elbontása	20	m2	0	0	0	0
5.	bontott anyagok munkahelyi mozgatása, deponálása	43	m3	0	0	0	0
6.	bontott anyagok rakodása és elszállítása minősített lerakóhelyre	43	m2	0	0	0	0
7.	geodéziai kitűzés, szintezés	1	kv.	0	0	0	0
8.	tükörkészítés, tömörítés	133	m2	0	0	0	0
9.	zúzottkő alapréteg készítése (0/32 mm, 15 cm)	20	m3	0	0	0	0
10.	ágyazóréteg készítése (0/4 mm, 4 cm)	5	m3	0	0	0	0
11.	süllyesztett kerti szegély beépítése kétoldali megtámasztással (ebből 6,2 fm kiemelten rakva)	192	fm	0	0	0	0
13.	térkő burkolat fektetése 10×20×6 cm méretű, szürke színű beton térkő	133	m2	0	0	0	0
14.	járda mellett finom tereprendezés, füvesítés	50	m2	0	0	0	0
15.	30x30-as beton akna fedlap beépítése térkőburkolatba	2	db	0	0	0	0
16.	meglévő, megmaradó csatlakozó gumiburkolatok sávos visszaépítése szintbehelyezéssel	20	m2	0	0	0	0
17.	járda és a teraszokkal csatlakozó sáv réskitöltése	95	fm	0	0	0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
	Munkanem összesen nettó (HUF)					0	0