

FELMÉRÉSI NAPLÓ ÉS SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Munkavégzés helyszíne:

Budapest XVII. Kerület, Tanár utcai játszótér

Munka leírása:

Gördeszka pálya építése

Munkaszám:

ZF16-J-16

Bontási munkák		anyag	díj	anyag	díj
		egységár		összesen	
Aszfaltburkolat kopórétegének bontása 5 cm vastagságban	459 m ²	- Ft	248 Ft	- Ft	114 016 Ft
Meglévő görpálya elemek elbontása, elszállítás nélkül	6 db	- Ft	10 180 Ft	- Ft	61 080 Ft
Meglévő görpálya elemek elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi illetékekkel együtt	1 ttl:	15 600 Ft	57 500 Ft	15 600 Ft	57 500 Ft
Bontási munkák során kikerülő anyagok belső mozgatása gépi erővel 15%-os lazulással számolva	26,4 m ³	- Ft	648 Ft	- Ft	17 107 Ft
Kikerülő anyagok elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi illetékekkel együtt	26,4 m ³	4 860 Ft	648 Ft	128 304 Ft	17 107 Ft


Építési munkák


Tükör kiemelése burkolatok, szegélyek és alapozások számára géppel, kiegészítő kézi munkával sík felületen	7,9 m ³	- Ft	1 944 Ft	- Ft	15 358 Ft
Tükörkiemelésből kikerülő föld felrakása szállítóeszközre és elszállítása lerakóhelyre, 15%-os lazulással számolva	9,1 m ²	4 860 Ft	648 Ft	44 226 Ft	5 897 Ft
Kerti szegély lektetése árokassal betonba ágyazva, simító cementhabarccsal hézagolva 100x20x5 cm méretben szürke színben	88 fm	2 225 Ft	1 868 Ft	195 782 Ft	164 419 Ft
Hengerelt aszfalt burkolat készítése AC-8 minőségű aszfalt felhasználásával 5 cm vastagságban meglévő alépitményre	495 m ²	5 270 Ft	972 Ft	2 608 848 Ft	481 140 Ft
Előre gyártott beton görpálya elemek beszerzése, szállítása és	1 ttl:	5 059 800 Ft	- Ft	5 059 800 Ft	- Ft
Zöldfelület helyreállítása építési munkák után	1 ttl:	56 700 Ft	72 900 Ft	56 700 Ft	72 900 Ft

Nettó összesen: 9 115 784 Ft

ÁFA: 27% 2 461 262 Ft

Bruttó: 11 577 046 Ft


 Rákosmentek Kft


 Bp. XVII. ker. Önkormányzat
 Városüzemeltetési Iroda