

16.	I-COM állomás helyreállítása	40,0 m2						
	525. Zúzalékos aszfaltszönyvegek, öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejlel (cca. 6 cm vtg-gal kalkulálva)	2,4 m3	5 400 Ft	12 960 Ft		0 m3		- Ft
	523. Beton burkolatú rétegek bontása gépi erővel, hidraulikus bontófejlel (cca. 30 cm vtg-gal kalkuláltam)	12,0 m3	7 080 Ft	84 960 Ft		0 m3		- Ft
	263. Építési törmelék elszállítása (25%-os lazulással kalkulálva)	18,0 m3	8 900 Ft	160 200 Ft		0 m3		- Ft
	580. Hengereit aszfalt készítése útpályában, a felület előzetes letakarításával és bitumen emulziós permetezéssel, AC-11 j. keverékkel	0,0 m3	114 700 Ft	0 Ft		0 m3		- Ft
	366. Betonozás aszfaltozás alá CKT-4 minőségben 15 cm vtg.	6,0 m3	19 850 Ft	119 100 Ft		0 m3		- Ft
	549. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban	6,0 m3	10 390 Ft	62 340 Ft		0 m3		- Ft
	537. Süllyesztett szegély vagy futósró építése 40 cm hosszú előre gyártott szegélyelemekből, beleértve az alapárok kiemelését, C10-24/KK beton alapgerenda és megtámasztás építését, cementhabarccsal való kihézagolását	14,0 fm	6 630 Ft	92 820 Ft		0 fm		- Ft
17.	Átereszek építése							
	K Átereszek	5,0 db	30 000 Ft	150 000 Ft		0 db		- Ft
18.	Ivókút felemelési munkái							
	K Ivókút felemelési munkái, meglévő közkút	1,0 kts.	212 625 Ft	212 625 Ft		0 kts.		- Ft
	Nagykockakő burkolat készítése ivókút alá							
	585. Nagykokakő burkolat készítése Sopro fűgázóval	3,36 m2	15 140 Ft	50 870 Ft		0 m2		- Ft
	552. Beton burkolatalap készítése 6-25 cm vastagságban, utókezelve 2 m-nél kisebb szélességben C10-24/FN minőségű betonból	0,67 m3	24 010 Ft	16 135 Ft		0 m3		- Ft
	549. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 25 cm vastagságban - (20 cm FZKA 0/56 védőréteg)	0,67 m3	10 390 Ft	6 982 Ft		0 m3		- Ft
	Támfal építése nagykokakőből változó magasságban							
	585. Nagykokakő burkolat készítése Sopro fűgázóval	6,04 m2	15 140 Ft	91 446 Ft		0 m2		- Ft
	552. Beton burkolatalap készítése 6-25 cm vastagságban, utókezelve 2 m-nél kisebb szélességben C10-24/FN minőségű betonból (0.16 m3/fm)	1,86 m3	24 010 Ft	44 563 Ft		0 m3		- Ft
	549. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 25 cm vastagságban (0,08 m3/fm)	0,93 m3	10 390 Ft	9 642 Ft		0 m3		- Ft
19.	Gumipálya melletti földfeltöltés fűvesítése							
	19. Fűvesítés kertészeti módszerekkel, 6-8 dkg/m2 fűmaggal (1.750 fm hosszan, átlag 1,0 m szélességben)	1 750,00 m2	525 Ft	918 750 Ft		0 m2		- Ft
20.	Libegőnél régi parkoló felületének muva felülterítése	1 100,0 m2						
	395. Stabilizált muva burkolat javítása - egyengetéssel és felüliszórással és tömörítéssel együtt	1 100,0 m2	801 Ft	881 540 Ft		0 m2		- Ft
21.	Libegő felső végállomásánál ivókút alatt nagykokakő burkolat és szikkasztó készítése							
	585. Nagykokakő burkolat készítése Sopro fűgázóval	2,00 m2	15 140 Ft	30 280 Ft		0 m2		- Ft
	552. Beton burkolatalap készítése 6-25 cm vastagságban, utókezelve 2 m-nél kisebb szélességben C10-24/FN minőségű betonból	0,24 m3	24 010 Ft	5 762 Ft		0 m3		- Ft
	549. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 25 cm vastagságban - (10 cm FZKA 0/56 védőréteg)	0,20 m3	10 390 Ft	2 078 Ft		0 m3		- Ft
	K Szikkasztó akna építése, műanyag fedlappal	1,0 kts.	99 225 Ft	99 225 Ft		0 kts.		- Ft
22.	Jánoshegyi út és murvás sétány közötti átkötések készítése (3 db - Normafa Park kérésének megfelelően)	55,0 m2						
	556. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 20 cm vtg-gal kalkulálva)	11,0 m3	5 800 Ft	63 800 Ft		0 m3		- Ft
	516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva	13,8 m3	7 550 Ft	103 813 Ft		0 m3		- Ft
	393. Stabilizált muva burkolat építése	55,0 m2	4 007 Ft	220 385 Ft		0 m2		- Ft
23.	Jánoshegyi játszótér szobor áthelyezése							
	K Jánoshegyi játszótér szobor áthelyezése	1,0 kts.	7 088 Ft	7 088 Ft		0 kts.		- Ft
24.	Erdészeti pollerek igazítása							
	K Poller (csak igazítás)	30,0 db	3 544 Ft	106 320 Ft		0 db		- Ft
	K Poller kiszedése, újra beépítése	25,0 db	7 088 Ft	177 200 Ft		0 db		- Ft
25.	IV. sz. vízátvezetési murvás sétány alatti átvezetőcsőhez szükséges szikkasztó építése							
	556. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban	2,0 m3	5 800 Ft	11 600 Ft	100%	2 m3	11 600 Ft	
	516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva	2,5 m3	7 550 Ft	18 875 Ft	100%	2,5 m3	18 875 Ft	
	501. Szivárgó testek készítése kulékavicsból (0,325 m3/fm)	1,6 m3	8 880 Ft	14 208 Ft	100%	1,6 m3	14 208 Ft	
	502. Szivárgók altípmódos elleni védelme geotextiliával	10,4 m2	970 Ft	10 088 Ft	100%	10,4 m2	10 088 Ft	
	288. Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú, rugalmas, DN 200 PVC dréncsőből	10,0 fm	4 500 Ft	45 000 Ft	100%	10 fm	45 000 Ft	
	390. Lapkó járda burkolat építése	2,0 m2	10 113 Ft	20 226 Ft	100%	2 m2	20 226 Ft	
IV/2. FUTÓÚT - LIBEGŐ ÉS KILÁTÓ KÖZÖTT (meglévő)			10 534 931 Ft					
327 fm hosszú és 100 cm széles								

1.	Bontási munkák								
	452. Öntött gumburkolat bontása, alépitményei	327,0	m2	506 Ft	165 462 Ft		0	m2	- Ft
	556. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 25 cm vtg-	81,8	m3	5 800 Ft	474 150 Ft		0	m3	- Ft
	516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva	102,2	m3	7 550 Ft	771 516 Ft		0	m3	- Ft
	530. Szegélyek bontása bármely anyagból alapperendával együtt, ahol szegélykövek is hulladéktelepi elszállításra kerülnek	21,8	fm	5 290 Ft	115 503 Ft		0	fm	- Ft
2.	Vízáteresztő öntött gumburkolat készítése								
	453. Öntött gumburkolat készítése, esésmagasság: 1,0 m alatt (2 cm SBR, 1 cm EPDM)	327,0	m2	24 119 Ft	7 886 913 Ft		0	m2	- Ft
	548. Mechanikailag stabilizált alaprég készítése M-50 jelű anyaggal, átlag 10 cm vastagságban	32,7	m3	9 640 Ft	315 228 Ft		0	m3	- Ft
	549. Mechanikailag stabilizált alaprég készítése M-20 jelű anyaggal, átlag 12 cm vastagságban	39,24	m3	10 390 Ft	407 704 Ft		0	m3	- Ft
	"K" Futóút felfestése	1,0	kts.	100 000 Ft	100 000 Ft		0	kts.	- Ft
	536. Kiemelt szegély építése 25 cm hosszú előre gyártott szegélyelemből, alapárok kiemelésével, C10-24/KK beton alapperendával és mechtámasztással, hézagozással	21,8	fm	6 780 Ft	148 035 Ft		0	fm	- Ft
3.	Futópálya takarítása								
	529. Útpálya letakarítása gépi erővel (2x)	654,0	m2	230 Ft	150 420 Ft		0	m2	- Ft
IV/3.	II. ÜTEM / ZÖLDSÁV KIALAKÍTÁSA (a közvilágításhoz és távlatláshoz szükséges védőcső fektetésével együtt)	1 400,0	m2		81 167 733 Ft				
	0,80 m széles és 1 750 fm hosszú - DIMPI által meghatározott fajokkal cserjesáv kialakítása								
	1. Földmunka								
	525. Zúzalékos aszfaltszörnyek, öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 10 cm vtg-gal kalkulálva)	175,0	m3	5 400 Ft	945 000 Ft		0	m3	- Ft
	523. Beton burkolati rétegek bontása gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 20 cm vtg-gal kalkuláltam)	350,0	m3	7 080 Ft	2 478 000 Ft		0	m3	- Ft
	263. Építési törmelék elszállítása (25%-os lazulással kalkulálva)	656,3	m3	8 900 Ft	5 840 625 Ft		0	m3	- Ft

	509. Humusz szállítása, terítése hozzott anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával (cca. 30 cm vtg- nal kalkulálva)	420,0 m3	10 080 Ft	4 233 600 Ft		0 m3	- Ft
	512. Földvisszatöltés hozzott anyagból - ELŐIRÁNYZAT	320,0 m3	7 530 Ft	2 409 600 Ft		0 m3	- Ft
	2. Növényültetés						
	95. Gödörásás kézzel (cserje : 0,064 m3)	2 600,0 db	300 Ft	780 000 Ft	90%	2340 db	702 000 Ft
	32. Cserjék, talajtakarók és sövények ültetése: (l.o. növény, anyagárral) 40 cm magas	2 600,0 db	1 000 Ft	2 600 000 Ft	90%	2340 db	2 340 000 Ft
	51. Konténeres élőültetés előkészített területre csak díj (8 db/m2)	6 950,0 db	320 Ft	2 224 000 Ft	90%	6255 db	2 001 600 Ft
	81. Élő virágok beszerzése 8 db/m2 tenyészigénytől függően (anyag)	6 950,0 db	150 Ft	1 042 500 Ft	90%	6255 db	938 250 Ft
	76. Kéreg terítése parkba (3 cm)	42,0 m3	18 000 Ft	756 000 Ft	100%	42 m3	756 000 Ft
	3. A közvilágításhoz szükséges csövezés kiépítése						
	"K" Vezetékek fektetése - védőcső fektetés, kandeláber alaptastek kihelyezésével	1,0 kts.	26 507 250 Ft	26 507 250 Ft		0 kts.	- Ft
	4. Talajcsere						
	516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva	710,9 m3	7 550 Ft	5 367 578 Ft		0 m3	- Ft
	512. Földvisszatöltés hozzott anyagból	568,8 m3	7 530 Ft	4 282 688 Ft		0 m3	- Ft
	"K" Védőcső elhelyezése T-COM által biztosított csövekből (meglévő közvilágítási munkaárakba) - cca. 1.280 fm-en	2 560,0 fm	454 Ft	1 162 240 Ft		0 fm	- Ft
	"K" Útátvágások helyreállítással (T-COM átvezetésekhez)	4,0 db	134 663 Ft	538 652 Ft		0 db	- Ft
	IV/4. III. ÜTEM / AUTÓ ÉS KERÉKPÁRÚT			234 173 216 Ft			
	1 750 fm hosszú (Anna rétig átl. 4,0 m, Anna réttől L. legőlig átl. 3,50 m széles)						
	1. Útpálya építése (mellékelt költségvetés alapján)	1,0 kts.	200 203 226 Ft	200 203 226 Ft		0 kts.	- Ft
	3 db sorompó, sziget kialakításával együtt, az elektromos csatlakozási pontok kialakítását az ELMŰ biztosítja	1,0 kts.	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft		0 kts.	- Ft
	2. Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés)	375,0 óra					
	78. Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés)	375,0 óra	4 000 Ft	1 500 000 Ft		0 óra	- Ft
	3. Fagallyazás						
	157. Gallyazás 20 m-ig kosaras kocsiról	145,0 db	16 000 Ft	2 320 000 Ft		0 db	- Ft
	158. Gallyazás 20 m felett kosaras kocsiról	103,0 db	22 000 Ft	2 266 000 Ft		0 db	- Ft
	519. Növényi hulladék aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal	124,0 m3	6 760 Ft	838 240 Ft		0 m3	- Ft
	4. Jánoshegyi út - rendezett padka melletti földlet környezetrendezése (1.750 fm hosszan, átlag 2 m szélességben)	3 500,0 m2					
	"K" Tereprendezés géppel	3 500,0 m2	446 Ft	1 561 000 Ft		0 m2	- Ft
	556. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (Hordalék felszedése Jánoshegyi útról, 2 km-en belüli elszállítása, elterítése)	25,0 m3	5 800 Ft	145 000 Ft		0 m3	- Ft
	516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva	45,0 m3	7 550 Ft	339 750 Ft		0 m3	- Ft
	V. Anna rét			4 153 659 Ft			
	1. Berendezések						
	"K" Asztal 2 db támlás paddal (PLUSZ)	2,0 db	765 967 Ft	1 531 934 Ft	50%	1 db	765 967 Ft
	"K" Asztal 2 db támlás paddal (2015-ben megrendelt készletből)	5,0 db					
	"K" Egyedi támlás pad (2015-ben megrendelt készletből)	9,0 db		0 Ft		0 db	- Ft
	"K" Egyedi támla nélküli pad (2015-ben megrendelt készletből)	2,0 db		0 Ft		0 db	- Ft
	"K" Egyedi hulladékgyűjtő (tető nélküli) (2015-ben megrendelt készletből)	14,0 db		0 Ft		0 db	- Ft
	214. Rönkpad + asztal kihelyezése - Erdészeti asztal padokkal	1,0 db	195 750 Ft	195 750 Ft		0 db	- Ft
	229. Fa (rönk) hulladékgyűjtő kihelyezése anyaggal - Erdészeti hulladékgyűjtő	1,0 db	54 675 Ft	54 675 Ft		0 db	- Ft
	2. Épített tűzrakó tér	1,00 db					
	239. Tűzrakó hely (minimum 100 cm belső átmérőjű, kőből vagy téglából épített tűzgödör kötőanyaggal, beton alappal, terepszinttől mért minimum 20 cm magassággal. Földmunka, alaptast készítés és felépítmény egységben kő m3 - ben elszámolva) bontás	15,00 m3	25 000 Ft	375 000 Ft		0 m3	- Ft
	"K" Rönk dílke kihelyezése (8 db/tűzrakóhely)	8,00 db	28 500 Ft	228 000 Ft		0 db	- Ft
	3. Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés)	250,0 óra					
	78. Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés)	250,0 óra	4 000 Ft	1 000 000 Ft		0 óra	- Ft
	4. Fagallyazás						
	157. Gallyazás 20 m-ig kosaras kocsiról	20,0 db	16 000 Ft	320 000 Ft	100%	20 db	320 000 Ft
	158. Gallyazás 20 m felett kosaras kocsiról	15,0 db	22 000 Ft	330 000 Ft	100%	15 db	330 000 Ft
	519. Növényi hulladék aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal	17,5 m3	6 760 Ft	118 300 Ft	100%	17,5 m3	118 300 Ft

VI.	IVÓKÚT TELEPÍTÉSE - CSAK DÍJ				914 996 Ft				
	"K" Ivókút telepítése - CSAK DÍJ - 50%	2,00	db	457 498 Ft	914 996 Ft		0	db	- Ft
	"K" Vízbekeztési ügyintézés	1,0	kts.	312 063 Ft	312 063 Ft		0	kts.	- Ft
				Mindösszesen nettó:	503 431 933 Ft				18 039 823 Ft
				Áfa (27%):	135 926 622 Ft				4 870 752 Ft
				Bruttó összesen:	639 358 555 Ft				22 910 575 Ft

PANNON PARK FOREST Rt.

1221 Budapest, Anna u. 9-11.

Adószám: 11630979-2-43

13.

ÉRK/VF
2016 NOV 17.

ÉRK/VF
2016 NOV 14

SZÁMLA

ÉRK./PKI
2016 NOV 15.

SBO16-03056

Számlaszám: 2016/41/0000/0279

1/1. oldal 5/1. példány

EREDETI

Eladó

Név: **Pannon Park Forest Kft.**
Cím: **Budapest, Anna utca 9-11.
1221**
Adószám: **11630979-2-43**
EU Adószám:
Bankszámlaszám: **10404027-00028911-00000009**
Tel./FAX: **1-219-5382 / 1-219-5383**

Vevő

Név: **Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat**
Cím: **Budapest, Böszörményi út 23-25.
1126**
Adószám: **15735753-2-43**
EU Adószám:
Bankszámlaszám:
Ügyintéző:

Vevői azonosító szám:	Fizetés módja: Folyamatos telj.	Számviteli teljesítés dátuma: 2016/10/31	Számla dátuma: 2016/11/10	Fizetési határidő: 2016/12/10	ÁFA teljesítés dátuma: 2016/12/10
-----------------------	---	--	-------------------------------------	---	---

Megjegyzés:

Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén
2016. október havi számla

Szerződésszám: V/13219/2/2015, 32/VF/2015, ZO 050159

No	Cikkszám, VTSZ/SZJ / Áru megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	Áfa %	Bruttó érték
1.	KER001 8130 Kertészeti munkák Parkfenntartási munkák	23	1.0 -	25 369 441.00	25 369 441.00	6849749.07	27 32 219 190.07 HUF
2.	KER002 4299 Szakipari munkák Normafa rehabilitációja II. ütem	1.0 -	5 300 580.00	5 300 580.00	1431156.60	27	6 731 736.60 HUF
3.	KER001 8130 Kertészeti munkák Karthauzi utca 8. utcafronti támfal építési munkái	1.0 -	32 437 755.00	32 437 755.00	8758193.85	27	41 195 948.85 HUF

Számla végösszesen (Nettó/Bruttó): 63 107 776.00 80 146 875.52 HUF
azaz: nyolcvanmillió-egyszáznegyvenhatezer-nyolcszázhetvenöt ötvenkettő fillér

Áfa alap	Áfa %	Áfa Összeg
63 107 776.00	27.00	17 039 099.52
Áfa összesen (kerekítve)		17 039 100.00 HUF


Pénzügyileg rendezendő:

80 146 876.00 HUF

azaz: nyolcvanmillió-egyszáznegyvenhatezer-nyolcszázhetvenhat

Késedelmes fizetés esetén, a mindenkori jogszabályban rögzített késedelmi kamatot számítjuk fel.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.




Aláírás

Aláírás

PANNON PARK FOREST KFT.

Budapest, Anna u. 9-11.
Adószám: 11630979-2-43

Megkötött munka teljesítését a **ZO 050159/2/2015** szerződés alapján a fent meghatározott mennyiségben és értékben
számlázom. A számla közzétételének szerinti végösszege:
80 146 876,- Ft.
Törzskönyvi száma: **3100K061**
Dátum: **2016 NOV 22**



TELJESÍTÉS-IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest, Főváros XII. kerület közigazgatási területén
Parkfenntartási munkák
Karthauzi u. 8. utcafronti támfal építési munkái
Normafa rehabilitációja, II. ütem

2016.10.01. - 2016.10.31.

Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) és a Pannon Park Forest Kft. (1221 Budapest Anna u. 9-11.) között létre jött szerződés alapján a parkfenntartási munkák I. osztályú minőségben teljesítésre kerültek.


Teljesítés szerinti összeg:	Nettó:	63.107.776.- Ft
	Áfa 27%:	17.039.099.- Ft
	Bruttó:	80.146.875.- Ft

Azaz Nyolcvanmillió-egyszáznegyvenhatezer-nyolcszázhetvenöt forint bruttó összeg

Kivitelező számla benyújtására jogosult, melyet Megrendelő átutalással egyenlít ki.

Budapest, 2016. október 31.

PANNON PARK FOREST KFT.
~~1221 Budapest, Anna u. 9-11.~~
~~Adószám: 11630979-2-43~~
Kivitelező



Megrendelő

FŐSSZESÍTŐ

NORMAFA REHABILITÁCIÓJA / II. ÜTEM 2016.

		Nettó	Bruttó
0. TERVEZÉS		0 Ft	0 Ft
I. ELŐKÉSZÍTÉS		9 112 350 Ft	11 572 685 Ft
II. TAVALYI MUNKÁKBÓL FENNMARADT TÉTELEK (2015.)			
IV/1.	ANNA RÉT - illemhely és ivókút telepítése, bekötésekkel együtt	9 094 952 Ft	11 550 589 Ft
IV/2.	Játszóter (Árora csk)	2 444 270 Ft	3 104 223 Ft
IV/3.	Átereszek	330 000 Ft	419 100 Ft
IV/4.	Köztérbőrbe burkolás	372 280 Ft	472 770 Ft
IV/5.	Szállvány felületi levetítése	3 526 866 Ft	4 479 120 Ft
IV/6.	Egyéb munkák	3 400 080 Ft	4 318 402 Ft
IV/7.	UTCABÚTOROK (csak kihevezés)	10 921 485 Ft	13 870 260 Ft
IV/8.	KONDIIPARK telepítésével burkolattal (2016.04.11-én e-mailen kapott tervezői adatszolgáltatás alapján)	6 128 207 Ft	7 782 823 Ft
III. WC BURKOLÁS		4 079 128 Ft	5 180 493 Ft
IV. JÁNOSHEGYI ÚT REHABILITÁCIÓJA			
IV/1.	I. ÜTEM / FUTÓÚT	142 601 996 Ft	181 104 536 Ft
IV/2.	FUTÓÚT - LIBEGŐ ÉS KILÁTÓ KÖZÖTT (mezőkőr)	10 534 831 Ft	13 379 362 Ft
IV/3.	II. ÜTEM / ZÖLDSÁV KIALKALÍTÁSA (a közvilágításhoz és távközléshez szükséges védőcső feltetésével együtt)	61 167 733 Ft	77 683 021 Ft
IV/4.	III. ÜTEM / AUTÓ ÉS KERÉKPÁRÚT	234 173 216 Ft	297 399 984 Ft
V. Anna rét		3 300 234 Ft	4 191 297 Ft
VI. IVÓKÚT TELEPÍTÉSE - CSAK DÚ		914 996 Ft	1 162 045 Ft
MINDÖSSZESEN:		502 182 684 Ft	637 670 409 Ft

Ssz.	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	Mennyiség	Egység	Egységár	Összesen	2016.09.01.-2016.09.30. közötti időszak				2016.10.01.-2016.10.31. közötti időszak			
						Előző időszakhoz képest %	Mennyiség	Összesen	%	Mennyiség	Összesen	%	
0. TERVEZÉS													
I. ELŐKÉSZÍTÉS													
1. Előkészítő munkák													
"K"	Erdészeti engedélyek beszerzése	1,0	kts.	1 162 350 Ft	1 162 350 Ft	0	kts.	-	FI	0,00	kts.	-	FI
78	Egyéb szakipari és szalmunkák - Tervezői művezetés	200,0	óra	4 000 Ft	800 000 Ft	0	óra	-	FI	0,00	óra	-	FI
"K"	Fedvénytervek, közmégvezetések	1,0	kts.	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0	kts.	-	FI	0,00	kts.	-	FI
78	Egyéb szakipari és szalmunkák - Geodézia	400,0	óra	4 000 Ft	1 600 000 Ft	0	óra	-	FI	0,00	óra	-	FI
"K"	Tájékoztató táblák kihelyezése, felvonulás, elkerítések	1,0	kts.	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft	0	kts.	-	FI	0,00	kts.	-	FI
"K"	Időigényes forgalomkorlátozás és gyorsforgalom irányítása építkezés ideje alatt	1,0	kts.	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	0	kts.	-	FI	0,00	kts.	-	FI
II. TAVALYI MUNKÁKBÓL FENNMARADT													
IV/1.	ANNA RÉT - illemhely és ivókút telepítése, bekötésekkel együtt			9 094 952 Ft									0 Ft
1. WC telepítés													
"K"	WC - TELEPÍTÉS (Anna-rét) - CSAK DÚ - 20% Közmű rákötések 25.m-en helyi ELMŰ Víz. Csatorna rákötés	1,00	db	2 126 250 Ft	2 126 250 Ft	0	db	-	FI	0,00	db	-	FI
2. Ivókút telepítése													
"K"	Ivókút telepítése - CSAK DÚ - 50%	1,00	db	457 498 Ft	457 498 Ft	0	db	-	FI	0,00	db	-	FI

76. Fenyőkérreg terítéses parkba (borovfenyő 5-7 cm)		11,2 m3	18 000 Ft	201 600 Ft	0 m3	- Ft	0,00 m3	- Ft	
IV5.	Sétány felülről javítása		3 526 966 Ft					0 Ft	
1.	Stabilizált murva burkolat felelő elarasodott rétegeinek elbontása, majd felülészórása	2 415,0 m2			0 m2	- Ft	100%	2 415,00 m2	
394.	Stabilizált murva burkolat bontása	2 415,0 m2	650 Ft	1 569 650 Ft	0 m2	- Ft	0%	0,00 m2	
395.	Stabilizált murva burkolat javítása - sárlászedés, egyengetéssel és felülészórással együtt	2 415,0 m2	801 Ft	1 935 381 Ft	0 m2	- Ft	0%	0,00 m2	
IV6.	Egyéb munkák		3 400 980 Ft						
"K"	Iszajlás elkerülése készítése - a sétány melletti oldalon térköves, a belső oldalon szilággal - a növényzet eredsége - 5 db	1,0 kts.	375 000 Ft	375 000 Ft	0 kts.	- Ft	0%	0,00 kts.	
20.	Felvezetés gypsazonnyal terítéses - Anna út rönkszegély mögötti terület, illetve a tűzrakóhelyhez vezető út szélénél, valamint a kis domb felületén	800,0 m2	3 000 Ft	2 400 000 Ft	0 m2	- Ft	0%	0,00 m2	
19.	Felvezetés készített módoszatokkal, 6-8 dk/gm2 fűmaggal	720,0 m2	525 Ft	378 000 Ft	0 m2	- Ft	0%	0,00 m2	
22.	Öntözés a kiemelt területeken alkalmenként fűmaggal	15 708,0 m2	10 Ft	157 080 Ft	0 m2	- Ft	0%	0,00 m2	
76.	Fenyőkérreg terítéses parkba (borovfenyő 5-7 cm) - Anna réti fűcsoporthoz	5,0 m3	18 000 Ft	90 000 Ft	0 m3	- Ft	0%	0,00 m3	
IV7.	UTCABITOROK (csak kihelyezés)		10 921 460 Ft					4 250 315 Ft	
1.	Egyedi utcabitorok kihelyezése (csak kihelyezés)								
"K"	Asztal 2 db támlás paddal (csak kihelyezés) Anna ré: 5 db	5,0 db	76 597 Ft	382 984 Ft	60%	3 db	229 790 Ft	40%	
"K"	Egyedi támlás pad (csak kihelyezés): - Stház és kondipark: 6 db Anna ré: 9 db	15,0 db	29 283 Ft	439 251 Ft	53,3%	8 db	234 267 Ft	33%	
"K"	Egyedi támlás nélküli pad (csak kihelyezés): - Stház és kondipark: 7 db Anna ré: 2 db Futóút mellé: 1 db	10,0 db	16 989 Ft	169 890 Ft	50%	5 db	84 945 Ft	50%	
"K"	Egyedi hulladékgyűjtő (csak kihelyezés) - Stház és kondipark: 5 db Anna ré: 14 db Futóút mellé: 1 db	20,0 db	16 753 Ft	335 060 Ft	50%	10 db	167 525 Ft	45%	
"K"	Egyedi információs tábla nagy (csak kihelyezés) - 2016.06.10-én kapott e-mail alapján, Harang-völgy buszmenet táblák elhelyezése	1,0 db	49 948 Ft	49 948 Ft		0 db	- Ft	100%	
"K"	Egyedi információs tábla kicsi (2 oszlopos) (csak kihelyezés) 2016.06.10-án kapott e-mail alapján, 2 db Futóút infotábla	2,0 db	36 776 Ft	73 552 Ft		0 db	- Ft	0%	
"K"	Irányjelző oszlop (2 tábla, 1 gyűrű) (csak kihelyezés) 1. Jánoshegyi út átjáró barlang után zöld háromszög libegő irányba - (1 tábla, 1 gyűrű) 2. Tündérhegyi út Tündér-szikla sorompóánál - (4 tábla, 2 gyűrű) 3. Mélyekhegyi út Kossuth szobor (Zarándokszálló) - (3 tábla, 2 gyűrű) 4. Harang-völgy buszmegálló környéke - (2 tábla, 1 gyűrű) 5. Jánoshegyi állomás - (3 tábla, 2 gyűrű) 6. Vassas síháznál lévő meglévő oszlopra - Zarándokszálló 600 m 12 perc épület ikon - (1 tábla, 1 gyűrű) 7. Mária kép - Helyszíni bejárás szükséges, lérképen nehezen ábrázolható - (3 tábla, 2 gyűrű) 8. Béka tó felett - Béka tó feletti Jánoshegyi megállóhoz közlebbi lépcső tetején - (1 tábla, 1 gyűrű) 9. Normafa szilveszter parkoló mellett - (4 tábla, 2 gyűrű) 10. Rózsás melegt - (2 tábla, 2 gyűrű) 11. 70 pont - (3 tábla, 2 gyűrű) 12. helyszíni tartalom még pontosítandó (1-2 tábla, 1 gyűrű)	12,0 db	18 708 Ft	224 495 Ft	25%	3 db	56 124 Ft	75%	
"K"	Irányjelző tábla "DÍMPI" tábla számára (csak kihelyezés)	3,0 db	9 850 Ft	29 578 Ft		0 db	- Ft	100%	
"K"	Poller (csak kihelyezés)	25,0 db	2 420 Ft	60 500 Ft		0 db	- Ft	100%	
2.	Gratika + matrica								
"K"	Irányjelző táblák sávval marataése megadott grafikkal 530x140 mm-es befoglalt méretben, 0,2-0,3 mm mélyen, kifejtett megadott színekkel szerinti, két oldalon	29,0 db	73 710 Ft	2 137 590 Ft	38%	11 db	810 810 Ft	0%	
"K"	Tájékoztató tábla (2 oszlopos) sávval marataése megadott grafikkal 900x490 mm-es méretben, 0,2-0,3 mm mélyen, 1 oldalon festve - 2016.06.10-én kapott e-mail alapján, 2 db Futóút infotábla	10,0 db	341 314 Ft	3 413 140 Ft	30%	3 db	1 023 942 Ft	70%	
"K"	Tájékoztató tábla (3 oszlopos) - MATRICA (2 db matrica/tábla) - TABLA ELEJE matrica gyártása megadott grafikkal (TÉRKEP) - TABLA HÁTULJA matrica gyártása megadott grafikkal (SZÖVEG) 2016.06.10-én kapott e-mail alapján, Harang-völgy buszmenet táblák elhelyezése	2,0 matrica	12 220 Ft	24 440 Ft		0 matrica	- Ft	100%	
"K"	Tájékoztató tábla (2 oszlopos) matrica gyártása megadott grafikkal - (2 db matrica/tábla) Helytörténelmi tábla 6 db x 2 oldali matrica	12,0 matrica	9 214 Ft	110 568 Ft		0 matrica	- Ft	0%	
"K"	Matrica készítése Méret, mennyiségek: Térkép hátulja 74 x 90 cm 1 db 1 oldales Futóút 49 x 90 cm 2 db 1 oldales Kondipark 49 x 90 cm 1 db 2 oldales Ezeken kívül a táblák rögzítéséhez szükséges fémrögzítőelemekkel	1,0 kts.	49 187 Ft	49 187 Ft		0 kts.	- Ft	0%	
"K"	Matrica készítése - Térkép elje 1 db "terkep_anna_re_160802_overnprint_nezel" 1 db "terkep_anna_re_160802_overnprint_nezel" 1 db "terkep_harang_volgy_160802_overnprint_nezel" 1 db "terkep_libego_160802_overnprint_nezel" 1 db "terkep_normafa_160802_overnprint_nezel"	5,0 db	14 220 Ft	76 015 Ft	100%	5 db	76 015 Ft	0%	
"K"	Megronált mozgássérült járókézi tábla ürgyártása, kihelyezése	1,0 db	35 438 Ft	35 438 Ft		0 db	- Ft	0%	
3.	Egyedi utcabitorok (anyag) kihelyezése								
"K"	Egyedi információs tábla kicsi (2 oszlopos) én kapott e-mail alapján - 6 db helytörténelmi tábla; 4x2 db Futóút, 1 db kondipark	2016.06.10-én kapott e-mail alapján - 6 db helytörténelmi tábla; 4x2 db Futóút, 1 db kondipark	9,0 db	367 760 Ft	3 309 840 Ft	20%	1,8 db	661 968 Ft	30%
IV8.	KONDIPARK telepítés, burkolat		6 128 207 Ft					163 299 Ft	
1.	Kondipark telepítése								
"K"	BESTRONG 150 M 2 - ES KONDIPARK VARIÁCIÓ - CSAK ESZKÖZÖK TELEPÍTÉSE	1,0 kts.	1 031 288 Ft	1 031 288 Ft	100%	1 kts.	1 031 288 Ft	0%	
2.	Workout eszközök áttelepítése burkolat kialakítása	200,0 m2							
556.	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (20 cm vgt-gal kalkulálva)	40,0 m3	5 800 Ft	232 000 Ft	100%	40 m3	232 000 Ft	0%	
516.	Föld elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lezárással kalkulálva	50,0 m3	7 500 Ft	377 500 Ft	100%	50 m3	377 500 Ft	0%	
76.	Fenyőkérreg terítéses parkba (borovfenyő 5-7 cm) 20 cm vgt-gal kalkulálva	40,0 m3	18 000 Ft	720 000 Ft	100%	40 m3	720 000 Ft	0%	
"K"	Telített fa rönk szegély építése cca. 80 cm hosszúságú rönkökből betonlapba építve	60,0 fm	43 712 Ft	2 622 720 Ft	100%	60 fm	2 622 720 Ft	0%	
3.	Meglévő állomány környezet - stabilizált murva burkolat kialakítása	13,35 m2							

556	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban 35 cm vtg-gal kalkulálva	4,7	m3	5 800 Ft	27 101 Ft	0	m3	-	Ft	100%	4,67	m3	27 101 Ft
516	Föld elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díjral 25%-os lazulással kalkulálva	5,8	m3	7 550 Ft	44 097 Ft	0	m3	-	Ft	100%	5,84	m3	44 097 Ft
548	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban 30 cm vtg-gal kalkulálva	4,0	m3	9 640 Ft	38 608 Ft	0	m3	-	Ft	100%	4,01	m3	38 608 Ft
393	Stabilizált murva burkolat építése, egyvagy (5 cm vtg.)	13,35	m2	4 007 Ft	53 483 Ft	0	m2	-	Ft	100%	13,35	m2	53 483 Ft
4.	Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés)	85,0	óra										
78	Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés)	85,0	óra	4 000 Ft	340 000 Ft	100%	85	óra	340 000 Ft	0%	0,00	óra	
5.	Fagallyazás												
157	Gallyazás 20 m-ig keseres kocsirol	20,0	db	16 000 Ft	320 000 Ft	100%	20	db	320 000 Ft	0%	0,00	db	
158	Gallyazás 20 m felett keseres kocsirol	10,0	db	22 000 Ft	220 000 Ft	100%	10	db	220 000 Ft	0%	0,00	db	
519	Növényi hulladék aprítása, dertlése, elszállítása, lerakóhelyi díjal	15,0	m3	6 760 Ft	101 400 Ft	100%	15	m3	101 400 Ft	0%	0,00	m3	
				4 923 128 Ft								0 Ft	
1.	Bontási munkák												
K*	Meglévő mozgólépcsőházi reflektor bontása	2,00	db	3 510 Ft	7 020 Ft		0	db	-	Ft	0%	0,00	db
K*	Meglévő riasztó hangszóró bontása	1,00	db	3 510 Ft	3 510 Ft		0	db	-	Ft	0%	0,00	db
K*	Meglévő riasztó jelzőlámpa bontása	1,00	db	3 510 Ft	3 510 Ft		0	db	-	Ft	0%	0,00	db
K*	Meglévő eresztés- és lefolyócsatorna bontása	10,50	m	1 620 Ft	17 010 Ft		0	m	-	Ft	0%	0,00	m
K*	Meglévő ajtók bontása, 1,1 x 2,10 m méretben	2,00	db	20 250 Ft	40 500 Ft		0	db	-	Ft	0%	0,00	db
K*	Meglévő ablakrácsok bontása, 90x50 cm méretben	5,00	db	11 475 Ft	57 375 Ft		0	db	-	Ft	0%	0,00	db
2.	Építési munkák												
K*	Káva javítások, kőműves munkák	10,00	m	5 468 Ft	54 680 Ft		0	m	-	Ft	0%	0,00	m
K*	Meglévő ablakok külső csiszolása, keperése, és antracit színűre történő festése. 90x30 cm méretben	5,00	db	15 242 Ft	76 210 Ft		0	db	-	Ft	0%	0,00	db
K*	Bádog felújítás készítése stílédn	19,50	m	5 184 Ft	101 088 Ft		0	m	-	Ft	0%	0,00	m
K*	Külső vakolat festése, Deka top homlokzatfestéssel, grafit színre színdn	110,00	m2	2 363 Ft	259 930 Ft		0	m2	-	Ft	0%	0,00	m2
K*	Állványzat építése	1,00	db	87 750 Ft	87 750 Ft		0	db	-	Ft	0%	0,00	db
K*	42x68 mm méretű Thermowood típusú borovl fenyőből vízszintes futású, egymástól 15 mm szabad távolságra futó faburkolat készítése, Rommers vörösfenyő festéssel, kettő rétegben	110,00	m2	26 325 Ft	2 895 750 Ft		0	m2	-	Ft	0%	0,00	m2
K*	Meglévő elektronos dobozok kőrő fa takaró burkolat gyártása készrel alapmázolt felülettel, helyszíni szereléssel. 70x180x40 cm méretben	2,00	db	12 150 Ft	24 300 Ft		0	db	-	Ft	0%	0,00	db
K*	Zárható nyitott ajtó készítése homlokzati burkolatrendszeren, 20x30 cm méretben, elektronos doboz részén	2,00	db	27 675 Ft	55 350 Ft		0	db	-	Ft	0%	0,00	db
K*	Új acél rácsok gyártása és beépítése ablakokra 70x50 cm méretben, natur festett felülettel antracit színdn	5,00	db	10 125 Ft	50 625 Ft		0	db	-	Ft	0%	0,00	db
K*	Új műanyag-, fa-, vagy fém ajtók beépítése 1,1 x 2,10 m méretben. Antracit színdn, küszöbvel	2,00	db	148 500 Ft	297 000 Ft		0	db	-	Ft	0%	0,00	db
K*	Eresztés- és lefolyó csatorna felszerelése, a meglévő anyagok részben felhasználásával	10,50	m	2 700 Ft	28 350 Ft		0	m	-	Ft	0%	0,00	m
K*	Meglévő mozgólépcsőházi reflektor felszerelése homlokzatra	2,00	db	6 075 Ft	12 150 Ft		0	db	-	Ft	0%	0,00	db
K*	Riasztó hangszóró felszerelése, meglévő	1,00	db	3 510 Ft	3 510 Ft		0	db	-	Ft	0%	0,00	db
K*	Riasztó jelző lámpa felszerelése, meglévő	1,00	db	3 510 Ft	3 510 Ft		0	db	-	Ft	0%	0,00	db

TÁRSASÁGI ÉRTÉKELÉSI TÁBLA									
1750 m hosszú; Szélesség: Futótűt 1,5 m; Növényív 0,80 m; Autó- és kerékpártűt 3,7-5 m átlag 4,50 m-rel kalkulálva									
MŰV. - 1. ŰTEM / FUTÓTŰT									
1,00 m széles és 1750 fm hosszú									
142 801 996 Ft									
121 000 Ft									
1.	Földmunka								
556.	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-gal kalkulálva)	459,4	m3	5 800 Ft	2 664 520 Ft	0	m3	-	Ft
516.	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazaállással kalkulálva; kikerülő föld 50%-át elvisszük, másik 50%-át visszatöltjük részünknek	287,1	m3	7 550 Ft	2 167 805 Ft	0	m3	-	Ft
511.	Földvisszatöltés helyi anyagból (Futótűt melletti részű építéshöz)	287,1	m3	1 210 Ft	347 391 Ft	0	m3	-	Ft
525.	Zúzalékos aszfaltszűnyögek, öntött aszfaltok bontása köőrétteggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófelekkel (cca. 10 cm vtg-gal kalkulálva)	181,3	m3	5 400 Ft	708 750 Ft	0	m3	-	Ft
523.	Beton burkolati rétegek bontása gépi erővel, hidraulikus bontófelekkel (cca. 25 cm vtg-gal kalkuláltam)	328,1	m3	7 080 Ft	2 323 125 Ft	0	m3	-	Ft
263.	Építési törmelék elszállítása (20%-os lazaállással kalkulálva)	516,8	m3	8 900 Ft	4 599 492 Ft	0	m3	-	Ft
512.	Földvisszatöltés hozott anyagból - ELŐRÁNYZAT	320,0	m3	7 530 Ft	2 409 600 Ft	0	m3	-	Ft
2.	Víztereszítő öntött gumburkolat készítése								
453.	Öntött gumburkolat készítése, esemmagasság: 1,0 m alatti (szekerevelési felállás és futótűt felfestésével)	2 625,0	m2	24 119 Ft	63 312 375 Ft	0	m2	-	Ft
548.	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, változó vastagságban	368,6	m3	9 640 Ft	3 553 140 Ft	0	m3	-	Ft
549.	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, változó vastagságban	368,6	m3	10 390 Ft	3 829 577 Ft	0	m3	-	Ft
*K	Gumi szegély építése 1000x40x250 mm méretű előre gyártott szegélyelemből, alapárak kiemelésével, C10-24/KK beton elacsoerendével, megalomazással és házozással, feltele szíjben	3 500,0	fm	3 827 Ft	13 394 500 Ft	0	fm	-	Ft
4.	Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés)	1 200,0	óra			0	óra	-	Ft
78.	Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés)	1 200,0	óra	4 000 Ft	4 800 000 Ft	0	óra	-	Ft
5.	Fagalyzás								
157.	Fagalyzás 20 m-ig kosaras kocsiórl	165,0	db	16 000 Ft	2 640 000 Ft	0	db	-	Ft
158.	Fagalyzás 20 m felett kosaras kocsiórl	152,0	db	22 000 Ft	3 344 000 Ft	0	db	-	Ft
519.	Növényi hulladék aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal	158,5	m3	6 780 Ft	1 071 460 Ft	0	m3	-	Ft
6.	Futópálya takarítása								
529.	Útpálya letakarítása gépi erővel (2x)	5 250,0	m2	230 Ft	1 207 500 Ft	0	m2	-	Ft
7.	Illemhely és környezetének rendezése								
7.1	KLINKER BURKOLAT ÉPÍTÉSE, KLINKER SZEGÉLYLEL - 2016.06.27-én e-mellen kapott terv alapján								
556.	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-gal kalkulálva)	412	m3	5 800 Ft	2 380 776 Ft	0	m3	-	Ft
516.	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazaállással kalkulálva	515	m3	7 550 Ft	3 889 014 Ft	0	m3	-	Ft
*K	Klinker burkolat készítése térburkoló klinker téglával, homokágyazattal (Javasolt tip. Poth Klinker, Faldhaus P609KE 200x100x40 mm)	97,6	m2	16 823 Ft	1 641 925 Ft	0	m2	-	Ft
548.	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm vtg. FZKA 022 mm zúzottkő feherbordó fuvalló alán)	14,6	m3	9 640 Ft	141 130 Ft	0	m3	-	Ft
549.	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm vtg. FZKA 0156 mm zúzottkő feherbordó fuvalló alán)	14,6	m3	10 390 Ft	151 710 Ft	0	m3	-	Ft
*K	Klinker szegély építése 10x20x4 cm-es, alapárak kiemelésével, beton megalomazással (Jav. Tip. Poth Klinker, Faldhaus P609KE 200x100x40 mm) - 110 db/fm	35,3	fm	5 925 Ft	209 153 Ft	0	fm	-	Ft
7.2	Változó magasságú cölöpös építések								
*K	Változó magasságú (létszó magasság: max. 17 cm) cölöpös építések átm. 15 cm felezett akkó rönkökből, beton megalomazással, földmunkával, megalóval, mulcs burkolat behelyezésével	8,5	fm	19 313 Ft	164 161 Ft	0	fm	-	Ft
7.3	Meglévő kandeléber és 2 oszlopos tájköztető tébla átelyezése								
*K	Meglévő 2 oszlopos tájköztető tébla átelyezése	1,0	db	56 700 Ft	56 700 Ft	0	db	-	Ft
7.4	Illemhely vízóra építése, burkolható fedéppal								
556.	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 100 cm vtg-gal kalkulálva)	1,1	m3	5 800 Ft	6 380 Ft	0	m3	-	Ft
516.	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazaállással kalkulálva	1,4	m3	7 550 Ft	10 381 Ft	0	m3	-	Ft
258.	Szabványos vízóraóra építése	1,0	db	135 000 Ft	135 000 Ft	0	db	-	Ft
*K	Burkolható aknafedlap, klinker téglával	1,0	db	141 750 Ft	141 750 Ft	0	db	-	Ft
8.	T4-es találkozási pont rendezése								
8.1	T4-es találkozási pontnál meglévő sátny és tervezett futópálya csatlakozásának kiépítése nagykokakó burkolattal	25,0	m2						
394.	Stabilizált murva burkolat bontása	25,0	m2	659 Ft	16 475 Ft	0	m2	-	Ft
556.	További földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-gal kalkulálva)	8,8	m3	5 800 Ft	50 750 Ft	0	m3	-	Ft
516.	Föld és murva burkolat elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazaállással kalkulálva	18,8	m3	7 550 Ft	141 563 Ft	0	m3	-	Ft
585.	Nagykokakó burkolat készítése Sopro függőzével	25,0	m2	15 140 Ft	378 500 Ft	0	m2	-	Ft
548.	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 20 cm vastagságban - (10 cm FZKA 022 alán)	2,5	m3	9 640 Ft	24 100 Ft	0	m3	-	Ft
549.	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 25 cm vastagságban - (15 cm FZKA 0156 alán)	3,8	m3	10 390 Ft	38 863 Ft	0	m3	-	Ft

8.2	74 találékosi pontonál meglévő sőtány és tervezett futópálya talalkozásának kulepaplan építése	2,5	m ²											
	507. Humusz keszedése kézi erővel III-V. talajosztályban, elszállítás nélkül (cca. 20 cm vtg-gal kalkulálva)	0,5	m ³	2 840 Ft	1 420 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	556. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 100 cm vtg-gal kalkulálva)	2,5	m ³	5 800 Ft	14 500 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	516. Föld elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva	3,1	m ³	7 550 Ft	23 584 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	501. Szivárgó testek készítése külkevecsből	2,5	m ³	8 880 Ft	22 200 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	502. Szivárgók eltömődés elleni védelem geotextillával	14,0	m ²	970 Ft	13 580 Ft	0	m ²	-	Ft	0%	0,00	m ²		Ft
	288. Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázattal, rugalmas, DN 200 PVC dréncsőből	5,0	fm	4 500 Ft	22 500 Ft	0	fm	-	Ft	0%	0,00	fm		Ft
	511. Földvízszatórtás helyi anyagból (20 cm vtg-ban kulépaplan fólia)	0,5	m ³	1 210 Ft	605 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	19. Fűvesítés kerületi módszerekkel, 6-8 díg/m ² fűmaggal	2,5	m ²	525 Ft	1 313 Ft	0	m ²	-	Ft	0%	0,00	m ²		Ft
	284. Vízépítési műtárgyak építéséhez kapcsolódó helyben készült betonszerkezetek (betonfalazatok, ágazatok, támasztó- és lezáró bordák, aknák vagy akna jellegű műtárgyak) építése monolit betonnal	2,0	db	42 270 Ft	84 540 Ft									
8.3	T4-es találékosi pontnál erodált területek feltöltései munkái	165,0	m ²											
	395. Stabilizált murva burkolat javítása	165,0	m ²	801 Ft	132 231 Ft	0	m ²	-	Ft	0%	0,00	m ²		Ft
9.	GEPIJÁRMŰ ÁTVEZETÉS - Zöldésv területén lévő kockakö burkolat és futópálya jármű keresztvezése													
	*K 4 cm vtg. Gumíteglek burkolat ragasztva - (futópálya)	41,5	m ²	10 206 Ft	423 549 Ft	0	m ²	-	Ft	0%	0,00	m ²		Ft
	585. Nagykokkákó burkolat készítése Sopro fűgázóval - (zöldésv)	32,0	m ²	15 140 Ft	484 480 Ft	0	m ²	-	Ft	0%	0,00	m ²		Ft
	548. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelli anyaggal, 20 cm vastagságban - (20 cm FZKA /022 útalan)	6,4	m ³	9 640 Ft	61 696 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	549. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelli anyaggal, 25 cm vastagságban - (25 cm FZKA /056 vldórtésv)	8,0	m ³	10 390 Ft	83 120 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	537. Szilvesztéri szegély vagy lútsor építése 40 cm hosszú ekre gyártott szegélyelemekből, beleértve az alapárok kiemelését, C10-24KK beton elegerendés és meglámszítés építést, cementhabarccsal való kihérszárítását	106,7	fm	6 630 Ft	707 090 Ft	0	fm	-	Ft	0%	0,00	fm		Ft
10.	GYVALOGOS ÁTVEZETÉS - Zöldésv területén nagykokkákó burkolat pályázerkezése (Libegés és 0. pont között)													
	585. Nagykokkákó burkolat készítése Sopro fűgázóval - (zöldésv)	70,2	m ²	15 140 Ft	1 062 434 Ft	0	m ²	-	Ft	0%	0,00	m ²		Ft
	548. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelli anyaggal, 20 cm vastagságban - (10 cm FZKA /022 útalan)	7,0	m ³	9 640 Ft	67 640 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	549. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelli anyaggal, 25 cm vastagságban - (15 cm FZKA /056 vldórtésv)	10,5	m ³	10 390 Ft	109 366 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
11.	Tárkö burkolat építése - BUEZFORDULÓNÁL	63,7	m ³											
	525. Zúzalékos aszfaltszörnyek, öntött aszfaltok bontása kőbörtéggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 10 cm vtg-gal kalkulálva)	7,0	m ³	5 400 Ft	37 830 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	523. Beton burkolati rétegek bontása gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 31 cm vtg-gal kalkuláltam)	21,6	m ³	7 080 Ft	152 976 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	263. Építési törmelék elszállítás (25%-os lazulással kalkulálva)	35,7	m ³	8 900 Ft	317 919 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	546. Út, tér és járdaburkolat készítése beton tárkövel, meglévő alapra-fekletve, homokgyazzattal, kötítés nélkül hezsaolva, 8 cm vastag szürkő kövekkel	69,7	m ²	8 270 Ft	576 419 Ft	0	m ²	-	Ft	0%	0,00	m ²		Ft
	548. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelli anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm FZKA /022 útalan)	10,5	m ³	9 640 Ft	100 786 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	549. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelli anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm FZKA /056 mm zúzottkő használat helyezésére utal)	10,5	m ³	10 390 Ft	108 627 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	536. Kiemelt szegély építése 25 cm hosszú előre gyártott szegélyelemből, alapárok kiemelésével, C10-24KK beton alaoerendával és meglámszítással, hezsaolással	59,6	fm	6 780 Ft	404 088 Ft	0	fm	-	Ft	0%	0,00	fm		Ft
12.	1 m magas (két vége fele elfogyva) rönk támfal beton óvárokkal	240,0	fm											
	556. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban	168,0	m ³	5 800 Ft	975 560 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	516. Föld elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva	171,5	m ³	7 550 Ft	1 294 825 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	*K Rönk támfal - ádag 75 cm magassággal kalkulálva	240,0	fm	33 178 Ft	7 962 720 Ft	0	fm	-	Ft	0%	0,00	fm		Ft
	*K Beton óvárok építése (Jav.-Tip. Semmelrock mederálemmel SPx33x15,5 beton meglámszítással)	fm		32 012 Ft	0 Ft									
	552. Beton burkolatalap készítése 6-25 cm vastagságban, utközveze 2 m-nél kisebb szélességben C10-24/FN minőségű betonnal	48,0	m ³	8 000 Ft	384 000 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	501. Szivárgó testek készítése külkevecsből (0,325 m ³ /fm)	55,5	m ³	8 880 Ft	492 840 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	502. Szivárgók eltömődés elleni védelem geotextillával	50,0	m ²	970 Ft	48 880 Ft	0	m ²	-	Ft	0%	0,00	m ²		Ft
	*K Örkön szivárgó lemez	288,0	m ²	1 055 Ft	304 128 Ft	0	m ²	-	Ft	0%	0,00	m ²		Ft
	288. Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázattal, rugalmas, DN 200 PVC dréncsőből	240,0	fm	4 500 Ft	1 080 000 Ft	0	fm	-	Ft	0%	0,00	fm		Ft
	511. Földvízszatórtás helyi anyagból (Támfal mögötti háttérhez)	33,3	m ³	1 210 Ft	40 293 Ft	0	m ³	-	Ft	0%	0,00	m ³		Ft
	393. Stabilizált murva burkolat építése	111,0	m ²	4 007 Ft	444 777 Ft	0	m ²	-	Ft	0%	0,00	m ²		Ft
13.	Vízáteresz													
13.1	Korlát készítése, ajánló körbirtoklás													
	*K Két oszlopos gömbrúd korlát	3,0	fm	14 376 Ft	42 525 Ft	0	fm	-	Ft	0%	0,00	fm		Ft
	390. Lapkó járdá burkolat építése	2,0	m ²	10 113 Ft	20 226 Ft	0	m ²	-	Ft	0%	0,00	m ²		Ft
13.2	Akna körüli rönkaszegély készítése													
	*K Négy oszlopos gömbrúd korlát	8,0	fm	51 059 Ft	248 064 Ft	0	fm	-	Ft	0%	0,00	fm		Ft
14.	Tűzcsap átthelyezés													
	*K Tűzcsap átthelyezése	3,0	mts.	354 375 Ft	1 063 125 Ft	0	mts.	-	Ft	0%	0,00	mts.		Ft
15.	Berendezések													
	*K WC - TELEPÍTÉS (Jánoshegy Jétszénér) - CSAK DJ - 20% Közmű rákötések 25 fm-en belül; ELMÓ, Víz-, Csatorna rákötés	1,00	db	2 126 250 Ft	2 126 250 Ft	0	db	-	Ft	0%	0,00	db		Ft
	*K Egyedi téma nélküli pad	1,0	db	0 Ft	0 Ft									
	*K Egyedi téma nélküli pad	1,0	db	169 890 Ft	169 890 Ft	100%	1 db	-	Ft	0%	0,00	db		Ft
	*K Egyedi hulladékgyűjtő	1,0	db	0 Ft	0 Ft									
	*K Egyedi hulladékgyűjtő	1,0	db	167 525 Ft	167 525 Ft	100%	1 db	-	Ft	0%	0,00	db		Ft
	*K Poller	25,0	db	0 Ft	0 Ft									
	*K Poller (PLUSZ)	5,0	db	24 200 Ft	121 000 Ft		0 db	-	Ft	100%	5,00	db		121 000 Ft

IV/3. II. ÜTEM / ZÖLDSÁV KIALKALTÁSA (a közvilágításhoz és távvezetékhez szükséges védőcső fektetésével együtt)		1 400,0 m ²	81 367 733 Ft										
0,80 m széles és 1 750 fm hosszú - DIMPI által meghatározott fajokkal csejlesztés kialakítása													
1. Földmunka													
525	Zúzálos eszfelszínnyegek öntött aszfalt bontása kökörtéggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 10 cm vgt-al kalkulálva)	175,0 m ³	5 400 Ft	945 000 Ft		0 m ³					0%	0,00 m ³	
523	Beton burkolati réteg bontása gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 20 cm vgt-gal kalkulálva)	350,0 m ³	7 080 Ft	2 478 000 Ft		0 m ³					0%	0,00 m ³	
263	Építési törmelék elszállítása (25%-os lazulással kalkulálva)	656,3 m ³	8 900 Ft	5 840 625 Ft		0 m ³					0%	0,00 m ³	0 Ft
508	Humusz szállítása, terítése hozott anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával (cca. 30 cm vgt-gal kalkulálva)	420,0 m ³	10 080 Ft	4 233 600 Ft		0 m ³					0%	0,00 m ³	0 Ft
512	Földviszatarlás hozott anyagból - ELŐIRÁNYZAT	320,0 m ³	7 530 Ft	2 409 600 Ft		0 m ³					0%	0,00 m ³	
2. Növényültetés													
95	Gödörásás kézzel (cserje : 0,064 m ³)	2 600,0 db	300 Ft	780 000 Ft	90%	2340 db					0%	0,00 db	
32	Cserjék, talajtakarók és sövények ültetése (l.a. növény, anyagárral) 40 cm magas	2 600,0 db	1 000 Ft	2 600 000 Ft	90%	2340 db					0%	0,00 db	
51	Könténés évelő ültetése előkészített területen csak díj (8 db/m ²)	6 950,0 db	320 Ft	2 224 000 Ft	90%	6255 db					0%	0,00 db	
61	Évelő virágok beszerzése 8 db/m ² tenyészérettől függően (anyag)	6 950,0 db	150 Ft	1 042 500 Ft	90%	6255 db					0%	0,00 db	
76	Köreg terítése parkba (3 cm)	42,0 m ³	18 000 Ft	756 000 Ft	100%	42 m ³					0%	0,00 m ³	
3. A közvilágításhoz szükséges csövezés kiépítése													
*K	Vezetékek fektetése - védőcső fektetés, kandeláber alaplapok kihelyezésével	1,0 kts.	26 507 250 Ft	26 507 250 Ft		0 kts.						0,00 kts.	
4. Talajcsere													
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva	710,8 m ³	7 550 Ft	5 367 578 Ft		0 m ³					0%	0,00 m ³	
512	Földviszatarlás hozott anyagból	568,8 m ³	7 530 Ft	4 282 688 Ft		0 m ³					0%	0,00 m ³	
*K	Védőcső elhelyezése T-COM által biztosított csövekből (meglévő közvilágítási munkákról) - cca. 1.280 fm-en	2 500,0 fm	464 Ft	1 162 240 Ft		0 fm					0%	0,00 fm	0 Ft
*K	Utárvágások helyreállításával (T-COM átvételéhez)	4,0 db	134 663 Ft	538 652 Ft		0 db					0%	0,00 db	
III. ÜTEM / AUTÓ ÉS KERÉKPÁRÚT 234 173 216 Ft													
1 750 fm hosszú (Anna régió átl. 4,0 m, Anna régió Libegőig átl. 3,50 m széles)													
1. Útpálya építése (mellékelt költségvetés alapján)													
	3 db sorompó, sziget kialakításával együtt, az elektromos csatlakozási pontok kialakítását az ELMŰ biztosítja	1,0 kts.	200 203 226 Ft	200 203 226 Ft		0 kts.						0,00 kts.	
	3 db sorompó, sziget kialakításával együtt, az elektromos csatlakozási pontok kialakítását az ELMŰ biztosítja	1,0 kts.	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft		0 kts.						0,00 kts.	
2. Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés)													
78	Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés)	375,0 óra	4 000 Ft	1 500 000 Ft		0 óra					0%	0,00 óra	
3. Fagallyazás													
157	Gallyazás 20 m-ig kosaras kocsirol	145,0 db	16 000 Ft	2 320 000 Ft		0 db					0%	0,00 db	
158	Gallyazás 20 m felett kosaras kocsirol	163,0 db	22 000 Ft	3 586 000 Ft		0 db					0%	0,00 db	
519	Növényi hulladék aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal	124,0 m ³	6 760 Ft	838 240 Ft		0 m ³					0%	0,00 m ³	
4. Jánoshegyi út - rendezett padka melletti felület környezetrendezése (1.750 fm hosszan, átlag 2 m szélességben)													
*K	Tereprendezés géppel	3 500,0 m ²	446 Ft	1 561 000 Ft		0 m ²					0%	0,00 m ²	
556	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konszisztenciájú talajban (Hordalék fektetése Jánoshegyi útról 2 km-en belül elszállítása, elterítése)	25,0 m ³	5 800 Ft	145 000 Ft		0 m ³					0%	0,00 m ³	
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva	45,0 m ³	7 550 Ft	339 750 Ft		0 m ³					0%	0,00 m ³	
3 368 224 Ft													
1. Berendezések													
*K	Asztal 2 db térmás paddal (PLUSZ)	2,0 db	765 967 Ft	1 531 934 Ft	50%	1 db					50%	1,00 db	765 967 Ft
*K	Asztal 2 db térmás paddal (2015-ben megrendelt készletből)	5,0 db				0 db						0,00 db	
*K	Egyedi támasz pad (2015-ben megrendelt készletből)	9,0 db				0 db						0,00 db	
*K	Egyedi támasz nélküli pad (2015-ben megrendelt készletből)	2,0 db				0 db						0,00 db	
*K	Egyedi hulladékgyűjtő (tető nélküli) (2015-ben megrendelt készletből)	14,0 db				0 db						0,00 db	
3. Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés)													
78	Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés)	250,0 óra	4 000 Ft	1 000 000 Ft		0 óra					0%	0,00 óra	
4. Fagallyazás													
157	Gallyazás 20 m-ig kosaras kocsirol	20,0 db	16 000 Ft	320 000 Ft	100%	20 db					0%	0,00 db	
158	Gallyazás 20 m felett kosaras kocsirol	15,0 db	22 000 Ft	330 000 Ft	100%	15 db					0%	0,00 db	
519	Növényi hulladék aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal	17,5 m ³	6 760 Ft	118 300 Ft	100%	17,5 m ³					0%	0,00 m ³	
914 096 Ft													
*K	Műkölti telepítése - CSAK DÚ - 80%	2,00 db	457 498 Ft	914 996 Ft		0 db						0,00 db	
*K	Vízbeöntési ügymintázás	1,0 kts.	312 063 Ft	312 063 Ft		0 kts.					0%	0,00 kts.	
Mindösszesen nettó: 502 414 747 Ft 18 039 823 Ft 5 300 580 Ft													
Áfa (27%): 135 651 982 Ft 4 870 752 Ft 1 431 157 Ft													
Bruttó összesen: 638 066 729 Ft 22 910 575 Ft 6 731 737 Ft													

PANNON PARK FOREST KFT.

1221 Budapest, Anna u. 9-11.

Adószám: 11630979-2-43

SZÁMLA

ÉRKVF
939
2016 DEC 15.

Számlaszám: 2016/41/0000/0313

1/1. oldal 5/1. példány

EREDETI

Eladó

Név: **Pannon Park Forest Kft.**
Cím: **Budapest, Anna utca 9-11.
1221**
Adószám: **11630979-2-43**
EU Adószám:
Bankszámlaszám: **10404027-00028911-00000009**
Tel./FAX: **1-219-5382 / 1-219-5383**

Vevő

Név: **Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat**
Cím: **Budapest, Böszörményi út 23-25.
1126**
Adószám: **15735753-2-43**
EU Adószám:
Bankszámlaszám:
Ügyintéző:

Vevői azonosító szám:	Fizetés módja: Folyamatos telj.	Számviteli teljesítés dátuma: 2016/11/30	Számla dátuma: 2016/12/14	Fizetési határidő: 2017/01/13	ÁFA teljesítés dátuma: 2017/01/13
-----------------------	---	--	-------------------------------------	---	---

Megjegyzés:

Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén
2016. november havi rész számla

Szerződés szám: V/13219/2/2015, 32/VF/2015, ZO 050159

*javára
nyilvántartás
ment*

No	Cikkszám, VTSZ/SZJ / Áru megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	Áfa %	Bruttó érték
1.	KER001 8130 Kertészeti munkák Parkfenntartási munkák	1.0-	15 558 951.00	15 558 951.00	4200916.77	27	19 759 867.77 HUF
2.	KER002 4299 Szakipari munkák Normafa rehabilitációja II. ütem	1.0-	1 325 363.00	1 325 363.00	357848.01	27	1 683 211.01 HUF
3.	KER002 4299 Szakipari munkák Karthauzi utca 8. utcafronti támfal építési munkái	1.0-	4 606 239.00	4 606 239.00	1243684.53	27	5 849 923.53 HUF

Számla végösszesen (Nettó/Bruttó): **21 490 553.00** **27 293 002.31 HUF**
azaz: huszonhétmillió-kettőszázkilencvenháromezer-kettő harmincegy fillér

Áfa alap	Áfa %	Áfa Összeg
21 490 553.00	27.00	5 802 449.31
Áfa összesen (kerekítve)		5 802 449.00 HUF

Pénzügyileg rendezendő:

27 293 002.00 HUF
azaz: huszonhétmillió-kettőszázkilencvenháromezer-kettő

Késedelmes fizetés esetén, a mindenkori jogszabályban rögzített késedelmi kamatot számítjuk fel.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Nikola Euba
Aláírás

PANNON PARK FOREST KFT.
1221 Budapest, Anna u. 9-11.
Adószám: 11630979-2-43

Az elvégzett munka teljesítését a sz.
kötéleltéttségváltásban meghatározott mennyiségben és értékben
igazolom. A számla kötéleltéttségváltás szerinti végösszege:
..... Ft,
ezaz forint
teljesíthető a sz. számla terhére.
Kötésghely: **2016. DEC. 13.**
Dátum:
Szakmai igazoló előírása: *[Signature]*

TELJESÍTÉS-IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Árny: Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest, Főváros XII. kerület közigazgatási területén
Parkfenntartási munkák
Karthauzi u. 8. utcafronti támfal építési munkái
Normafa rehabilitációja, II. ütem

2016.11.01. - 2016.11.30.

Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) és a Pannon Park Forest Kft. (1221 Budapest Anna u. 9-11.) között létrejött szerződés alapján a parkfenntartási munkák I. osztályú minőségben teljesítésre kerültek.

Teljesítés szerinti összeg:


Nettó:	21.490.553.- Ft
Áfa 27%:	5.802.449.- Ft
Bruttó:	27.293.002.- Ft

Azaz Huszonhétmillió-kettőszázkilencvenháromezer-kettő forint bruttó összeg


Kivitelező számla benyújtására jogosult, melyet Megrendelő átutalással egyenlít ki.

Budapest, 2016. november 30.

PANNON PARK FOREST KFT.
1221 Budapest, Anna u. 9-11.
Adószám: 11630979-2-43
13.



Kivitelező



Megrendelő

FŐÖSSZESÍTŐ												
NORMAFA REHABILITÁCIÓJA / II. ÜTEM 2016.												
				Nettó	Bruttó							
0. TERVEZÉS				0 Ft	0 Ft							
I. ELŐKÉSZÍTÉS				9 112 350 Ft	11 572 685 Ft							
II. TÁVALYI MUNKÁKBÓL FENNMARADT TÉTELEK (2015.)												
II/1	ANNA RÉT - illemhely és ivókút felújítás, bekötésekkel együtt			9 094 952 Ft	11 560 588 Ft							
II/2	Jásztelek / Anna rét			2 444 270 Ft	3 104 223 Ft							
II/3	Áteraszok			330 000 Ft	419 100 Ft							
II/4	Köthetvény burkolata			372 260 Ft	472 770 Ft							
II/5	Sátrévy feltöltés ivóvízzel			3 528 860 Ft	4 478 120 Ft							
II/6	Erdős munkák			3 400 080 Ft	4 318 102 Ft							
II/7	UTCABÚTOROK (csak kihelyezés)			10 921 465 Ft	13 870 260 Ft							
II/8	HONDIPARK felújítással burkolattal (2016.04.11-én e-művel kassza tervezési adatbázisból készült alapján)			6 128 207 Ft	7 782 833 Ft							
III. WC BURKOLÁS				4 079 128 Ft	5 180 493 Ft							
IV. JÁNOSHEGYI ÚT REHABILITÁCIÓJA												
IV/1	I. ÜTEM / FUTÓÚT			142 601 996 Ft	181 104 535 Ft							
IV/2	FUTÓÚT - LIBEGŐ ÉS KILÁTÓ KÖZÖTT (munkáid)			10 534 931 Ft	13 379 362 Ft							
IV/3	II. ÜTEM / ZOLDSÁV HIAL AKTÍVÁSA (a közvilágítás és távközléshez szükséges védőcsatlakozással együtt)			61 167 733 Ft	77 683 021 Ft							
IV/4	III. ÜTEM / AUTO ÉS KERÉKPÁRÚT			234 173 216 Ft	297 399 984 Ft							
V. Anna rét				3 300 234 Ft	4 191 297 Ft							
VI. IVOKÚT TELEPÍTÉSE - CSAK DJJ				914 996 Ft	1 162 045 Ft							
MINDÖSSZESEN:				502 102 684 Ft	637 670 408 Ft							
Sz.	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	Mennyiség	Egység	Egységár	Összesen	2016.10.01.-2016.10.31. közötti időszak			2016.11.01.-2016.11.30. közötti időszak			
						%	Mennyiség	Ár	%	Mennyiség	Ár	Összesen
0.	TERVEZÉS				0 Ft							
I.	ELŐKÉSZÍTÉS				9 112 350 Ft							
1. Előkészítő munkák												
	* Előszett engedélyek beszerzése	1,0	ktk	1 162 350 Ft	1 162 350 Ft				0%	0,00	ktk	0 Ft
	78 Egyéb szakpén és szakmunkák - Tervezői művezetés	200,0	óra	4 000 Ft	800 000 Ft	0%	0,00	óra	0%	0,00	óra	0 Ft
	* Fedvénytervek, közművezetések	1,0	ktk	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0%	0,00	ktk	0%	0,00	ktk	0 Ft
	78 Egyéb szakpén és szakmunkák - Geodézia	400,0	óra	4 000 Ft	1 600 000 Ft	0%	0,00	óra	0%	0,00	óra	0 Ft
	* Tájékoztató táblák kihelyezése, felvonulás, elkerítések	1,0	ktk	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft	0%	0,00	ktk	0%	0,00	ktk	0 Ft
	* Ideiglenes forgalomkorlátozás és gyalogos forgalom irányítása építkezés ideje alatt	1,0	ktk	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	0%	0,00	ktk	0%	0,00	ktk	0 Ft

ÁLLAMTULAJDONOS FENNTARTÁSÚ TELEPÜLÉSEK (2015)									
II/1 ANNA RÉT - Memhely és Ivóvíz telepítés									
9 004 952 Ft									
0 Ft									
1. WC telepítés									
"K"	WC - TELEPÍTÉS (Anna-rét) - CSAK DÚ - 30%	1,00	db	2 128 250 Ft	2 128 250 Ft	0%	0,00	db	0%
<i>Kiszámított árak: 25 fm-en belül: EL.MÚ. Utv. Csatorna rákötés</i>									
2. Ivóvíz telepítése									
"K"	Ivóvíz telepítése - CSAK DÚ - 50%	1,00	db	457 498 Ft	457 498 Ft	0%	0,00	db	0%
3. 25 fm-en felüli közmunkák									
3.1 Csatornaépítés									
3.1.1	Csatornaépítés földmunkái	236,0	m3	4 465 Ft	1 053 740 Ft	0%	0,00	m3	0%
3.1.2	D-200 KG PVC cső építése	118,0	fm	5 174 Ft	810 532 Ft	0%	0,00	fm	0%
3.1.3	Taszító alapa építése	2,0	db	328 309 Ft	652 618 Ft	0%	0,00	db	0%
3.1.4	Agyszat kialakítása	30,0	m3	5 954 Ft	178 620 Ft	0%	0,00	m3	0%
3.1.5	Kiszoruló föld elszállítása	38,0	m3	4 749 Ft	185 211 Ft	0%	0,00	m3	0%
3.1.6	Árnabekötések készítése	5,0	db	27 627 Ft	138 135 Ft	0%	0,00	db	0%
3.1.7	Vízirányítási próba, kamertes vizsgálat, geodézai bemérés	1,0	egys.	217 728 Ft	217 728 Ft	0%	0,00	egys.	0%
3.2. Vízvezetés									
3.2.1	Vízvezetés földmunkái	175,0	m3	4 465 Ft	781 375 Ft	0%	0,00	m3	0%
3.2.2	D-32 KPE cső építése	165,2	fm	1 278 Ft	210 795 Ft	0%	0,00	fm	0%
3.2.3	Csatornapontok készítése	4,0	db	113 570 Ft	454 280 Ft	0%	0,00	db	0%
3.2.4	Agyszat kialakítása	27,0	m3	5 954 Ft	160 758 Ft	0%	0,00	m3	0%
3.2.5	Kiszoruló föld elszállítása	35,0	m3	4 749 Ft	168 215 Ft	0%	0,00	m3	0%
3.2.6	Nyomás próba, geodézai bemérés	1,0	egys.	124 740 Ft	124 740 Ft	0%	0,00	egys.	0%
3.3. Elektromos bekötés									
3.3.1	Földkezelés (I. - IV. osztály)	14,0	m3	6 039 Ft	84 546 Ft	0%	0,00	m3	0%
3.3.2	Föld deponálása a munkahely közelében	5,0	m3	4 538 Ft	22 690 Ft	0%	0,00	m3	0%
3.3.3	Föld és egyéb törmelék elszállítása	1,0	m3	5 954 Ft	5 954 Ft	0%	0,00	m3	0%
3.3.4	Homoklány készítése 20 cm vastagságban	20,0	m2	2 580 Ft	51 600 Ft	0%	0,00	m2	0%
3.3.5	Föld vaszálalás tömörítéssel	13,0	m3	2 523 Ft	32 799 Ft	0%	0,00	m3	0%
3.3.6	Talajbármosító vizsgálat	1,0	db	17 010 Ft	17 010 Ft	0%	0,00	db	0%
3.3.7	KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6)	6,0	m	1 758 Ft	10 548 Ft	0%	0,00	m	0%
3.3.8	Védőcső elhelyezése kábelalókban	6,0	m	1 162 Ft	6 972 Ft	0%	0,00	m	0%
3.3.9	Kábelkötés árokba, homokgyátra, II.	54,0	m	454 Ft	24 516 Ft	0%	0,00	m	0%
3.3.10	Kábelkötés árokba, védőcsőbe, II.	6,0	m	454 Ft	2 724 Ft	0%	0,00	m	0%
3.3.11	Kábelvezető szerelése	2,0	db	24 168 Ft	48 336 Ft	0%	0,00	db	0%
3.3.12	Műanyag kábelvezető szalag elhelyezése	50,0	m	43 Ft	2 150 Ft	0%	0,00	m	0%
3.3.13	Földön álló előszűtő szerelvény telepítése	1,0	db	53 885 Ft	53 885 Ft	0%	0,00	db	0%
3.3.14	KIF kiegészítő csoport felszerelése	3,0	db	12 701 Ft	38 103 Ft	0%	0,00	db	0%
3.3.15	KIF kiegészítő véd. ber. beépítése	3,0	db	2 288 Ft	6 804 Ft	0%	0,00	db	0%
3.3.16	Rüchölés telepítése (3 m-es)	2,0	db	7 655 Ft	15 310 Ft	0%	0,00	db	0%
3.3.17	Földelési ellenállás mérés	1,0	db	4 961 Ft	4 961 Ft	0%	0,00	db	0%
3.3.18	Hurokellenállás mérés	1,0	db	2 552 Ft	2 552 Ft	0%	0,00	db	0%
3.3.19	Rüchölés 3 m-es 20-6-001	2,0	db	8 278 Ft	16 556 Ft	0%	0,00	db	0%
3.3.20	Kábel 1 kv NYY-J 4x25 RE 0,8/1 kv (Al)		m	907 Ft	0 Ft	0%	0,00	m	0%
3.3.21	Kábel 1 kv NYY-J 5x10 RE (Cu)	80,0	m	2 438 Ft	195 040 Ft	0%	0,00	m	0%
3.3.22	Kábelvezető szalag "Erdesramó"	1,0	kg	85 Ft	85 Ft	0%	0,00	kg	0%
3.3.23	Tűltesz. korlátozó KIF	3,0	db	4 224 Ft	12 672 Ft	0%	0,00	db	0%
3.3.24	VII szerelvény DNV3SL-IRP	1,0	db	324 041 Ft	324 041 Ft	0%	0,00	db	0%
3.3.25	Kisnagyszálú 18A/C	3,0	db	1 701 Ft	5 103 Ft	0%	0,00	db	0%
4. ILLEMHELY - Anna-rét burkolat munkák									
4.1. Stabilizált murva burkolat (Memhely körül)									
556	Földkezelés gépi erővel, kiegészítő földmunkával, bármilyen konzisztenciájú talajban 40 cm vtg-gal kalkulálva	14,0	m3	5 800 Ft	81 200 Ft	0%	0,00	m3	0%
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lezárással kalkulálva	17,5	m3	7 550 Ft	132 125 Ft	0%	0,00	m3	0%
548	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban 30 cm vtg-gal kalkulálva	10,5	m3	9 640 Ft	101 220 Ft	0%	0,00	m3	0%
393	Stabilizált murva burkolat építése, agyaggal	35,0	m2	4 007 Ft	140 245 Ft	0%	0,00	m2	0%
4.2. Szegély									
383	Süllyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerundóba rakva, cementhabarcs házogóssal /Élem szelektál	20,0	fm	6 630 Ft	132 600 Ft	0%	0,00	fm	0%
530	Szegélyek bontása bármely anyagból alappereccsel együtt, sőtény mentén	10,0	fm	5 290 Ft	52 900 Ft	0%	0,00	fm	0%
II/2. Műszerte (Anna-rét)									
2 444 270 Ft									
0 Ft									
1. Stabilizált murva burkolat felet elszarvadott rétegének elbontása, majd felüliszorása									
394	Stabilizált murva burkolat bontása	510,0	m2	659 Ft	336 090 Ft	0%	0,00	m2	0%
395	Stabilizált murva burkolat javítása - egyengetéssel és felüliszorással és tömörítéssel együtt	510,0	m2	801 Ft	408 714 Ft	0%	0,00	m2	0%
2. Stabilizált murva burkolat (Belső sétány átjárás, illetve 1 db teherautó közlekedésre alkalmas, valamint 1 db személyi forgalomra alkalmas bevezető sétány kialakítása)									
556	Földkezelés gépi erővel, kiegészítő földmunkával, bármilyen konzisztenciájú talajban átlag 30 cm vtg-gal kalkulálva	37,5	m3	5 800 Ft	217 500 Ft	0%	0,00	m3	0%
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lezárással kalkulálva, a felület 50%-a	23,4	m3	7 550 Ft	176 953 Ft	0%	0,00	m3	0%
"K"	Földkezelésből kikerülő föld 50%-nak helyszíni szétterítése 25%-os lezárással kalkulálva	23,4	m3	2 126 Ft	49 628 Ft	0%	0,00	m3	0%
548	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban átlag 25 cm vtg-gal kalkulálva	31,3	m3	9 640 Ft	301 250 Ft	0%	0,00	m3	0%
393	Stabilizált murva burkolat építése	125,0	m2	4 007 Ft	500 875 Ft	0%	0,00	m2	0%
3. Szegély									
			fm			0%	0,00	fm	0%

	530 Szegélyek borítása bármely anyagotól elszegélyezéssel együtt, sátrány mentén	9,0 m	5 200 Ft	47 610 Ft	0%	0,00 m	0%	0,00 m		
	383 Süllyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerendába rátele, cementhabarcs házigyógyással (Fém szegély)	15,0 m	6 630 Ft	99 450 Ft	0%	0,00 m	0%	0,00 m		
	4. Anna réti játszótér pihenőpont körüli mulcselterítés készítése									
	76 Fenyőkéreg terítése parkba (borovirányfő 5-7 cm) átlag 5 cm vtg-gal kalkulálva	17,0 m3	18 000 Ft	306 000 Ft	0%	0,00 m3	0%	0,00 m3		
II/2.	Átereszek			330 000 Ft						
	1. Átereszek	11,0 db	30 000 Ft	330 000 Ft				0,00 db		
II/4.	Köztérnyelv burkolata			372 268 Ft						
	1. Földmunka									
	556 Földkérmelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban átlag 10 cm vtg	112,0 m3	5 800 Ft	64 960 Ft	0%	0,00 m3	0%	0,00 m3		
	516 Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj 25%-os lezárással kalkulálva	14,0 m3	7 550 Ft	106 700 Ft	0%	0,00 m3	0%	0,00 m3		
	2. Mulcs									
	76 Fenyőkéreg terítése parkba (borovirányfő 5-7 cm)	11,2 m3	18 000 Ft	201 600 Ft	0%	0,00 m3	0%	0,00 m3		
II/5.	Sátrány feltöltési javítása			3 526 986 Ft				0 Ft		
	1. Stabilizált murva burkolat felső alsószalagot rétegének elbontása, majd felüliszórása	2 415,0 m2			100%	2 415,00 m2				
	394 Stabilizált murva burkolat bontása	2 415,0 m2	659 Ft	1 591 485 Ft	0%	0,00 m2	0%	0,00 m2		
	395 Stabilizált murva burkolat javítása - sárlétszedés, egyengetéssel és felüliszórással együtt	2 415,0 m2	801 Ft	1 936 381 Ft	0%	0,00 m2	0%	0,00 m2		
II/6.	Egyéb munkák			3 400 080 Ft						
	*C Idagtelnes előkészítés készítése - a sátrány melletti oldalon tértől, a belső oldalon szalaggal - a növényzet erodálásig - 6 hét	1,0 kta	375 000 Ft	375 000 Ft	0%	0,00 kta	0%	0,00 kta		
	20. Fűvetlítés gyepezőnyerg terítéssel - Anna réti róniszegély mögötti terület, illetve a tűzrakóhelyhez vezető út vonalában, valamint a kis domb, felületén	800,0 m2	3 000 Ft	2 400 000 Ft	0%	0,00 m2	0%	0,00 m2		
	19. Fűvetlítés kertészeti módszerekkel, 6-8 gócm2 fómaggal	720,0 m2	525 Ft	378 000 Ft	0%	0,00 m2	0%	0,00 m2		
	22. Öntözés a kiemelt területeken alkalmanként 10m/2	15 708,0 m2	10 Ft	157 080 Ft	0%	0,00 m2	0%	0,00 m2		
	76 Fenyőkéreg terítése parkba (borovirányfő 5-7 cm) - Anna réti fűcsoport környezete	5,0 m3	18 000 Ft	90 000 Ft	0%	0,00 m3	0%	0,00 m3		
II/7.	UTCABATOROK JAVÍTÁSAI			10 921 463 Ft				4 250 315 Ft		
	1. Egyedi utcabatorok kihelyezése (csak kihelyezés)									
	*K Asztal 2 db támasz paddal (csak kihelyezés) - Anna réti 5 db	5,0 db	76 597 Ft	382 984 Ft	40%	2,00 db	0%	0,00 db		
	*K Egyedi támasz pad (csak kihelyezés) - Síház és kondipark 6 db - Anna réti 5 db	15,0 db	29 283 Ft	439 245 Ft	33%	5,00 db	0%	0,00 db		
	*K Egyedi támasz nélküli pad (csak kihelyezés) - Síház és kondiparknál 7 db - Anna réti 2 db - Fűtőlátó mellett 1 db	10,0 db	16 989 Ft	169 890 Ft	50%	5,00 db	0%	0,00 db		
	*K Egyedi támasz nélküli (csak kihelyezés) - Síház és kondiparknál 5 db - Anna réti 14 db - Fűtőlátó mellett 1 db	20,0 db	16 753 Ft	335 060 Ft	45%	9,00 db	0%	0,00 db		
	*K Egyedi információs tábla nagy (csak kihelyezés) - 2018.08.10-án kapott e-mail alapján, Harang-völgy buszmenetkísérletként albebarat	1,0 db	49 948 Ft	49 948 Ft	100%	1,00 db	0%	0,00 db		
	*K Egyedi információs tábla kicsi (2 oszlopos) (csak kihelyezés)	2,0 db	36 776 Ft	73 552 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	2018.08.10-án kapott e-mail alapján - 2 db Fűtőlátó tábla									
	*K Irányjelző oszlop (2 tábla, 1 gyűrű) (csak kihelyezés)	12,0 db	18 708 Ft	224 495 Ft	70%	9,00 db	0%	0,00 db		
	1. Jánoshegyi út újtároló barlang után zöld háromszög Libegő irányába - (1 tábla, 1 gyűrű)									
	2. Tundérhegyi út Tundér-székla sarampónál - (4 tábla, 2 gyűrű)									
	3. Mátyáskirály út Kossuth szobor (Zarándokszállítás) - (3 tábla, 2 gyűrű)									
	4. Harang-völgy buszmegálló környéke - (2 tábla, 1 gyűrű)									
	5. Jánoshegyi út mentén - (3 tábla, 2 gyűrű)									
	6. Vassas sziklánál lévő megálló oszlop - Zarándokszállítás 600 m 12 perc épület ikon - (1 tábla, 1 gyűrű)									
	7. Mária kop - Helyezési bejárás szükséges, térképen nehezen ábrázolható - (3 tábla, 2 gyűrű)									
	8. Béka tó felett - Béka tó feletti Jánoshegyi megállóhoz közlekedő lépcső teteje - (1 tábla, 1 gyűrű)									
	9. Normafa szőlő parkoló mellett - (4 tábla, 2 gyűrű)									
	10. Relessen mellett - (2 tábla, 2 gyűrű)									
	11. T0 pont - (3 tábla, 2 gyűrű)									
	12. helyezésin tartalom meg pontosítandó (1-2 tábla, 1 gyűrű)									
	*K Irányjelző tábla "DÍMP" tábla számára (csak kihelyezés)	3,0 db	9 859 Ft	29 578 Ft	100%	3,00 db	0%	0,00 db		
	*K Poller (csak kihelyezés)	25,0 db	2 420 Ft	60 500 Ft	100%	25,00 db	0%	0,00 db		
	2. Grafika → matrica									
	*K Irányjelző táblák szavai marattása megadott grafikkal 50x140 mm-es befoglaló méretben 0,24,3 mm mélyben, kifestett megeadott színkódok szerint két oldalon	28,0 db	73 710 Ft	2 137 590 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		

	"K"	Tájékoztató tábla (2 oszlopos) sarvai mérése megadott grafikkával 90x490 mm-es méretben 0,2-0,3 mm mélyen 1 oldalon festve - 2018.06.10-án kapott e-mail alapján, 2 db Futóút infótábla	10,0 db	341 314 Ft	3 413 140 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	"K"	Tájékoztató tábla (3 oszlopos) - MATRICA (2 db matricatábla) TÁBLA E.L.E.E matrica gyártása megadott grafikkával (TERKEP) TÁBLA HATULJA matrica gyártása megadott grafikkával (SZOVEG) 2018.06.10-án kapott e-mail alapján. Használati utasítások közzétételére kötelelem.	2,0 matrica	12 220 Ft	24 440 Ft	100%	2,00 matrica	0%	0,00 matrica		
	"K"	Tájékoztató tábla (2 oszlopos) matrica gyártása megadott grafikkával - (2 db matricatábla) Helytörténeti tábla 6 db x 2 oldal matrica	12,0 matrica	9 214 Ft	110 568 Ft	0%	0,00 matrica	0%	0,00 matrica		
	"K"	Matrica készítése Méretek, mennyiségek Térkép mérete 74 x 90 cm 1 db 1 oldalas Futóút 49 x 90 cm 2 db 1 oldalas Kondipark 49 x 90 cm 1 db 2 oldalas Első udvaros tábla 49x90cm nyomtatással, felbecsülésmentesen	1,0 kts	49 187 Ft	49 187 Ft	0%	0,00 kts	0%	0,00 kts		
	"K"	Matrica készítése - Térkép elnye 1 db "terkep_arra_raj_100802_overprint_nezet" 1 db "terkep_also_160802_overprint_nezet" 1 db "terkep_harang_volgy_100802_overprint_nezet" 1 db "terkep_alsoga_160802_overprint_nezet" 1 db "terkep_uzorafa_160802_overprint_nezet"	5,0 db	16 208 Ft	76 015 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	"K"	Megrongett mozgásszerű játszótéri tábla gyártása kihelyezése	1,0 db	36 438 Ft	36 438 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	3.	Egyedi utcabútorok (anyagkihelyezés)									
	"K"	Egyedi információs tábla kicsi (2 oszlopos) 2018.06.10-án kapott e-mail alapján - 6 db helytörténeti tábla; 4-2-2 db Futóút, 1 db kondipark	9,0 db	367 780 Ft	3 309 840 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	ÖV	KONDIPARK telepítését burkolattal (2018.04.11-én e-mailon kapott tervezési ábrák alapján)		6 128 207 Ft					163 299 Ft		
	1.	Kondipark telepítése									
	"K"	BESTRONG 150 M 2-ES KONDIPARK VARIÁCIÓ - CSAK ESZKÖZÖK TELEPÍTÉSE	1,0 kts	1 031 288 Ft	1 031 288 Ft	0%	0,00 kts	0%	0,00 kts		
	2.	Workout eszköz állásalkalmazott burkolat kialakítása	200,0 m2								
	556	Földművelés gépi erővel, kiegészítő kéz munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (20 cm vtg-gal kalkulálva)	40,0 m3	5 800 Ft	232 000 Ft	0%	0,00 m3	0%	0,00 m3		
	516	Föld elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díjat 25%-os lezártással kalkulálva	50,0 m3	7 550 Ft	377 500 Ft	0%	0,00 m3	0%	0,00 m3		
	76	Fenyőkéreg terítése parkba (borvírfenyő 5-7 cm) 20 cm vtg-gal kalkulálva	40,0 m3	18 000 Ft	720 000 Ft	0%	0,00 m3	0%	0,00 m3		
	"K"	Telített fa erők szegély építése oca 80 cm hosszúságú rögzítőkötél betonlapra állítva	80,0 m	43 712 Ft	2 622 720 Ft	0%	0,00 m	0%	0,00 m		
	3.	Meglévő illemhely környezete - stabilizált murva burkolat kialakítása	13,35 m2								
	556	Földművelés gépi erővel, kiegészítő kéz munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban 35 cm vtg-gal kalkulálva	4,7 m3	5 800 Ft	27 101 Ft	0%	0,00 m3	0%	0,00 m3		
	516	Föld elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díjat 25%-os lezártással kalkulálva	5,8 m3	7 550 Ft	44 057 Ft	0%	0,00 m3	0%	0,00 m3		
	549	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban 30 cm vtg-gal kalkulálva	4,0 m3	9 640 Ft	38 600 Ft	0%	0,00 m3	0%	0,00 m3		
	353	Stabilizált murva burkolat építése, egyseggel (5 cm vtg.)	13,35 m2	4 007 Ft	53 453 Ft	0%	0,00 m2	0%	0,00 m2		
	4.	Egyéb szakpari és szakmunkák (győrkérmelés)	85,0 óra								
	78	Egyéb szakpari és szakmunkák (győrkérmelés)	85,0 óra	4 000 Ft	340 000 Ft	0%	0,00 óra	0%	0,00 óra		
	5.	Fagalyezés									
	157	Gallyezés 20 m-ig kosaras kocsi	20,0 db	16 000 Ft	320 000 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	158	Gallyezés 20 m feletti kosaras kocsi	10,0 db	22 000 Ft	220 000 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	519	Novény hulladék aprítása, darálása elszállítása, lerakóhelyi díjat	15,0 m3	6 760 Ft	101 400 Ft	0%	0,00 m3	0%	0,00 m3		
	ÖV	BÚTOROK ÉS BÚTORÉPÍTÉS							0 Ft		
	1.	Bontási munkák									
	"K"	Meglévő mozgásérzékelő reflektor bontása	2,00 db	3 510 Ft	7 020 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	"K"	Meglévő riasztó hangszóró bontása	1,00 db	3 510 Ft	3 510 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	"K"	Meglévő riasztó jelzőlámpa bontása	1,00 db	3 510 Ft	3 510 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	"K"	Meglévő eresz, és lefolyócsatorna bontása	10,50 m	1 620 Ft	17 010 Ft	0%	0,00 m	0%	0,00 m		
	"K"	Meglévő ajtók bontása, 1,1 x 2,10 m méretben	2,00 db	20 250 Ft	40 500 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	"K"	Meglévő ablakcsok bontása, 90x50 cm méretben	5,00 db	11 475 Ft	57 375 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	2.	Építési munkák									
	"K"	Kéve javítások, kőműves munkák	10,00 m	5 468 Ft	54 680 Ft	0%	0,00 m	0%	0,00 m		
	"K"	Meglévő ablakok külső cseréje, kárpítása, és antracit színűre történő festése. 90x50 cm méretben	5,00 db	16 242 Ft	76 210 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	"K"	Bádog fedés készítése atkán.	19,50 m	5 184 Ft	101 088 Ft	0%	0,00 m	0%	0,00 m		
	"K"	Külső vakolat festése, Deka top homlokzatfestékkel, grafit szíre színen	110,00 m2	2 363 Ft	259 930 Ft	0%	0,00 m2	0%	0,00 m2		
	"K"	Állványzat építése	1,00 db	87 750 Ft	87 750 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	"K"	42x88 mm méretű Thermowood típusú boroví tenyészeti vízvezeték felújítása, egymástól 15 mm szabad távolságra futó burkolat készítése, Rommers vírórtánygó festésével, ketős rétegben.	110,00 m2	26 325 Ft	2 896 750 Ft	0%	0,00 m2	0%	0,00 m2		
	"K"	Meglévő elektromos dobozok köré fa takaró burkolat gyártása kétszeri alapozott felülettel, jelzőlámpa szereléssel. 70x70 mm méretben.	2,00 db	12 180 Ft	24 360 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	"K"	Jelzőlámpa rajtot gőz készítése homlokzati burkolatrendszeren, 20x30 cm méretben, elektromos doboz részére.	2,00 db	27 675 Ft	55 350 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	"K"	Új acél rácsok gyártása és beépítése ablakokra 70x50 cm méretben, natúr festett felülettel antracit színen.	5,00 db	10 128 Ft	50 640 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	"K"	Új műanyag-, fa-, vagy fém ajtók beépítése 1,1 x 2,10 m méretben. Antracit színen, készöböl.	2,00 db	148 900 Ft	297 800 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	"K"	Eresz, és lefolyó csatorna felszerelése, a meglévő anyagok részben felhasználásával.	10,50 m	2 700 Ft	28 350 Ft	0%	0,00 m	0%	0,00 m		
	"K"	Meglévő mozgásérzékelő reflektor felszerelése homlokzatra.	2,00 db	6 075 Ft	12 150 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	"K"	Riasztó hangszóró felszerelése, meglévő.	1,00 db	3 510 Ft	3 510 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		
	"K"	Riasztó jelző lámpa felszerelése, meglévő.	1,00 db	3 510 Ft	3 510 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db		

MUNKASZÁM: 142 001 996 FI											121 000 FI										
1 750 m hosszú; Szélességek: Futótér 1,5 m; Növényvéd. 0,80 m; Auto- és kerékpártér 3,7-5 m átlag 4,50 m-rel kalkulálva																					
M/1. LÖTEM / FÜTŐTÉR																					
1,50 m széles és 1 750 fm hosszú																					
1. Földmunka																					
556	Földkémelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-gal kalkulálva)	459,4	m ³	5 800	FI	2 654 520	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
516	Föld elszállítás lerakóhelyre, lerakóhely díjral 25%-os lazulással kalkulálva; kikötőtől föld 50%át elhárítandó, máskül 50%-át visszatöltendő szűrtelék	287,1	m ³	7 550	FI	2 167 605	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
511	Földszelvény helyi anyagból (Futótér melletti rézidő építkezés)	287,1	m ³	1 210	FI	347 361	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
525	Zöldfelület aszfaltcsiszolások, ontó aszfaltok bontása ködrellel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófelek (cca. 10 cm vtg-ral kalkulálva)	191,9	m ³	5 400	FI	706 750	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
523	Beton burkolati rétegek bontása gépi erővel, hidraulikus bontófelek (cca. 25 cm vtg-gal kalkulálva)	326,1	m ³	7 080	FI	2 323 125	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
253	Építési termékek elszállítása (20%-os lazulással kalkulálva)	516,8	m ³	5 900	FI	4 566 492	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
512	Földszelvény hozott anyagból - ELŐIRÁNYZAT	320,0	m ³	7 530	FI	2 409 600	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
2. Vízterelőző öntött gumburkolat készítése																					
453	Ontott gumburkolat készítése, esőmagasság 1,0 m alatti (szinkoverrel felíráll és futótér felírállásával)	2 625,0	m ²	24 119	FI	63 312 375	FI	0%	0,00	m ²	0%	0,00	m ²	FI							
548	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, változó vastagságban	368,6	m ³	9 640	FI	3 553 140	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
549	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, változó vastagságban	368,6	m ³	10 390	FI	3 829 577	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
*K) Gum szegély építése 1000x40x250 mm méretű edre gyártott szegélyelemből, alapok kiemelésével, C10/20K3 betón alapozással, meglámpázással és létező szegély felületén szűrtelék																					
3 500,0	fm	3 827	FI	13 394 500	FI			0%	0,00	fm	0%	0,00	fm	FI							
4. Egyéb szakipari és szakmunkák (gyórárművelés)																					
78	Egyéb szakipari és szakmunkák (gyórárművelés)	1 200,0	óra	4 000	FI	4 800 000	FI	0%	0,00	óra	0%	0,00	óra	FI							
5. Falgyűzés																					
157	Galyezés 20 m-es kosaras kocsi	165,0	db	16 000	FI	2 640 000	FI	0%	0,00	db	0%	0,00	db	FI							
158	Galyezés 20 m feletti kosaras kocsi	182,0	db	22 000	FI	3 344 000	FI	0%	0,00	db	0%	0,00	db	FI							
519	Hővénny hulladék aprítása, darálása elszállítása, lerakóhely díjral	158,5	m ³	6 760	FI	1 071 460	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
6. Futópálya takarítása																					
526	Útpálya felkarítása gépi erővel (Zc)	5 250,0	m ²	230	FI	1 207 500	FI	0%	0,00	m ²	0%	0,00	m ²	FI							
7. Illemhely és kőnyezetének rendezése																					
7.1 KLINGER BURKOLAT ÉPÍTÉSE, KLINGER SZEGÉLYLEL - 2016.06.27-én e-mailen kapott terv alapján																					
556	Földkémelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-gal kalkulálva)	41,2	m ³	5 800	FI	239 076	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhely díjral 25%-os lazulással kalkulálva	51,5	m ³	7 550	FI	389 014	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
*K) Klinker burkolat készítése térburkoló klinker téglával, homokgyázzal (Javasolt tip. Poth Klinker, Falchaus PROKKE 200x100x40 mm)																					
97,8	m ²	16 823	FI	1 641 925	FI			0%	0,00	m ²	0%	0,00	m ²	FI							
548	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm vtg. FZKA 022 mm zúzottból, teherhordó fanyáló alapl)	14,6	m ³	9 640	FI	141 130	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
549	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm vtg. FZKA 022 mm zúzottból, teherhordó fanyáló alapl)	14,6	m ³	10 390	FI	152 110	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
*K) Klinker szegély építése 1000x40 cm-es, alapok kiemelésével, beton meglámpázással (Lav. Tip. Poth Klinker, Falchaus PROKKE 200x100x40 mm) - 110 db/fm																					
36,3	fm	5 925	FI	209 153	FI			0%	0,00	fm	0%	0,00	fm	FI							
7.2 Változó magasságú csőlejáró építése																					
*K) Változó magasságú (létszó magasság max. 17 cm) csőlejáró építése sim. 15 cm felezett akác ronkókból, beton meglámpázással, földmunkával, meglévő műcsur burkolat helyreállításával																					
8,5	fm	19 313	FI	164 161	FI			0%	0,00	fm	0%	0,00	fm	FI							
7.3 Meglévő kandeláber és 2 oszlopos tájékoztató tábla áthelyezése																					
*K) Meglévő 2 oszlopos tájékoztató tábla áthelyezése																					
1,0	db	56 700	FI	56 700	FI			0%	0,00	db	0%	0,00	db	FI							
7.4 Illemhely vízóra építése, burkolható fedappal																					
556	Földkémelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 100 cm vtg-gal kalkulálva)	1,1	m ³	5 800	FI	6 380	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhely díjral 25%-os lazulással kalkulálva	1,4	m ³	7 550	FI	10 381	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
258	Szabványos vízóraépítés	1,0	db	135 000	FI	135 000	FI	0%	0,00	db	0%	0,00	db	FI							
*K) Burkolható aknatelep, klinker téglával																					
1,0	db	141 750	FI	141 750	FI			0%	0,00	db	0%	0,00	db	FI							
8. 14-es találkozási pont meglévő sátny és tervezett futópálya csatlakozásának készítése nagykokkás burkolattal																					
354	Stabilizált műcsur burkolat bontása	25,0	m ²	659	FI	16 475	FI	0%	0,00	m ²	0%	0,00	m ²	FI							
556	További földkémelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-ral kalkulálva)	8,8	m ³	5 800	FI	50 750	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
516	Föld és műcsur burkolat elszállítása lerakóhelyre, lerakóhely díjral 25%-os lazulással kalkulálva	18,5	m ³	7 550	FI	141 563	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
585	Nagykokkás burkolat készítése Sopro fűgőzével	25,0	m ²	15 140	FI	378 500	FI	0%	0,00	m ²	0%	0,00	m ²	FI							
548	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 20 cm vastagságban - (10 cm FZKA 022 típus)	2,5	m ³	9 640	FI	24 100	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							
549	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 25 cm vastagságban - (15 cm FZKA 022 típus)	3,8	m ³	10 390	FI	38 963	FI	0%	0,00	m ³	0%	0,00	m ³	FI							

8.2.14 találkozási pontoknál megfűvő sétány és tervezett futópálya találkozásiánál kulcsfalak építése		2,5 m ²												
507	Humusz lezordése kezi erővel III-IV talajsztyában, elszállítás nélkül (cca. 20 cm vtg-el kalkulálva)	0,5 m ³	2 840 Ft	1 420 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
506	Földkiszéles gépi erővel, kelesztő kész munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 100 cm vtg-el kalkulálva)	2,5 m ³	5 800 Ft	14 500 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhely díj 25%-os fazulással kalkulálva	3,1 m ³	7 550 Ft	23 594 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
501	Szivárgó testek készítése kulcskavicsból	2,5 m ³	8 880 Ft	22 200 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
502	Szivárgók eltomodás elleni védelem geotextilával	14,0 m ²	970 Ft	13 560 Ft	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²				
288	Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázott, rugalmas, DN 200 PVC drénscsőből	5,0 fm	4 500 Ft	22 500 Ft	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm				
511	Földvesztőtöltés helyi anyagból (20 cm vtg-ban kulcsfalban fele)	0,5 m ³	1 210 Ft	605 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
18	Füvesítés kertészeti módszerekkel 6-8 kg/m ² lúmmal	2,5 m ²	525 Ft	1 313 Ft	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²				
284	Vízépítési műtárgyak építéséhez kapcsolódó helyben készült betonszerkezetek (betonszlopok, ágyazatok, lámasztó- és lezáró bordák, aknák vagy akna jellegű műtárgyak) építése monolit betonból	2,0 db	42 270 Ft	84 540 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0%	0,00 db				
8.3 T4-es találkozási pontnál erdőtől területek felülzárkósítási munkái		165,0 m ²												
355	Stabilizált murva burkolat javítása	165,0 m ²	801 Ft	132 231 Ft	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²				
9. GÉPJÁRMŰ ÁTVEZETÉS - Zöldésv területén lévő kockaköb burkolat és futópálya jármű keresztvezése														
K 4 cm vtg Gumitéglás burkolat ragasztva - (futópálya)		41,5 m ²	10 206 Ft	423 546 Ft	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²				
585	Nagykockaköb burkolat készítése Sopro főútvonal - (zöldésv)	32,0 m ²	15 140 Ft	484 480 Ft	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²				
548	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 20 cm vastagságban - (20 cm FZKA 0/22 útburkolat)	6,4 m ³	9 640 Ft	61 696 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
549	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 25 cm vastagságban - (25 cm FZKA 0/56 védkőréteg)	8,0 m ³	10 350 Ft	83 120 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
537	Szüllyeszték szegély vagy látszó építése 40 cm hosszú előre gyártott szegélyelemekből, beleértve az alapozók támasztását, C10-24MK beton alapozandó és megfeszítésének építését, cementhabarcsal való közhözadását	106,7 fm	6 630 Ft	707 090 Ft	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm				
10. GYALOGOS ÁTVEZETÉS - Zöldésv területén nagykockaköb burkolat pályaszerkezte (Llábogó és 0. pont között)														
585	Nagykockaköb burkolat készítése Sopro főútvonal - (zöldésv)	70,2 m ²	15 140 Ft	1 062 434 Ft	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²				
548	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 20 cm vastagságban - (10 cm FZKA 0/22 útburkolat)	7,0 m ³	9 640 Ft	67 648 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
546	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 25 cm vastagságban - (18 cm FZKA 0/56 védkőréteg)	10,8 m ³	10 350 Ft	109 366 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
11. Távkö burkolat építése - BUSZFORDULÓNÁL		88,7 m ³												
525	Zúzalékos esztrichszőnyegek, ontott esztrichok bonítása kőtöréssel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófúró (cca. 10 cm vtg-el kalkulálva)	7,0 m ³	5 400 Ft	37 638 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
523	Beton burkolat rétegek bonítása gépi erővel, hidraulikus bontófúró (cca. 31 cm vtg-el kalkuláltam)	21,6 m ³	7 080 Ft	152 978 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
263	Építési formák elszállítása (25%-os fazulással kalkulálva)	35,7 m ³	8 800 Ft	317 918 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
546	UL tér és járdaburkolat készítése beton létkövekkel, megfűvő-alapra - feltekve, homokágyazattal, borítás nélkül létkövekbe, 8 cm vastagságú szürkés kövekből	69,7 m ²	8 270 Ft	576 418 Ft	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²				
548	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm FZKA 0/22 mm zúzottkő fektetési teherhordó alapon)	10,5 m ³	9 640 Ft	100 786 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
549	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm FZKA 0/56 mm zúzottkő fektetési teherhordó alapon)	10,5 m ³	10 350 Ft	106 627 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
535	Kemelt szegély építése 25 cm hosszú előre gyártott szegélyelemekből, alapozók kemelésével, C10-24MK beton alapozandóval és megfeszítésével, létkövekkel	69,6 fm	6 780 Ft	404 088 Ft	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm				
12. 1 m magas (két vtg-es falú eltergely) rönk támfal beton övkorlát		240,0 m												
506	Földkiszéles gépi erővel, kelesztő kész munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban	188,2 m ³	5 800 Ft	975 560 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhely díj 25%-os fazulással kalkulálva	171,5 m ³	7 550 Ft	1 294 825 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
K	Rönk támfal - átlag 75 cm magassággal kalkulálva	240,0 fm	33 178 Ft	7 962 720 Ft	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm				
K	Beton övkorlát építése (jav. Típ. Szemmeltekintéssel 0,2x0,1x0,8-beton megfeszítéssel)	fm	43 012 Ft	6 Ft	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm				
552	Beton burkolatlap készítése 6-25 cm vastagságban, utókezelve 2 m-nél kisebb szélességben C10-24MK (módosított) betonból	48,0 m ³	8 000 Ft	384 000 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
501	Szivárgó testek készítése kulcskavicsból (0,325 m ³ /fm)	55,5 m ³	8 880 Ft	492 840 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
502	Szivárgók eltomodás elleni védelem geotextilával	504,0 m ²	970 Ft	488 880 Ft	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²				
K	Dörken szivárgó lemez	288,0 m ²	1 058 Ft	304 128 Ft	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²				
288	Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázott, rugalmas, DN 200 PVC drénscsőből	240,0 m ³	4 500 Ft	1 080 000 Ft	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm				
511	Földvesztőtöltés helyi anyagból (Támfal mögötti hatólétshez)	33,3 m ³	1 210 Ft	40 293 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³				
393	Stabilizált murva burkolat építése	111,0 m ²	4 007 Ft	444 777 Ft	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²				
13. Vízátvezetés														
13.1 Korlát készítése ajtóknak kiburkolása														
K	Két oszlopos gombbrú korlát	3,0 fm	14 178 Ft	42 525 Ft	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm				
390	Lapkó járdá burkolat építése	2,0 m ²	10 113 Ft	20 226 Ft	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²				
13.2 Akna korlát rönkszegély készítése														
K	Két oszlopos gombbrú korlát	8,0 fm	31 068 Ft	248 064 Ft	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm	0%	0,00 fm				
14. Tűzcsap áthelyezése														
K	Tűzcsap áthelyezése	3,0 kts	354 375 Ft	1 063 125 Ft	0%	0,00 kts	0%	0,00 kts	0%	0,00 kts				
15. Berendezések														
K	WC - TELEPÍTÉS (Jánoshegyi Jászóférf - CSAK DJ - 20% Közmű rákötések 25 fm-en belül: ELMŰ, Víz - Csatorna rákötés)	1,00 db	2 128 250 Ft	2 128 250 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0%	0,00 db				
K	Egyedi lámpa nélküli pad	1,00 db		0 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0%	0,00 db				
K	Egyedi lámpa nélküli pad	1,00 db	166 890 Ft	166 890 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0%	0,00 db				
K	Egyedi hulladékgyűjtő	1,00 db		0 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0%	0,00 db				
K	Egyedi hulladékgyűjtő	1,00 db	167 525 Ft	167 525 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0%	0,00 db				
K	Poller	25,00 db		0 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0%	0,00 db				
K	Poller (PLUSZ)	5,00 db	24 200 Ft	121 000 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0%	0,00 db				

IV. - II. ÜTEM / ZÖLDISV KIALAKÍTÁSA (a Készítőkészlet és a Végfelhasználó szilárdítási feladataival)		1 400,0 m ²	61 167 733 Ft						
egység									
0,80 m széles és 1 750 fm hosszú - DIMPI által meghatározott fajlékai cserejével kialakítása									
1. Földmunka									
525	Zúzátköcs aszfaltcsírfegyvek, onként aszfaltok bontása kötőréteggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófővel (cca. 10 cm vtg-gal kalkulálva)	175,0 m ³	5 400 Ft	945 000 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0 Ft
523	Beton burkolati rétegek bontása gépi erővel, hidraulikus bontófővel (cca. 20 cm vtg-gal kalkulálva)	350,0 m ³	7 080 Ft	2 478 000 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0 Ft
253	Építési formák elszállítás (25%-os lazítással kalkulálva)	658,3 m ³	8 900 Ft	5 840 625 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0 Ft
506	Humusz szállítása, lerakása hozott anyagból, gépi erővel, kelesztő kézi földmunkával (cca. 30 cm vtg-gal kalkulálva)	420,0 m ³	10 080 Ft	4 233 600 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0 Ft
512	Földszállítás hozott anyagból - ELŐIRÁNYZAT	320,0 m ³	7 530 Ft	2 409 600 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0 Ft
2. Növénytelepítés									
95	Codorásás kézzel (csere: 0,084 m ³)	2 600,0 db	300 Ft	780 000 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
32	Cserjék, lelapok és soványok ültetése (1 o növény, anyagára) 40 cm magas	2 800,0 db	1 000 Ft	2 800 000 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
51	Konténeres évelő ültetése előkészített területre csak díj (6 db/m ²)	6 950,0 db	320 Ft	2 224 000 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
81	Evelő virágok beszerzése 6 db/m ² tanyezsgénytől függően (anyag)	6 950,0 db	150 Ft	1 042 500 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
76	Kéreg lerakása parkba (3 cm)	42,0 m ³	18 000 Ft	756 000 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0 Ft
3. A közvilágításhoz szükséges csövezés létesítése									
*K	Vezetékek fektetése - védőcső fektetése, kandeláber alaptalpak elhelyezéseivel	1,0 kts	26 507 250 Ft	26 507 250 Ft	0%	0,00 kts	0%	0,00 kts	1 325 363 Ft
4. Talajcsere									
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhely díjjal 25%-os lazítással kalkulálva	710,9 m ³	7 550 Ft	5 367 578 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0 Ft
512	Földszállítás hozott anyagból	568,8 m ³	7 530 Ft	4 282 688 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0 Ft
*K	Védőcső elhelyezése T-COM által biztosított csövekből (meglévő közvilágítási munkákról) - cca. 1 280 fm-en	4,0 db	454 Ft	1 816 240 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
*K	Ültetvények helyreállításai (T-COM átvezetésekhez)	4,0 db	134 863 Ft	538 652 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
IV. - III. ÜTEM / AUTÓ ÉS KERÉKPÁRÚT									
1 750 fm hosszú (Anna régió ut. 4,0 m, Anna régió Lakóut. ut. 3,30 m széles)				234 173 216 Ft					
1. Útpálya építése (mellékelt költségvetés alapján)									
1,0	kts	200 203 226 Ft		200 203 226 Ft	0%	0,00 kts	0%	0,00 kts	0 Ft
3 db sorompó, sziget kialakításával együtt, az elektronos csatlakozási pontok kialakítását az ELMŰ biztosítja	1,0 kts	25 000 000 Ft		25 000 000 Ft	0%	0,00 kts	0%	0,00 kts	0 Ft
2. Egyéb szakpári és szakmunkák (gyökérmetszés)									
375,0	óra	4 000 Ft		1 500 000 Ft	0%	0,00 óra	0%	0,00 óra	0 Ft
3. Fagalyzás									
157	Galyzás 20 m-g kosaras kocsió	145,0 db	16 000 Ft	2 320 000 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
156	Galyzás 20 m felelt kosaras kocsió	103,0 db	22 000 Ft	2 266 000 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
519	Növény hulladékok aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhely díjjal	124,0 m ³	6 760 Ft	838 240 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0 Ft
4. Jánoshegyi út - rendezett padka melletti felület környezetrendezése (1,750 fm hosszan, átlag 2 m szélességben)									
*K	Tereprendezés géppel	3 500,0 m ²	446 Ft	1 561 000 Ft	0%	0,00 m ²	0%	0,00 m ²	0 Ft
556	Földönemelés gépi erővel, kelesztő kézi munkával bármilyen közvezeték alapján (Hordalék felvezetése Jánoshegyi útról, 2 km-en belül elszállítás, aherítés)	25,0 m ³	5 800 Ft	145 000 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0 Ft
516	Föld elszállítás lerakóhelyre, lerakóhely díjjal 25%-os lazítással kalkulálva	45,0 m ³	7 550 Ft	339 750 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0 Ft
V. - I. ÜTEM / VIZKÖZELTÉSE - CSAK DÜ - 50%									
944 995 Ft									
1. Berendezések									
*K	Asztal 2 db támlás padkával (PLUSZ)	2,0 db	765 967 Ft	1 531 934 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
*K	Asztal 2 db támlás padkával (2015-ben megrendelt készletből)	5,0 db		0 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
*K	Egyedi támlás pad (2015-ben megrendelt készletből)	9,0 db		0 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
*K	Egyedi támlás nélküli pad (2015-ben megrendelt készletből)	2,0 db		0 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
*K	Egyedi hulladékgyűjtő (télő nélküli) (2015-ben megrendelt készletből)	14,0 db		0 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
3. Egyéb szakpári és szakmunkák (gyökérmetszés)									
250,0	óra	4 000 Ft		1 000 000 Ft	0%	0,00 óra	0%	0,00 óra	0 Ft
4. Fagalyzás									
157	Galyzás 20 m-g kosaras kocsió	20,0 db	16 000 Ft	320 000 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
156	Galyzás 20 m felelt kosaras kocsió	15,0 db	22 000 Ft	330 000 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
519	Növény hulladékok aprítása, darálása, elszállítás, lerakóhely díjjal	17,5 m ³	6 760 Ft	118 300 Ft	0%	0,00 m ³	0%	0,00 m ³	0 Ft
VII. - I. ÜTEM / VIZKÖZELTÉSE - CSAK DÜ - 50%									
944 995 Ft									
*K	Iskolai telepítés - CSAK DÜ - 50%	2,00 db	457 496 Ft	914 992 Ft	0%	0,00 db	0%	0,00 db	0 Ft
*K	Vízkezelési ügyművés	1,0 kts	312 093 Ft	312 093 Ft	0%	0,00 kts	0%	0,00 kts	0 Ft
Mindösszesen nettó:				502 414 747 Ft					1 325 363 Ft
Áfa (27%):				135 651 982 Ft					357 848 Ft
Bruttó összesen:				638 066 729 Ft					1 683 211 Ft

PANNON PARK FOREST KFT.
1221 Budapest, Anna u. 9-11.
Adószám: 11630979-2-43

50016-03791, Normafa: 50016-03795

ÉRKVF 2017 JAN 20. SZÁMLA		ÉRK./PKI 2017 JAN 13.	Számlaszám: 2016/41/0000/0350
			1/1. oldal 5/1. példány
			EREDETI
Eladó Név: Pannon Park Forest Kft. Cím: Budapest, Anna utca 9-11. 1221 Adószám: 11630979-2-43 EU Adószám: Bankszámlaszám: 10404027-00028911-00000009 Tel./FAX: 1-219-5382 / 1-219-5383 Ügyintéző:		Vevő Név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Cím: Budapest, Böszörményi út 23-25. Polgármesteri Hivatal Adószám: 15735753-2-43 EU Adószám: Bankszámlaszám: Ügyintéző:	
Vevői azonosító szám:	Fizetés módja: Folyamatos telj.	Számviteli teljesítés dátuma: 2016/12/31	Számla dátuma: 2017/01/12
		Fizetési határidő: 2017/02/11	ÁFA teljesítés dátuma: 2017/02/11

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
 Értkeztet: 2017 JAN 17.
 10/10/2017

Megjegyzés:

Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén

2016. december havi számla

Szerződésszám: V/13219/2/2015, 32/VF/2015, ZO 050159

No	Cikkszám, VTSZ/SZJ / Áru megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	Áfa %	Bruttó érték
1.	KER001 8130 Kertészeti munkák Parkfenntartási munkák	1.0 -	8 751 289.00	8 751 289.00	2362848.03	27	11 114 137.03 HUF
2.	KER002 4299 Szakipari munkák Normafa rehabilitációja II. ütem	1.0 -	354 698.00	354 698.00	95768.46	27	450 466.46 HUF

Számla végösszesen (Nettó/Bruttó): **9 105 987.00** **11 564 603.49 HUF**
 azaz: tizenegymillió-ötszázhatvannégyezer-hatszázhárom negyvenkilenc fillér

Áfa alap	Áfa %	Áfa Összeg
9 105 987.00	27.00	2 458 616.49
Áfa összesen (kerekítve)		2 458 616.00 HUF

Pénzügyileg rendezendő :

11 564 603.00 HUF

azaz: tizenegymillió-ötszázhatvannégyezer-hatszázhárom

Késedeimes fizetés esetén, a mindenkori jogszabályban rögzített késedelemi kamatot számítjuk fel.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Árnold Erő

Aláírás

Az elvégzett munka teljesítését a ZO 050159/17/24 kötelezettségvállalásban meghatározott mennyiségben és értékben igazolom. A számla kötelezettségvállalás szerinti végösszege: 11 564 603,- Ft, azaz forint teljesíthető a sz. számla terhére. Költőhely: 3200.KOH, Normafa Dátum: Szakmai igazoló aláírása: Árnold Erő

PANNON PARK FOREST KFT.
 1221 Budapest, Anna u. 9-11.
 Adószám: 11630979-2-43

TELJESÍTÉS-IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest, Főváros XII. kerület közigazgatási területén
Parkfenntartási munkák
Normafa rehabilitációja, II. ütem

2016.12.01. - 2016.12.31.

Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) és a Pannon Park Forest Kft. (1221 Budapest Anna u. 9-11.) között létre jött szerződés alapján a parkfenntartási munkák I. osztályú minőségben teljesítésre kerültek.

<u>Teljesítés szerinti összeg:</u>	Nettó:	9.105.987. - Ft
	Áfa 27%:	2.458.616. - Ft
	Bruttó:	11.564.603. - Ft

Azaz Tizenegymillió-ötszázhatvannégyezer-három forint bruttó összeg

Kivitelező számla benyújtására jogosult, melyet Megrendelő átutalással egyenlít ki.

Budapest, 2016. december 31.

PANNON PARK FOREST
1221 Budapest, Anna u.
Adószám: 11630979-4

.....
Kivitelező

.....
Megrendelő

FELMÉRÉSI NAPLÓ

Bp. XII. ker. Jánoshegy WC mérőszekrény

Tervezett érték	354 698 Ft
-----------------	------------

Nr.	Elszámolási tétel megnevezése	Mennyiség	ME	Egységár	Ár
5.	Föld visszatöltés tömörítéssel	2,00	m3	2 552 Ft	5 104 Ft
7.	Kábelfektetés árokba, homokágyba II. épületen belül	10,00	m	539 Ft	5 390 Ft
9.	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	5,00	m	57 Ft	285 Ft
10.	Földön álló elosztó szekrény telepítése	1,00	db	53 865 Ft	53 865 Ft
11.	Kábel bekötés Illemhely kapcsolóba	1,00	db	19 845 Ft	19 845 Ft
2.	NYV 3x2,5 kábel	10,00	fm	369 Ft	3 690 Ft
3.	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	0,10	kg	3 119 Ft	312 Ft
4.	Földelés telepítés	1,00	kit	16 160 Ft	16 160 Ft
5.	VIII. Földön álló mérőszekrény	1,00	db	250 047 Ft	250 047 Ft

Nettó összesen:	354 698 Ft
+27% Áfa:	95 768 Ft
Bruttó összesen:	450 466 Ft

PANNON PÁRK Földm.
 1221 Budapest, Anna u.
 Adószám: 11630979

