

Útellenőri napló. 2023.04.11.

Sorsz.	Beküldő	Helyszín (utca, házszám)	Megrendelés szövege	Megjegyzés
Kátyú,aszfalthiba				
1.	Útellenőri	Esztergomi út 60.	A hengerelt aszfaltú úttesten a 2300x300 cm-es szakaszt a több kátyú miatt helyre kell állítani.	
2.	Útellenőri	Esztergomi út 60.	A hengerelt aszfaltú úttesten a 150x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
3.	Útellenőri	Esztergomi út 60.	A hengerelt aszfaltú úttesten az 500x300 cm-es szakaszt a több kátyú miatt helyre kell állítani.	
4.	Útellenőri	Esztergomi út 60.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 400x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
5.	Útellenőri	Párkányi utca 36.	A hengerelt aszfaltú úttesten a 150x100 cm-es aszfalt repedezettségét helyre kell állítani.	
6.	Útellenőri	Kassák Lajos utca 64-66.	A hengerelt aszfaltú úttest szélénél a 100x50 cm-es mély aszfaltmegsüllyedést helyre kell állítani.	
7.	Útellenőri	Tomori utca 23.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 100x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
8.	Útellenőri	Babér utca 12.	A hengerelt aszfaltú úttest szélénél két helyen a 150x100 és 50x50 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
9.	Útellenőri	Mosoly utca 27.	Az öntött aszfaltú járda szélénél a 150x100 cm-es szakaszban a hiányzó aszfaltréteget és szegélyköveket pótolni kell.	
10.	Útellenőri	Mosoly utca 27-29.	A hengerelt aszfaltú úttest szélénél két helyen az 500x100 és 150x100 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
11.	Útellenőri	József Attila tér 3.	Az öntött aszfaltú járdán a tűzcsap körül a 200x150 cm-es mélyen megsüllyedt aszfaltréteget helyre kell állítani	
12.	Útellenőri	Sógor utca 1.	A hengerelt aszfaltú úttesten a 400x200 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
13.	Útellenőri	Gyermek tér 2.	A hengerelt aszfaltú úttesten közepén két helyen a 200x100 és 150x150 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
14.	Útellenőri	Hajdú utca 15.	A hengerelt aszfaltú parkolóöbölben két helyen a 300x200 és 100x100 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
15.	Útellenőri	Úteg utca 43.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén két helyen a 100x100 és 100x50 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
16.	Útellenőri	Szegedi út 12.	A hengerelt aszfaltú úttest szélénél a 150x50 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
17.	Útellenőri	Úteg utca 33.	A hengerelt aszfaltú parkolóöbölben az 1000x500 cm-es szakaszt a több kátyú miatt helyre kell állítani.	
18.	Útellenőri	Szegedi út 8-10.	A hengerelt aszfaltú szervizút szélénél az 500x50 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
19.	Útellenőri	Szegedi út 6.	A hengerelt aszfaltú szervizút közepén a 300x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
20.	Útellenőri	Frangepán utca 50.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 100x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
21.	Útellenőri	Zsinór utca 1.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 250x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
22.	Útellenőri	Béke utca 69-szervizút.	A hengerelt aszfaltú szervizút közepén a 200x50 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
23.	Útellenőri	Béke utca 79-parkoló	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 300x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
24.	Útellenőri	Növény utca 2.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 150x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
25.	Útellenőri	Fiastyúk utca 27.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 80x50 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
26.	Útellenőri	Madarász Viktor utca 1	A hengerelt aszfaltú úttest szélénél a 300x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
27.	Útellenőri	Lomb utca 37-39.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 700x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
28.	Útellenőri	Forgách utca 7.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 100x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
29.	Útellenőri	Lomb utca 28.	Az öntött aszfaltú járdán a 200x150 cm-es aszfalt hiányát pótolni kell.	
30.	Útellenőri	Lomb utca 26-28.	Az öntött aszfaltú járda szélénél a 150x100 cm-es szakaszban a hiányzó aszfaltréteget pótolni kell.	
31.	Útellenőri	Petneházy utca 23.	A hengerelt aszfaltú parkoló öbölben közepén az 500x50 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
32.	Útellenőri	Petneházy utca 25.	A hengerelt aszfaltú úttest szélénél a 100x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
Poller, U korlát				
1.	Útellenőri	Béke tér 4.	Az 1 db kidöntött pollert cserélni kell.	
2.	Útellenőri	Csanády utca 13.	A térköves járda szélénél a 2 db kimozdított pollert a helyére kell rögzíteni.	
3.	Útellenőri	Lomb utca 14.	A térköves járda szélénél az 1 db kimozdított megrongált pollert cserélni kell.	
4.	Útellenőri	Petneházy utca 19.	Az öntött aszfaltú kerékpársáv mellett az 1 db kidöntött pollert cserélni kell.	
Térközhibák				
1.	Útellenőri	Béke tér 4.	A térköves szervizúton a kimozdult töredezett térköveket helyre kell állítani 300 cm-es szakaszban.	
Aknagallér kikenések, fedlap hibák				
1.	Útellenőri	Csuka utca 6.	A térköves járda közepén az ISMERETLEN fedlapot cserélni kell.	
2.	Útellenőri	Szegedi út 36.	A térköves járda közepén az ISMERETLEN fedlapot cserélni kell.	
3.	Útellenőri	Béke utca 21.	A térköves járda közepén a MAGYAR TELEKOM fedlap körüli akna gallért helyre kell állítani.	
4.	Útellenőri	Fáy utca 4.	A térköves járda közepén az ISMERETLEN fedlapot cserélni kell.	
Burkolatfelfestések és egyéb hibák				
1.	Útellenőri	Róbert Károly Krt. 12-18.	A parkolósáv felfestése nagyon kopott.	
2.	Útellenőri	Esztergomi út 46.	A parkolóöböl felfestése nagyon kopott.	
3.	Útellenőri	Babér utca 6-14.	A parkolósáv felfestése nagyon kopott.	
4.	Útellenőri	Óvezet utca 2-12.	A parkolósáv felfestése nagyon kopott.	
5.	Útellenőri	Béke utca 69-79.	A parkoló felfestése nagyon kopott.	
6.	Útellenőri	Fivér utca.	Az utca mindkét oldalán a parkolósáv felfestése nagyon kopott.	
7.	Útellenőri	Fiastyúk utca 51-79.	A parkoló felfestése nagyon kopott.	
8.	Útellenőri	Fivér utca 4.	A forgalom csillapító kűszöb előtti folyóka hiányzó elemét pótolni kell.	
9.	Útellenőri	Fiastyúk utca 43.	A gyalogosátkelőt előjelző piktogram nagyon kopott.	
10.	Útellenőri	Fiastyúk utca 35-37.	A gyalogosátkelőt előjelző piktogram nagyon kopott.	