

### Útellenőri napló. 2023.02.10.

Sorsz.	Beküldő	Helyszín (utca, házszám)	Megrendelés szövege	Megjegyzés
<b>Kátyú,aszfalthiba</b>				
1.	Útellenőr	Tahi utca 67.	A Penny parkoló bejáratánál a 150x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
2.	Útellenőr	Hajdú utca 6.	Az úttest közepén a 200x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
3.	Útellenőr	G. Garcia Marquez park.	Az úttest közepén a 300x200 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
4.	Útellenőr	Kárpát utca 20.	A parkoló öbölben az öntött aszfaltú járda szélénél a 200x100 cm-es szakaszban az aszfalt hiányát pótolni kell.	
5.	Útellenőr	Pannónia utca 96.	A parkoló öbölben az 1600x50 cm-es aszfalt hiányát pótolni kell.	
6.	Útellenőr	Tisza utca 20-22.	A parkolóöböl bejáratánál az 500x100 cm-es kátyút és az aszfalt töredezettségét helyre kell állítani.	
7.	Útellenőr	Vág utca 16.	Az úttest szélénél a 100x50 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
8.	Útellenőr	Vág utca 20.	Az öntött aszfaltú járda közepén a 200x100 cm-es aszfalt feltüremkedését helyre kell állítani.	
9.	Útellenőr	Gidófalvy utca 9.	Az öntött aszfaltú járdán keresztben a 200x150 cm-es aszfalt hiányát pótolni kell.	
10	Útellenőr	Gidófalvy utca 11.	Az öntött aszfaltú járda közepén a 200x200 cm-es megsüllyedést helyre kell állítani.	
<b>Poller, U korlát</b>				
1.	Útellenőr	Vág utca 8.	Az 1 db kidöntött pollert a helyére kell rögzíteni.	
2.	Útellenőr	Kresz Géza utca 33.	A térköves járda szélénél az 1 db kidöntött pollert a helyére kell rögzíteni.	
3.	Útellenőr	Népfürdő utca 3/ A.	A járda közepén az 1 db kimozdított pollert a helyére kell rögzíteni.	
<b>Térköhibák</b>				
1.	Útellenőr	Vág utca 17.	A térköves járda közepén az 50x50 cm-es szakaszban a hiányzó térköveket pótolni kell.	
2.	Útellenőr	Vág utca 23.	Atérköves járda szélénél a 150x150 cm-es megsüllyedést szintre kell emelni.	
<b>Aknagallér kikenések, fedlap hibák</b>				
1.	Útellenőr	Vág utca 1.	A térköves járda közepén az ISMERETLEN fedlap körüli hiányos aknagallért helyre kell állítani.	
<b>Burkolatfelfestések, egyéb hibák</b>				