



RÁKOSMENTE
MODERN KERTVÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

Bana Roland
részére

Iktatószám: 12/1090/2017.
Ügyintéző: Vincze Ágnes
Telefon: +36 1 253 3511

kmt+request-9346-a57d34d8@kimittud.org

Tárgy: Tájékoztató az Aranykút utcai játszótér 2016. évi felújításáról

Tisztelt Bana Roland!

Az Aranykút utcai játszótér fejlesztésére vonatkozó, 2017. május 29-én elektronikus úton küldött közérdekű adatigénylésére válaszolva a következő tájékoztatást adom.

A mellékelt 3 db felmérési napló részletesen és tételesen tartalmazza, hogy mennyibe került az Aranykút utcai játszótér 2016-ban történt felújítása. A felmérési naplóban megtalálható az anyagköltség és a munkadíj mind egységáras, mind pedig összes költség formájában.

Tájékoztatom továbbá, hogy a ZF16-J-06-os munkaszámú (1. sz.) felmérési naplóban szerepel a játszótér mellett létesült kondipark megvilágítását szolgáló 2 db napelemes közvilágítási lámpa is (2 x 781 380 Ft), mely nem tartozik közvetlenül a játszótér rekonstrukciós munkáihoz.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Budapest, 2017. június "....."

OK!

Tisztelettel:


Horváth Tamás
alpolgármester



Melléklet:

- 3 db felmérési napló




BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3316; Fax: +36 1 253-3490;

E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu

AS



Rákospalota Kft. - Zöldfelületi csoport

FELMÉRÉSI NAPLÓ ÉS SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Munkavégzés helyszíne:

Budapest XVII. Kerület, Aranykút játszótér


Munka leírása:

Játszótér rekonstrukciós munkái

Munkaszám:

ZF16-J-06

Felújítási munkák		anyag	díj	anyag	díj
		egységár		összesen	
Meglévő egyensúlyozó játék felújítása, festés, csiszolás, csavarok meghúszása	1 db	12 960 Ft	8 100 Ft	12 960 Ft	8 100 Ft
Meglévő fa hintaállvány felújítása, festés, csiszolás	1 db	4 860 Ft	16 200 Ft	4 860 Ft	16 200 Ft
Meglévő fém hintaállvány felújítása, festés, csiszolás	1 db	4 860 Ft	16 200 Ft	4 860 Ft	16 200 Ft
Meglévő fa mászóvár felújítása, festés, csiszolás repedések javítása, hiányzó alkatrészek pótlása	1,0 db	429 300 Ft	194 400 Ft	429 300 Ft	194 400 Ft
Meglévő fa mászó torony felújítása, festés, csiszolás, újrapozicionálása	1,0 db	246 402 Ft	183 384 Ft	246 402 Ft	183 384 Ft
Nagy vár körüli fa szegély felújítása, cseréje	26 fm	4 212 Ft	6 480 Ft	109 512 Ft	168 480 Ft
Nagy vár körül ülőperem készítése fából, beton alappal	1 tül:	124 659 Ft	6 480 Ft	124 659 Ft	6 480 Ft
Ivóút körüli térkőburkolat javítása	29 m ²	486 Ft	4 050 Ft	14 094 Ft	117 450 Ft
Ivóút festése, javítása	1 db	5 670 Ft	8 100 Ft	5 670 Ft	8 100 Ft
Padok felújítása	5 db	- Ft	8 100 Ft	- Ft	40 500 Ft
Labdafogó háló kihelyezése kosárgyűrűre	2 db	5 340 Ft	3 150 Ft	10 680 Ft	6 300 Ft
Labdafogó háló kihelyezése focikapuk mögé	1 db	286 816 Ft	48 600 Ft	286 816 Ft	48 600 Ft
Ping-pong asztal-fém háló kihelyezése	1 db	42 088 Ft	3 110 Ft	42 088 Ft	3 110 Ft
Meglévő drótkerítés javítása	1 tül:	70 420 Ft	62 500 Ft	70 420 Ft	62 500 Ft
Fa lelátó felújítása (csiszolás, festés, deszkacsere, csavarpótlás)	240 fm	799 Ft	1 102 Ft	191 808 Ft	264 384 Ft



Rákosmente Kft. - Zöldfelületi csoport

		anyag	díj	anyag	díj
		egységár		összesen	
Új eszközök kihelyezése					
Mászó rámpa cseréje új eszközre (egyedileg épített)	1 db	285 120 Ft	28 512 Ft	285 120 Ft	28 512 Ft
Új kisgyermek mászóka kihelyezése (félkör íves) Picurka tip.	1 db	201 366 Ft	20 142 Ft	201 366 Ft	20 142 Ft
Kétülékes mérleghinta beszerzése és kihelyezése	1 db	229 878 Ft	22 988 Ft	229 878 Ft	22 988 Ft
Mókuserék beszerzése és kihelyezése	1 db	140 778 Ft	14 078 Ft	140 778 Ft	14 078 Ft
Pad beszerzése és kihelyezése	1 db	58 756 Ft	14 500 Ft	58 756 Ft	14 500 Ft
Bicikli tároló kihelyezése	3 db	- Ft	60 480 Ft	- Ft	181 440 Ft

Kiskapu kialakítása, lépcsővel, kapu pótlása

Egyszárnyú kapu építése zárral, kilincsel egyedi méretre	1 db	106 564 Ft	95 936 Ft	106 564 Ft	95 936 Ft
Tükör készítés burkolatok, szegélyek és alapozások számára	1,2 m3	- Ft	1 944 Ft	- Ft	2 333 Ft
Tükör készítés burkolatok, szegélyek és alapozások számára, lejtési viszonyok kialakítása kézzel, tömörítés 95%-os tömörödési fokig	5,5 m2	- Ft	324 Ft	- Ft	1 782 Ft
Kikerülő föld felrakása szállító eszközre, elszállítása lerakóhelyre	9 m3	4 860 Ft	648 Ft	45 198 Ft	6 026 Ft
6 cm vastag térkő burkolat építése gyalogos forgalom számára finom kopó réteggel 6 cm térkő 15 cm vtg homokos ágyazó 3 cm homok	2,0 m2	2 916 Ft	2 592 Ft	5 832 Ft	5 184 Ft
Kerti szegély fektetése beton ágyazatba, simító cementhabarccsal hézagolva 100 x 20 x 5 cm méretben, sötét színben	6 fm	2 225 Ft	18 716 Ft	13 349 Ft	112 298 Ft
Blokklépcső elem fektetése gyalogos forgalom számára 100 x 40 x 15 cm - színű blokklépcső elem 15 cm homokos kavics tömörített altalaj	6 db	4 968 Ft	648 Ft	29 808 Ft	3 888 Ft



Rákosmente Kft. - Zöldfelületi csoport

		anyag	díj	anyag	díj
		egységár		összesen	
Napelemes világítás					
Játszóter mellett létesülő kondipark megvilágítása napelemes technológiával	2 db	781 380 Ft	- Ft	1 562 760 Ft	- Ft
Növény telepítés					
Gödörásás növényültetéshez	5 m3	- Ft	2 268 Ft	- Ft	11 340 Ft
100%-os talajcsere ültető gödrökben a kikerülő föld elszállítása nélkül	5 m3	5 670 Ft	1 944 Ft	28 350 Ft	9 720 Ft
Földlabdás facsetete ültetése SF 12/14 méretben kézi erővel gödörásás nélkül	5 db	14 612 Ft	2 430 Ft	73 062 Ft	12 150 Ft
A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően első ellenőrzés elvégzése kijelölt akkreditált szervezet által	10 db	- Ft	5 670 Ft	- Ft	56 700 Ft

Nettó összesen: 6 078 155 Ft
ÁFA: 27% 1 641 102 Ft
Bruttó: 7 719 257 Ft

.....
Rákosmente Kft

.....
Bp. XVII. ker. Önkormányzat
Városüzemeltetési Iroda

FELMÉRÉSI NAPLÓ ÉS SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Munkavégzés helyszíne:

Budapest XVII. Kerület, Aranykút utcai játszótér

Munkaleírása:

játszóeszközök beszerzése, telepítése

Munkaszám:

ZF16-J-10

		anyag	díj	anyag	díj
		egységár		összesen	
8 személyes körforgó beszerzése és telepítése	1 db	397 485 Ft	82 500 Ft	397 485 Ft	82 500 Ft
Labdafogó játék beszerzése és telepítése	1 db	107 085 Ft	19 800 Ft	107 085 Ft	19 800 Ft
Rugós játszóeszköz beszerzése és telepítése	1 db	132 500 Ft	75 000 Ft	132 500 Ft	75 000 Ft
Játszótér első éves felülvizsgálata a 78/2003 GKM rendelet szerint	3 db	- Ft	5 775 Ft	- Ft	17 325 Ft

Nettó összesen: 831 695 Ft

ÁFA: 27% 224 558 Ft

Bruttó: 1 056 253 Ft

Rákosmente Kft

Bp. XVII. ker. Önkormányzat
Városüzemeltetési Iroda