Útellenőri napló. 2023.07.07.

Sorsz.	Beküldő	Helyszín (utca, házszám)	Megrendelés szövege	Megjegyzés
			Kátyú,aszfalthiba	
1.	Útellenőri	Dunyov István utca 14.	A hengerelt aszfaltú úttesten a sebességcsillapító mögött a 200x200 cm-es megsüllyedést helyre kell állítani.	
2.	Útellenőri	Arasz utca 5.	Az öntött aszfaltú járda szélénél a hiányzó szegélyköveket és az aszfalt repedéseket helyre kell állítani.	
3.	Útellenőri	Arasz utca 5.	Az öntött aszfaltú járdán két helyen a szegélykövek hiányát pótolni kell és az aszfalt hiányát helyre kell állítani.	
4.	Útellenőri	Arasz utca 7.	Az öntött aszfaltú járdán keresztben a 150x100 cm-es repedést helyre kell állítani.	
5.	Útellenőri	Arasz utca 9.	Az öntött aszfaltú járdán keresztben három helyen az aszfalt repedezettségét és a szegélykövek hiányát helyre kell állítani.	
6.	Útellenőri	Arasz utca 7-9.	Az öntött aszfaltú járdán keresztben a 400x150 cm-es aszfalt megsüllyedését helyre kell állítani.	
7.	Útellenőri	Arasz utca 5.	Az öntött aszfaltú járdán a 150x150 cm-es aszfalt hiányt helyre kell állítani.	
8.	Útellenőri	Faludi utca 20.	Az öntött aszfaltú járda szélénél a 300x150 cm-es aszfalt hiányt és a 3 db hiányzó szegélykövet pótolni kell.	
9.	Útellenőri	Faludi utca 8.	Az öntött aszfaltú járda szélénél a 300x50 cm-es aszfalt repedezettséget és a szegélyköveket helyre kell állítani.	
10.	Útellenőri	Faludi utca 6-8.	Az öntött aszfaltú járdán három helyen az 500x100, 1500x70 és a 300x150 cm-es szakaszokban az aszfalt hiányát és a szegélyköveket pótolni kell.	
11.	Útellenőri	Faludi utca 6.	A hengerelt aszfaltú parkolósávban két helyen az 500x400 és a 150x150 cm-es aszfalthiányt pótolni kell.	
12.	Útellenőri	Faludi utca 4-6.	Az öntött aszfaltú járda szélénél két helyen a 300x50 és a 400x50 cm-es szakaszban az aszfalt hiányát és a hiányzó szegélyköveket pótolni kell.	
13.	Útellenőri	Faludi utca 3.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 100x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
14.	Útellenőri	faludi utca 2.	Az öntött aszfaltú járda szélénél 2000 cm-es hosszban a szegélyköveket és az aszfalt hiányát helyre kell állítani.	
			Poller, U korlát	
1.	Útellenőri	Vőlegény utca 3/ b.	A térköves járda szélénél az 1 db kidöntött pollert pótolni kell.	
2.	Útellenőri	Csanády utca 27/b	A térköves járda szélénél az 1 db kidöntött pollert a helyére kell rögzíteni.	
3.	Útellenőri	Lőportár utca 27	A térköves járda szélénél a 2 db kidöntött polllert pótolni kell.	
			Térkőhibák	
1.	Útellenőri	Pontos utca- Gyermek tér 5/E.	A térköves járda közepén két helyen a térkő beszakadását helyre kell állítani.	SOS.
			Aknagallér kikenések, fedlap hibák	
1.	Útellenőri	Faludi utca 1.	A járda közepén az ISMERETLEN fedlapot cserélni kell.	
			Burkolatfelfestések, egyéb hibák	