3. feladat - Anna rét - pavilon kialakítás

		1. sz. részszámla - december						Végszámla - 2024. június						Elmaradó mennyiség díj buntásnál
ssz.	tétel megnevezés	me	dim	Anyag (HUF)	Díj (HUF)	yag összesen (H	díj összesen (HUF)	me	dim	Anyag (HUF)	yag összesen (HUF	me	dim	Anyag (HUF	Díj (HUF)	ig összesen	díj összesen (HUF)	
A.	ÁLTALÁNOS TÉTELEK																	
A-II	KIVITELEZÉS KÖZBENI ESETLEGES KÖLTSÉGEK																	
A-II-17	Villanyszerelési munka díj - hálózatról lekötés, hálózatba visszakötés, védelembe helyezés	8,00	óra	0 Ft	8 863 Ft	0 Ft	70 904 Ft	0,00	óra	0 Ft	0 Ft	8,00	óra	0 Ft	8 863 Ft	0 Ft	70 904 Ft	
C.	BONTÁS																	
C-XXI	HULLADÉK, SITT, TÖRMELÉK, GÉPJÁRMŰRE RAKODÁSA, SZÁLLÍTÁSA LERAKÓHELYI DÍJJAL																	
C-XXI-4	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, konténer szállítás nélkül - pavilon alapozási és közműépítési munkák során, valamint stabilizált murva és szegélyezése során kitermelt	33,80	m3	0 Ft	13 300 Ft	0 Ft	449 540 Ft	0,00	m3	0 Ft	0 Ft	33,80	m3	0 Ft	13 300 Ft	0 Ft	449 540 Ft	
C-XXI-6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3-4 m³-es konténerbe	11,00	db	0 Ft	54 922 Ft	0 Ft	604 142 Ft	0,00	db	0 Ft	0 Ft	11,00	db	0 Ft	54 922 Ft	0 Ft	604 142 Ft	
C-XXI-3	Föld deponálása a munkahely közelében - közmű építés során	9,50	m3	0 Ft	4 327 Ft	0 Ft	41 107 Ft	0,00	m3	0 Ft	0 Ft	9,50	m3	0 Ft	4 327 Ft	0 Ft	41 107 Ft	
D.	ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK																	
D-II	ALAPRÉTEG																	
D-II-1	KZ 0/45 fagyálló teherhordó alap - 20 cm vtg.	3,20	m3	20 845 Ft	16 712 Ft	66 704 Ft	53 478 Ft	3,20	m3	20 845 Ft	66 704 Ft	3,20	m3	0 Ft	16 712 Ft	0 Ft	53 478 Ft	
D-V	GEOTEXTILIA																	
D-V-2	Geotextilia és agrofolia terítés előkészített mélyedésekbe illesztve méretre vágva vízszintes v függőleges felületen rögzítve	45,00	m2	1 316 Ft	457 Ft	59 220 Ft	20 565 Ft	45,00	m2	1 316 Ft	59 220 Ft	0,00	m2	0 Ft	457 Ft	0 Ft	0 Ft	-45
D-VI	BETONALAP																	
D-VI-6	C16/20 beton terítése - fém szegély alapbeton	1,70	m3	45 075 Ft	22 884 Ft	76 628 Ft	38 903 Ft	1,70	m3	45 075 Ft	76 628 Ft	0,00	m3	0 Ft	22 884 Ft	0 Ft	0 Ft	-1,7
E.	JÁTSZÓTÉRI BURKOLATOK																	
E-VIII	STABILIZÁLT BURKOLAT készítése																	
E-VIII-20	Szórt burkolat építés az alábbiak szerint: - 2 cm vtg. 2/4 dolomit zúzottkő görgetőréteg - 6 25 cm vtg. Nedvesen tömörített 0/20 dolomit zúzottkő	45,00	m2	2 851 Ft	6 787 Ft	128 295 Ft	305 415 Ft	45,00	m2	2 851 Ft	128 295 Ft	0,00	m2	0 Ft	6 787 Ft	0 Ft	0 Ft	-45
E-XIII	SZEGÉLYEK																	
E-XIII-2	Egyedileg gyártott 1000x200x3 mm horganyzott acélszegély fektetése ~~min. C12 beton alapgerenda megtámasztással~~	17,00	fm	12 444 Ft	5 332 Ft	211 548 Ft	90 644 Ft	17,00	fm	12 444 Ft	211 548 Ft	0,00	fm	0 Ft	5 332 Ft	0 Ft	0 Ft	-17
F.	NÖVÉNYÜLTETÉS																	
F-II	FÖLDTERÍTÉS, TALAJCSERE, TALAJJAVÍTÁS																	
F-II-14	Felvonulási terület helyreállítás, földmunka és szórt burkolatok	70,00	m2	1 407 Ft	1 352 Ft	98 490 Ft	94 640 Ft	70,00	m2	1 407 Ft	98 490 Ft	70,00	m2	0 Ft	1 352 Ft	0 Ft	94 640 Ft	
G.	UTCABÚTOROK																	
G-VI	PAVILONOK																	
G-VI-1	Antiqua Pavilonok (cikkszám: SZP-THW-12 típusú egyedi terv alapján) Wc pavilon beszerzése, helyszínre szállítása és telepítése, közmű rákötéssel 25 fm-en belül (ELMŰ, Víz-, Csatorna)	1,00	db	15 594 672 Ft	2 339 201 Ft	15 594 672 Ft	2 339 201 Ft	1,00	db	15 594 672 Ft	15 594 672 Ft	1,00	db	0 Ft	2 339 201 Ft	0 Ft	2 339 201 Ft	

L.	**STATIKA**																		
L-II	**Zsaluzás és állványozás**																		
L-II-1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig	7,00	m2	15 949 Ft	16 365 Ft	111 643 Ft	114 555 Ft	7,00	m2	15 949 Ft	111 643 Ft	3,50	m2	0 Ft	16 365 Ft	0 Ft	57 278 Ft	-3,5	
L-III	**Sikalapozás**																		
L-III-13	Szerelőbeton készítése 10 cm vastagságig, C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D¡max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal [vagy műszakilag ezzel egyenértékű - zsaluló falazat betonozása C16 minőségű betonnal	1,75	m3	52 828 Ft	50 484 Ft	92 449 Ft	88 347 Ft	1,75	m3	52 828 Ft	92 449 Ft	1,75	m3	0 Ft	50 484 Ft	0 Ft	88 347 Ft		
L-III-13	Szerelőbeton készítése 10 cm vastagságig, C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D¡max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal [vagy műszakilag ezzel egyenértékű - szerelőbeton réteg kialakítása	0,95	m3	52 828 Ft	50 484 Ft	50 055 Ft	47 834 Ft	0,95	m3	52 828 Ft	50 055 Ft	0,95	m3	0 Ft	50 484 Ft	0 Ft	47 834 Ft		
L-IV	**Mélyalapozás**																		
L-IV-1	Vasbeton sávalap (pont-, kehelyalap) készítése szivattyús technológiával, C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbetonból CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal - lemezalap készítése pavilon együttes részére	3,79	m3	63 923 Ft	92 092 Ft	242 268 Ft	349 029 Ft	3,79	m3	63 923 Ft	242 268 Ft	3,79	m3	0 Ft	92 092 Ft	0 Ft	349 029 Ft		
L-VII	**Helyszíni beton és vasbeton munka**																		
L-VII-7	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6K2020 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 200 x 200 mm osztással átmérő 6,00 / 6,00 BHB55.50	0,50	t	517 109 Ft	256 582 Ft	258 555 Ft	128 291 Ft	0,50	t	517 109 Ft	258 555 Ft	0,50	t	0 Ft	256 582 Ft	0 Ft	128 291 Ft		
L-X	**Szigetelési munkák**																		
L-X-13	Bevonatszigetelés készítése, rendszerelemekkel együtt - hajlaterősítőkkel - páraszigetelő réteg kialakítása	19,50	m2	7 941 Ft	3 951 Ft	154 850 Ft	77 045 Ft	19,50	m2	7 941 Ft	154 850 Ft	19,50	m2	0 Ft	3 951 Ft	0 Ft	77 045 Ft		
L-X-13	Bevonatszigetelés készítése, rendszerelemekkel együtt - hajlaterősítőkkel - vízszigetelő réteg kialakítása	7,00	m2	7 941 Ft	3 951 Ft	55 587 Ft	27 657 Ft	7,00	m2	7 941 Ft	55 587 Ft	7,00	m2	0 Ft	3 951 Ft	0 Ft	27 657 Ft		
M.	**KÖZMŰ ÉS VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK**																		
M-II	**Előkészítő és földmunkák**																		
M-II-3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen kézi erővel, bármely talajosztály esetén - pavilon betonalap számára	11,00	m3	0 Ft	17 919 Ft	0 Ft	197 109 Ft	0,00	m3	0 Ft	0 Ft	11,00	m3	0 Ft	17 919 Ft	0 Ft	197 109 Ft		
M-II-15	Tömörítés a vezeték felett és mellett bármely tömörítési talajosztályban, Trg=95% tömörségi fokra	11,00	m3	0 Ft	4 531 Ft	0 Ft	49 841 Ft	0,00	m3	0 Ft	0 Ft	11,00	m3	0 Ft	4 531 Ft	0 Ft	49 841 Ft		
M-II-3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen kézi erővel, bármely talajosztály esetén - stabilizált murva burkolat és szegélyezésének tükre	13,00	m3	0 Ft	17 919 Ft	0 Ft	232 947 Ft	0,00	m3	0 Ft	0 Ft	0,00	m3	0 Ft	17 919 Ft	0 Ft	0 Ft	-13	
M-II-15	Tömörítés a vezeték felett és mellett bármely tömörítési talajosztályban, Trg=95% tömörségi fokra	13,00	m3	0 Ft	4 531 Ft	0 Ft	58 903 Ft	0,00	m3	0 Ft	0 Ft	0,00	m3	0 Ft	4 531 Ft	0 Ft	0 Ft	-13	
M-II-5	Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül, a vezeték felett, mellett 30 cm és alatt 10 cm vastagságig, hozott homokos kavicsból - földvisszatöltés cca. 30 cm vtg.-ban munkagödör készítés során kitermelt földből (szervizakna)	2,10	m3	0 Ft	12 060 Ft	0 Ft	25 326 Ft	0,00	m3	0 Ft	0 Ft	1,05	m3	0 Ft	12 060 Ft	0 Ft	12 663 Ft	-1,05	
M-II-3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen kézi erővel, bármely talajosztály esetén	11,00	m3	0 Ft	17 919 Ft	0 Ft	197 109 Ft	0,00	m3	0 Ft	0 Ft	0,00	m3	0 Ft	17 919 Ft	0 Ft	0 Ft	-11	
M-II-5	Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül, a vezeték felett, mellett 30 cm és alatt 10 cm vastagságig, hozott homokos kavicsból	9,50	m3	0 Ft	12 060 Ft	0 Ft	114 570 Ft	0,00	m3	0 Ft	0 Ft	0,00	m3	0 Ft	12 060 Ft	0 Ft	0 Ft	-9,5	
M-II-9	Talajjavító ágyazati réteg készítése homokos kavicsból (dmax=20mm) - homokágy készítése	2,00	m3	15 602 Ft	6 795 Ft	31 204 Ft	13 590 Ft	2,00	m3	15 602 Ft	31 204 Ft	2,00	m3	0 Ft	6 795 Ft	0 Ft	13 590 Ft		
M-II-15	Tömörítés a vezeték felett és mellett bármely tömörítési talajosztályban, Trg=95% tömörségi fokra	11,00	m3	0 Ft	4 531 Ft	0 Ft	49 841 Ft	0,00	m3	0 Ft	0 Ft	0,00	m3	0 Ft	4 531 Ft	0 Ft	0 Ft		
M-II-16	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	35,00	m	0 Ft	7 059 Ft	0 Ft	247 065 Ft	0,00	m	0 Ft	0 Ft	10,50	m	0 Ft	7 059 Ft	0 Ft	74 120 Ft	-24,5	
M-III	**Közművezetékek építése és bekötések kiváltása**																		
M-III-32	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 180-250 mm között ivóvíz nyomócső 225 mm 16bar - ivóvíz	20,00	m	25 547 Ft	20 803 Ft	510 940 Ft	416 060 Ft	20,00	m	25 547 Ft	510 940 Ft	10,00	m	0 Ft	20 803 Ft	0 Ft	208 030 Ft	-10	
M-III-111	Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezetékek fölé "víz" jelölőszalag, VIZ-JELSZALAG - ivóvíz	20,00	m	55 Ft	55 Ft	1 100 Ft	1 100 Ft	20,00	m	55 Ft	1 100 Ft	6,00	m	0 Ft	55 Ft	0 Ft	330 Ft	-14	
M-III-111	Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezetékek fölé "víz" jelölőszalag, VIZ-JELSZALAG - szennyvíz	10,00	m	55 Ft	55 Ft	550 Ft	550 Ft	10,00	m	55 Ft	550 Ft	3,00	m	0 Ft	55 Ft	0 Ft	165 Ft	-7	
M-III-156	Szennyvízcsatorna előre kötése	1,00	db	13 906 Ft	10 199 Ft	13 906 Ft	10 199 Ft	1,00	db	13 906 Ft	13 906 Ft	1,00	db	0 Ft	10 199 Ft	0 Ft	10 199 Ft		
M-IV	**Csapadékvízelvezetés**																		
M-IV-105	DN 200 PVC csőből és idomokból összeállított tisztítóidom beépítése D 400 KN teherbírású öntöttvas fedlappal H=0,96 m méretben	1,00	db	110 191 Ft	36 060 Ft	110 191 Ft	36 060 Ft	1,00	db	110 191 Ft	110 191 Ft	0,50	db	0 Ft	36 060 Ft	0 Ft	18 030 Ft	-0,5	
M-V	**Szennyvízelvezetés**																		
M-V-18	~~Kényszeráramoltatású~~ szennyvízvezeték építés D110 mm KPE	10,00	m	9 697 Ft	12 991 Ft	96 970 Ft	129 910 Ft	10,00	m	9 697 Ft	96 970 Ft	5,00	m	0 Ft	12 991 Ft	0 Ft	64 955 Ft	-5	
P.	**KÖZVILÁGÍTÁS ÉS ELEKTROMOS KÖZMŰ**																		
P-II	**Közvilágítás létesítése**																		
P-II-111	~~Kábel 0,4kV-NAYY-J-4x240--0,6/1 kV (Al)~~ földárokba fektetve ill. védőcsőbe húzva	35,00	m	7 644 Ft	5 718 Ft	267 540 Ft	200 130 Ft	35,00	m	7 644 Ft	267 540 Ft	10,50	m	0 Ft	5 718 Ft	0 Ft	60 039 Ft	-24,5	
P-II-156	Védőcső KPE Ø110 mm kábelárokba fektetve	35,00	m	3 051 Ft	3 081 Ft	106 785 Ft	107 835 Ft	35,00	m	3 051 Ft	106 785 Ft	10,50	m	0 Ft	3 081 Ft	0 Ft	32 351 Ft	-24,5	
P-II-184	Kábeljelző szalag "Erősáramú kábel" felirattal	35,00	m	8 Ft	84 Ft	280 Ft	2 940 Ft	35,00	m	8 Ft	280 Ft	10,50	m	0 Ft	84 Ft	0 Ft	882 Ft	-24,5	
	ÖSSZESEN:					**18 340 428 Ft**	**7 032 380 Ft**				18 340 428 Ft					0 Ft	5 170 794 Ft		