Iktatószám: GÖDIP-SZV–375-MK-020/2024.
Dátum: 2024.05.30.

Projekt megnevezése:	„A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" – szennyvízelvezetés és tisztítás tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása
Megrendelő:	DMRV Duna Menti regionális Vízmű Zrt.
Vállalkozó:	Mészáros és Mészáros Kft.
Mérnök:	
Mérnök képviselője:	ISTER Mérnökiroda Kft.

Címzett:

Mérnök
Építési és Közlekedési Minisztérium
E-mail:

Tárgy:
1.rész: Mérnök Határozat - 1. sz. VK
2.rész: 2. sz. AK és 1. sz. VK összevont határozata

1.rész:

Mérnök Határozat

1. sz. Vállalkozói követelés (GÖD-SZV-1VK) értékelése

„A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" - szennyvízelvezetés és -tisztítás

Szennyvíz távvezeték nyomvonalán utólag előírt csőtőrésjelzők kiépítési költsége

Megrendelő:	**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. képviseli: Virág László vezérigazgató
Mérnökszervezet:	**Építési és Közlekedési Minisztérium** **Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és Energetikai Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság** **Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és Energetikai Beruházásokat Támogató Műszaki Főosztály** **Székhely:** 1134 Budapest, Váci út 45. **Telefon/Fax:** +36 (1) 436-8565 **E-mail:**
Mérnökszervezet képviseletében eljáró FIDIC Mérnök:	**Mobil:** **E-mail:**
Vezető Műszaki Ellenőr	**ISTER Mérnökiroda Kft. 2091 Etyek, Hősök tere 11.** **dr. Réczey Gusztáv** **E-mail:** **Telefon/Fax:** **ISTER - KIBBAU ME Konzorcium** **Konzorcium vezető:** **ISTER Mérnökiroda Kft.** **2091 Etyek, Hősök tere 11.** **Képviseli: Dr. Réczey Gusztáv ügyvezető** **Telefon: + 3630 / 222 – 5723, +36 22-223-353** **E-mail:** **Tag:** **KIBBAU 77 Kft** **6300 Kalocsa, Dózsa György utca 27.** **Képviseli: Kocsis Imre ügyvezető** **Telefon: + 3630 / 422 - 5305, +36 30/ 973-9621** **E-mail:** mernokimre@gmail.com

ISTER Mérnökiroda Kft.
2091 Etyek, Hősök tere 11.
Mérnök képviselője/Vezető Műszaki Ellenőr: dr. Réczey Gusztáv
Tel: 22-223-353 F: 22-223-342
ister@isterkft.hu

Vállalkozó:	**M-E 2020 Konzorcium** **Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.** **címe:** 8086 Felcsút, Fő utca 65. **képviseli:** Görbedi László vezérigazgató **Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft.** **címe:** 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753. **képviseli:** Irtó Krisztián környezetvédelmi igazgató és Kirchner István gazdasági igazgató
Vállalkozási Szerződés Címe:	**„Vállalkozási szerződés a „gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" - elnevezésű projekt keretében szennyvízelvezetés és-tisztítás tervezési és kivitelezési feladatalnak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint"**

Vállalkozási Szerződést érintő adatok

Alap szerződés aláírásának napja:	2021. augusztus 18.
Alap szerződés hatálybalépésének napja:	2021. augusztus 26.
Szerződés Ár:	Szerződéses ár: 9.630.000.000.- Ft nettó + ÁFA, Tartalékkeret összeg 0 + ÁFA
A Vállalkozó tevékenységének időtartama:	**Szerződés szerint: Vállalkozási Szerződés hatályba lépése +910 nap (2024.02.22.) időtartamon belül köteles teljesíteni és a Műszaki Átadás Átvétel lezárásától számított + 36 (jótállási időszak) hónap.**

1. Előzmények, kronológia

2022. március 29.	A Hatóság 01485-0003/2022 iktatószámú tulajdonosi hozzájárulása
2022. október 27.	A Hatóság 03980-0002/2022 iktatószámú tulajdonosi hozzájárulása
2023. január 30.	35100/12875-59/2022.ált iktatószámú Vízjogi Létesítési Engedély kiadása Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által
2024. március 04.	Hatóság által a bejárásról megküldött jegyzőkönyv
2024. március 28.	Vállalkozói Követelés bejelentése

2. Szerződéses hivatkozások

2.1. *A Ptk 6:244. § (2) pontja az alábbiakat rögzíti:*

„(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka)"

2.2. KSZF „1.1.6.8 „előre nem látható" alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak."

2.3. A Szerződés részét képező, Melléklet A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ II. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret 2.4 (Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése) pontja többek között az alábbiakat rögzíti: „A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket/Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak."
Az Útmutató 2.4. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet 11. sora az alábbiakat rögzíti:

"

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	*Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)*	*Alátámasztáshoz szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)*	*Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei*	*II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)*
11.	*Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés*	*Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés*	*Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva*	*III/1. kötet, 4.3. Hatósági előírások*	-

2.4. *FIDIC ASZF/KSZF 20.1. [Vállalkozó Követelései]*

3. A követeléssel érintett műszaki tartalom:

Vállalkozó a KDVVIZIG-el 2024. március 04. napján a szennyvízelvezető hálózat fejlesztésével érintett Sződ-Rákos-pataknál helyszíni bejárást tartott. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készült, melyben a KDVVIZIG az alábbiakat rögzítette *(4. sz. melléklet)*:

„KDVVIZIG képviselői a kivitelezővel a mai napon megtekintették a gödi Ipari-Innovációs fejlesztési terület szennyvízelvezető hálózat fejlesztésével érintett Sződ-Rákos-patakot (Sződ 0328 hrsz.). A patak irányított fúrással történő keresztezéséhez az Igazgatóság 01485-0003/2022. sz. vagyonkezelői hozzájárulását megadta.
A korábban megküldött terv szerint vízfolyás bal partján a fenntartósávban ürítő akna került kialakításra, a jobb parti fenntartósávban tolózárakna létesült.
Tekintve, hogy az ürítő akna a patakhoz közel kerül kialakításra- a vízfolyás védelme érdekében- szükségesnek tartjuk csőtörésjelző kialakítását is betervezni.
A fentiekkel kiegészített tervrészleteket Igazgatóságra be kell nyújtani jóváhagyásra."

Vállalkozó a szennyvízelvezető hálózattal kapcsolatosan az engedélyes- és kiviteli terveket elkészítette, ami rendelkezett Megrendelő/Üzemeltető, érintett résztvevők, valamint a KDVVIZIG jóváhagyásával (vagyonkezelői hozzájárulás). A Vízjogi Létesítési Engedélyt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100/12875-59/2022.ált iktatószámon 2023. január 30.-án kiadta *(3. sz. melléklet)*. A Vízjogi Létesítési Engedéllyel jóváhagyott engedélyes tervekhez, az az alapján előkészített kiviteli tervekhez a fent megnevezett vízfolyás tekintetében a KDVVIZIG vagyonkezelői hozzájárulásában csőtörés jelző beépítését nem írta elő.

A 35100-12875-59/2022. ált. iktatószámon 2023. január 30. napján kiadott Vízjogi Létesítési Engedély *„4.1./ Előírások: 29."* pontja az alábbiakat rögzíti *(3. sz. melléklet)*:

„A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.; a továbbiakban: KDVVIZIG) 03980-0002/2022. számon módosított, 01485-0003/2022. ügyiratszámú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani."

Fenti idézett szöveg alapján Vállalkozónak a KDVVIZIG által kiadott vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltak betartása, kötelező érvényű. Így a 2024. március 04. napján érkezett bejárásról készült jegyzőkönyvben szereplő előírás is ilyen betartandó szakhatósági előírás.

Vállalkozónak a csőtörésjelző beépítését el kell végeznie. Azonban annak költségeivel sem az engedélyes- sem a kiviteli tervek készítésekor nem számolt, a KDVVIZIG által *01485-0003/2022, és 03980-0002/2022 iktatószámon* kiadott vagyonkezelői hozzájárulások ezen műszaki tartalmat nem tartalmazta *(1. sz., és 2. sz. melléklet)*.

A KDVVIZIG 2024.03.04-i jegyzőkönyvében olyan, az Engedélyes és Kiviteli tervektől eltérő többlet műszaki tartalmat írt elő a vízfolyás védelme érdekében, ami Vállalkozónak többlet költséget eredményez, és Pótmunkának tekinthető.

Fent leírtak alapján Vállalkozó számára a KDVVIZIG a vízfolyás keresztezés kivitelezését, jövőbeni Végleges Műszaki Átadás – Átvételi eljárást, Projektzárást olyan feltételhez kötötte, amit az eredeti Vízjogi Létesítési Engedélyhez kiadott vagyonkezelői hozzájárulás nem tartalmazott, a jóváhagyott eredeti tervek alapján Vállalkozónak azt nem kellett volna megépítenie.

4. Előre nem láthatóság

Vállalkozó a tervezés, valamint a kivitelezési szakaszban nem számolhatott azzal a ténnyel, hogy a KDVVIZIG a 2022. március 29. napján *(1. sz. melléklet)* és a 2022. október 27. napján *(2. sz. melléklet)* kiadott vagyonkezelői hozzájárulásokban foglaltakat 2024.évben úgy módosítja, hogy az a Vállalkozó számára pótmunkát eredményez tekintettel arra, hogy ezen feladat részt sem az engedélyes- sem a kiviteli terv, sem a Vízjogi Létesítési Engedély nem tartalmazta.

Vállalkozó álláspontja, hogy az 1. sz. Követelésében bemutatott, a Szerződéskötést követően felmerült események megfelelnek a **KSZF 1.1.6 [Egyéb Meghatározások]** Alcikkely **1.1.6.8 „Előre nem látható"** fogalom meghatározásának, valamint a Ptk *6:244. § (2) pótmunka* pontjának továbbá megállapítható, hogy a KDVVIZIG által megküldött jegyzőkönyvben rögzítettek Hatósági kötelezésnek minősülnek, így az 1. sz Követelést kiváltó esemény nem tartozik Vállalkozó felelősségi és kockázati körébe.

5. Joglap

A követelés jogalapja a KDVVIZIG, mint szakhatóság 2024.03.14.-i helyszínbejárási jegyzőkönyvében tett műszaki tartalmi előírás csőtörésjelzők beépítésére vonatkozóan.

A követelés alapos, a szakhatósági előírás szerződő felek szempontjából előre nem látható esemény.

A követelés jogalapja a szerződéses megállapodás mellékletét képező FIDIC ASZF-KASZF 1.13. [Jogszabályok betartása] 13.7. [Jogszabályi módosulások miatti kiigazítás], 20.1. [A Vállalkozó követelései], a Ptk. 6:244.§. (2) bekezdése és a 6:245.§.(1) bekezdés első mondata.

6. Elkésettség vizsgálata

A jogalapul szolgáló esemény időpontja 2024.03.14. A bejelentés időpontja 2024.03.28. A követelés bejelentés a szerződésben előírt 28 napon belüli, az elkésettség nem állapítható meg.

7. Költségekre gyakorolt hatás

Vállalkozó 1. sz. Követelése mellé mellékletben csatolta árazott költségvetését. Csőtörés jelző beépítésével kapcsolatosan az Ajánlati dokumentáció IV kötete nem rendelkezett költségsorral. Vállalkozónak a hatósági kötelezésben szereplő csőtörés jelző beépítéséhez szükséges költségeket egyedileg, alvállalkozóktól bekért ajánlatok alapján kellett előkészítenie. Az ajánlatok, valamint a költségvetés mellékletként csatolásra került (6, 7/1, 7/2 sz. mellékletek.

A követeléshez 6. sz. mellékletként csatolt KIV-R-7.11 rajzszámú csőtörésjelző beépítésének költségei (földbe épített kivitel) meghatározására a Vállalkozó 2 db alvállalkozói árajánlatot (7. és 81,8.2 mellékletek) csatolt, melyek közül az alacsonyabb árajánlat szerint (7. sz. melléklet DOBÖÉP Kft. és 9. sz. melléklet) a beépítés költsége:

VEZETÉKEK ÉPÍTÉSI MUNKÁI				ANYAG	DÍJ	össz. ANYAG	össz. DÍJ
I. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK		m.e	menny.	e.ár	e.ár	összesen	összesen
1	Termőföld leszedése, (vtg=15cm) sík és ferde területről. Elszállítás depóniába,	m2	20	- Ft	2 500 Ft	- Ft	50 000 Ft

	100m-en belül						
2	Kutatógödrök feltárása, visszatöltése, tömörítése	m3	3	- Ft	10 500 Ft	- Ft	31 500 Ft
3	Munkaterület elkerítése, mobil kerítéselemekkel, elbontással	m2	60	950 Ft	2 400 Ft	57 000 Ft	144 000 Ft
				Összesen		- Ft	81 500 Ft

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK							
1	Földkiemelés 2m-ig III oszt. Talajban kézi erővel.	m3	8	- Ft	25 000 Ft	- Ft	200 000 Ft
2	Csőzónában homokos talaj visszatöltése kézi tömörítéssel, anyag helyszínre szállításával	m3	3	15 000 Ft	40 000 Ft	45 000 Ft	120 000 Ft
3	Földvisszatöltés feltöltési zónában helyi anyagból, gépi tömörítéssel Try=90%	m3	5	- Ft	25 000 Ft	- Ft	125 000 Ft
4	Tükör kialalítása sík felületen, gépi tömörítéssel Try>=95% , E2>=40MPa	m2	5	- Ft	5 000 Ft	- Ft	25 000 Ft
5	Termőföld visszaépítése, pótlással	m2	20	4 500 Ft	8 000 Ft	90 000 Ft	160 000 Ft
6	Kiszorult, nem alkalmas föld elszállítása	m3	8	- Ft	35 000 Ft	- Ft	280 000 Ft
				Összesen		135 000 Ft	910 000 Ft

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK							
1	DN710/32 nyeregidom beépítése -szükséges szűkítőidomokkal- EF kötésekkel	db	1	685 000 Ft	150 000 Ft	685 000 Ft	150 000 Ft
2	DN710 védőcső megfúrása rögzített koronafúróval	db	1	- Ft	40 000 Ft	- Ft	40 000 Ft
3	DN32 KPE cső beépítése EF kötéssel	m3	2	385 Ft	7 500 Ft	770 Ft	15 000 Ft
4	DN32 PE EF könyök beépítése	db	1	2 950 Ft	22 000 Ft	2 950 Ft	22 000 Ft
5	Öntöttvas csapszekrény elhelyezése	db	1	45 000 Ft	10 000 Ft	45 000 Ft	10 000 Ft
6	Beton min C16/16 FN	m3	0,5	32 000 Ft	45 000 Ft	16 000 Ft	22 500 Ft
				Összesen		749 720 Ft	259 500 Ft

Összesen	884 720 Ft	1 251 000 Ft
Összesen anyag+díj	2 135 720 Ft	

A Vállalkozó a pótmunka értékét megfelelően alátámasztotta. Mérnök álláspontja szerint a követelés alapos, megfelelően alátámasztott ezért a következő határozatot hozza:

Alapadatok	Projekt címe:	„A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" – ivó és iparivíz kezelés és elvezetés tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása
	Szerződés címe:	„Vállalkozási szerződés a „gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" - elnevezésű projekt keretében ivóvíz és ipari vízellátás tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint"
	Megrendelő:	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. képviseli: V
	Vállalkozó:	M-É 2020 Konzorcium Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. címe: 8086 Felcsút, Fő utca 65. képviseli: tó Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft. címe: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753. képviseli:
	Szerződés aláírásának napja:	2021. augusztus 18.
	Szerződés hatálybalépésének napja:	2021.augusztus 26.
	A Vállalkozó tevékenységének időtartama:	Vállalkozási Szerződés hatályba lépése +910 nap időtartamon belül köteles teljesíteni és a Műszaki Átadás Átvétel lezárásától számított + 36 (jótállási időszak) hónap.
	Szerződéses ár (nettó):	Szerződéses ár: 9.630.000.000.- Ft nettó + ÁFA,
	Tartalékkeret (nettó):	0,-Ft
	Szerződés elfogadott végösszege (nettó):	9.630.000.000.- Ft nettó + ÁFA,

GÖDIP-SZV–375-MK-020/2024. sz. Mérnök határozat

A FIDIC Mérnök jogkörrel felruházott Mérnök Képviselője az ÁSZF 3.5 Alcikkely [Határozatok] hivatkozással a Vállalkozó 1. sz. követelését elfogadja. Mérnök Képviselője megállapítja, hogy a szakhatóság által előírt csőtörésjelző beépítési kötelezettsége a megépült távvezetékbe **nem a Vállalkozó kockázati körébe tartozó ok miatt következett be.**

Vállalkozó joggal tart igényt a kimutatott nettó 2.135.720.- Ft költsége megtérítésére és a szerződéses ár kiigazítására.

1.sz. Vállalkozói akadályoztatás értékelése	Az akadályoztatás tárgya és következménye:	A vállalkozó által megépítendő távvezeték kényszerű nyomvonal módosításból származó és bekövetkezett Akadályoztatás időtartamának megfelelően a megvalósítási időtartam meghosszabbítása
	Iktatószám:	GÖDIP-SZV–375-MK-020/2024
	Kelte:	2024.05.30.
	Megvalósítás időtartamának változása:	910 nap
	Szerződéses Ár kiigazítása (nettó):	+ 2.135.720.- Ft Szerződésmódosítás szükséges
	Szerződés Elfogadott Végösszege módosított (nettó):	9.632.135.720.- Ft nettó + ÁFA,

2. rész:

A Mérnöki jogkörrel felruházott Mérnök Képviselője 2023.október 9. napján kiadta GÖDIP-SZV–375-MK-019/2023 számú határozatát „A vállalkozó által megépítendő távvezeték kényszerű nyomvonal módosításból a származó és bekövetkezett Akadályoztatás időtartamának megfelelően a megvalósítási időtartam meghosszabbítása".

Az 1. sz. követelés tárgya a megváltozott nyomvonalú vezetéken, a szakhatóság által előírt un. csőtörésjelzők" beépítési kötelezettsége. Az ezzel kapcsolatos mérnök határozat száma GÖDIP-SZV–375-MK-020/2024.

Mindkét határozat miatt a szerződéses megállapodás módosítása indokolt, melynek érdekében a Mérnöki jogkörrel felruházott Mérnök Képviselője az alábbi összevont határozatot adja ki:

GÖDIP-SZV–375-MK-019-020 összevont/2024. sz. Mérnök határozat

1. A FIDIC Mérnök jogkörrel felruházott Mérnök Képviselője az ÁSZF 3.5 Alcikkely [Határozatok] hivatkozással a Vállalkozó 2. sz. akadályközlését elfogadja. Mérnök Képviselője megállapítja, hogy a megépítendő távvezeték kényszerű nyomvonal módosításból származó és bekövetkezett 2. sz. Akadályoztatás **nem a Vállalkozó kockázati körébe tartozó ok miatt következett be. Vállalkozó joggal tart igényt a megvalósítás időtartamának 329 nappal való meghosszabbítására. A többlet idő alátámasztása a mérnöki gyakorlatnak megfelel.**
2. A FIDIC Mérnök jogkörrel felruházott Mérnök Képviselője az ÁSZF 3.5 Alcikkely [Határozatok] hivatkozással a Vállalkozó 1. sz. követelését elfogadja. Mérnök Képviselője megállapítja, hogy a szakhatóság által előírt csőtörésjelző beépítési kötelezettsége a megépült távvezetékbe **nem a Vállalkozó kockázati körébe tartozó ok miatt következett be. Vállalkozó joggal tart igényt a kimutatott nettó 2.135.720.- Ft költsége megtérítésére és a szerződéses ár kiigazítására.**

2.sz. Vállalkozói akadályoztatás értékelése	Az akadályoztatás tárgya és következménye:	A vállalkozó által megépítendő távvezeték kényszerű nyomvonal módosításból származó és bekövetkezett Akadályoztatás időtartamának megfelelően a megvalósítási időtartam meghosszabbítása
	Iktatószám:	GÖDIP-SZV–375-MK-019-020 összevont/2023
	Kelte:	2024.május 30.
	Megvalósítás időtartamának változása:	910 + 329 nap, összesen 1239 nap Szerződésmódosítás szükséges
	Szerződéses Ár kiigazítása (nettó):	+ 2.135.720.- Ft Szerződésmódosítás szükséges
	Szerződés **módosított** Elfogadott Végösszege (nettó):	**9.632.135.720.- Ft nettó + ÁFA,**

Mérnök Képviselőjének álláspontja szerint a szerződésmódosítás Kbt. szerinti jogalapja a Kbt. 141.§. (2) bekezdése.

FIDIC Mérnök jogkörrel felruházott
Mérnök Képviselője

Jóváhagyta:

Budapest, 2024.06.20.

Építési és Közlekedési Minisztérium
Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és Energetikai
Beruházásokat Támogató Műszaki Főosztály