ISTER Mérnökiroda Kft.
2091 Etyek, Hősök tere 11.
Mérnök képviselője/Vezető Műszaki Ellenőr

PAT/14-12/2023/VIZHEHAT

Iktatószám: **GÖDIP-IVÓ–375-MK-028/2023.**
Dátum: 2023.10.09.

Projekt megnevezése:	**„A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" – ivó és iparivíz kezelés és elvezetés tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása**
Megrendelő:	**DMRV Duna Menti regionális Vízmű Zrt.**
Vállalkozó:	**Mészáros és Mészáros Kft.**
Mérnök:	**ÉKM VIZHEHÁT**
Mérnök képviselője:	**ister Mérnökiroda Kft.** **ISTER-KIBBAU ME Konzorcium**

Címzett:

Mérnök
Építési és Közlekedési Minisztérium
E-mail:

Tárgy: Mérnök Határozat - 1. sz akadályközlés (Nyomvonal változás)

Mérnök Határozat

1. SZ. KIDOLGOZOTT AKADÁLYKÖZLÉS (GÖD-IVÓ- 1VJ) értékelése

„A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" - ivóvíz és ipari víz ellátás
Ipari és ivóvíz távvezeték nyomvonal változás következménye

Megrendelő:	**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. képviseli: Virág László vezérigazgató
Mérnökszervezet:	**Építési és Közlekedési Minisztérium** **Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és Energetikai Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság** **Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és Energetikai Beruházásokat Támogató Műszaki Főosztály** **Székhely:** 1134 Budapest, Váci út 45. **Telefon/Fax:** +36 (1) 239-0420 **E-mail: edit.barna@ekm.gov.hu**
Mérnökszervezet képviseletében eljáró FIDIC Mérnök:	**Mobil:** **E-mail:**
FIDIC Mérnök jogkörrel felruházott Mérnök Képviselője	**ISTER Mérnökiroda Kft. 2091 Etyek, Hősök tere 11.** **dr. Réczey Gusztáv** **E-mail:** **Telefon/Fax:** 2 **ISTER - KIBBAU ME Konzorcium** **Konzorcium vezető:** **ISTER Mérnökiroda Kft.** **2091 Etyek, Hősök tere 11.** **Képviseli: Dr. Réczey Gusztáv ügyvezető** **Telefon: +** **E-mail:** **Tag:** **KIBBAU 77 Kft** **6300 Kalocsa, Dózsa György utca 27.** **Képviseli: Kocsis Imre ügyvezető** **Telefon: +** **E-mail:**

Vállalkozó:	**M-E 2020 Konzorcium** **Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.** **címe:** 8086 Felcsút, Fő utca 65. **képviseli:** Görbedi László vezérigazgató **Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft.** **címe:** 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753. **képviseli:** Irtó Krisztián környezetvédelmi igazgató és Kirchner István gazdasági igazgató
Vállalkozási Szerződés Címe:	**„Vállalkozási szerződés a „gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" - elnevezésű projekt keretében ivóvíz és ipari vízellátás tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint"**

Vállalkozási Szerződést érintő adatok

Alap szerződés aláírásának napja:	2021. augusztus 18.
Alap szerződés hatálybalépésének napja:	2021. augusztus 26.
Szerződés Ár:	Szerződéses ár: 20.504.000.000.- Ft nettó + ÁFA, Tartalékkeret összeg 0 + ÁFA
A Vállalkozó tevékenységének időtartama:	**Szerződés szerint: Vállalkozási Szerződés hatályba lépése +910 nap (2024.02.22..) időtartamon belül köteles teljesíteni és a Műszaki Átadás Átvétel lezárásától számított + 36 (jótállási időszak) hónap.**

1. Előzmények, kronológia

2021. október 29.	Mérnök, NFP_PI_2021/007-065 iktatószámú levele Változtatási Javaslat bekérése (1. sz. melléklet)
2021. november 04.	Vállalkozó MÉ-MMZ/Ált/2021/00265/001 iktatószámú levele, 1. sz. akadályközlés bejelentése távvezeték nyomvonal változása miatt (2. sz. melléklet)
2021.11.16.	Mérnök válasz 1. sz. akadály nyilvántartásba vétele (3. sz. melléklet)
2022.01.13.	Változtatási javaslat benyújtása (4. sz. melléklet)
2022.02.04.	VME támogató vélemény kidolgozott VJ-ről (9. sz. melléklet)
2021. 11.29.	Megrendelő és érintettek nyomvonal jóváhagyása 7., melléklet
2022. március 17.	Nyomvonal egyeztetés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnál, NATURA 2000 érintettség okán (10. sz. melléklet)
2022. április 04.	Mérnök Határozat kiadása nyomvonal változás okán, csak Műszaki tartalom változás, (5. sz. melléklet)
2022. április 11.	NATURA 2000 érintettség miatt bejárás a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság képviselőivel és geodétával nyomvonal véglegesítése tekintetében
2022. április 12.	Egyeztetés Magyar Közút Zrt.-nél az új nyomvonalak meghatározása tárgyban (6. sz. melléklet)
2022. április 20.	Egyeztetés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnál NATURA 2000 érintettség okán (11. sz. melléklet)
2022. május 13.	Engedélykérelem benyújtása a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályra fokozottan védett növényfajok áttelepítése tárgyában. (12. sz. melléklet)
2022. május 04.	Megrendelő/Üzemeltető részvételével tervbemutatás az érintett Önkormányzatok részvételével. (az új nyomvonal ismeretében Sződ és Göd Önkormányzatának hozzájáruló nyilatkozata megküldésre került. (Sződ 2022.május 19., Göd 2022.május 19-én adta ki hozzájáruló nyilatkozatát). lásd fentebb is, lásd 7.1., 7.2 és 8. sz. mellékleteket

2022. június 03.	Hiánypótlás Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálytól közérdek igazolása érdekében (13. sz. melléklet)
2022. június 08.	Egyeztetés a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályán NATURA 2000 érintettség okán
2022. augusztus 02.	EVD engedélyeztetési eljárás megindítása az ipari és ivóvíz távvezeték esetében (14. sz. melléklet)
2022. augusztus 11.	Hiánypótlás az EVD kapcsán a Pest Megyei Kormányhivataltól (benyújtási határidő: 2022. augusztus 22.) – 15. sz. melléklet
2022. augusztus 17.	Hiánypótlás benyújtása EVD (16. sz. melléklet)
2022. szeptember 02.	Újabb hiánypótlás a Pest Megyei Kormányhivataltól (benyújtási határidő: 2022. szeptember 19.) – EVD ügyben (17. sz. melléklet)
2022. szeptember. 26	Hiánypótlás benyújtása (összesen 46 nap) (18. sz. melléklet)
2022. október 18.	EVD határozat kiadása „jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges" (19. sz. melléklet)
2022. október 19.	Vízjogi Létesítési Engedélyeztetési eljárás megindítása (20. sz. melléklet)
2022. október 27.	Hiánypótlási felhívás Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól (benyújtási határidő: 2023. január 13.) (21. sz. melléklet)
2022. december 12.	Hiánypótlás megválaszolásra került (összesen 46 nap) (22. sz. melléklet)
2022. december 22.	Vízjogi Létesítési Engedély kiadásra került (23. sz. melléklet)
2022. december 30.	Vállalkozó MÉ-MMZ/Ált/2022/02827/001 iktatószámú akadály elhárultának bejelentése (24. sz. melléklet) 1. sz. akadály hatása, műszaki ütemterv (25. sz. melléklet)

2. Szerződéses hivatkozások

Mérnök az ÁSZF 13.1 [Változtatáshoz való jog] Alcikkelyre hivatkozva felkérte a Vállalkozót, hogy dolgozza ki Változtatási Javaslatát a távvezeték kifogásolt nyomvonala helyetti új vonalvezetéssel. Vállalkozó az ÁSZF 13.3 [Változtatási eljárás] Alcikkelye szerint dolgozta ki Változtatási Utasítás kiadása előtti Változtatási javaslatát.

KSZF 13.3 [Változtatási eljárás]

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

(a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,

(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Vállalkozó az ÁSZF 13.3 [Változtatási eljárás] Alcikkelye szerint dolgozta ki Változtatási javaslatát. Mérnök az ÁSZF 3.5 [Határozatok] alcikkely szerint adta ki műszaki tartalom változás miatti elfogadó tartalmú határozatát.

Vállalkozó a KSZF 22.1 [A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás] és a KSZF 20.1 [A Vállalkozó követelései] Alcikkelyeire hivatkozva nyújtotta be akadályközlését 2021. november 04. napján

3. Az akadályközléssel érintett műszaki tartalom ismertetése

Indikatív terv szerinti műszaki tartalom:

A *„3/4. Kötet Megrendelői követelmények projekt specifikus előírások gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű fejlesztése c. Projekt ipari és ivóvíz távvezetékek létesítése"* távvezeték építés vonatkozásában többek között az alábbiakat is tartalmazza

3.6.1. A vízellátó rendszer főbb részei pontja szerint

Jelen terv (értsd indikatív terv9 a két víztávvezetéket és a hozzájuk tartozó elemeket tartalmazza:

- ***D315 PE100 SDR11 PN16 9560 m ivóvíz távvezeték***
- ***DN600 GÖV PN16 9640 m ipari víztávvezeték***

Ipari vízvezeték csatlakozási pontja: A 046. hrsz-ú úton tervezett ivóvíz átadási pont

Ivóvíz vezeték csatlakozási pontja: A 046. hrsz-ú úton húzódó D315 KPE vezeték (Göd 2. nyomászónájában, az ipari park területén)"

A FIDIC Mérnök a Vállalkozó által 2021. január 13. napján beadott 1. sz. Változtatási javaslatát (nyomvonalváltozás) 2022. április 04. napjával egy Mérnök Határozattal jóváhagyta.

A 2022. április 04. napján kiadott Mérnök Határozat az alábbiakat is tartalmazta:
„Vállalkozó az ajánlatadáskor nem számolhatott azzal a ténnyel, hogy az indikatív tervben szereplő távvezeték nyomvonal megvalósítása nem lesz kivitelezhető. Az NFP felé érkezett megkeresés a lakossági aggodalmak kapcsán, az ajánlattétel időszaka és a Vállalkozási szerződés hatályba lépése után érkezett. A közbeszerzési eljárást az NFP a Megrendelő és az Üzemeltető által jóváhagyott műszaki tartalom alapján indította meg és folytatta le. Az NFP, illetve Megrendelő számára a közbeszerzési eljárás lezárást követően és a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően érkezett ***lakossági aggodalmakat tartalmazó levélben*** *foglaltak vagy egyéb, a Megrendelő és az Üzemeltető által is jóváhagyott műszaki tartalom módosításával kapcsolatos igény nem volt korábban ismert.* ***A lakossági aggodalmakat tartalmazó levélben foglaltak alapján szükségessé vált műszaki tartalom változtatására vonatkozó igény sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó számára nem felróható körülmények, ráhatásuk az abban leírtakra nem volt.***

A nyomvonal változás a Megrendelő/Üzemeltető érdekét is szolgálja, mivel növeli az üzembiztonságot, egy esetleges meghibásodás esetén a lakosságot nem érinti nagy mértékben a hiba elhárításához kapcsolódó munkafolyamatok elvégzése, és csökkentheti a károk előfordulásának gyakoriságát így annak mértékét is. A Vállalkozó által kidolgozott Változtatási javaslat az indikatív tervtől jobb és a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban csatolt szakmai ajánlatban bemutatott műszaki tartalommal egyenértékű műszaki megoldást tartalmaz.

Az ajánlati dokumentáció rendelkezett Megrendelői/Üzemeltetői jóváhagyással.

Vállalkozó kidolgozott 1. Változtatási Javaslatában bemutatta az Ajánlati dokumentáció és a Változtatási javaslatban szereplő egyenértékűségi feltételeket.

A nyomvonal változás műszaki tartalma a korábbi és csatolt Mérnök határozat mellékletét képező Vállalkozói Változtatási javaslatban került részletesen bemutatásra.

Fentiek alapján Mérnök álláspontja, hogy a Vállalkozó által kidolgozott 1. sz. Változtatási javaslatban bemutatott, a Szerződéskötést követően felmerült események megfelelnek a KSZF 1.1.6 [Egyéb Meghatározások] A/cikkely 1.1.6.8 „Előre nem látható" fogalom meghatározásának, továbbá megállapítható, hogy a Változtatási javaslatot kiváltó esemény nem tartozik sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó felelősségi és kockázati körébe.

„A Mérnök a mellékletekben elhelyezett, 1. sz. Változtatási javaslat és mellékletei tartalmának ismeretében kiadta elfogadó tartalmú döntését, javasolt műszaki tartalom változás (új nyomvonal) elfogadására a FIDIC ASZF 3.5 [Határozatok] alcikkely szerint."

Az 1. sz. kidolgozott Akadályközlés a műszaki tartalom változás (nyomvonal változás) megvalósítás időtartamára gyakorolt hatását mutatja be, a műszaki tartalom változást nem taglalja, mivel azt a Mérnök 2022. április 04 napjával jóváhagyta.

Vállalkozó 1. sz. kidolgozott akadályközlésében az alábbiak is rögzítésre kerültek:

„Vállalkozó, hogy teljesíteni tudja Magyarország kormánya, valamint a Megrendelő/Üzemeltető által a Samsung gyár felé tett vállalását, mely szerint az ipari és ivóvíz távvezetéknek szükséges elkészülnie 2023. október 31. napjáig, Tervezői kapacitása nagy részét ezen feladatrész elvégzésére volt szükséges átcsoportosítania az Ajánlati dokumentációban rögzített többi megvalósítandó műszaki egységről (Vízkivételi, víztisztító, víztározó mű). A Tervezői átcsoportosítás lehetővé tette a kivitelezés mielőbbi megkezdését (megj: a távvezetékek esetében.) így a fent megadott határidőre az ivó és iparivíz távvezeték folyamatos vízszállításra alkalmas állapota megvalósítható lesz.

Vállalkozó a távvezeték tervezésével párhuzamosan, (azért) hogy a vízkivételi, víztisztító, víztározó mű feladatrészek tervezése se szenvedjen késedelmet, további új tervező cégeket keresett meg, azonban, a feladat komplexitása, nagysága, a rövid határidő miatt a megkeresett Tervező cégek a feladat elvégzését, azaz a fent felsorolt egységek tervezést nem tudták elvállalni." lásd 26. és 27. sz. mellékleteket), így ezek tervezése és kivitelezése késedelmet szenved, míg Magyarország Kormányának vállalása teljesül.

4. A Változtatási Javaslat hatása a szerződéses árra és a megvalósítás időtartamára

4.1. Megvalósítás időtartamára gyakorolt hatás (1. sz. akadály)

A Vállalkozó által előadottak szerint:

„Akadályoztatás kezdeti időpontja ***2021. október 29. napja,*** *a Mérnök NFP_PI_2021/007-065. ikt.sz. „Változtatási javaslat kidolgozásának kérése ivóvíz távvezeték nyomvonal változás vonatkozásában" tárgyú levele megküldésének*

napja (1. sz. melléklet)

*Akadályoztatás elhárultának időpontja **2022. december 22. napja** az alábbiak szerint: A módosított műszaki tartalomra vonatkozó vízjogi létesítési engedély 2022. december 22-én került kiállításra. Vállalkozó 2022.12.30. napján kelt MÉ-M MZ/ Ált/2022/02827 /001 ikt.sz. „Tájékoztatás 1. sz. akadály elhárulásáról" tárgyú levelében (24. sz. melléklet) a KSZF 22.2 [Az akadályoztatás elhárultának bejelentése] Alcikkely szerint értesítette Mérnököt és egyúttal bemutatta az akadály hatását a megvalósítás ütemtervére (25. sz. melléklet).*

-	*1. sz. Akadályközlés kezdeti időpontja:*	*2021. október 29.*
-	*1. sz Akadályközlés elhárulta:*	*2022. december 22.*
	Eltelt időtartam:	***419 nap***
-	***hiánypótlások időtartama***	***92 nap***
-	***akadályoztatás időtartama***	***327 nap***

Fentiek alapján az 1. sz. Akadályközléssel** (melynek elválaszthatatlan előzménye az 1. sz. Változtatási javaslat) érintett napok száma **327 nap.

A Szerződéses Megállapodás melléklete a KSZF 1.1.5.6. pontjában ez áll:
„Szakasz" bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

> ***„Szakasz** alatt létesítményelem értendő a következők szerint: A 323/2020. (VII.1.) Korm. rendeletben, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom."*
>
> Az ajánlati nyilatkozat függelékének 1.1.5.6. pontjában településnév helyett a DMRV lett megnevezve. A „szakasz" fogalom helyett tehát a „Létesítményelem" foglom a Kedvezményezetthez (DMRV) rendelt összes létesítményt magába foglalja, egyetlen megvalósítási időtartammal. Így a Szerződéses megállapodásban definiált Létesítményelemekhez (melyek összessége a Létesítmény, lásd KSZF 1.1.5.8. alcikkelyt) a Felek nem rendeltek önálló teljesítési időtartamokat (ha ilyen lett volna, akkor ezen Létesítmény elem teljesítési időtartamokat meg kellett volna nevezni az Ajánlati Nyilatkozat függelékében). A teljesítési időtartamot tehát egységesnek kell tekinteni, megbontása szerződésszerűen nem lehetséges.

Erre tekintettel a Vállalkozó jogosultnak tartja magát a Szerződéses Megállapodás 4.1 pontjában szereplő 910 nap megvalósítási időtartam meghosszabbítására 327 nappal. Így a megvalósításhoz szükséges időtartam 910 + 327 nap, azaz 1237 napra módosul.
Fent leírtak alapján a tervdokumentációk ismételt előkészítése és az engedélyeztetési eljárás lefolytatása (vállalkozói HP időtartamot nem számítva) a Vállalkozó által előadottak szerint 327 napot vett igénybe, mely időtartamra a Vállalkozó igényt tart, és kéri a Vállalkozási Szerződés 4.1 pontja szerinti Szerződéses határidő kiigazítását.

4.2 Költségekre gyakorolt hatás

Az 1. sz. Változtatási javaslat mellékletét képező IV kötet szerint a Változtatási javaslat nem érinti a szerződéses árat, ennek kiigazítására nincs szükség.

5. Előre nem láthatóság vizsgálata

Vállalkozó az ajánlatadáskor nem számolhatott azzal a ténnyel, hogy az indikatív tervben szereplő távvezeték nyomvonal megvalósítása nem lesz kivitelezhető. Az NFP felé érkezett megkeresés a lakossági aggodalmak kapcsán, az ajánlat adás időszaka és a Vállalkozási szerződés hatályba lépése után érkezett. Vállalkozó számára nem felróható körülmény a megkeresésben rögzítettek, ráhatása az abban leírtakra nem volt.
A nyomvonal változás a Megrendelő/Üzemeltető érdekét szolgálja, mivel növeli az üzembiztonságot, egy esetleges meghibás esetén csökkenti a károk mértékét. A Vállalkozó által kidolgozott Változtatási javaslat az indikatív tervtől jobb műszaki megoldást tartalmaz nyomvonal tekintetében.
Vállalkozó az indikatív tervre adta be ajánlatát. Az ajánlati dokumentáció rendelkezett Megrendelői/Üzemeltetői jóváhagyással.
Vállalkozó kidolgozott 1. Változtatási Javaslatában bemutatta az Ajánlati dokumentáció és a Változtatási javaslatban szereplő egyenértékűségi feltételeket. Dokumentációjában kitért Műszaki, Környezetvédelmi, Birtoklási költségek és Referenciák kérdéskörére.

Fentiek alapján Mérnök Képviselőjének álláspontja, hogy a Vállalkozó által kidolgozott 1. sz. Akadályközlés és a hozzá szervesen kapcsolódó 1. sz. Változtatási javaslatban bemutatott, a Szerződéskötést követően felmerült események megfelelnek a KSZF 1.1.6 [Egyéb Meghatározások] Alcikkely 1.1.6.8 „Előre nem látható" fogalom meghatározásának, továbbá megállapítható, hogy az Akadályközlést és a hozzá kapcsolódó Változtatási javaslatot kiváltó esemény nem tartozik Vállalkozó kockázati körébe.

6. A FIDIC Mérnök jogkörrel felruházott Mérnök Képviselője által javasolt határozat tartalma

A FIDIC Mérnök Képviselője az ASZF-KSZF 13. alcikkelyre hivatkozva és előre nem látható körülmények miatt az ivó- és iparivíz távvezeték szerződésben rögzített nyomvonala helyett egy új nyomvonal kidolgozására szólította fel a Vállalkozót. A kérésnek eleget téve a Vállalkozó 2022.01.13-án nyújtotta be a változtatási utasítás kiadása előtti (változtatási javaslatának végleges változatát az új nyomvonalra, melyhez csatolta az Üzemeltető (egyúttal Megrendelő) DMRV Zrt. *DMRV/3988/245/2021/PM* iktatószámú hozzájárulását is. A Mérnök 2022. április 04.-én az ÁSZF 3.5 [Határozatok] alcikkely szerint kiadta elfogadó tartalmú határozatát a nyomvonal változásra.

Akadályoztatás:

Mérnök Képviselője megállapítja, hogy a Műszaki tartalom változásból (1. sz. Változtatási javaslat nyomvonalváltozás) bekövetkezett 1. sz. Akadályoztatás **nem a Vállalkozó kockázati körébe tartozó ok miatt következett be.**

Vállalkozó joggal tart igényt a megvalósítás időtartamának 327 nappal való meghosszabbítására. A többlet idő alátámasztása a mérnöki gyakorlatnak megfelel.

Az akadályoztatással kapcsolatban a szerződéses ár kiigazítására nincs szükség.

Mérnök képviselője javasolja a Vállalkozói Akadályközlés elfogadását és a teljesítési időtartam 327 nappal való meghosszabbítását az alábbi határozattal:

Alapadatok	Projekt címe:	**„A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" – ivó és iparivíz kezelés és elvezetés tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása**
	Szerződés címe:	**„Vállalkozási szerződés a „gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" - elnevezésű projekt keretében ivóvíz és ipari vízellátás tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint"**
	Megrendelő:	**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. képviseli: Virág László vezérigazgató
	Vállalkozó:	**M-E 2020 Konzorcium** **Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.** **címe:** 8086 Felcsút, Fő utca 65. **képviseli:** Görbedi László vezérigazgató **Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft.** **címe:** 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753. **képviseli:** Irtó Krisztián környezetvédelmi igazgató és Kirchner István gazdasági igazgató
	Szerződés aláírásának napja:	**2021. augusztus 18.**
	Szerződés hatálybalépésének napja:	**2021.augusztus 26.**
	A Vállalkozó tevékenységének időtartama:	**Vállalkozási Szerződés hatályba lépése +910 nap időtartamon belül köteles teljesíteni és a Műszaki Átadás Átvétel lezárásától számított + 36 (jótállási időszak) hónap.**
	Szerződéses ár (nettó):	Szerződéses ár: 20.504.000.000.- Ft nettó + ÁFA,
	Tartalékkeret (nettó):	0,-Ft

	Szerződés elfogadott végösszege (nettó):	20.504.000.000.- Ft nettó + ÁFA,

GÖDIP-IV–375-MK-028/2023 sz. Mérnök határozat

A FIDIC Mérnök jogkörrel felruházott Mérnök Képviselője az ÁSZF 3.5 Alcikkely [Határozatok] hivatkozással a Vállalkozó 1. sz. akadályközlését elfogadja. Mérnök Képviselője megállapítja, hogy a megépítendő távvezeték kényszerű nyomvonal módosításból származó és bekövetkezett 1. sz. Akadályoztatás nem a Vállalkozó kockázati körébe tartozó ok miatt következett be.

Vállalkozó joggal tart igényt a megvalósítás időtartamának 327 nappal való meghosszabbítására. A többlet idő alátámasztása a mérnöki gyakorlatnak megfelel.

Az akadályoztatással kapcsolatban a szerződéses ár kiigazítására nincs szükség.

1.sz. Vállalkozói akadályoztatás értékelése	Az akadályoztatás tárgya és következménye:	A vállalkozó által megépítendő távvezeték kényszerű nyomvonal módosításból származó és bekövetkezett Akadályoztatás időtartamának megfelelően a megvalósítási időtartam meghosszabbítása
	Iktatószám:	GÖDIP-IV–375-MK-028/2023
	Kelte:	2023. október 02.
	Megvalósítás időtartamának változása:	910 + 327 nap, összesen 1237 nap Szerződésmódosítás szükséges
	Szerződéses Ár kiigazítása (nettó):	nincs kiigazítás
	Szerződés Elfogadott Végösszege változatlan (nettó):	20.504.000.000.- Ft nettó + ÁFA,

FIDIC Mérnök jogkörrel felruházott
Mérnök Képviselője

Jóváhagyta:

2023 OKT 27

Budapest,2023.

Építési és Közlekedési Minisztérium
Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és Energetikai
Beruházásokat Támogató Műszaki Főosztály

Melléklet: elektronikus formában 1. pont szerint