ISTER Mérnökiroda Kft.
2091 Etyek, Hősök tere 11.
Mérnök képviselője/Vezető Műszaki Ellenőr:
T
!

PIAT/2018-48/2024/VIZHEHÁT

Iktatószám: **GÖDIP-IVÓ–375-MK-019/2024.**
Dátum: 2024.06.06.

Projekt megnevezése:	**„A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" – ivó és iparivíz kezelés és elvezetés tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása**
Megrendelő:	**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.**
Vállalkozó:	**Mészáros és Mészáros Zrt.**
Mérnök:	**ÉKM VIZHEHÁT**
Mérnök képviselője:	**Ister Mérnökiroda Kft.** **ISTER-KIBBAU ME Konzorcium**

Címzett:

Mérnök
Építési és Közlekedési Minisztérium
E-mail: u

Tárgy: Mérnök Határozat - 4. sz kidolgozott akadályközlés (Próbaüzem időtartamának meghosszabbítása)

Mérnök Határozat

4. SZ. KIDOLGOZOTT AKADÁLYKÖZLÉS (GÖD-IVÓ- 4KAK) értékelése

„Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatának fejlesztése" - ivóvíz és ipari víz ellátás Projekt azonosító: KIEFO/1265/2021-ITM_SZERZ
Próbaüzem időtartamának meghosszabbítása Hatósági kötelezés alapján

Megrendelő:	**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. képviseli: Virág László vezérigazgató
Mérnökszervezet:	**Építési és Közlekedési Minisztérium** **Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és Energetikai Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság** **Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és Energetikai Beruházásokat Támogató Műszaki Főosztály** **Székhely:** 1134 Budapest, Váci út 45. **Telefon/Fax:** +36 (1) 436-8565 **E-mail: edit.barna@ekm.gov.hu**
Mérnökszervezet képviseletében eljáró FIDIC Mérnök:	**Mobil:** **E-mail:**
FIDIC Mérnök jogkörrel felruházott Mérnök Képviselője	**ISTER Mérnökiroda Kft. 2091 Etyek, Hősök tere 11.** **dr. Réczey Gusztáv** **E-mail:** **Telefon/Fax:** **ISTER - KIBBAU ME Konzorcium** **Konzorcium vezető:** **ISTER Mérnökiroda Kft.** **2091 Etyek, Hősök tere 11.** **Képviseli: Dr. Réczey Gusztáv ügyvezető** **Telefon: +** **E-mail:** **Tag:** **KIBBAU 77 Kft** **6300 Kalocsa, Dózsa György utca 27.** **Képviseli: Kocsis Imre ügyvezető** **Telefon: +** **E-mail:**

Vállalkozó:	**M-E 2020 Konzorcium** **Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.** **címe:** 8086 Felcsút, Fő utca 65. **képviseli:** Görbedi László vezérigazgató **Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft.** **címe:** 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753. **képviseli:** Irtó Krisztián környezetvédelmi igazgató és Kirchner István gazdasági igazgató
Vállalkozási Szerződés Címe:	**„Vállalkozási szerződés a „gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" - elnevezésű projekt keretében ivóvíz és ipari vízellátás tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint"**

Vállalkozási Szerződést érintő adatok

Alap szerződés aláírásának napja:	2021. augusztus 18.
Alap szerződés hatálybalépésének napja:	2021. augusztus 26.
Szerződés Ár:	Szerződéses ár: 20.504.000.000.- Ft nettó + ÁFA, Tartalékkeret összeg 0 + ÁFA
A Vállalkozó tevékenységének időtartama:	**Szerződés szerint: Vállalkozási Szerződés hatályba lépése +910 nap időtartamon belül köteles teljesíteni és a Műszaki Átadás Átvétel lezárásától számított + 36 (jótállási időszak) hónap.**

1. Előzmények, kronológia

Vállalkozó által megbízott, a projekt tervezési feladatait ellátó Adam Lee Miller Kft megkereste a Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát (továbbiakban: Hatóság) állásfoglalás kéréssel próbaüzem időtartama tekintetében. A Hatóság a BP/PNEF/02328-2/2023 iktatószámon kiadott állásfoglalásában hivatkozva az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 10 § (6.) bekezdésében rögzítettekre a projektre 6 hónapos próbaüzemet írt elő, szemben a Közbeszerzési dokumentációval, ami 3 hónapos próbaüzemet irányzott elő.

2022. május 10.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 35100/18666-20/2021.ált iktatószámon kiadott vízjogi létesítési engedély
2023. november 21	Adam Lee Miller Kft. állásfoglalás kérése tárgyú elektronikus levele próbaüzem időtartama tekintetében Hatóság felé (1. sz. melléklet)
2023. november 29.	Hatóság BP/PNEF/02328-2/2023 iktatószámon kiadott állásfoglalása próbaüzem időtartama tekintetében (2. sz. melléklet)
2023. november 29.	Vállalkozó 4. sz. Akadályközlés bejelentése tárgyú levele Mérnök felé (3. sz. melléklet)
2024. január 04.	Mérnök képviselőjének levele Vállalkozó felé 4. sz. Akadályközlés nyilvántartásba vétele vonatkozásában (4. sz. melléklet)

2. Szerződéses hivatkozások

Vállalkozó a **KSZF 22.1 [A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás]** alcikkelyre hivatkozva nyújtotta be 4. sz. Akadályközlését, Vállalkozó a **KSZF 22 [Akadályoztatás]** cikkelyben rögzítettek szerint dolgozta ki Akadályközlését.

Az Ajánlatkérési dokumentáció részét képező *3/4. Kötet Megrendelői Követelmények, PROJEKTSPECIFIKUS, RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ÉS ELŐÍRÁSOK* próbaüzem időtartama tekintetében az alábbiakat rögzítik:

„2.11 Próbaüzemmel kapcsolatos előírások, költségek viselése

2.11.1 Próbaüzemmel kapcsolatos ismert elvárások

Próbaüzemre vonatkozóan az általános kötetben meghatározottak betartandóak, a hatóság írja elő az egyedi szempontokat, ezen felül az üzemeltető elvárása a ***3 hónap próbaüzem megtartása.***

Az operatív program szintű indikátorok teljesülését a megfelelő tisztító kapacitású vízkezelő művek biztosítják, ezért a közegészségügyi hatóság által is elfogadott, a szerződéses véghatáridőig a víztisztítási technológia sor végén, minimum három, egymást követő negatív vízmintavételt szükséges biztosítani, mely akkreditált laborvizsgálattal kerül igazolásra, kivéve, ha a közegészségügyi hatóság ennél több, vagy kevesebb vízmintavételt állapít meg. Megrendelő elfogadja a negatív vízminták teljesítését a szerződés teljesítési határidejében teljesítettnek, abban az esetben is, amennyiben egymást követő, negatív vízmintákkal rendelkezik a vállalkozó a szerződés teljesítési határidejéig, amelynek eredményei akkreditált laborvizsgálattal kerülnek igazolásra ezen határidő után, de a vízmintavételezés időpontjára vonatkozóan.

A próbaüzem során, minimum havi gyakorisággal kell a fogyasztói pontok ö.THM vizsgálatát elvégezni

A végleges próbaüzemi tervnek minimum tartalmaznia kell a megvalósításra kerülő vízkezelő berendezés OTH/EMMI alkalmazási engedélye szerinti vizsgálatokat.

Ezen kívül a rendszer teljes körű üzempróbája: szintszabályzás üzempróbája, folyamatirányítás és távbejelzés üzempróbája."

A KSZF vonatkozó előírásai:

A Szerződés részét képező, **Melléklet A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ**
II. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret
2.4 (Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése) pontja többek között az alábbiakat rögzíti:

„A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak."

Az *Útmutató 2.4. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet* 11. sora az alábbiakat rögzíti:

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	***Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)***	***Alátámasztáshoz szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)***	***Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei***	***II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)***
11.	*Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés*	*Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés*	*Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a*	*III/1. kötet, 4.3. Hatósági előírások*	-

			Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) *Részletes műszaki dokumentáció* *Szükség szerint helyszínrajz* *Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva*		

3. Ajánlati dokumentáció szerinti műszaki tartalom ismertetése

A közbeszerzési dokumentáció részét képező *3/4. Kötet Megrendelői Követelmények, PROJEKTSPECIFIKUS, RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ÉS ELŐÍRÁSOK* a vízkivételi, víztisztító mű elkészülte után a próbaüzem lebonyolítása vonatkozásában 3 hónapot írt elő.

4. Követelés (akadályközlés) szerinti műszaki tartalom ismertetése

Vállalkozó megkezdte a kivitelezés megkezdéséhez szükséges Engedélyes- és Kiviteli tervek előkészítését. A Közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelően az Engedélyes tervek elkészülte után a Társaságunk a Hatóságnál megindította az Engedélyeztetési eljárást. Ezzel kapcsolatosan 2022. május 10. napján 35100/18666-20/2021.ált iktatószámon kiadásra került *Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület váci felszíni vízmű vízjogi létesítési engedélye*
3/4. Kötet Megrendelői Követelmények, PROJEKTSPECIFIKUS, RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ÉS ELŐÍRÁSOK kötete alapján Vállalkozónak ***„3 hónap próbaüzem megtartása."*** szükséges Vállalkozónak a Projekt sikeres befejezése érdekében.
Az *„5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről"* kormányrendelet próbaüzem időtartama tekintetében az alábbiakat rögzíti:
„(6) Az ivóvízkezelő eljárások, technológiák közegészségügyi szempontú megfelelőségét az új ivóvízkezelő technológia létesítésekor, vagy jelentős, a vízkezelési eljárásokat érintő módosítás esetén a népegészségügyi szerv ellenőrzi. Az ellenőrzés részeként a népegészségügyi szerv a megfelelőség igazolására legalább hat hónap időtartamú próbaüzemi vizsgálati programot ír elő."
Az Adam Lee Miller KFT. az Ajánlati dokumentáció, valamint a Kormányrendeletben rögzítettek alapján állásfoglalás kéréssel fordult a Hatósághoz az ellentmondás feloldása érdekében.
2023 november 21.-én a Tervező megküldte a Hatóság részére az engedélyes terveket, a próbaüzemi tervet *(1. sz. melléklet)*, valamint a hatályos Vízjogi Létesítési Engedélyt az alábbi kísérő levéllel:
„Iménti telefonos egyeztetésünk alapján mellékelve küldöm a Váci felszíni vízmű próbaüzemi tervét, illetve a jobb érthetőség miatt a projekt összefoglaló tervét, illetve egy magyarázó vázlatot a próbaüzem ütemezéséről, valamint a vízjogi létesítési engedélyt.
Várom visszajelzésüket a személyes egyeztetés lehetségeséről."

Ezen megkeresésre a Hatóság 2023. november 29.-én, hivatkozva a Korm.rendeletre a próbaüzem időtartamát az alábbiak szerint írta elő *(2. sz. melléklet)*:
„Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 5/2023. Korm. rendelet) alapján az ivóvízkezelő eljárások, technológiák közegészségügyi szempontú megfelelőségét az új ivóvízkezelő technológia létesítésekor a népegészségügyi szerv ellenőrzi. Az ellenőrzés részeként az illetékes népegészségügyi szerv (BFKH) a megfelelőség igazolására legalább hat hónap időtartamú próbaüzemi vizsgálati programot ír elő."

A 2023. november 29. napján *(2. sz. melléklet)* Hatóság által kiadott állásfoglalásban egyértelműen rögzítésre került, hogy a Projekt sikeres megvalósítása érdekében lefolytatandó próbaüzem időtartama ***„legalább hat hónap időtartamú"***, szemben a Közbeszerzési dokumentációban rögzítettekkel. Így Vállalkozónak 6 hónapos próbaüzemet szükséges lefolytatni.

5. Követelés elszámolása

5.1 Előre nem láthatóság igazolása

Vállalkozó az Ajánlati dokumentációra adta be ajánlatát. Ezen dokumentáció alapján mely a próbaüzemet is magában foglalja megkezdte az engedélyes tervek elkészítését, megindította az engedélyeztetési eljárást, majd a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a benyújtott tervek alapján 2022. május 10. napján kiadta a Vízjogi Létesítési Engedélyt. Ezen dokumentumok birtokában megkezdődtek a kiviteli tervek előkészítése is. Vállalkozó a jóváhagyott kiviteli tervek alapján megkezdte az tényleges kivitelezést. Jelen Akadályközlés az Ajánlati Dokumentációban szereplő megépíteni szükséges műszaki tartalmat nem befolyásolja, azonban a kivitelezéshez szorosan kapcsolódó próbaüzem időtartamát igen, ami többlet időt és többlet költséget eredményez.
A 2023. november 29. napján *(2. sz. melléklet)* kiadott Hatósági állásfoglalás alapján az Ajánlati dokumentációban szereplő 3 hónapos próbaüzem nem elégséges, minimum 6 hónap időtartamú próbaüzemet szükséges lefolytatni.
Ezen tények alapján Vállalkozó nem számolhatott azzal a ténnyel az Ajánlattételi időszakban, hogy a próbaüzem időtartamát a Hatóság változtatni fogja hivatkozva az *„5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről"* kormányrendeletben rögzítettekre. A jogszabályi változás jóval az Ajánlattételi időszak, a Szerződés hatályba lépése után következett be, így ez Vállalkozó számára nem felróható körülmény, fenti eseményekre ráhatása nem volt.

Fentiek alapján Vállalkozó álláspontja, hogy a 4. sz. Akadályközlésben bemutatott, a Szerződéskötést követően felmerült események megfelelnek a KSZF 1.1.6 [Egyéb Meghatározások] Alcikkely 1.1.6.8 „Előre nem látható" fogalom meghatározásának, továbbá megállapítható, hogy a 4. sz. Akadályközlést kiváltó esemény nem tartozik a Vállalkozó felelősségi és kockázati körébe.

5.2 Akadályközlés hatása a műszaki tartalomra

A 4. sz. Akadályközlés a hatósági kötelezés miatt (próbaüzem időtartamának meghosszabbítása) az Ajánlati dokumentációban szereplő műszaki tartalmat kis mértékben érinti.

A 4. sz. Követelés (akadályközlés) a hatósági kötelezés miatt (próbaüzem időtartamának meghosszabbítása) az Ajánlati dokumentációban szereplő műszaki tartalmat kis mértékben érinti.

5.3 Követelés (akadályközlés) hatása a szerződéses határidőre

A 4. sz. Követelés (akadályközlés) hatással van a szerződéses határidőre az alábbiak szerint:

Vállakozónak az Ajánlati dokumentációban (3, 4, 5 kötet) 3 hónapos próbaüzemet szükséges tartania. Azonban a Hatóság állásfoglalása alapján a próbaüzem időtartama ***legalább hat hónap időtartamú próbaüzemi vizsgálati programot ír elő***.

Fentiek alapján a próbaüzem időtartama 90 napról 180 naptári napra módosul.

Erre tekintettel Vállalkozó jogosultnak tartja magát a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontjában szereplő 910 nap, valamint a Mérnök Képviselője által GÖDIP-IVÓ–375-MK-028/2023. iktatószámon 2023. október 10. napján Mérnök Határozat formájában jóváhagyott 327 nap megvalósítási időtartam meghosszabbítására 90 nappal.

Így a megvalósításhoz szükséges időtartam 910 + 327 + 90 nap, azaz 1327 napra módosul.

5.4 A 4. sz. Követelés (akadályközlés) hatása a szerződéses összegre

Az 4. sz. Követelés (akadályközlés) nincs hatással a szerződéses árra, az a Szerződéses árat nem érinti.

6. A FIDIC Mérnök jogkörrel felruházott Mérnök Képviselője által javasolt határozat tartalma

Vállalkozó nem számolhatott azzal a ténnyel az Ajánlattételi időszakban, hogy a próbaüzem időtartamát a Hatóság változtatni fogja hivatkozva az *„5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről"* kormányrendeletben rögzítettekre. A jogszabályi változás jóval az Ajánlattételi időszak, a Szerződés hatályba lépése után következett be, így ez Vállalkozó számára nem felróható körülmény, fenti eseményekre ráhatása nem volt.

A III/4 kötetben a próbaüzem elvárt időtartama 3 hónap, így a Vállalkozó által készített próbaüzemi terv három hónapról szólt.
Igaz ugyan, hogy a Vállalkozó a IV. kötetben 6 hónapot árazott (ez valószínűleg elírás lehetett), de az Ajánlati Dokumentáció III. kötetében és a műszaki ütemtevében 3 hónapos próbüzemi időtartammal számolt.

A dokumentumok erősorrendje miatt a III. kötet 3 hónapos időtartama az irányadó a Vállalkozó részére.

Fentiek alapján Mérnök Képviselőjének álláspontja, hogy a Vállalkozó által kidolgozott 4. sz. Követelésben bemutatott új hatósági előírások (mely a próbaüzem hosszára vonatkozik) a szerződéskötést követően felmerült eseménynek minősülnek, mely megfelel a KSZF 1.1.6 [Egyéb Meghatározások] Alcikkely 1.1.6.8 „Előre nem látható" fogalom meghatározásának, továbbá megállapítható, hogy a követelést kiváltó esemény nem tartozik Vállalkozó kockázati körébe.

A fentiek alapján javaslom, hogy a megvalósításhoz szükséges időtartam 910 + 327 + 90 nap, azaz 1327 napra módosuljon.
Mérnök Képviselője megállapítja, hogy a próbaüzem idejének változásából bekövetkezett 4. sz. Akadályoztatás **nem a Vállalkozó kockázati körébe tartozó ok miatt következett be.**

Vállalkozó joggal tart igényt a megvalósítás időtartamának 90 nappal való meghosszabbítására. A többlet idő alátámasztása a mérnöki gyakorlatnak megfelel.

Az akadályoztatással kapcsolatban a szerződéses ár kiigazítására nincs szükség.

Mérnök képviselője javasolja a Vállalkozói 4. számú Követelés (Akadályközlés) elfogadását és a teljesítési időtartam 90 nappal való meghosszabbítását az alábbi határozattal:

Projekt címe:	**„A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" – ivó és iparivíz kezelés és elvezetés tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása**
Szerződés címe:	**„Vállalkozási szerződés a „gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" - elnevezésű projekt keretében ivóvíz és ipari vízellátás tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint"**
Megrendelő:	**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. képviseli: Virág László vezérigazgató
Vállalkozó:	**M-E 2020 Konzorcium** **Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.** **címe:** 8086 Felcsút, Fő utca 65. **képviseli:** Görbedi László vezérigazgató **Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft.** **címe:** 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753. **képviseli:** Irtó Krisztián környezetvédelmi igazgató és Kirchner István gazdasági igazgató
Szerződés aláírásának napja:	**2021. augusztus 18.**
Szerződés hatálybalépésének napja:	**2021.augusztus 26.**
A Vállalkozó tevékenységének időtartama:	**Vállalkozási Szerződés hatályba lépése +910 nap időtartamon belül köteles teljesíteni és a**

	Műszaki Átadás Átvétel lezárásától számított + 36 (jótállási időszak) hónap.
Szerződéses ár (nettó):	Szerződéses ár: 20.504.000.000.- Ft nettó + ÁFA,
Tartalékkeret (nettó):	0,-Ft
Szerződés elfogadott végösszege (nettó):	20.504.000.000.- Ft nettó + ÁFA,

GÖDIP-IV–375-MK-019/2024 sz. Mérnök határozat

A FIDIC Mérnök jogkörrel felruházott Mérnök Képviselője az ÁSZF 3.5 Alcikkely [Határozatok] hivatkozással a Vállalkozó 4. sz. Követelését (akadályközlését) elfogadja. Mérnök Képviselője megállapítja, hogy a Vállalkozó által kidolgozott 4. sz. Akadályközlésben bemutatott új hatósági előírások (mely a próbaüzem hosszára vonatkozik) a szerződéskötést követően felmerült eseménynek minősülnek, mely megfelel a KSZF 1.1.6 [Egyéb Meghatározások] Alcikkely 1.1.6.8 „Előre nem látható" fogalom meghatározásának, továbbá megállapítható, hogy a követelést kiváltó esemény **nem a Vállalkozó kockázati körébe tartozó ok miatt következett be.**

Vállalkozó joggal tart igényt a megvalósítás időtartamának 90 nappal való meghosszabbítására.

A többlet idő alátámasztása a mérnöki gyakorlatnak megfelel.

Az akadályoztatással kapcsolatban a szerződéses ár kiigazítására nincs szükség.

1.sz. Vállalkozói akadályoztatás értékelése	**Az akadályoztatás tárgya és következménye:**	**Hatósági kötelezés miatt a próbaüzem hosszának 90 nappal történő meghosszabbítása**
	Iktatószám:	**GÖDIP-IV–375-MK-019/2024**
	Kelte:	**2024. június 06.**
	Megvalósítás időtartamának változása:	**910 + 327 + 90 nap, összesen 1337 nap Szerződésmódosítás szükséges**
	Szerződéses Ár kiigazítása (nettó):	**nincs kiigazítás**
	Szerződés Elfogadott Végösszege változatlan (nettó):	**20.504.000.000.- Ft nettó + ÁFA,**

FIDIC Mérnök jogkörrel felruházott Mérnök Képviselője

FIDIC Mérnök jogkörrel felruházott Mérnök Képviselője

Jóváhagyom:

Budapest, 2024.06.12.

Építési és Közlekedési Minisztérium
Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és Energetikai
Beruházásokat Támogató Műszaki Főosztály

Mellékletek elektronikus formában az alábbiak szerint:

1. sz. melléklet: Műszaki ütemterv próbaüzem hosszáról
2. sz. melléklet: Hatósági előírás próbaüzemre vonatkozóan
3. sz. melléklet: Vállalkozó 4. sz. Akadály bejelentése
4. sz. melléklet: 4. számú akadály nyilvántartásba vétele
5. sz. melléklet: Vállalkozó kidolgozott 4. sz. Akadályközlése