Útellenőri napló. 2023.07.14.

Sorsz.	Beküldő	Helyszín (utca, házszám)	Megrendelés szövege	Megjegyzés
			Kátyú,aszfalthiba	
1.	Útellenőri	Balzac utca 33.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén két helyen a 100x100 és 200x100 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
2.	Útellenőri	Visegrádi 67 B-mögött.	A hengerelt aszfaltú parkolóban a 300x100 cm-es aszfalt feltüremkedését helyre kell állítani.	
3.	Útellenőri	Népfürdő utca 17.	A hengerelt aszfaltú parkolósávban a 200x200 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
4.	Útellenőri	Népfürdő utca 15.	A hengerelt aszfaltú parkolósávban a 200x200 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
5.	Útellenőri	Zsinór utca 20.	A hengerelt aszfaltú úttesten keresztben a 350x150 cm-es aszfalt megsüllyedést helyre kell állítani.	
6.	Útellenőri	Hun utca 1.	A hengerelt aszfaltú parkolóöböl behajtójánál két helyen a 300x150 és a 200x200 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
7.	Útellenőri	Csata utca 1.	Az öntött aszfaltú járda közepén a 600x100 cm-es szfalt repedezettséget és hiányt helyre kell állítani.	
8.	Útellenőri	Tutaj utca 2.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 100x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
9.	Útellenőri	Szent László út 126.	A hengerelt aszfaltú úttesten a 150x150 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
10.	Útellenőri	Kisgömb utca 6.	Az öntött aszfaltú járda közepén a 150x150 cm-es aszfalt egyenetlenséget és a kimozdúlt szegélyköveket helyre kell állítani.	
11.	Útellenőri	Kisgömb utca 8.	Az öntött aszfaltú járda közepén a 350x250 cm-es aszfalt hiányosságát és a szegélyköveket helyre kell állítani.	
			Poller, U korlát	
1.	Útellenőri	Dunavirág utca 1.	A térköves járda szélénél az 1 db kidöntött pollert a helyére kell rögzíteni.	
2.	Útellenőri	Népfürdő-Dunavirág sarok.	A térköves kerékpársáv mellett az 1 db kidöntött,megrongált U pollert cserélni kell.	
			Térkőhibák	
1.	Útellenőri	Balzac utca 46.	A térköves járdán a 80x80 cm-es szakaszban a hiányzó térköveket pótolni kell.	
2.	Útellenőri	Ipoly utca 14.	A térköves járda fal felöli oldalánál az 50x50 cm-es térkő beszakadást helyre kell állítani.	
			Aknagallér kikenések, fedlap hibák	
1.	Útellenőri	Ipoly utca 26 A.	A térköves járda közepén a MATÁV fedlap körüli aknagallér hiányát pótolni kell.	
2.	Útellenőri	Jász utca 78.	A térköves járda közepén a MATÁV fedlap körüli aknagallér hiányát pótolni kell.	
3.	Útellenőri	Zsinór utca 20.	A térköves járda közepén az ISMERETLEN fedlapot cserélni kell.	
4.	Útellenőri	Tutaj utca 1A.	A térköves járda közepén a TELEKOM fedlap körüli aknagallér hiányát pótolni kell.	
5.	Útellenőri	Tutaj utca 1A.	A térköves járdán az ISMERETLEN fedlapot cserélni kell és az aknagallér hiányát pótolni kell.	
			Burkolatfelfestések, egyéb hibák	
1.	Útellenőri	Csángó utca 28.	A hengerelt aszfaltú szrvizúton a sebesség csillapító 1 db elemét a helyére kell rögzíteni.	