

Kód	Megnevezés	Egység	Rövid tartalom	Támogatási Szerződés melléklete szerinti		Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt)		Tárgydőszakban		Összesen	
				Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg
1	Műszaki segítségnyújtás (Technical Assistance)	%	Műszaki segítségnyújtás ütemes előrehaladása (átalányár %-a)	0	0						
2	Tervezés (Design)	%	Tervezési munka ütemes előrehaladása (átalányár %-a)	100	207 853 916	73,06%	151 853 250	0,00%	0	73,06%	151 853 250
3	Mérnöki tevékenység (Supervisor)	%	Mérnöki munka ütemes előrehaladása (átalányár %-a)	100	188 946 000	14,21%	26 844 026	0,00%	0	14,21%	26 844 026
4	Területbiztosítás	%	Megvásárolt vagy kisajátított területek mérete	100	6 000 000	100,00%	6 000 000	0,00%	0	100,00%	6 000 000
5	Egyéb előkészítő munkák	%	Régészeti, lőszermentesítés, kommunikáció stb. ütemes előrehaladása (átalányár %-a)	100	12 000 000	89,87%	10 784 125	0,00%	0	89,87%	10 784 125
Előkészítési indikátorok összesen					414 799 916		195 481 401		0		195 481 401

Utépítési, Vasútépítési indikátorok

Kód	Megnevezés	Egység	Rövid tartalom	Támogatási Szerződés melléklete szerinti		Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt)		Tárgydőszakban		Összesen	
				Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg
6	Közművek	m	Minden új közmű építéséhez és meglévő közmű kiváltásához tartozó tétel	26 600	935 810 500	2 079	164 970 075	0	0	2 079	164 970 075
7	Területelőkészítési, bontási munkák	m ²	Fakitermelés, bozót és cserjeirtás, tereprendezés, minden nemű bontási munka								
8	Földmunka	m ³	Bevágás, töltésalapozás, töltésépítés, védőréteg, feltöltés, rézsűvédelem								
9	Útburkolati rétegek	m ³	Minden típusú útburkolati réteg (aszfalt, beton) bontása és építése	15 440	436 128 750	0	0	0	0	0	0
10	Víztelenítés	%	Az utépítéshez kapcsolódó víztelenítési és vízépítési tételek								
11	Csőáteresz	m	Csőátereszek								
12	Egyedi műtárgyak; Támfalak	m ²	Támfal építés	136	15 000 000	43	6 250 000	0	0	43	6 250 000
13	Alapozás (Cölöp)	m ³	Hídépítés csölöpalapozása								
14	Műtárgy szerkezeti beton	m ³	Alul- és felüljáróhoz tartozó hídépítési tételek								
15	Műtárgy felszerkezet	m ²	Híd pályalemez szigetelése, földmű műszaki textília, építmények szigetelése								
16	Műtárgy szerkezeti acél	t	Hidak és egyéb műtárgyak szerkezeti acél tételei								
17	Közúti jelzőtáblák	db	Közúti jelzőtáblák	0	0						
18	Útburkolati jelek	db	Kézi és gépi festésű burkolati jelek								
19	Portál építés	db	Protál táblák teljes szerkezete								
20	Szalagkorlát	m	Szalagkorlát építéshez tartozó valamennyi tétel (végelem, 1-2-3 soros)								
21	Hüllő átjárók	m	Hüllő átjárók								
22	Zajárnyékolófal, védőkerítés	m ²	Valamennyi típusú zajvédőfal és védőkerítés								
23	Növénytelepítés	db	Fa, cserje telepítés								
24	Véderdő telepítése	ha	Nagy mennyiségű erdészeti módszerrel történő nyóvény telepítés, fű telepítés								
25	Ágyazattisztítás	m	Zúzottkőagyazat rostálása								
26	Vágánybontás és -építés	m	Vágányból kikerülő és ismét felhasználható sínek tisztítása, Kiemelés-szét szerelés, Bontott anyagok szállítása, RAFS rendszerű vágány építése új anyagokból	11 900	1 395 080 000	2 371	353 745 340	0	0	2 371	353 745 340
27	Kitérőbontás és -építés	db	Kiemelés-szét szerelés, Bontott anyagok szállítása, Kitérőszerkezet, beépítése, Kitérőszabályozás.	58	419 000 000	0	0	0	0	0	0
28	Villamos-felsővezeték	m	Villamos-felsővezeték bontása és építése	10 400	592 431 000	1 116	64 263 300	0	0	1 116	64 263 300
29	Villamos-alállomás	db	Villamos-alállomás bontása és építése								
30	Állomási biztosítóberendezési rendszer, távközlési rendszer	db	Bizber-be bekötött kitérők számát kell megadni a műszaki indikátorba Állomási biztosítóberendezési rendszer bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése								
31	Üzemi épület	%	Üzemi épület bontása, felújítása, építése								
32	ETCS	km	Vonali ETCS rendszer telepítése, mozdonnyok, motorkocsik fedélzeti berendezéseinek telepítése nélkül								
33	Mozdonnyok, motorkocsik fedélzeti berendezései										
34	Automata térbiztosító berend.	db	Vonali automata térbiztosító berendezés bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése Automata sorompó bontása, felújítása, építése								
35	Peron	m ²	Peron bontása, építése								
36	Járulékos munkák	%	Minden olyan tétel ami nem szerepel a tételes bontásban.	100	9 411 750	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Utépítési, Vasútépítési indikátorok összesen					3 802 862 000		589 228 715		0		589 228 715

Kód	Megnevezés	Egység	Rövid tartalom	Támogatási Szerződés melléklete szerinti		Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt)		Tárgyidőszakban		Összesen	
				Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg

Egyéb indikátorok

Kód	Megnevezés	Egység	Rövid tartalom	Támogatási Szerződés melléklete szerinti		Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt)		Tárgyidőszakban		Összesen		
				Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	
100	Járműbeszerzés	db	Járműbeszerzés; Tartalék alkatrészek beszerzése, Technológiai berendezések beszerzése	18	8 460 000 000	0	0	0	0	0	0	
101	Áram-visszavezető hálózat kiépítése	m	Új áram visszavezető kábelek elhelyezése szerelvényeivel; Negatív szekrények telepítése bekötése	1 400	82 927 000	0	0	0	0	0	0	
102	Egyenáramú földkábel hálózat kiépítése	m	Földkábel hálózat fektetése földmunkával, védőcsövezéssel; Kábelszekrények építése bekötéssel	7 700	523 696 000	0	0	0	0	0	0	
103	Kézi váltóállító berendezések építése	db	Kézi váltóállító készülék beépítése; Berendezés szabályozása	32	23 979 000	0	0	0	0	0	0	
104	Elektromos váltóállító berendezések építése	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések; Váltóállító készülék telepítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás	5	22 000 000	0	0	0	0	0	0	
105	Váltófűtés kiépítése	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések; Fűtőbetétek beépítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás	17	25 624 000	0	0	0	0	0	0	
106	Különböző villamosvasúti jelzőberendezések telepítése	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések; Jelzőberendezések telepítése; Vezérlés telepítése; Installálás	8	76 980 000	0	0	0	0	0	0	
107	Akumulátormentesített villamosmeghajtó építési peronberendezéssel; Átépülő villamosmeghajtó	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések építése; Peron kiépítése szegecselvényekkel; burkolattal; Peronberendezések telepítése (utasváró; korlát, tábla, utastájékoztató rendszer, stb.)	34	97 022 000	0	0	0	0	0	0	
108	Közúti és közúti-vasúti jelzőlámpás csomópont	db	Jelzőlámpás csomópont kiépítése; Jelzőlámpás csomópont kiépítése közösségi közlekedés előnyben részesítésével	14	171 752 500	0	0	0	0	0	0	
109	Áramátalakító gépházak	db	Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás; Távvezérlő központ megépítése	2	874 951 000	1	137 622 520	0	0	1	137 622 520	
110	Kertészeti munkák	%	Parkosítás, fásítás, egyéb kertészeti munkák	100	46 123 750	19,00%	8 763 512	0,00%	0	19,00%	8 763 512	
111	Járműmosó és tároló csarnok átépítése	db	Járműmosó kiépítése; Csarnok építészeti munkái; Csarnok épületgépészeti munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	Kocsiszín irodaépületek, műhelyek	db	Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Remízhez tartozó technológiai berendezések telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	Technológiai berendezések telepítése (Járműtender győztese által szállítottak)	db	Kerékszerterga telepítése; Tetőszerelő pódium telepítése; Járműemelő telepítése, Homokfeltöltő berendezés telepítése	4	191 094 000	0	0	0,0	0	0,0	0	
114	Áramátalakító gépház korszerűsítése	db	Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás; porta épületrész kialakítása	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
115	Közbeszerzési tanácsadó	%	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	100	12 000 000	11,46%	1 375 000	0,00%	0	11,46%	1 375 000	
116	A projekt főtévékenységeként elszámolható szolgáltatás	%		100	9 600 000	51,07%	4 903 125	0,00%	0	51,07%	4 903 125	
117	Könyvvizsgáló	%	Számlák ellenőrzése, beszámoló összeállítása	100	7 200 000	47,33%	3 845 000	0,00%	0	47,33%	3 845 000	
118	Projektmenedzsment	%	Projektmenedzsment bér- és működési költségei	100	116 054 000	56,88%	66 009 061	0,00%	0	56,88%	66 009 061	
119	Közbeszerzési eljárások közzététele	%	Eljárások díja	100	1 200 000	100,00%	1 200 000	0,00%	0	100,00%	1 200 000	
120	Tartalék	%		100	513 893 686	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	
121	Biztosítás; Felvonulási költségek; Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások	%	Biztosítás; Felvonulási költségek; Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások	100	134 611 388	32,99%	44 401 914	0,00%	0	32,99%	44 401 914	
122	Forgalomtechnika	%	Ideiglenes és végleges forgalomtechnika kiépítése	100	59 295 000	10,58%	6 274 500	0,00%	0	10,58%	6 274 500	
123	Napdíjas munkák	%	Munkadíj; Gépóradíj; Fajlagos anyagár	100	224 917 522	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	
124	Közvilágítás és térvilágítás	db	Világítóttest	356	121 189 771	92	25 886 100	0	0	92	25 886 100	
125	Kocsiszín irodaépületekkel és tárolócsarnok a járműmosóval	db	Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Technológiai berendezések telepítése	1	710 000 000	0	167 596 050	0,00	0	0	167 596 050	
126	Műhelyépület (fényező-, előkészítő-, lakatos, PFÜ-, alkatrészfelújító-, forgácsoló műhely, gépkocsitároló és oktatótermek/I-II./)	db	Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Technológiai berendezések telepítése	1	181 536 000	0	0	0,00	0	0	0	
127	Építési szerződés tartalékkerete	%	Tartalékkeret 4%	100	303 536 594	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	
Egyéb indikátorok összesen					13 001 183 211		467 876 782	0		467 876 782		
Összesen:				%		17 218 845 127	7,27%	1 252 586 898	0,00%	0	7,27%	1 252 586 898
80	Lezárt kivitelezői közbeszerzés után fennmaradó összeg	HUF	Becsült mérnökár és a nyertes kivitelezői költség közötti különbség (TSZ módosításig fel nem használható összeg)		349 732 858							
Mindösszesen:					17 568 577 985	7,13%	###	0,00%	0	7,13%	###	

PSJ ssz	Szerződésszám	Vállalkozó megnevezése	Bizonylatszám	Megrendelés szövege	Bizonylat szövege	fizetés i kérele m ssz.	Elszámolás Jóváhagyás	Teljesítés Jóváhagyás	Elszámolh ató Nettó (Ft)	Le nem vonható Áfa (Ft)	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Indikátor besorolás	Indikátor- mennyiség
3		DMJV PH / DKV Zrt.	1/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31	1.	Elfogadva	Feldolgozás alatt	7 446 174	0	7 446 174	118	11,46%
5	64241/2009	COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.	2009/0010	A Brüsszeli Támogatási Kérelmekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység (KÖZOP IH-val közös)	Üzletviteli tanácsadás	2.	Elfogadva	Elfogadva	3 500 000	700 000	4 200 000	116	43,75%
5	63965/2009	Debreceni Shopping Center Kft.	043/2009	21231/2 hrsz-ú, 217 m2 nagyágú ingatlan megvásárlása	2-es villamos projekthez kapcs. területvásárlás	2.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	5 000 000	1 000 000	6 000 000	4	100,00%
5		DMJV PH / DKV Zrt.	2/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31; 2009.01.01-2009.02.28	2.	Elfogadva	Feldolgozás alatt	4 403 415	0	4 403 415	118	6,77%
7		DMJV PH / DKV Zrt.	3/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.04.30	3.	Elutasítva	Feldolgozás alatt	4 118 220	0	4 118 220	118	6,34%
10		DMJV PH / DKV Zrt.	4/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.05.01-2009.07.31	4.	Elutasítva	Feldolgozás alatt	4 460 696	0	4 460 696	118	6,86%
10	63202/2009	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	AA7S-D 500943	Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszám)	Könyvvizgálat szer. szerinti 1. részszám	4.	Elutasítva	Elutasítva	600 000	120 000	720 000	117	10,00%
12		DMJV PH / DKV Zrt.	5/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.07.31	7.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	8 560 282	0	8 560 282	118	13,17%
12	63202/2009	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	AA7S-D 500943	Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszám)	Könyvvizgálat szer. szerinti 1. részszám	5.	Elfogadva	Elfogadva	600 000	120 000	720 000	117	10,00%
14	63202/2009	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	09000121	Könyvvizsgálói feladatok 2009.07.01-2009.12.31 (2. részszám)	Könyvvizgálat szer. szerinti 2. részszám	6.	Feldolgozás alatt	Elfogadva	600 000	150 000	750 000	117	10,42%
14	63201/2009	Debrecen Városi Televízió Kft.	862/2009/116	Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok 1. részszám (2009)	Szakmai anyag-kiadvány magyar és angol nyelven; Projekt weboldal (2-es villamos logójának készítése)	6.	Feldolgozás alatt	Elfogadva	537 500	134 375	671 875	5	5,60%
14		DMJV PH / DKV Zrt.	6/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.08.01-2009.11.30	6.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	5 898 476	0	5 898 476	118	9,07%
16		DMJV PH / DKV Zrt.	7/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.12.01-2010.01.31	8.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	2 775 546	0	2 775 546	118	4,27%
16	64778/2009 75155/2010	EUROUT Kft.	034/2010	Mérnöki felügyelet	Mérnöki felügyelet szer. szerinti 1. részszám (közbeszerzés- építési tender)	9.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	3 498 950	874 738	4 373 688	3	1,82%
17	75155/2010	EUROUT Kft.	035/2010	Mérnöki felügyelet	Mérnöki felügyelet szer. szerinti 2. részszám (közbeszerzés- jármű tender)	10.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	3 498 950	874 738	4 373 688	3	1,82%
17	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	AR-102458/2010	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	Előlegbekérő - DMJV PH	10.			265 307 877	0	265 307 877		
17	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	AR-102459/2010	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	Előlegbekérő - DKV Zrt.	10.			1 186 048 123	0	1 186 048 123		
19		Közbeszerzések Tanácsa	1/500EFTSZLAÖSSZ	Közbeszerzési eljárás közvetíteli költsége	Közbeszerzési eljárás közvetíteli költsége	11.	Elfogadva	Feldolgozás alatt	1 000 000	200 000	1 200 000	119	100,00%
19		DKV Zrt.	8/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt menedzsment költség 2010.02.01-2010.04.30	12.	Hiánypótlás	Feldolgozás alatt	1 346 876	0	1 346 876	118	2,08%
19		DMJV PH	8/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt menedzsment költség 2010.02.01-2010.04.30	12.	Hiánypótlás	Feldolgozás alatt	2 939 733	0	2 939 733	118	4,52%
19	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV180/2010	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, Mérnöki felügyelet részszám	13.	Elfogadva	Feldolgozás alatt	150 000	37 500	187 500	115	1,56%
19	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV181/2010	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, PR tevékenység részszám	13.	Elfogadva	Feldolgozás alatt	50 000	12 500	62 500	115	0,52%
19	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV227/2010	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, kivitelezési munkálatok tárgyú közbeszerzési eljárás részszám	13.	Elutasítva	Feldolgozás alatt	900 000	225 000	1 125 000	115	9,38%
19	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	AA7S-D 500875	Könyvvizsgálói feladatok 2010.01.01-2010.06.30 (3. részszám)	Könyvvizgálat szer. szerinti 3. részszám	13.	Elfogadva	Feldolgozás alatt	600 000	150 000	750 000	117	10,42%
24		DMJV PH	9/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.05.01-2009.12.31	14.	Elfogadva	Elfogadva	2 289 688	0	2 289 688	118	3,52%
24		DMJV PH	10/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt menedzsment költség 2010.01.01-2010.09.30	15.	Elfogadva	Elfogadva	6 911 538	0	6 911 538	118	10,63%

PSJ ssz	Szerződésszám	Vállalkozó megnevezése	Bizonyslatszám	Megrendelés szövege	Bizonyslat szövege	fizetés i kérele m ssz.	Elszámolás Jóváhagyás	Teljesítés Jóváhagyás	Elszámolh ató Nettó (Ft)	Le nem vonható Áfa (Ft)	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Indikátor besorolás	Indikátor- mennyiség
24		DKV Zrt.	10/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt menedzsment költség 2010.05.01-2010.09.30	15.	Elfogadva	Elfogadva	2 248 289	0	2 248 289	118	3,46%
24	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV227/2010		Üzletviteli egyéb tanácsadás, kivitelezési munkálatok tárgyú közbeszerzési eljárás részszámla	16.	Elfogadva	Elfogadva	900 000	225 000	1 125 000	115	9,38%
24	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	CK8SA 3066118	Könyvvizsgálói feladatok 2010.07.01-2010.12.31 (4. részszámla)	Könyvvizsgálat szer. szerinti 4. részszámla	16.	Elfogadva	Elfogadva	600 000	150 000	750 000	117	10,42%
31		DMJV PH	11/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt menedzsment költség 2010.10.01-2010.12.31	17.	Elfogadva	Elfogadva	2 939 021	0	2 939 021	118	2,53%
31		DKV Zrt.	11/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt menedzsment költség 2010.10.01-2010.12.31	17.	Elfogadva	Elfogadva	1 345 215	0	1 345 215	118	1,16%
31		DMJV PH	12/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt menedzsment költség 2011.01.01-2011.04.30	18.	Elfogadva	Elfogadva	3 911 456	0	3 911 456	118	3,37%
31		DKV Zrt.	12/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt menedzsment költség 2011.01.01-2011.04.30	18.	Elfogadva	Elfogadva	1 910 211	0	1 910 211	118	1,65%
31	80712/2010	COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.	2010/0159	A projekt főtevékenységként elszámolható szolgáltatás - CBA újraszámolás	Szakértői segítségnyújtás a projekt költség-haszon elemzéséhez 2010.09.16- 2010.12.31.	20.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	562 500	140 625	703 125	116	7,32%
31	63201/2009 72885/2010 85197/2011	Debrecen Városi Televízió Kft.	864/2010/116	Tájékoztatói és nyilvánossági feladatok 2. részszámla (2010)	Honlap készítés; A-típusú információs táblák; Sajtótájékoztató/rendezvény; Fotódokumentáció	20.	Feldolgozás alatt	Feldolgozás alatt	2 032 000	508 000	2 540 000	5	21,17%
31	74803/2010	HB c.e. Kft.	C08LA 0353923	Tervellenőri feladatok 2010.02.18-2011.05.25 (1. részszámla)	Kiviteli tervek tervellenőrzése az építési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10.§-a szerint	19.	Elutasítva		4 939 500	1 234 875	6 174 375	3	3,27%
35	74803/2010	HB c.e. Kft.	C08LA 0353923	Tervellenőri feladatok 2010.02.18-2011.05.25 (1. részszámla)	Kiviteli tervek tervellenőrzése az építési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10.§-a szerint	22.			4 939 500	1 234 875	6 174 375	3	3,27%
35	63201/2009 72885/2010 85197/2011	Debrecen Városi Televízió Kft.	369/2011/116	Tájékoztatói és nyilvánossági feladatok 3. részszámla - vég számla 2011.04.30.	Nyomatott sajtó megjelenés; Sajtóközlemény; Power Point	22.			286 300	71 575	357 875	5	2,98%
35	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	CK8SA 3066168	Könyvvizsgálói feladatok 2011.01.01-2011.07.31 (5. részszámla)	Könyvvizsgálat szer. szerinti 5. részszámla	22.			350 000	87 500	437 500	117	6,08%
35	64778/2009 75155/2010	EUROUT Kft.	112/2011	Mérnöki felügyelet	Mérnöki felügyelet szer. szerinti 3. részszámla (építés I.)	22.			5 598 320	1 399 580	6 997 900	3	3,70%
35	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	SF0007976	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	1. sz. részszámla DKV Zrt.	22.			560 098 365	0	560 098 365	2; 6; 26; 28; 109; 121; 124; 125	11,43%
35	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	SF0007975	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	1. sz. részszámla DMJV PH	22.			108 420 901	0	108 420 901	2; 6; 12; 110; 121; 122	2,33%
35		DMJV PH (ARCADOM Építőipari Zrt. SF0007975)	1/ÁFAÖSSZ		Vevő által fizetendő, le nem vonható ÁFA	23.			0	45 986 282	45 986 282	2; 6; 12; 110; 121; 122	0,58%
36	16894/2011	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF)	DKV-56-155/201	18 db villamos jármű szállítói szerződés szerinti 20% előleg	Előlegbekérő	24.			2 183 414 859	0	2 183 414 859		
39	74803/2010	HB c.e. Kft.	C08LA 0353948	Tervellenőri feladatok 2011.05.26-2011.12.31 (vég számla)	Kiviteli tervek tervellenőrzése az építési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10.§-a szerint	25.			3 939 500	984 875	4 924 375	3	2,61%
39	89154/2011	Debrecen Városi Televízió Kft.	1065/2011/116	Tájékoztatói és nyilvánossági feladatok 2011.05.05-2011.12.31	"B" tábla; Nyomatott sajtó megjelenés; Sajtótájékoztató; Sajtóközlemény; Honlap üzemeltetés; Információs központ; DM levélkampány; Válságkommunikációs terv; Sajtómegjelenések; Reklámtárgy; Fotódokumentáció; Projekt prezentáció; Szórálap	25.			5 771 500	1 442 875	7 214 375	5	60,12%
39	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	CK8SA 3066192	Könyvvizsgálói feladatok 2011.08.01-2011.11.30 (6. részszámla)	Könyvvizsgálat szer. szerinti 6. részszámla	25.			350 000	87 500	437 500	117	6,08%
39		DMJV PH	13/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt menedzsment költség 2011.05.01-2011.12.31	26.			7 716 071	0	7 716 071	118	6,65%
39		DKV Zrt.	13/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt menedzsment költség 2011.05.01-2011.12.31	26.			3 367 070	0	3 367 070	118	2,90%

21 144 141 2 515 250 23 659 391

Szerződésszám	Projekt tevékenység / alprojekt	Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerződés szerint (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft)	Ajánlattételi határidő (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem, igen esetén az eljárás kezdő és végdátuma)	Jogorvoslati eljárás esetén született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	Szerződéskötés (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződéskötés (tényleges) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződés szerinti nettó összeg (Ft)	Szerződés szerinti ÁFA összege (Ft)	Szerződés szerinti bruttó összeg (Ft)	A szerződés forrásai (EU/hazai/saját/stb, %-ban)
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-12-30	8 460 000 000	2009-03-24	nem		2009-05-14	-	-			77,14/ 13,61/ 9,25
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-07-03	8 460 000 000	2009-08-19	igen: 2009.10.01-2009.10.16	nem	2009-09-30	-	-			77,14/ 13,61/ 9,25
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-10-22	8 460 000 000	2010-01-22	igen: 2010.02.18-2010.03.04; 2010.03.08-2010.04.26	igen	2010-03-18	-	-			77,14/ 13,61/ 9,25
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db új, azonos típusú, 100 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, kétirányú közlekedésre alkalmas, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint új karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2010-06-29	8 460 000 000	2010-08-17	igen: 2010.10.20-2010.11.29	igen	2010-10-28					77,14/ 13,61/ 9,25
16894/2011	1. Debrecen villamos vonalain közlekedtetni kívánt 18 db új villamos jármű beszerzése, ezen járművekhez tartozó tartalék alkatrészek és technológiai berendezések szállítása, továbbá a járművek garanciális idő alatti karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2011-04-20	8 460 000 000	2011-06-06	igen: 2011.08.04-2011.09.14	igen	2011-07-29	2011.10.11	37 928 258,00 €	0	37 928 258,00 €	77,14/ 13,61/ 9,25
	2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-08-14	200 000 000	2008-09-29	nem		2008-10-24	-	-			76,26/ 13,46/ 10,28
64778/2009 75155/2010	2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-11-27	150 000 000	2009-01-19	nem		2009-03-02	2009-03-23	69 979 000	13 995 800	83 974 800	77,14/ 13,61/ 9,25

Szerződésszám	Projekt tevékenység / alprojekt	Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerződés szerint (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft)	Ajánlattételi határidő (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem, igen esetén az eljárás kezdő és végdátuma)	Jogorvoslati eljárás esetén született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	Szerződéskötés (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződéskötés (tényleges) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződés szerinti nettó összeg (Ft)	Szerződés szerinti ÁFA összege (Ft)	Szerződés szerinti bruttó összeg (Ft)	A szerződés forrásai (EU/hazai/saját/stb, %-ban)
74803/2010	2. Tervellenőri feladatok ellátása a Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiviteli tervdokumentációjára vonatkozóan	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-10-21	30 000 000	2009-12-09	nem		2010-01-28	2010-02-18	9 879 000	2 469 750	12 348 750	77,14/ 13,61/ 9,25
74906/2010	3. Villamosvonal kivitelezés / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): kivitelezési munkálatainak elvégzése	7 950 972 078	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-09-28	7 950 972 078	2009-12-08	nem		2010-02-18	2010-03-11	7 547 051 200	344 900 240	7 891 951 440	77,14/ 13,61/ 9,25
63201/2009 72885/2010 85197/2011	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	10 000 000	egyszerű meghívásos eljárás	2008-09-24	10 000 000	2008-10-13	nem		2008-10-29	2008-11-07	9 999 625	1 999 925	11 999 550	77,14/ 13,61/ 9,25
63200/2009 76513/2010	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	2 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés	-	-	-	nem		2008-07-16	2008-07-16	2 000 000	400 000	2 400 000	77,14/ 13,61/ 9,25
63202/2009 72884/2010	6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok	6 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés	2008.11.07	6 000 000	2008.11.21	nem		2008-12-05	2008-12-05	5 800 000	1 160 000	6 960 000	77,14/ 13,61/ 9,25
64241/2009	7. A projekt főtevékenységeként elszámolandó szolgáltatás (szakértő, szaktanácsadó)	8 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés		3 500 000		nem		2009-01-30	2008-12-15	3 500 000	700 000	4 200 000	77,14/ 13,61/ 9,25
80712/2010	7. A projekt főtevékenységeként elszámolandó szolgáltatás (szakértő, szaktanácsadó)	8 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés		4 500 000		nem		2010-09-16	2010-09-16	4 500 000	1 125 000	5 625 000	77,14/ 13,61/ 9,25

Szerződés szám	1. Projekt tevékenység / alprojekt	2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma	3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása)	4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa)	5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás)	6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés
63201-2009-1	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése	nem			2009. július 30.	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése
63200-2009-1	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése	nem			2009. július 29.	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése
63202-2009-1	6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése	nem			2009. július 24.	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése
63200-2009-2	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	- A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: 2010. december 31.	nem			2009. november 29.	- A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: 2010. december 31.
63201-2009-2	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	- A teljesítés határidejének változása miatti módosítás	nem			2010. december 17.	- A szerződés 4. pontja a következőre módosul: A megbízás időtartama: Kezdeté: 2008. november 7., Befejezése: 2011. április 30.
63200-2009-3	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	- A teljesítés határidejének változása miatti módosítás	nem			2010. december 17.	- A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: A teljesítés befejezése: 2011. július 31. /a közbeszerzési eljárásokhoz igazodva, előteljesítés lehetséges/

Szerződés szám	1. Projekt tevékenység / alprojekt	2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma	3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása)	4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa)	5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás)	6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés
63201-2009-3	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	- A szerződés 2. sz. módosítás szerinti határidővel történő lezárása: az időarányosan elvégzett munkák és az ezek alapján elfogadott teljesítések szerinti számlázott díjak figyelembe vételével	nem			2011. április 11.	- Megbízott nettó 2 855 800 Ft + ÁFA = bruttó 3 569 750 Ft megbízási díjra jogosult. Két részszámla már benyújtásra és kifizetésre került. Megbízott már csak 286 300 Ft + ÁFA összegű végszámla benyújtására jogosult.
89154-2011	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	- Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása, legfeljebb nettó 13 000 000 Ft értékben		igen, általános egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárás		2011. május 2.	
63202-2009-2	6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok	- A projekt megvalósítási idejének meghosszabbodása miatt módosítás	nem			2011. május 16.	- A szerződés 2. és 6. pontjában változások a 2013. december 31. határidőhöz igazodva. Pénzügyi ütemterv módosítása.
63201-2009-3	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	- A szerződés 2. sz. módosítás szerinti határidővel történő lezárása: az időarányosan elvégzett munkák és az ezek alapján elfogadott teljesítések szerinti számlázott díjak figyelembe vételével	nem			2011. április 11.	- Megbízott nettó 2 855 800 Ft + ÁFA = bruttó 3 569 750 Ft megbízási díjra jogosult. Két részszámla már benyújtásra és kifizetésre került. Megbízott már csak 286 300 Ft + ÁFA összegű végszámla benyújtására jogosult.
63200-2009-4	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	- A teljesítés határidejének változása miatti módosítás	nem			2011. július 27.	- A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: A teljesítés befejezése: 2011. október 31. /a közbeszerzési eljárásokhoz igazodva, előteljesítés lehetséges/.

Pénzügyi ütem	2008. év		
	Nov	Dec	Összesen
Összköltség			0

Pénzügyi ütem	2009. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	7 446 174	0	13 290 415	0	0	0	0	0	0	9 280 282	0	30 016 871

Pénzügyi ütem	2010. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	7 320 351	0	7 149 234	1 455 729 688	0	6 486 609	0	0	0	0	13 324 515	0	1 490 010 397

Pénzügyi ütem	2011. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	0	0	0	0	13 349 028	0	0	0	728 472 916	2 183 414 859	0	2 925 236 803

Pénzügyi ütem	2012. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	23 659 391	0	1 374 224 253	2 474 709 158	2 409 107 632	350 000 000	0	0	0	0	14 569 211	6 646 269 645

Pénzügyi ütem	2013. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	12 517 439		0				12 613 958	1 040 856 133	1 040 221 133	1 416 221 133	618 888 677	2 335 725 796	6 477 044 269

Pénzügyi ütem	2014. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség													0

Pénzügyi ütem	2015. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség													0

Összesen
17 568 577 985