

Előkészítési indikátorok

Kód	Megnevezés	Egység	Rövid tartalom	Támogatási Szerződés melléklete szerinti		Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt)		Tárgyidőszakban		Összesen	
				Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg
1	Műszaki segítségnyújtás (Technical Assistance)	%	Műszaki segítségnyújtás ütemes előrehaladása (átalányár %-a)	0	0						
2	Tervezés (Design)	%	Tervezési munka ütemes előrehaladása (átalányár %-a)	100	208 271 750	83,85%	174 633 627	3,74%	7 785 812	87,59%	182 419 439
3	Mérnöki tevékenység (Supervisor)	%	Mérnöki munka ütemes előrehaladása (átalányár %-a)	100	138 828 156	28,94%	40 175 025	5,12%	7 109 866	34,06%	47 284 891
4	Területbiztosítás	%	Megvásárolt vagy kisajátított területek mérete	100	4 687 000	100,00%	4 687 000	0,00%	0	100,00%	4 687 000
5	Egyéb előkészítő munkák	%	Régészet, lőszermentesítés, kommunikáció stb. ütemes előrehaladása (átalányár %-a)	100	19 862 720	54,29%	10 784 125	7,44%	1 477 645	61,73%	12 261 770
Előkészítési indikátorok összesen					371 649 626		230 279 777		16 373 323		246 653 100

Útépítési, Vasútépítési indikátorok

Kód	Megnevezés	Egység	Rövid tartalom	Támogatási Szerződés melléklete szerinti		Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt)		Tárgyidőszakban		Összesen	
				Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg
6	Közművek	m	Minden új közmű építéséhez és meglévő közmű kiváltásához tartozó tétel	52 463	946 452 846	7 822	508 152 625	27 106	122 767 677	34 928	630 920 302
7	Területelőkészítési, bontási munkák	m ²	Fakitemelés, bozót és cserjeirtás, tereprendezés, minden nemű bontási munka								
8	Földmunka	m ³	Bevágás, töltésalapozás, töltéscsúszás, védőréteg, feltöltés, rézsűvédelem								
9	Útburkolati rétegek	m ³	Minden típusú útburkolati réteg (aszfalt, beton) bontása és építése	15 440	442 153 930	0	0	0	0	0	0
10	Víztelenítés	%	Az útépítéshez kapcsolódó víztelenítési és vízellátási tételek								
11	Csőátereszek	m	Csőátereszek								
12	Egyedi műtárgyak; Támfalak	m ²	Támfal építés	136	15 140 000	92	13 870 000	0	0	92	13 870 000
13	Alapozás (Cölöp)	m ³	Hídépítés csölöpalapozása								
14	Műtárgy szerkezeti beton	m ³	Alul- és felüljáróhoz tartozó hídépítési tételek								
15	Műtárgy felszerkezet	m ²	Híd pályalemez szigetelése, földmű műszaki textília, építmények szigetelése								
16	Műtárgy szerkezeti acél	t	Hidak és egyéb műtárgyak szerkezeti acél tételei								
17	Közúti jelzőtáblák	db	Közúti jelzőtáblák	0	0						
18	Útburkolati jelek	m ²	Kézi és gépi festésű burkolati jelek								
19	Portál építés	db	Portál táblák teljes szerkezete								
20	Szalagkorlát	m	Szalagkorlát építéshez tartozó valamennyi tétel (végelem, 1-2-3 soros)								
21	Hüllő átjárók	m	Hüllő átjárók								
22	Zajárnyékolófal, védőkerítés	m ²	Valamennyi típusú zajvédőfal és védőkerítés								
23	Növénytelepítés	db	Fa, cserje telepítés								
24	Véderdő telepítése	ha	Nagy mennyiségű erdészeti módszerrel történő nyóvény telepítés, fű telepítés								
25	Ágyazattisztítás	m	Zúzottkőágyazatot rostálása								
26	Vágánybontás és -építés	m	Vágányból kikerülő és ismét felhasználható sínek tisztítása, Kiemelés-szétválasztás, Bontott anyagok szállítása, RAFS rendszerű vágány építése új anyagokból	12 287	1 395 080 000	3 499	465 780 800	329	45 205 883	3 828	510 986 683
27	Kitérőbontás és -építés	db	Kiemelés-szétválasztás, Bontott anyagok szállítása, Kitérőszerkezet, beépítése, Kitérőszabályozás.	58	419 000 000	6	21 000 000	10	151 530 479	16	172 530 479
28	Villamos-felsővezeték	m	Villamos-felsővezeték bontása és építése	12 502	592 431 000	1 652	82 754 870	0	-5 491 280	1 652	77 263 590
29	Villamos-alállomás	db	Villamos-alállomás bontása és építése								
30	Állomási biztosítóberendezési rendszer, távközlési rendszer	db	Bizber-be bekötött kitérők számát kell megadni a műszaki indikátorba Állomási biztosítóberendezési rendszer bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése								
31	Üzemi épület	%	Üzemi épület bontása, felújítása, építése								
32	ETCS	km	Vonali ETCS rendszer kiépítése, Mozdonyok, motorkocsik fedélzeti berendezéseinek telepítése nélkül								
33	Mozdonyok, motorkocsik fedélzeti berendezései										
34	Automata térközbiztosító berend.	db	Vonali automata térközbiztosító berendezés bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése Automata sorompó bontása, felújítása, építése								
35	Peron	m ²	Peron bontása, építése								
36	Járulékos munkák	%	Minden olyan tétel ami nem szerepel a tételes bontásban.	100	9 495 410	60,00%	5647113	35,26%	3 347 953	95,26%	8 995 066
Útépítési, Vasútépítési indikátorok összesen					3 819 753 186		1 097 205 408		317 360 712		1 414 566 120

Egyéb indikátorok

Kód	Megnevezés	Egység	Rövid tartalom	Támogatási Szerződés melléklete szerinti		Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt)		Tárgyidőszakban		Összesen	
				Mennyiség	Le nem vonható ÁFÁ-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFÁ-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFÁ-val növelt összeg	Mennyiség	Le nem vonható ÁFÁ-val növelt összeg
100	Járműbeszerzés	db	Járműbeszerzés; Tartalék alkatrészek beszerzése, Technológiai berendezések beszerzése	18	8 460 000 000	0	585 110 541	0	0	0	585 110 541
101	Áram-visszavezető hálózat kiépítése	m	Új áram visszavezető kábelek elhelyezése szerelvényeivel; Negatív szekrények telepítése bekötése	4 385	82 927 000	0	0	0	0	0	0
102	Egyenáramú földkábel hálózat kiépítése	m	Földkábel hálózat fektetése földmunkával, védőcsövezéssel; Kábelszekrények építése bekötéssel	66 575	533 696 000	432	38 523 400	27	360 190	459	38 883 590
103	Kézi váltóállító berendezések építése	db	Kézi váltóállító készülék beépítése; Berendezés beszabályozása	32	23 979 000	2	1 397 900	0	0	2	1 397 900
104	Elektromos váltóállító berendezések építése	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések; Váltóállító készülék telepítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás	5	22 000 000	0,15	1 500 000	0	0	0	1 500 000
105	Váltófűtés kiépítése	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések; Fűtőbetétek beépítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás	29	25 624 000	1	500 000	0	0	1	500 000
106	Különböző villamosvasúti jelzőberendezések telepítése	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések; Jelzőberendezések telepítése; Vezérlés telepítése; Installálás	8	76 980 000	0	0	0	0	0	0
107	Academymentesített villamosmegálló építése peronberendezéssel; Átépülő villamosmegálló	db	Alépitményi munkák, védőcsövezések építése; Peron kiépítése szegélyei, burkolattal; Peronberendezések telepítése (utasváró; korlát, tábla, utastájékoztató rendszer stb.)	34	97 022 000	14	31 047 040	0	-16 047 040	14	15 000 000
108	Közúti és közúti-vasúti jelzőlámpás csomópont	db	Jelzőlámpás csomópont kiépítése; Jelzőlámpás csomópont kiépítése közösségi közlekedés előnyben részesítésével	14	174 500 540	0	0	1	46 310 573	1	46 310 573
109	Áramátalakító gépházak	db	Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás; Távezérlő központ megépítése	2	816 451 000	1,38	326 760 000	0,44	190 539 073	1,82	517 299 073
110	Kertészeti munkák	%	Parkosítás, fásítás, egyéb kertészeti munkák	100	46 721 514	26,11%	12 043 833	3,90%	1 823 578	30,02%	13 867 411
111	Járműmosó és tároló csarnok átépítése	db	Járműmosó kiépítése; Csarnok építészeti munkái; Csarnok épületgépészeti munkái	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Kocsiszín irodaépületek, műhelyek	db	Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Remízhez tartozó technológiai berendezések telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Technológiai berendezések telepítése (Járműtender győztese által szállítottak)	db	Kerékeszterga telepítése; Tetőszerelő pódium telepítése; Járműemelő telepítése, Homokfeltöltő berendezés telepítése	4	191 094 000	0,8	38 218 800	0,0	50 268 553	0,8	88 487 353
114	Áramátalakító gépház korszerűsítése	db	Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás; porta épületrész kialakítása	1	58 500 000	0	0	0	0	0	0
115	Közbeszerzési tanácsadó	%	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	100	2 500 000	100,00%	2 500 000	0,00%	0	100,00%	2 500 000
116	A projekt fűtvekenységeként elszámolható szolgáltatás	%		100	9 903 750	49,51%	4 903 125	0,00%	0	49,51%	4 903 125
117	Könyvvizsgáló	%	Számlák ellenőrzése, beszámoló összeállítás	100	7 274 000	66,83%	4 861 000	6,98%	508 000	73,81%	5 369 000
118	Projektmenedzsment	%	Projektmenedzsment bér- és működési költségei	100	116 054 000	65,97%	76 557 824	0,00%	0	65,97%	76 557 824
119	Közbeszerzési eljárások közzététele	%	Eljárások díja	100	1 200 000	100,00%	1 200 000	0,00%	0	100,00%	1 200 000
120	Tartalék	%		100	302 550 354	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
121	Biztosítás; Felvonulási költségek; Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások	%	Biztosítás; Felvonulási költségek; Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások	100	134 857 938	44,94%	60 490 582	27,00%	36 405 346	71,93%	96 895 928
122	Forgalomtechnika	%	Ideiglenes és végleges forgalomtechnika kiépítése	100	60 143 328	17,75%	10 524 428	21,20%	12 749 784	38,95%	23 274 212
123	Napidíjas munkák	%	Munkadíj; Gépóradíj; Fajlagos anyagár	100	225 703 883	18,50%	41 617 158	0,00%	0	18,50%	41 617 158
124	Közvilágítás és térvilágítás	db	Világítótest	356	121 505 593	136	39 674 919	6	1 810 733	142	41 485 652
125	Kocsiszín irodaépületekkel és tárolócsarnok a járműmosóval	db	Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Technológiai berendezések telepítése	1	665 765 000	0,06	190 173 150	0,07	44 282 502	0,13	234 455 652
126	Műhelyépület (fényező-, előkészítő-, lakatos, PFÜ-, alkatrészfelújító-, forgácsoló műhely, gépkocsitároló és oktatótermek/I-II.)	db	Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Technológiai berendezések telepítése	1	225 771 000	0,25	166 441 250	0,00	-20 844 900	0,25	145 596 350
127	Építési szerződés tartalékkerete	%	Tartalékkeret 4%	100	304 597 825	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
130	Idő claim	%	Határidő hosszabbítás	100	453 284 015	0,00%	0	53,52%	242 602 712	53,52%	242 602 712
131	6. Claim (EU felé nem elszámolható)	%	Járműtelep, épületek - EU felé nem elszámolható tételek	100	243 152 438	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
132	6. Claim (11. Alapozás)	%	Járműtelep, épületek - Alapozás (EU felé elszámolható)	100	22 980 302	0,00%	0	100,00%	22 980 302	100,00%	22 980 302
133	6. Claim (14. Tűzjelző)	%	Járműtelep, épületek - Tűzjelző (EU felé elszámolható)	100	35 015 000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
134	15. Claim	%	T-Com kábelkiváltás (EU felé elszámolható)	100	75 387 200	0,00%	0	80,00%	60 309 760	80,00%	60 309 760
135	25. Claim	%	Petőfi tér, végállomás (EU felé nem elszámolható)	100	19 885 000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
136	26. Claim	%	Egysávos forgalom fenntartása (EU felé nem elszámolható)	100	5 931 896	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
137	27. Claim	%	Háromgyűrűs korlát (EU felé nem elszámolható)	100	38 499 730	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
138	32. Claim	%	Kapcsolódó projekt miatti csatornázás (EU felé nem elszámolható)	100	16 009 092	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
139	40. Claim	%	Idegen tulajdonú kábelek	100	112 192 308	0,00%	0	49,86%	55 936 623	49,86%	55 936 623
140	41. Claim	%	Víz, gáz, csatorna növekmény	100	99 529 735	0,00%	0	52,00%	51 751 866	52,00%	51 751 866
141	46. Claim	%	Andrássy korlát (EU felé nem elszámolható)	100	10 452 024	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
142	47. Claim	%	Kerékeszterga gépalap (EU felé elszámolható)	100	15 002 180	0,00%	0	50,00%	7 501 090	50,00%	7 501 090
143	51. Claim	%	Vízmű igény (EU felé elszámolható)	100	28 003 143	0,00%	0	50,00%	14 001 572	50,00%	14 001 572
Egyéb indikátorok összesen					13 962 645 788		1 634 044 950		803 250 317		2 437 295 267
Összesen:				%	18 154 048 600	16,31%	2 961 530 135	6,26%	1 136 984 352	22,58%	4 098 514 487
80	Lezárt kivitelezői közbeszerzés után fennmaradó összeg	HUF	Becsült mérnökár és a nyertes kivitelezői költség közötti különbség (TSZ módosításig fel nem használható összeg)		0						
300	Árfolyamdifférenca	%	Járműbeszerzés; Tartalék alkatrészek beszerzése, Technológiai berendezések beszerzése	100	2 108 811 145	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Mindösszesen:					20 262 859 745	14,62%	2 961 530 135	5,61%	1 136 984 352	20,23%	4 098 514 487

PSJ ssz	Szerződésszám	Vállalkozó megnevezése	Bizonylatszám	Megrendelés szövege	Bizonylat szövege	fizetés i kérele m ssz.	Elszámolás Jóváhagyás	Teljesítés Jóváhagyás	Elszámolható Nettó (Ft)	Le nem vonható Áfa (Ft)	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Indikátor besorolás	Indikátor- mennyiség
3		DMJV PH / DKV Zrt.	1/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31	1.	Elfogadva	Elfogadva	7 446 174	0	7 446 174	118	11,46%
5	64241/2009	COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.	2009/0010	A Brüsszeli Támogatási Kérelemhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység (KÖZOP IH-val közös)	Üzletviteli tanácsadás	2.	Elfogadva	Elfogadva	3 500 000	700 000	4 200 000	116	43,75%
5	63965/2009	Debreceni Shopping Center Kft.	043/2009	21231/2 hrsz-ú, 217 m2 nagyágú ingatlan megvásárlása	2-es villamos projekthez kapcs. területvásárlás	2.	Elfogadva	Elfogadva	5 000 000	1 000 000	6 000 000	4	100,00%
5		DMJV PH / DKV Zrt.	2/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31; 2009.01.01-2009.02.28	2.	Elfogadva	Elfogadva	4 403 415	0	4 403 415	118	6,77%
7		DMJV PH / DKV Zrt.	3/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.04.30	3.	Elutasítva	Feldolgozás alatt	4 118 220	0	4 118 220	118	6,34%
10		DMJV PH / DKV Zrt.	4/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.05.01-2009.07.31	4.	Elutasítva	Feldolgozás alatt	4 460 696	0	4 460 696	118	6,86%
10	63202/2009	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	AA7S-D 500943	Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 1. részszámla	4.	Elutasítva	Elutasítva	600 000	120 000	720 000	117	10,00%
12		DMJV PH / DKV Zrt.	5/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.07.31	7.	Elfogadva	Elfogadva	8 560 282	0	8 560 282	118	13,17%
12	63202/2009	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	AA7S-D 500943	Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 1. részszámla	5.	Elfogadva	Elfogadva	600 000	120 000	720 000	117	10,00%
14	63202/2009	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	09000121	Könyvvizsgálói feladatok 2009.07.01-2009.12.31 (2. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 2. részszámla	6.	Elfogadva	Elfogadva	600 000	150 000	750 000	117	10,42%
14	63201/2009	Debrecen Városi Televízió Kft.	862/2009/116	Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok 1. részszámla (2009)	Szakmai anyag-kiadvány magyar és angol nyelven; Projekt weboldal (2-es villamos logójának készítése)	6.	Elfogadva	Elfogadva	537 500	134 375	671 875	5	5,60%
14		DMJV PH / DKV Zrt.	6/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.08.01-2009.11.30	6.	Elfogadva	Elfogadva	5 898 476	0	5 898 476	118	9,07%
16		DMJV PH / DKV Zrt.	7/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.12.01-2010.01.31	8.	Elfogadva	Elfogadva	2 775 546	0	2 775 546	118	4,27%
16	64778/2009 75155/2010	EUROUT Kft.	034/2010	Mérnöki felügyelet	Mérnöki felügyelet szerz. szerinti 1. részszámla (közbeszerzés- építési tender)	9.	Elfogadva	Elfogadva	3 498 950	874 738	4 373 688	3	1,82%
17	75155/2010	EUROUT Kft.	035/2010	Mérnöki felügyelet	Mérnöki felügyelet szerz. szerinti 2. részszámla (közbeszerzés- jármű tender)	10.	Elfogadva	Elfogadva	3 498 950	874 738	4 373 688	3	1,82%

PSJ ssz	Szerződésszám	Vállalkozó megnevezése	Bizonylatszám	Megrendelés szövege	Bizonylat szövege	fizetés i kérele m ssz.	Elszámolás Jóváhagyás	Teljesítés Jóváhagyás	Elszámolható Nettó (Ft)	Le nem vonható Áfa (Ft)	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Indikátor besorolás	Indikátor- mennyiség
17	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	AR-102458/2010	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	Előlegbekérő - DMJV PH	10.	Elfogadva	Elfogadva	265 307 877	0	265 307 877		
17	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	AR-102459/2010	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	Előlegbekérő - DKV Zrt.	10.	Elfogadva	Elfogadva	1 186 048 123	0	1 186 048 123		
19		Közbeszerzések Tanácsa	1/500EFTSZLAÖSSZ	Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége	Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége	11.	Elfogadva	Elfogadva	1 000 000	200 000	1 200 000	119	100,00%
19		DKV Zrt.	8/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt menedzsment költség 2010.02.01-2010.04.30	12.	Elfogadva	Elfogadva	1 346 876	0	1 346 876	118	2,08%
19		DMJV PH	8/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt menedzsment költség 2010.02.01-2010.04.30	12.	Elfogadva	Elfogadva	2 939 733	0	2 939 733	118	4,52%
19	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV180/2010	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, Mérnöki felügyelet részszámla	13.	Elfogadva	Elfogadva	150 000	37 500	187 500	115	1,56%
19	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV181/2010	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, PR tevékenység részszámla	13.	Elfogadva	Elfogadva	50 000	12 500	62 500	115	0,52%
19	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV227/2010	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, kivitelezési munkálatok tárgyú közbeszerzési eljárás részszámla	13.	Elutasítva	Feldolgozás alatt	900 000	225 000	1 125 000	115	9,38%
19	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	AA7S-D 500875	Könyvvizsgálói feladatok 2010.01.01-2010.06.30 (3. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 3. részszámla	13.	Elfogadva	Elfogadva	600 000	150 000	750 000	117	10,42%
24		DMJV PH	9/BÉRÖSSZESÍTŐ		Projekt menedzsment költség 2009.05.01-2009.12.31	14.	Elfogadva	Elfogadva	2 289 688	0	2 289 688	118	3,52%
24		DMJV PH	10/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt menedzsment költség 2010.01.01-2010.09.30	15.	Elfogadva	Elfogadva	6 911 538	0	6 911 538	118	10,63%
24		DKV Zrt.	10/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt menedzsment költség 2010.05.01-2010.09.30	15.	Elfogadva	Elfogadva	2 248 289	0	2 248 289	118	3,46%
24	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV227/2010	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, kivitelezési munkálatok tárgyú közbeszerzési eljárás részszámla	16.	Elfogadva	Elfogadva	900 000	225 000	1 125 000	115	9,38%
24	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	CK8SA 3066118	Könyvvizsgálói feladatok 2010.07.01-2010.12.31 (4. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 4. részszámla	16.	Elfogadva	Elfogadva	600 000	150 000	750 000	117	10,42%
31		DMJV PH	11/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt menedzsment költség 2010.10.01-2010.12.31	17.	Elfogadva	Elfogadva	2 939 021	0	2 939 021	118	2,53%
31		DKV Zrt.	11/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt menedzsment költség 2010.10.01-2010.12.31	17.	Elfogadva	Elfogadva	1 345 215	0	1 345 215	118	1,16%

PSJ ssz	Szerződésszám	Vállalkozó megnevezése	Bizonylatszám	Megrendelés szövege	Bizonylat szövege	fizetés i kérele m ssz.	Elszámolás Jóváhagyás	Teljesítés Jóváhagyás	Elszámolható Nettó (Ft)	Le nem vonható Áfa (Ft)	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Indikátor besorolás	Indikátor- mennyiség
31		DMJV PH	12/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt memedzsment költség 2011.01.01-2011.04.30	18.	Elfogadva	Elfogadva	3 911 456	0	3 911 456	118	3,37%
31		DKV Zrt.	12/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt memedzsment költség 2011.01.01-2011.04.30	18.	Elfogadva	Elfogadva	1 910 211	0	1 910 211	118	1,65%
31	80712/2010	COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.	2010/0159	A projekt főtevékenységeként elszámolható szolgáltatás - CBA újraszámolás	Szakértői segítségnyújtás a projekt költség-haszon elemzéséhez 2010.09.16- 2010.12.31.	20.	Elfogadva	Elfogadva	562 500	140 625	703 125	116	7,32%
31	63201/2009 72885/2010 85197/2011	Debrecen Városi Televízió Kft.	864/2010/116	Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok 2. részszámla (2010)	Honlap készítés; A-típusú információs táblák; Sajtótájékoztató/rendezvény; Fotódokumentáció	20.	Elfogadva	Elfogadva	2 032 000	508 000	2 540 000	5	21,17%
31	74803/2010	HB c.e. Kft.	C08LA 0353923	Tervellenőri feladatok 2010.02.18-2011.05.25 (1. részszámla)	Kiviteli tervek tervellenőrzése az építőipari tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10.§-a szerint	19.	Elutasítva	Hiánypótlás	4 939 500	1 234 875	6 174 375	3	3,27%
35	74803/2010	HB c.e. Kft.	C08LA 0353923	Tervellenőri feladatok 2010.02.18-2011.05.25 (1. részszámla)	Kiviteli tervek tervellenőrzése az építőipari tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10.§-a szerint	22.	Elfogadva	Elfogadva	4 939 500	1 234 875	6 174 375	3	3,27%
35	63201/2009 72885/2010 85197/2011	Debrecen Városi Televízió Kft.	369/2011/116	Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok 3. részszámla - végszámla 2011.04.30.	Nyomatott sajtó megjelenés; Sajtóközlemény; Power Point	22.	Elfogadva	Elfogadva	286 300	71 575	357 875	5	2,98%
35	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	CK8SA 3066168	Könyvvizsgálói feladatok 2011.01.01-2011.07.31 (5. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 5. részszámla	22.	Elfogadva	Elfogadva	350 000	87 500	437 500	117	6,08%
35	64778/2009 75155/2010	EUROUT Kft.	112/2011	Mérműki felügyelet	Mérműki felügyelet szerz. szerinti 3. részszámla (építés I.)	22.	Elfogadva	Elfogadva	5 598 320	1 399 580	6 997 900	3	3,70%
35	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	SF0007976	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	1. sz. részszámla DKV Zrt.	22.	Elfogadva	Elfogadva	560 098 365	0	560 098 365	2; 6; 26; 28; 109; 121; 124; 125	11,43%
35	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	SF0007975	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	1. sz. részszámla DMJV PH	22.	Elfogadva	Elfogadva	108 420 901	0	108 420 901	2; 6; 12; 110; 121; 122	2,33%
35		DMJV PH (ARCADOM Építőipari Zrt. SF0007975)	1/ÁFAÖSSZ	Vevő által fizetendő, le nem vonható ÁFA	ÁFA összesítő fordított adózás esetén	23.	Elfogadva	Elfogadva	0	45 986 282	45 986 282	2; 6; 12; 110; 121; 122	0,58%
36	16894/2011	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF)	DKV-56-155/201	18 db villamos jármű szállítói szerződés szerinti 20% előleg	Előlegbekérő	24.	Elfogadva	Elfogadva	2 183 414 859	0	2 183 414 859		

PSJ ssz	Szerződésszám	Vállalkozó megnevezése	Bizonylatszám	Megrendelés szövege	Bizonylat szövege	fizetés i kérele m ssz.	Elszámolás Jóváhagyás	Teljesítés Jóváhagyás	Elszámolható Nettó (Ft)	Le nem vonható Áfa (Ft)	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Indikátor besorolás	Indikátor- mennyiség
39	74803/2010	HB c.e. Kft.	C08LA 0353948	Tervellenőri feladatok 2011.05.26-2011.12.31 (végszámla)	Kiviteli tervek tervellenőrzése az építőipari tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10.§-a szerint	25.	Elfogadva	Elfogadva	3 939 500	984 875	4 924 375	3	2,61%
39	89154/2011	Debrecen Városi Televízió Kft.	1065/2011/116	Tájékoztatói és nyilvánossági feladatok 2011.05.05-2011.12.31	"B" tábla; Nyomatott sajtó megjelenés; Sajtótájékoztató; Sajtközlemény; Honlap üzemeltetés; Információs központ; DM levélkampány; Válságkommunikációs terv; Sajtómegjelenések; Reklámtárgy; Fotódokumentáció; Projekt prezentáció; Szórálap	25.	Elfogadva	Elfogadva	5 771 500	1 442 875	7 214 375	5	60,12%
39	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	CK8SA 3066192	Könyvvizsgálói feladatok 2011.08.01-2011.11.30 (6. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 6. részszámla	25.	Elfogadva	Elfogadva	350 000	87 500	437 500	117	6,08%
39		DMJV PH	13/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat		Projekt memedzsment költség 2011.05.01-2011.12.31	26.	Elfogadva	Elfogadva	7 716 071	0	7 716 071	118	6,65%
39		DKV Zrt.	13/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt memedzsment költség 2011.05.01-2011.12.31	26.	Elfogadva	Elfogadva	3 367 070	0	3 367 070	118	2,90%
41	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	SF0009398	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	2. sz. részszámla DKV Zrt.	27.	Elfogadva	Elfogadva	367 718 169	0	367 718 169	2; 26; 27; 28; 36; 102; 103; 104; 105; 107; 109; 113; 121; 123; 124; 125; 126	9,26%
41	74906/2010	ARCADOM Építőipari Zrt.	SF0009399	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	2. sz. részszámla DMJV PH	27.	Elfogadva	Elfogadva	232 837 195	0	232 837 195	2; 6; 12; 36; 110; 121; 122; 123; 124	4,17%
41	64778/2009 75155/2010	EUROUT Kft.	0024/2012	Mérnöki felügyelet	Mérnöki felügyelet szerz. szerinti 4. részszámla (építés II.)	27.	Elfogadva	Elfogadva	5 598 320	1 511 546	7 109 866	3	3,76%
42		DMJV PH (ARCADOM Építőipari Zrt. SF0009399)	2/ÁFAÖSSZ	Vevő által fizetendő, le nem vonható ÁFA	ÁFA összesítő fordított adózás esetén	28.	Elfogadva	Elfogadva	0	85 025 604	85 025 604	2; 6; 12; 36; 110; 121; 122; 123; 124	1,03%
42	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	CK8SA 3066211	Könyvvizsgálói feladatok 2011.12.01-2012.03.31 (7. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 7. részszámla	29.	Elfogadva	Elfogadva	400 000	108 000	508 000	117	6,90%
42	64778/2009 75155/2010	EUROUT Kft.	0036/2012	Mérnöki felügyelet	Mérnöki felügyelet szerz. szerinti 5. részszámla (jármű I.)	29.	Elfogadva	Elfogadva	4 898 530	1 322 603	6 221 133	3	3,29%

PSJ ssz	Szerződésszám	Vállalkozó megnevezése	Bizonylatszám	Megrendelés szövege	Bizonylat szövege	fizetés i kérele m ssz.	Elszámolás Jóváhagyás	Teljesítés Jóváhagyás	Elszámolható Nettó (Ft)	Le nem vonható Áfa (Ft)	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Indikátor besorolás	Indikátor- mennyiség
42	16894/2011	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF)	VZN-12045005	18 db villamos jármű száll. 1. részszámla	1. Karbantartáshoz szücs. eszközök; 2. Dokumentáció részletjelzés; 3. Jármű vágányra helyező eszköz.	30.	Elfogadva	Elfogadva	468 088 433	0	468 088 433	100	5,53%
42	63200/2009 76513/2010	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	PV948/2011	Közbeszerzési tanácsadó	Üzletviteli egyéb tanácsadás, járműbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás részszámla	31.	Elfogadva	Elfogadva	900 000	225 000	1 125 000	115	9,38%
47		DMJV PH	14/SZEMÉLY JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐ_DMJV		Projekt memedzsmnt költség 2012.01.01-2012.08.31	32.	Elfogadva	Elfogadva	7 047 731	0	7 047 731	118	6,07%
47		DKV Zrt.	14/SZEMÉLY JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐ_DKV		Projekt memedzsmnt költség 2012.01.01-2012.08.31	32.	Elfogadva	Elfogadva	3 501 032	0	3 501 032	118	3,02%
47	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	CK8SA 3066235	Könyvvizsgálói feladatok 2012.04.01-2012.07.31 (8. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 8. részszámla	33.	Elfogadva	Elfogadva	400 000	108 000	508 000	117	6,90%
53	74906/2010	ATK Konzorcium Kft.	2010001300002	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	3. sz. részszámla DKV Zrt.	34.			675 470 458	0	675 470 458	2; 6; 26; 27; 28; 36; 102; 107; 109; 113; 121; 124; 125; 126; 130; 132; 142	8,32%
53	74906/2010	ATK Konzorcium Kft.	2010001300001	Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése	3. sz. részszámla DMJV PH	34.			306 316 244	0	306 316 244	2; 6; 12; 36; 108; 110; 121; 122; 124; 130; 134; 139; 140; 143	3,74%
53	64778/2009 75155/2010	EUROUT Kft.	0024/2012	Mérnöki felügyelet	Mérnöki felügyelet szerz. szerinti 6. részszámla (építés III.)	34.			5 598 320	1 511 546	7 109 866	3	5,12%
53	89154/2011	Debrecen Városi Televízió Kft.	1005/2012/116	Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok 2012.01.01-2012.12.31	Nyomatott sajtó megjelenés; Sajtóközlemény; Honlap üzemeltetés; Információs központ; DM levélkampány; Kockázatelemzés; Sajtómegjelenések gyűjtése; Fotódokumentáció	35.			1 163 500	314 145	1 477 645	5	7,44%
53	63202/2009 72884/2010	Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	PF0SA 3766920	Könyvvizsgálói feladatok 2012.08.01-2012.11.30 (9. részszámla)	Könyvvizsgálat szerz. szerinti 9. részszámla	35.			400 000	108 000	508 000	117	6,98%

Szerződés-szám	Projekt tevékenység / alprojekt	Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerződés szerint (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft)	Ajánlattételi határidő (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem, igen esetén az eljárás kezdő és végdátuma)	Jogorvoslati eljárás esetén szünetelt elmarasztaló döntés? (igen/nem)	Szerződéskötés (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződéskötés (tényleges) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződés szerinti nettó összeg (Ft)	Szerződés szerinti ÁFA összege (Ft)	Szerződés szerinti bruttó összeg (Ft)	A szerződés forrásai (EU/hazai /saját/stb , %-ban)
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-12-30	8 460 000 000	2009-03-24	nem		2009-05-14	-	-			77,14/ 13,61/ 9,25
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-07-03	8 460 000 000	2009-08-19	igen: 2009.10.01-2009.10.16	nem	2009-09-30	-	-			77,14/ 13,61/ 9,25
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-10-22	8 460 000 000	2010-01-22	igen: 2010.02.18-2010.03.04; 2010.03.08-2010.04.26	igen	2010-03-18	-	-			77,14/ 13,61/ 9,25
	1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db új, azonos típusú, 100 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, kétirányú közlekedésre alkalmas, kétoldali utasajtó elrendezésű, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint új karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2010-06-29	8 460 000 000	2010-08-17	igen: 2010.10.20-2010.11.29	igen	2010-10-28					77,14/ 13,61/ 9,25
16894/2011	1. Debrecen villamos vonalain közlekedtetni kívánt 18 db új villamos jármű beszerzése, ezen járművekhez tartozó tartalék alkatrészek és technológiai berendezések szállítása, továbbá a járművek garanciális idő alatti karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása	8 460 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2011-04-20	8 460 000 000	2011-06-06	igen: 2011.08.04-2011.09.14	igen	2011-07-29	2011.10.11	37 928 258,00 €	0	37 928 258,00 €	77,14/ 13,61/ 9,25
	2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-08-14	200 000 000	2008-09-29	nem		2008-10-24	-	-			76,26/ 13,46/ 10,28

Szerződés-szám	Projekt tevékenység / alprojekt	Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerződés szerint (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft)	Ajánlattételi határidő (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem, igen esetén az eljárás kezdő és végdátuma)	Jogorvoslati eljárás esetén született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	Szerződéskötés (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződéskötés (tényleges) dátuma (éééé.hh.nn)	Szerződés szerinti nettó összeg (Ft)	Szerződés szerinti ÁFA összege (Ft)	Szerződés szerinti bruttó összeg (Ft)	A szerződés forrásai (EU/hazai /saját/stb , %-ban)
64778/2009 75155/2010	2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008-11-27	150 000 000	2009-01-19	nem		2009-03-02	2009-03-23	69 979 000	13 995 800	83 974 800	77,14/ 13,61/ 9,25
74803/2010	2. Tervellenőri feladatok ellátása a Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiviteli tervdokumentációjára vonatkozóan	200 000 000	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-10-21	30 000 000	2009-12-09	nem		2010-01-28	2010-02-18	9 879 000	2 469 750	12 348 750	77,14/ 13,61/ 9,25
74906/2010	3. Villamosvonal kivitelezés / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal); kivitelezési munkálatainak elvégzése	7 950 972 078	közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2009-09-28	7 950 972 078	2009-12-08	nem		2010-02-18	2010-03-11	7 547 051 200	344 900 240	7 891 951 440	77,14/ 13,61/ 9,25
63201/2009 72885/2010 85197/2011	4. Tájékoztató és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	10 000 000	egyszerű meghívásos eljárás	2008-09-24	10 000 000	2008-10-13	nem		2008-10-29	2008-11-07	9 999 625	1 999 925	11 999 550	77,14/ 13,61/ 9,25
63200/2009 76513/2010	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal); hivatalos közbeszerzési tanácsadó	2 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés	-	-	-	nem		2008-07-16	2008-07-16	2 000 000	400 000	2 400 000	77,14/ 13,61/ 9,25
63202/2009 72884/2010	6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal); könyvvizsgálói feladatok	6 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés	2008.11.07	6 000 000	2008.11.21	nem		2008-12-05	2008-12-05	5 800 000	1 160 000	6 960 000	77,14/ 13,61/ 9,25
64241/2009	7. A projekt főtevékenységeként elszámolandó szolgáltatás (szakértő, szaktanácsadó)	8 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés		3 500 000		nem		2009-01-30	2008-12-15	3 500 000	700 000	4 200 000	77,14/ 13,61/ 9,25
80712/2010	7. A projekt főtevékenységeként elszámolandó szolgáltatás (szakértő, szaktanácsadó)	8 000 000	közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés		4 500 000		nem		2010-09-16	2010-09-16	4 500 000	1 125 000	5 625 000	77,14/ 13,61/ 9,25

Szerződés szám	1. Projekt tevékenység / alprojekt	2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma	3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása)	4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa)	5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás)	6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés
63201-2009-1	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése	nem			2009. július 30.	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése
63200-2009-1	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése	nem			2009. július 29.	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése
63202-2009-1	6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése	nem			2009. július 24.	- A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése
63200-2009-2	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	- A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: 2010. december 31.	nem			2009. november 29.	- A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: 2010. december 31.

Szerződés szám	1. Projekt tevékenység / alprojekt	2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma	3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása)	4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa)	5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás)	6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés
63201-2009-2	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	- A teljesítés határidejének változása miatti módosítás	nem			2010. december 17.	- A szerződés 4. pontja a következőre módosul: A megbízás időtartama: Kezdet: 2008. november 7., Befejezése: 2011. április 30.
63200-2009-3	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	- A teljesítés határidejének változása miatti módosítás	nem			2010. december 17.	- A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: A teljesítés befejezése: 2011. július 31. /a közbeszerzési eljárásokhoz igazodva, előteljesítés lehetséges/.

Szerződés szám	1. Projekt tevékenység / alprojekt	2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma	3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása)	4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa)	5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás)	6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés
63201-2009-3	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	- A szerződés 2. sz. módosítás szerinti határidővel történő lezárása: az időarányosan elvégzett munkák és az ezek alapján elfogadott teljesítések szerinti számlázott díjak figyelembe vételével	nem			2011. április 11.	- Megbízott nettó 2 855 800 Ft + ÁFA = bruttó 3 569 750 Ft megbízási díjra jogosult. Két részszámla már benyújtásra és kifizetésre került. Megbízott már csak 286 300 Ft + ÁFA összegű végszámla benyújtására jogosult.
89154-2011	4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység	- Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása, legfeljebb nettó 13 000 000 Ft értékben		igen, általános egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárás		2011. május 2.	
63202-2009-2	6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok	- A projekt megvalósítási idejének meghosszabbodása miatt módosítás	nem			2011. május 16.	- A szerződés 2. és 6. pontjában változások a 2013. december 31. határidőhöz igazodva. Pénzügyi ütemterv módosítása.

Szerződés szám	1. Projekt tevékenység / alprojekt	2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma	3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása)	4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa)	5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás)	6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés
63200-2009-4	5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó	- A teljesítés határidejének változása miatti módosítás	nem			2011. július 27.	- A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: A teljesítés befejezése: 2011. október 31. /a közbeszerzési eljárásokhoz igazodva, előteljesítés lehetséges/.
74906-2010-1	3. Villamosvonal kivitelezés / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): kivitelezési munkáinak elvégzése	- A teljesítés határidejének változása miatti módosítás; - Pótmunkákkal történő kiegészítés	igen, nettó 1 082 247 ezer Ft-tal, forrása: 1330/2012 (IX. 7.) Korm. határozat szerinti többlettámogatás + Projektartalék	nem	Szerződésmódosítással lett kezelve.	2013. január 17.	- A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2013. december 20.; - A Szerződés Elfogadott Végösszege: 8 629 398 231 Ft

Pénzügyi ütem	2008. év		
	Nov	Dec	Összesen
Összköltség			0

Pénzügyi ütem	2009. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	7 446 174	0	13 290 415	0	0	0	0	0	0	9 280 282	0	30 016 871

Pénzügyi ütem	2010. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	7 320 351	0	7 149 234	730 051 688	0	6 486 609	0	0	0	0	13 324 515	0	764 332 397

Pénzügyi ütem	2011. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	0	0	0	0	13 349 028	0	0	0	728 472 916	2 183 414 859	0	2 925 236 803

Pénzügyi ütem	2012. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	23 659 391	0	607 665 230	560 968 170	0	0	0	0	11 056 763	0	0	1 203 349 554

Pénzügyi ütem	2013. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	0	0	0	990 882 213	0	1 213 537 359	56 276 261	0	1 026 431 706	1 841 350 403	2 706 083 677	0	7 834 561 619

Pénzügyi ütem	2014. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség	1 784 000 339	4 081 389 273	1 589 779 089	0	0	0	0	0	19 166 176	0	31 027 624	0	7 505 362 501

Pénzügyi ütem	2015. év												
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	Összesen
Összköltség													0

Összesen	20 262 859 745
----------	----------------