

Tervezési szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

Megrendelő: Balatonboglár Városi Önkormányzat
Székhelye: 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.
Törzsszáma: 731355
Adószáma: 15731357-2-14
Képviselőjében eljár: Mészáros Miklós polgármester
a továbbiakban: „Megrendelő”

másrészről:

Tervező: Pór és Társa Bt.
Székhelye: 8630 Balatonboglár, Erzsébet u.104.
Cégjegyzékszám: 1406304293
Adószáma: 25265103-2-14
Képviselőjében eljár: Pór Péter ügyvezető
a továbbiakban: „Tervező”

a továbbiakban Megrendelő, és Tervező együttesen Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.

1. Megrendelő megbízása alapján Tervező elvállalta az „Élhető város fejlesztések Balatonbogláron” megnevezésű TOP PLUSZ -1.2.1-21-SO1-2022-00045 azonosítószámú projekten belül kerékpárút és zöldfelület-közösségi tér fejlesztéssel kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése.
2. Szerződő felek az 1. pontban foglaltak alapján 2023. január 16. napján egymással tervezési szerződést kötöttek, melyet 2023. szeptember 15-én módosítottak.
3. Szerződő felek az 1. és 2. pontban hivatkozott tervezési szerződés alábbi pontjainak további módosítását kezdeményezik.

Indoklás:

- A 6711-es országos mellékút és a 7-es számú országos főút áthalad a tervezési területen. Az új parkolók kialakítása, valamint az útburkolat szintjének megemlése folyamatos egyeztetést igényel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatóságával, mint az út kezelőjével. A 2023. október 31-én elkészült és a Megrendelőnek átadott koncepció tervvel kapcsolatosan 2023. december elején egyeztetés történt a Magyar Közúttal. A tervfelülvizsgálaton több olyan kérés, új szempont is felmerült, amely a koncepció terv további átdolgozását, finomítását vonta maga után. Az év végi szabadságolások miatt a következő egyeztetés a módosított tervekről 2024. január elején várható.
- A vasút közelében lévő parkoló kialakítása MÁV Zrt. egyeztetést igényelt, melynek lezárása 2023 december közepéig nem történt meg. A várható további egyeztetések elhúzódása miatt a tervezés befejezése március elejére tolódik.

Ennek megfelelően a tervezési szerződést az alábbiak szerint módosítjuk. (A módosítások félkövér, dőlt betűvel jelölve):

III. A SZERZŐDÉS, ÉS A SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ FELADATOK HATÁRIDEJE

1. Tervező a szerződésben meghatározott feladatokat, az ott meghatározottak szerint az alábbi határidőben köteles megvalósítani:

A koncepció terv elkészítésének határideje: 2023.10.31.

Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció átadásának és az engedélyeztetés elindításának határideje: 2024.03.14.

Ezt követően az engedélyezéssel érintett kiviteli tervek elkészítésének határideje az engedély megszerzését követő 1 hónap.

4. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt tervezési szerződésben foglalt, a jelen módosítással nem érintett rendelkezéseket változatlan formában magukra nézve kötelező erejűnek tekintik, ezen rendelkezéseket ezúton is megerősítik.
5. Jelen szerződésmódosítást a Felek áttanulmányozták, közösen értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződésmódosítás összesen 4 példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt, 1 példány a Tervezőt illeti meg.

Kelt: Balatonboglár, 2023. december 18.



Balatonboglár Városi Önkormányzat
Mészáros Miklós
polgármester
Megrendelő

Pór és Társa Építész Bt.
8630 BALATONBOGLÁR
Erzsébet u. 104.
Adószám: 25265103-2-14
Banksz: 10103780-66914267-00000001



Pór és Társa Bt.
Pór Péter
ügyvezető
Tervező

Pénzügyi ellenjegyzés:

