

„Budapest X. kerület, Gém utca felújítása”

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.SZ. MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: Szerződés)

amely létrejött egyrészről a

cégnév:	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
székhely:	1102 Budapest, Szent László tér 29.
azonosító szám: (PIR)	735737
adószám:	15735739-2-42
számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt.
számlaszám:	11784009-15510000-00000000
képviseli:	D. Kovács Róbert Antal polgármester nevében és megbízásából: Szabó László vezérigazgató, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

cégnév:	Mátra-Fuvar-Sped Kft.
székhely:	3012 Nagykökényes, Bem utca 2/D.
cégjegyzékszám:	10-09-031726
adószám:	23280739-2-10
számlavezető bank:	Takarékbank Zrt.
számlaszám:	62100119-11037390-00000000
képviseli:	Molnár Attila ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a továbbiakban Fél, vagy együttesen Szerződő Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

1. Előzmények

1.1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében 2021. június 29. napján kiadott BMÖFT/6-9/2021. iktatószámú Támogatói Okirat alapján, a Belügyminisztérium költségvetési támogatást biztosított a Megrendelő részére a „Budapest X. kerület Gém utca felújítása” céljából.

1.2. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**Budapest X. kerület Gém utca felújítása**” tárgyában, amelynek nyertes ajánlattevője a Vállalkozó.

1.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatályos.

1.4. Szerződő Felek rögzítik a jelen Szerződésmódosítás körülményeiként az alábbiakat:

A nagykockakő burkolat elbontása után, 2021.11.22-én az altalajon teherbírás mérést végeztetett Vállalkozó, melyet az elektronikus napló napi bejegyzésében jelzett (2. melléklet). Az eredmények alapján a műszaki ellenőr talajcserét rendelt el (3. melléklet), mivel a mérési eredmények alapján az altalaj teherbírása nem éri el a 20 N/mm² értéket, ezért építésre alkalmatlan. A talajcsere miatt pótmunka elvégzésére került sor, mely akadályozta a folyamatos munkavégzést, ezáltal az építés folyamatában időbeli csúszást eredményezett.

2. A fenti akadályoztató körülmény miatt a Szerződés véghatáridejének változatlanul hagyása mellett az 1. részhatáridejének a módosítását kérte a Vállalkozó. Megrendelő a kérelmet megvizsgálta és műszakilag indokoltnak és alátámasztottnak ítélte, ezért a Szerződés módosítására vonatkozó kérelemhez hozzájárul. **A Szerződés módosításának indoka és jogalapja:**

Dr. Széll Richárd

„Budapest X. kerület, Gém utca felújítása”

- 2.1.1. A Megrendelő által elrendelt pótmunka a munka folyamatát lassította, ezáltal a kivitelezésre fordítandó idő megnövekedett. Az időközben bekövetkezett téli időjárás nem teszi lehetővé a mindennapi, folyamatos munkavégzést.
- 2.1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítását a Kbt.141.§ (4) c pontjában írt rendelkezések alapján módosítják, mert a Szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-t, miután a Szerződése Ár változatlan marad.

3. A Módosított Szerződés módosuló rendelkezései

3.1. A Módosított Szerződés 4.2. és 13.4. pontja az alábbiak szerint módosul a Szerződés teljesítési határideje és a számlázásra vonatkozóan:

3.2. Teljesítési részhatáridő

részhatáridő	időpont	műszaki tartalom
1. részhatáridő (kötőbérterhes)	a munkaterület átadás-átvétel időpontjától számított 35 naptári nap	a szerződéses műszaki tartalom szerinti kivitelezési munkák elvégzésének 100%-os készültségi foka.

-ről**Teljesítési részhatáridő**

részhatáridő	időpont	műszaki tartalom
1. részhatáridő	a munkaterület átadás-átvétel időpontjától számított 80 naptári nap	a szerződéses műszaki tartalom szerinti kivitelezési munkák elvégzésének 100%-os készültségi foka.

-ra módosítják.**13.4. pont**

	időpont	műszaki tartalom	számla összege
előlegszámla	A munkaterület átadás átvételtől számított 8 napon belül		a nettó Ajánlati Ár 10%-a (nettó 11.545.735,- Ft, azaz tizenegymillió-ötszáznegyvenötezer-hétszázharmincöt forint)
1. részszámla (kötőbérterhes)	A munkaterület átadás-átvétel időpontjától számított 35 naptári nap	A szerződéses műszaki tartalom szerinti kivitelezési munkák elvégzésének 100 %-os készültségi fokánál.	a nettó Ajánlati Ár 70%-a (nettó 80.820.145,- Ft, azaz nyolcvanmillió-nyolcszázhuszezer-száznegyvenöt forint)
végyszámla (kötőbérterhes)	A munkaterület átadás-átvétel időpontjától számított 90 naptári nap	A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását és a Szerződésben előírt Dokumentáció átadását követően	a nettó Ajánlati Ár 30%-a levonva belőle az előlegszámla összegét (nettó 23.091.470,- Ft, azaz huszonhárom-millió-kilencvenegyezer-négyszázhetven forint)

„Budapest X. kerület, Gém utca felújítása”

-ról

	időpont	műszaki tartalom	számla összege
előlegszámla	A munkaterület átadás átvételről számított 8 napon belül		a nettó Ajánlati Ár 10%-a (nettó 11.545.735,- Ft, azaz tizenegymillió-ötszáznegyvenötezer-hétszáz-harmincöt forint)
1. részszámla (kötérterhes)	A munkaterület átadás-átvétel időpontjától számított 80 naptári nap	A szerződéses műszaki tartalom szerinti kivitelezési munkák elvégzésének 100 %-os készültségi fokánál.	a nettó Ajánlati Ár 70%-a (nettó 80.820.145,- Ft, azaz nyolcvanmillió-nyolcszázhuszezer-száznegyvenöt forint)
végyszámla (kötérterhes)	A munkaterület átadás-átvétel időpontjától számított 90 naptári nap	A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását és a Szerződésben előírt Dokumentáció átadását követően	a nettó Ajánlati Ár 30%-a levonva belőle az előlegszámla összegét (nettó 23.091.470,- Ft, azaz huszonhárommillió-kilencven-ezer-négyszázhetven forint)

-ra.

4. Záró rendelkezések

4.1. A Szerződés Szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek és hatályosak.

4.2. A Szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet: Határidő módosítási kérelem Vállalkozótól
2. melléklet: Elektronikus naplóbejegyzés a teherbírás mérés eredményéről
3. melléklet: Műszaki ellenőr elektronikus napló bejegyzése a talajcsere megrendeléséről
4. melléklet: Általaj teherbírás mérési jegyzőkönyv

A Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a Szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2021. december 09.


Megrendelő

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
D. Kovács Róbert Antal polgármester
nevében és megbízásából
Szabó László vezérigazgató
Kőbányai Vagyongkezelő Zrt.

Budapest, 2021. december 09.


Vállalkozó
Mátra-Fuvar-Sped Kft
Molnár Attila
ügyvezető



„Budapest X. kerület, Gém utca felújítása”

Pénzügyi ellenjegyzés:

 **2021 DEC 09.**

Dr. Végh Liza
főosztályvezető

Műszaki ellenjegyzés:



Idei Dániel Gábor
mélyépítő mérnök

Jogi ellenjegyzés:



Dr. Széll Richárd
jogtanácsos

70 312 80 37
molnar.attila.mfs@gmail.com

3012 Nagykövényes,
Bem utca 2/d

23280739-2-10

2021. december 9.

Szarvasi Ákos
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt
részére

Tárgy: Budapest X. Kerület Kőbánya Gém utca felújítása - Szerződés
módosítási kérelem

Szerződésszám: 8415/VK

Tisztelt Szarvasi úr!

Tárgyi projekt kivitelezését a Mátra-Fuvar-Sped Kft. végzi a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából. A kivitelezési munkák során az általaj teherbírás mérése eredményeképpen a projekt műszaki ellenőre általaj cserét rendelt el, mely megakasztotta a folyamatos munkavégzést és időbeli csúszást eredményezett. Tekintettel fenti körülményre, valamint az időközben beállt időjárási körülményekre, melynek következtében a műszaki ellenőr felfüggesztette a munkavégzésünket, kezdeményezzük a Szerződés 3.2. pontjában meghatározott teljesítési részhatáridő módosítását a Szerződés teljesítési véghatáridejének változatlanul hagyása mellett.

Kérjük a Szerződés 3.2. pontjában foglalt 35 naptári napos határidőt 80 naptári napra hosszabbítani a teljesítési véghatáridő változatlanul hagyása mellett.

Tisztelettel,


Molnár Attila
Mátra- Fuvar-Sped Kft



Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.11.22.

Napi jelentések:

- **Rögzítette:** Rádi Attila (NÜJ:893395001) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.11.22. 15:30
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (től-ig):** 07:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 6 °C, délután= 9 °C.
- **Időjárás adatok. Szélérő:** Teljes szélcsend. **Szélirány:** <nincs adat!>. **Égkép:** Borult. **Csapadék:** Nincs csapadék. **Megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép kezelője	2
Műszaki	1
Segédmunkás	5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr	2
Összlétszám (fő):	10

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.11.22. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés

- **Időpont:** 15:30. **Típus:** napi jelentés
- **Rögzítette:** Rádi Attila (NÜJ:893395001) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.11.22. 15:34
- **Szerepkör:** KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). **Szöveg:**
Úttükörből föld kiemelése elszállítása, kijelölt depóniába. 0+235-0+350 km közt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 15:40. **Típus:** napi jelentésre kötelezett/jogosult eseti bejegyzés
- **Rögzítette:** Rádi Attila (NÜJ:893395001) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.11.22. 15:42
- **Szerepkör:** KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). **Szöveg:**
Mai napon teherbírást mértünk általában E2 13 N/mm2 értékű, talajcserét javasolunk, kérem T műszaki ellenőrt az elbírálásra.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2021.11.25.

Napi jelentések:

- **Rögzítette:** Rádi Attila (NÜJ:893395001) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.11.25. 14:53
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (től-ig):** 07:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 4 °C, délután= 8 °C.
- **Időjárás adatok. Szél erő:** Teljes szélcsend. **Szélirány:** <nincs adat!>. **Égkép:** Gyengén felhős.
- **Csapadék:** Nincs csapadék. **Megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép kezelője	3
Műszaki	1
Segéd munkás	5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr	3
Összlétszám (fő):	12

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2021.11.25. csütörtök

Bejegyzés sorszáma: 1. - Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 11:08. **Típus:** műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- **Rögzítette:** Tarró Zsolt Antal (NÜJ:737246577) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.11.25. 11:25
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). **Szöveg:**

A munkavégzést megtekintettem, megfelelő. A mért altalaj teherbírási értékek miatt a talajcseréhez hozzájárulok. A talajcserét 25 cm vtg-ban kérem beépíteni. Kérem a T. Vállalkozót, hogy a talajcserére használt anyagról minősítési iratot biztosítani szíveskedjék.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés sorszáma: 2. - Napi jelentés

- **Időpont:** 14:58. **Típus:** napi jelentés
- **Rögzítette:** Rádi Attila (NÜJ:893395001) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.11.25. 15:06
- **Szerepkör:** KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). **Szöveg:**

Javítóréteg építése 25cm vtg-ban tömörítéssel 0+350-0+440 km közt. Kiemelt szegély építése betonagyazatba előregyártott elemekből 0+235-0+300 jobb és bal oldalt. Kockakő burkolat bontása kockakő elszállítása kijelölt lerakóba 0+110-0+220 km közt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés sorszáma: 3. - Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 19:19. **Típus:** egyéb bejegyzések
- **Rögzítette:** Rádi Attila (NÜJ:893395001) - online. **Rögzítés időpont:** 2021.11.25. 19:24
- **Szerepkör:** KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). **Szöveg:**

Mai napon teherbírást mértünk javítórétegen: eredmények, 0+250km jobb pálya E2 25N/mm2
0+400 km bal pálya E2 27N/mm2

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Ikt.szám:
E/2021/10/ 3157
Munkaszám:
8289
Formátum: .0110
v21.0

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
EULAB Kft. Vizsgáló Laboratórium
Dunakeszi Vizsgálóhely
2120 Dunakeszi Székesdűlő 135.



A NAH által a NAH-1-1220/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Teherbírás mérés könnyű ejtő súlyos berendezéssel

Megrendelő: **Mátra Fuvar Sped Kft.** Beérkezés időpontja: **2021.11.22**
Kivitelező: **Mátra Fuvar Sped Kft.** Vizsgálat időpontja: **2021.11.22**
Mintasza:
A vizsgálat helyszíne: **Budapest X. Gém utca**
Vonatkozó szabvány: **e-ÚT 09.02.32 (ÚT 2-2.119:1998)**


Réteg megnevezése: **Altalaj** Mérési körülmények: **normál**
Megelőző időjárás: **változékony** Mérési bizonytalanság: **1,2 N/mm²**
Műszer típusa: **LWD Weber connect** Kalibrálás ideje: **2020.03.17**
Műszer gy.szám: **#0096/113**


A mérés helye				Átlag (mm) S	Din.modulus E _{vd} =22,5/S (MN/m ²)	E ₂ KTI (Baksay) (MN/m ²)
Km szelvény	Oldal	Teng.táv. (m)	Mélység (m)			
0+300			altalaj	1,394	16,1	13

A laboratórium a megrendelő kívánságára az összes mérési eredményt a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vizsgálati jegyzőkönyv 1. számozott oldalt tartalmaz.
Megjegyzés: Az E_{vd} értékből megállapított E₂ teherbírás modulus nem akkreditált vizsgálati módszer alapján került megállapításra.

EULAB
Laboratórium és Technológiai Kft.
2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.

Kelt: Dunakeszi, 2021.11.22


Pap Máté laboráns
mérést/vizsgálatot végezte


Vigh Gergő laboratórium vezető
műszaki tartalomért felelős

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

