

Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Megrendelő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**
címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
adószám: 15730875-2-13
bankszámlaszám: 11742180-15393197
képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester
telefon: +36-24/521-040
telefax: +36-24/521-056
e-mail cím: titkarsag@dunavarsany.hu

másrészről

Vállalkozó: **„Habitat 2019 Konzorcium”**
Vezető neve: **GÉP-LIGET ÉPÍTŐIPARI Kft.**
címe: 2330 Dunaharaszti, Somogyvári Gyula utca 27.
adószám: 13811233-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-109815
bankszámlaszám: 10300002-10298371-49020017
képviseli: Szecsődi György ügyvezető
telefon/telefax: +36302101123
e-mail cím: gepliget987@gmail.com
Tag neve: **EFFICIENT Kft.**
címe: 2132 Göd, Regős u. 20.
adószám: 12817535-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-090744
bankszámlaszám: 11600006-00000000-05800946
képviseli: Ácsné Danyi Ilona ügyvezető
telefon/telefax: +36 306256092
e-mail cím: efficient.acsi@vnet.hu

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1./

A Felek között 2019. május 7-én Vállalkozási Szerződés jött létre **Belterületi utak fejlesztése Dunavarsányban 1. rész – Habitat utca** tárgyában.

2./

A Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.1./

A Vállalkozási Szerződés 1.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.6. Szerződéses vállalási díj a munka elvégzésére a vállalt teljesítési határidőre prognosztizálva egyösszegű átalánydíjban nettó **75.002.949 Ft + 27 % (20.250.796 Ft) ÁFA**, azaz nettó **hetvenötmillió-kétezer-kilencszáznegyvenkilenc forint + húszmillió-kétszázötvenezer-hétszázkilencvenhat forint ÁFA** egyösszegű átalánydíj.”

2.2./

A Vállalkozási Szerződés új melléklettel egészül ki:

„- 2. Pótmunka költségvetés.”

L. G. S.

2.3./

A Vállalkozási Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

3./

A Vállalkozási Szerződés módosításának indoka:

A Megrendelő pótmunkaként rendeli meg a Vállalkozótól a Habitat utca nyomvonal korrekciójához kapcsolódóan a tervezett új bölcsőde épülethez vezető behajtó építését, a területen a kivitelezés során fellelt jelentős mennyiségű kommunális hulladék szétválogatását és ártalmatlanító helyen történő elhelyezését, illetve a nyomvonal korrekció miatt szükséges az eredetileg tervezettől eltérő módon megvalósítandó közvilágítás kiépítését. Elmaradó tételként jelentkezik az eredetileg tervezett két közvilágítási oszlop telepítése. A megrendelt munkák az eredeti szerződésben nem szerepeltek.

A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel kerül sor.

4./

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Megrendelő által elkészített és a Vállalkozó által megismert „Tájékoztató a szerződés módosításáról” megnevezésű hirdetményt a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben megjelentesse.

Szerződő felek jelen 1. sz. szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Dunavarsány, 2020. augusztus 26.

2020. augusztus 31.



Gergőné Vargu Tünde
polgármester
Megrendelő képviselőként



Szecsődi György
GÉPÉSZETI KFT. ügyvezető
Vállalkozó képviselőként
2351 Alsónémedi, Haraszti út 120/B
Adószám: 13811233-2-13
Banksz.: 10300002-10298371-49020017


Ácsné Danyi Ilona
ügyvezető

Efficient Kft.
2132032 Göd, Regös u. 20.
Cisz.: 13-09-090744
Adószám: 12817535-2-13

Ellenjegyzem:


.....
Dr. Szilágyi Ákos
Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzője

Pénzügyi ellenjegyző:

20200826
szám

Dunavarsány Város Önkormányzata

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Tel.: +36-24/521-040

Fax: +36-24/521-056

Tárgy: Belterületi utak fejlesztése Dunavarsányban 1. rész (Habitat u.)
Árajánlat: **1 - Behajtó út - Tervezése, Kivitelezése**
2 - Közmű világítási oszlopok - Kivitelezése
3 - Hulladékkal szennyezett föld kitermelése, hulladék válogatása

Tisztelt Gergőné Varga Tünde polgármester!

1. A Habitat utcai nyomvonal korrekció során a megépülő új útról behajtási lehetőséget kell biztosítanunk a későbbiekben megépülő „bölcsőde” parkolójába, ezért az alábbiakban megadjuk árajánlatunkat a behajtó út tervezésére és kivitelezésére:

Habitat utca nyomvonal korrekció – Bölcsőde lehajtó út Tervezése, Kivitelezése.
Anyag+Díj összesen nettó: **4.115.507,- Ft (FAD)**

2. A Habitat utca új nyomvonalának közműoszlopokkal történő megvilágításának tervezése kapcsán a tervek 6 darab új közmű világítási oszlopot ír elő. A tárgyi projekt költségvetésben 2 darab meglévő oszlop áthelyezését tartalmazza, ezért szintén az alábbiakban megadjuk az oszlopok kivitelezéséről szóló ajánlatunkat:

Habitat utca nyomvonal korrekció – Közmű világítási oszlopok Kivitelezése.
Anyag+Díj összesen nettó: **6.827.850,- Ft (FAD)**

3. A Habitat utca új nyomvonala egy korábban hulladéklerakóként használt és felszámolt területen fut keresztül. A hulladéklerakó felszámolása ellenére a terület hulladékkal van szennyezve. A hulladékválogatásról és elszállításról szóló árajánlatunk a következő:

Habitat utca nyomvonal korrekció – Hulladékos föld kitermelése, válogatása, elszállítása.
Díj összesen nettó: **2.560.250,- Ft (FAD)**

Az 1-3 pontban szereplő árajánlatunk összesen: 13.503.607,- Ft (FAD)

A költségvetési tételekből elmaradó tétel:


- Új, az áthelyezésre kerülővel megegyező típusú közvilágítási oszlop kihelyezése engedélyezési eljárással együtt. 2db. **3.520.000,- Ft**

Az 1-4 pontban szereplő tételek és az elmaradó tétel különbözete: 9.983.607,- Ft (FAD)


A fenti ajánlatok részletes költségvetését a mellékelt táblázat tartalmazza.

Dunavarsány, 2020-07-20.

Üdvözlettel:



Novák Tamás
„Habitat 2019” Konzorcium



Habitat utca nyomvonal korrekció Bölcsöde lehaltóút tervezése, építése						
Tétel	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Össz.anyag	Össz.díj
Lehajtó út kiviteli terveinek elkészítése	1,0	db	0	868 000	0	868 000
Aszfalt pályaszerkezetű útpálya bonítása teljes pályaszerkezettel, 15 km-en belüli elszállításával térítés ellenében történő elhelyezésével	45,0	m ²	969	16 006	43 605	720 270
Aszfalt pályaszerkezet marása, profil kialakítással 0-5cm vg. Kopóréteg marása	0,5	m ³	0	13 088	0	6 544
Bevágásból kikerülő talaj leszedése 5 km-en belüli elszállítása és beruházó által megjelölt területre elterítése	0,5	m ³	3 710	5 688	1 855	2 844
Geodéziai kiűzések, alappont hálózat kialakítása, megvalósulási dokumentáció készítése	1,0	kg	0	390 000	0	390 000
Tűkorkészítés lömörítéssel E2min ≥55NM/m2 teherbírás, Trg 95% lömörégi fok, kiegészítő kézi földmunkával, simítóhengerrel, felesleges talaj 15 km-en belüli elszállításával térítés ellenében történő elhelyezésével	50,0	m ²	0	735	0	36 750
Padka készítése, 1,0m - 1,50m szélességben 20 cm vastagságban, mechanikai stabilizáció útburkolati réteg beépítése (M56) profilozással, és lömörítéssel Trg 95% lömörégi fok	4,0	m ³	9 204	9 654	36 816	38 616
Súlyszellett szegély készítése beton alapperendával és megtámasztással, házgalással, 40 cm hosszú előre gyártott szegélyelemekből útszegélykő, 40/25/15 cm, alapperenda C 12-32/FN	35,0	fm	6 500	4 200	227 500	147 000
Homokos kavics védőréteg	15,0	m ³	7 657	3 696	114 855	55 440
Ckt-4 cementstabilizációs alaprég kraftedva	10,0	m ³	25 805	4 440	258 050	44 400
Hengerelt aszfalt kötőréteg (9cm AC-22)	4,5	m ³	106 159	31 919	477 716	143 638
Hengerelt aszfalt kopóréteg (5 cm AC-11)	2,5	m ³	111 739	33 674	279 348	84 185
Lehajtó rámpa készítése a meglévő útpálya szintjére	1,0	m ³	106 159	31 919	106 159	31 919
Nettó ár, anyag, díj:					1 545 903	2 589 604
ÖSSZESEN NETTÓ FT						4 115 507
ÁFA 27 %						1 111 187
BRUTTÓ ÖSSZESEN FT						5 226 694

Habitat utca nyomvonal korrekció Közmű világítási oszlopok kivitelezése				
Tétel	Menny.	Egység	Anyag + Díj egységár	Össz.anyag + díj
Új, közvilágítási oszlop kivitelezése, engedélyezési eljárással együtt	6	db	1 137 975	6 827 850
Nettó ár, anyag, díj:				6 827 850
ÖSSZESEN NETTÓ FT				6 827 850
ÁFA 27 %				1 843 520
BRUTTÓ ÖSSZESEN FT				8 671 370

Habitat utca nyomvonal korrekció Hulladékos föld kitermelése, hulladékgyűjtés				
Tétel	Menny.	Egység	Anyag + Díj egységár	Össz.anyag + díj
Hulladékkal szennyezett föld külön deponálása, átválogatása és hulladék konténerbe rakása kézi erővel	550	m ³	3 500	1 925 000
Hulladék elszállítása	55	m ³	11 560	635 250
Nettó ár, anyag, díj:				2 560 250
ÖSSZESEN NETTÓ FT				2 560 250
ÁFA 27 %				691 268
BRUTTÓ ÖSSZESEN FT				3 251 518

Habitat utca nyomvonal korrekció Költségvetésből kikerülő tétel				
Tétel	Menny.	Egység	Anyag + Díj egységár	Össz.anyag + díj
Új, az áthelyezésre kerülővel megegyező típusú közvilágítási oszlop kivitelezése engedélyezési eljárással együtt	-2	db	0	1 760 000
Nettó ár, anyag, díj:				0
ÖSSZESEN NETTÓ FT				-3 520 000
ÁFA 27 %				-950 400
BRUTTÓ ÖSSZESEN FT				-4 470 400

KÖLÖNBÖZET MINDÖSSZESEN NETTÓ FT	9 883 607
ÁFA 27 %	2 685 574
BRUTTÓ ÖSSZESEN FT	12 679 181

M. G. M.

Handwritten signature and initials.