

Vállalkozási Szerződést Módosító Okirat

mely létrejött egyrészről Kemecse Város Önkormányzata

címe: 4501-Kemecse, Répásy tér 3.

képviseli: Lipők Sándor, polgármester

adószám: 15732279-2-15

számlaszám: 11744003-15404431-00000000

Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről az

másrészről KEMEVERB Korlátolt Felelősségű Társaság

címe: 4501 Kemecse, Vasút utca 17.

képviseli: Domokos Bianka

adószám: 27121092-2-15

számlaszám: 11744113-21429495-00000000

gazdasági társaság, mint Vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1., A felek megállapítják, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján a Kbt. 131. §-ra tekintettel „Új mentőállomás építése” tárgyában vállalkozási szerződést kötöttek 2024. június 20. napján.

2., A felek a vállalkozási szerződés 3. pontjának 1. bekezdését az alábbiakban módosítják (1.sz. módosítás):

Eredeti feltétel:

9., Teljesítési határidő: 2025. március 31. A vállalkozónak további 60 nap áll a rendelkezésére a használatba vételi engedély beszerzésére.

Módosított szerződési feltétel:

9., Teljesítési határidő: a használatba vételi engedély és a működési engedély megszerzését követő 30 nap, de legfeljebb 2025. május 31. napja.

3., A módosítás indoka:

Az új mentőállomás használatbavételi és működési engedélyének megszerzésének feltétele, hogy a korábbi mentőállomás lebontásra kerüljön, és az új épület homlokzati oldala befejezése megtörténjen. Az Országos Mentőszolgálat Főigazgatója nyilatkozata alapján a régi épület lebontása érdekében mentőállomás Nyíregyházára költözött volna az új mentőállomás befejezéséig, azonban a Nyíregyházi Mentőállomás tekintetében frissen készített statikai szakértői vélemény alapján a Nyíregyházi Mentőállomás tovább nem terhelhető (beleértve a személyzetet is), így a jelenlegi mentőállomás kiürítésének megoldási javaslata folyamatban van. A használatbavételi és működési engedély megszerzését követően a terület rendezése szükséges (térkövezés, parkosítás).

4., A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; - az ajánlatkérő nem láthatta előre, hogy a Kemecsei Mentőállomás átköltöztetése a Nyíregyházi Mentőállomásra nem lehetséges.

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem

összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A felek megállapítják továbbá, hogy a szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe.

7., A szerződés egyéb rendelkezései változatlanok.

Szerződő felek a szerződést módosító okiratot, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kemecse, 2025. március 26.


.....
megrendelő


KEMEVERB KFT.
4501 Kemecse, Vasút utca 17.
Adószám: 27121092-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-086882
Banksz.sz.: 11744113-21429495

.....
vállalkozó