

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.sz. módosítása

amely létrejött egyrészről **Makó Város Önkormányzata** (székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. képviseli: Farkas Éva Erzsébet, adószáma: 15726913-2-06, pénzforgalmi számlaszáma: 12069000-01103144-00100007, nyilv. száma: 06-09-010805) (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről az Építésmester Tervező és Kivitelező Zártkörű Részvénytársaság (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéra u. 11-13., adószám: 11392259-2-06, pénzforgalmi számlaszám: 11600006-0000000-77455570, cg.: 06-10-000178; képviselő: Paragi István vezérigazgató, kivitelezői nyilvántartási azon.: 15A20347) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között (a továbbiakban együttesen: **Felek**) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) II. része alapján közösségi eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „**Vállalkozási szerződés keretében a makói József Attila Városi Könyvtár új épületének kivitelezése és a környezetébe tartozó utcák és terek rehabilitációja**” elnevezéssel, melynek nyertese Vállalkozó lett. Felek egymással 2017. május 8. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződést) kötöttek.
2. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen szerződés létrejöttékor hatályban van.
3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 2018. október 26-i (1.sz. melléklet) illetve december 10-i levelében (2.sz. melléklet) teljesítési határidő módosítást kezdeményezett, továbbá 2018. október 29-i levelében akadályt közölt (3.sz. melléklet), melyek közül az alábbi okok miatt az átadott munkaterületen munkavégzést nem tudott végezni.
 - a. A Csanád vezér tér rendőrkapitányság előtti része, valamint Járási Hivatal előtti szakasza a Deák Ferenc utca páros oldalán a jégpályáig, MVMNET vezeték (Nemzeti Távközlési Gerinchálózat) építése céljából megkereste (4.sz. melléklet) Makó Város Önkormányzatát 2018. április 16-án, melyre válaszul, sorozatos egyeztetések után 2018. december 06-án Makó Város Jegyzője 1/3414-3/2018/II. számú Előzetes szakhatósági hozzájárását megadta.
 - b. Makó Város Önkormányzatának tulajdonában álló Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2018.március 14-én támogatási szerződési alapján a Rudnay Gyula utcában szándékozott távhő hálózat fejlesztési munkákat végezni melynek befejezése 2018. október 19-én történt meg (5.sz. melléklet).
 - c. Makó Város Önkormányzatához 2018.augusztus 14-én lakossági megkeresés érkezett, melyben a könyvtár mellé tervezett transzformátor áthelyezését kérték az ott lakók. Az új, áttervezett helyhez az üzemeltető a 2018. szeptember 12-én járult hozzá (6.sz. melléklet)
4. Fentiek okán a Vállalkozó kérte akadályoztatás jogcímén a teljesítési határidő módosítását 2019. március 31. napjára.

5. Fentieket a műszaki ellenőr 2018. november 14-én kelt nyilatkozatában megerősítette, ideértve az akadályoztatás és a teljesítési határidő módosítását is.
6. Fentiek alapján Felek megegyeznek, hogy az alapszerződés IV.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „1. Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét 2019. március 31. napjában határozzák meg. Előteljesítés megengedett.”
7. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a már elkészült munkarészeket, elemeket egy külön megállapodás alapján, az abban foglaltaknak megfelelően a Vevő birtokába adja azzal, hogy ez a Megrendelő részéről nem jelent tényleges átvételt, arra majd a teljes mű vonatkozásában együttesen kerül sor.
8. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, de azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
9. Felek a szerződésmódosítást a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára alapozzák, ugyanis
- a. a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
 - b. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanis a felek lényegi kötelezettségei változatlanok maradnak,
 - c. az ellenérték tárgyi módosítások okán nem változik.
10. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles – súlyos szerződésszegés terhe mellett - a teljesítési biztosíték hatályát a tárgyi szerződésmódosításra tekintettel meghosszabbítani és ezt igazolni a jelen szerződés létrejöttét követő 60 naptári napon belül.
1. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.
2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés mindkét fél általi történt aláírást követően lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.


Kelt: Makó, 2018. december 10.


Megrendelő


Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyeztem: 

Kelt: Makó, 2018. december 10.

Jogi tartalmát jóváhagyom: 

Kelt: Makó, 2018. december 10.