

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

2. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről **Barcika Szolg Kft.**

cím: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.

adószám: 10697180-2-05

bankszámlaszám: OTP Bank 11734152-26971801

cégjegyzékszám: 05-09-001817

képviseli: Gulyás Tibor ügyvezető

mint **Megrendelő,**

másrészről **Geo Nord Bau Kft.**

cím: 3535 Miskolc, Bartók B. u. 74.

e-mail cím: gal.viktor@lyukobau.hu

adószám: 23797455-2-05

bankszámlaszám: 10300002-10603344-49020015

cégjegyzékszám: 05-09-023489

képviseli: Gál Viktor ügyvezető

mint **Vállalkozó,**


(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: a Felek) között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő napon.

1. Felek megállapítják, hogy közöttük 2015. március 13. napján vállalkozási szerződés jött létre a Kazincbarcika, Hámán Kató utca 3. szám, 5. szám, 13. szám, 15. szám, 17. szám alatti ingatlanokon lévő lakóépületek bontási munkáinak kivitelezése tárgyban. A vállalkozási szerződést a 7.1 pontja tekintetében 2015. augusztus 28. napján módosították.
2. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 7.1 pontját az alábbiak szerint módosítják.
„7.1. A munkák főbb határidőrendszere az alábbiak:
Szerződéskötés: 2015. március 13.
Munkaterület átadás-átvétel: 2015. március 16.
Műszaki átadás – átvétel, befejezési határidő: 2016. január 31.”
3. Felek a módosítás indokaként előadják, hogy a lakók elköltöztetésének és ebből adódóan az épületek közműkikötésének késedelme miatt a vállalkozó nem tudta a tervek szerint elkezdni a kivitelezést. A késedelmes munkakezdés miatt a nagy ütemben végzett bontási munkálatok következtében keletkező jelentős mennyiségű por csökkentése érdekében szükséges volt kiépíteni a locsoló rendszert. Fentiekre tekintettel a kivitelezési határidő meghosszabbítása indokolt.
4. A jelen 2. számú szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.




5. Felek a vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseit hatályukban változatlan tartalommal fenntartják, és rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítással egyidejűleg az 1. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés 2015. augusztus 28. napján kelt 1. sz. módosítása hatályát veszti.
6. Felek a jelen 2. számú szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és értelmezése után jóváhagyólag aláírták.
7. Jelen szerződésmódosítás 6 (hat) egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből a Megrendelőt 4 (négy), a Vállalkozót 2 (kettő) példány illeti meg.

Kazincbarcika, 2015. december 10.


Barcika Szolg
ügykezelő és Szolgáltató Kft.
3700 Kazincbarcika,
Munkácsy tér 1. (14)

GEO NORD BAU KFT.

3532 Miskolc, Bartók B. út 74.
Adószám: 23797455-2-05



Barcika Szolg Kft.

Képviseli:
Gulyás Tibor
ügyvezető
Megrendelő

Geo Nord Bau Kft.

Képviseli:
Gál Viktor
ügyvezető
Vállalkozó