ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
VÍZIKÖZMŰ-, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI, ÉS
ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKAT TÁMOGATÓ MŰSZAKI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: PAT/2018-52/2024/VIZHEBFO
Ügyintéző:
Telefonszám: -
E-mail:

# MÉRNÖK HATÁROZATA

„gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" – szennyvízelvezetés és tisztítás elnevezésű projekt

Az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek rendkívüli áremelkedése vonatkozásában

| | | |
|---|---|---|
| **Megrendelő:** | DMRV Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság | |
| **Mérnökszervezet:** | Építési és Közlekedési Minisztérium<br>1134 Budapest, Váci út 45. D épület | |
| **Mérnökszervezet képviseletében eljáró FIDIC Mérnök:** | | |
| **Vállalkozó:** | Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.<br>Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65. | |
| **Vállalkozási Szerződés Címe (továbbiakban: Szerződés):** | „Vállalkozási szerződés a „gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" – elnevezésű projekt keretében szennyvízelvezetés és -tisztítás tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint" | |
| **Készítette:** | FIDIC mérnök | **aláírás:** |

## 1 Vállalkozási Szerződést érintő adatok

| | |
|---|---|
| Szerződés aláírásának napja: | 2021. augusztus 18. |
| Szerződés hatálybalépésének napja: | 2021. augusztus.26. |
| Szerződéses Ár: | nettó 9.630.000.000,- Ft + ÁFA |
| A Vállalkozó tevékenységének időtartama: | Vállalkozási Szerződés hatályba lépése + 910 nap + 36 hónap (jótállási időszak). |

## 2 KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft., mint árszakértő véleményezése

Mérnök jelen, a FIDIC Sárga könyv Általános Szerződéses Feltételek 3.5 Alcikkely és a FIDIC Sárga könyv 20.1 Alcikkely Követelések szerinti határozatban tájékoztatja a Megrendelőt és Vállalkozót a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. EPAT/7022-2/2024/ÉPGHÁT iktatószámú Szakvéleményében foglaltakról annak megküldésével.

Jelen Mérnök Határozatban foglaltak hatálybalépésének feltétele a szerződésmódosítás Irányító Hatóság és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. § szerinti ellenőrzés eredményeként kiadott támogató, jóváhagyó, jogszerűséget megállapító nyilatkozata, véleménye.

*Budapest, 2024.09.30.*

.. ...

FIDIC Mérnök
**Építési és Közlekedési Minisztérium**
Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és
Energetikai Beruházásokat Támogató
Műszaki Főosztály

Melléklet:

1. Az ÉKM 2024.09.16. napján kiállított, EPAT/7022-2/2024/ÉPGHÁT iktatószámú Szakvéleménye

Kapja: 1. sz. pld.: Címzett
2. sz. pld.: Irattár