NFP093422

NFP_PI_2022/002-038

NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA

MÉRNÖK HATÁROZATA

1. SZ. VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT és 1. SZ. AKADÁLYKÖZLÉS

„A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése"

Ipari és ivóvíz távvezeték nyomvonal változás vonatkozásában

Megrendelő:	**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. képviseli: Virág László vezérigazgató
Mérnökszervezet:	**NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.** **Székhely:** 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. **Telefon/Fax:** +36 1 239 0420 **E-mail:** nfp@nfp.hu
Mérnökszervezet képviseletében eljáró FIDIC Mérnök:	**Mobil:** **E-mail:**
Vállalkozó:	**M-E 2020 Konzorcium** **Tagjai:** **Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.** **címe:** 8086 Felcsút, Fő utca 65. **képviseli: Görbedi László** vezérigazgató **Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft.** **címe:** 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753. **képviseli:** Irtó Krisztián környezetvédelmi igazgató és Kirchner István gazdasági igazgató
Vállalkozási Szerződés Címe:	**„Vállalkozási szerződés a „gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" - elnevezésű projekt keretében ivóvíz és ipari víz ellátás tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint"**
Készítette:	FIDIC mérnök — **aláírás:**

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Telefon/Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

1 Vállalkozási Szerződést érintő adatok

Alap szerződés aláírásának napja:	2021. augusztus 18.
Alap szerződés hatálybalépésének napja:	2021. augusztus 25.
Szerződés Ár:	Szerződéses ár: 20.504.000.000,- Ft nettó + ÁFA, Tartalékkeret összeg 0 + ÁFA
A Vállalkozó tevékenységének időtartama:	**Szerződés szerint: Vállalkozási Szerződés hatályba lépése +910 napos (e-naplóval igazolt) időtartamon belül köteles teljesíteni és a Műszaki Átadás Átvétel lezárásától számított + 36 (jótállási időszak) hónap.**

2 Előzmények, kronológia

2021. október 22. Megkeresés a tárgyi projekt kapcsán érintett lakossági aggodalmak miatt.

2021. október 27. Mérnök felkéri a Vállalkozót, hogy nyilatkozzon az érintett távvezeték Vízjogi Létesítési Engedély megszerzéséhez szükséges tervdokumentációinak aktuális státuszáról

2021. október 28. Vállalkozó válaszlevele a Mérnök kérdésével kapcsolatban

2021. október 29. Mérnök, NFP_PI_2021/007-065 iktatószámú levelében felkéri a Vállalkozót a Változtatási Javaslat kidolgozására

2021. november 04. Vállalkozó MÉ-MMZ/Ált/2021/00263/001 iktatószámú levele, a kidolgozott változtatási javaslat leadási határidejének változtatása miatt

2021. november 04. Vállalkozó MÉ-MMZ/Ált/2021/00265/001 iktatószámú levele, 1. sz. akadályközlése távvezeték nyomvonala miatt

2021. november 16. Mérnök, NFP_PI_2021/007-080 iktatószámú levelében felkéri a Vállalkozót az akadályközlés kidolgozására

2021. november 26. Vállalkozó MÉ-MMZ/Ált/2021/00263/002 iktatószámú levele, a kidolgozott változtatási javaslat leadási határidejének ismételt változtatása miatt

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 116;
Telefon/Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

2021. november 27.	Vállalkozó elektronikus levele a Megrendelő részére a módosított nyomvonal jóváhagyásával kapcsolatban
2021. november 29.	Megrendelő jóváhagyása a módosított nyomvonal tekintetében
2021. december 15.	Vállalkozó MÉ-MMZ/Ált/2021/00304/002 iktatószámú levele a kidolgozott Változtatási javaslattal kapcsolatban
2021. december 17.	Mérnök megküldte észrevételeit a kidolgozott Változtatási Javaslattal kapcsolatban
2021. december 17.	Vállalkozó módosított dokumentációját megküldte a Mérnök részére
2021. december 27.	Mérnök elektronikus levele a Vállalkozó részére az időtartammal kapcsolatos kiegészítések kérése érdekében.
2022. január 03.	Vállakozó válaszlevele a Mérnök által kért kiegészítéssel kapcsolatban
2022. január 13.	Mérnök elektronikus levele a Vállalkozó részére melyben kéri az ajánlati dokumentációk IV kötete és a Változtatási javaslatok IV kötete közötti eltérés részletes bemutatása
2022. január 13.	Vállalkozó MÉ-MMZ/Ált/2021/00304/003 iktatószámú felülvizsgált 1. sz. Változtatási javaslata és mellékletei
2022. január 18.	Mérnök elektronikus levele Vállalkozó részére, melyben kéri a Változtatási javaslatban rögzített időtartamok felülvizsgálatát
2022. január 25.	Vállalkozó levele a Változtatási javaslatban rögzített időtartamok felülvizsgálatával kapcsolatban
2022. február 04	Vezető Műszaki Ellenőr véleménye a Változtatási Javaslattal kapcsolatban

3 Szerződéses hivatkozás

Mérnök az ÁSZF 13.1 [Változtatáshoz való jog] Alcikkelyre hivatkozva felkérte a Vállalkozót, hogy dolgozza ki Változtatási Javaslatát. Vállalkozó a KSZF 22.1 [A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás] és a KSZF 20.1 [A Vállalkozó követelései] Alcikkelyeire hivatkozva nyújtotta be akadályközlését. Vállalkozó az ÁSZF 13.3 [Változtatási eljárás] Alcikkelye szerint dolgozta ki Változtatási javaslatát.

ÁSZF 13.1 [Változtatáshoz való jog] Alcikkely az alábbiakat tartalmazza:

„Változtatásokat a Mérnök kezdeményezhet a Létesítményre vonatkozó Átadásátvételi igazolás kibocsátását megelőzően bármikor, vagy egy utasítás, vagy pedig egy felkéréssel a Vállalkozó felé, hogy nyújtson be egy javaslatot."

továbbá:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xentar13 irodaház
Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 116;
Telefon/Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

KSZF 13.3 [Változtatási eljárás]

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

(a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

4 A Vállalkozói Változtatási javaslat ismertetése, indoklása

A Vállalkozási Szerződés 2021. augusztus 25. napján hatályba lépett. 2021. szeptember 02. napján megtörtént a Munkaterület Átadás-Átvételi eljárás Tervezés vonatkozásában. Az eljárás sikeres lebonyolítása után Vállalkozó megkezdte a Vízjogi Létesítési Engedély kiadásához szükséges tervek elkészítését. A vízellátáshoz kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési tervhez a Megrendelő 2021. október 26-án hozzájárulását megadta.

2021. október 22. napján az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-hez (továbbiakban: NFP) megkeresés érkezett lakossági aggodalmak miatt az alábbiak szerint:

„A gödi Ipari-Innovációs terület ipari víz és szennyvízelvezető hálózatának tervezett és engedélyezett nyomvonala Göd-Nevelek településrészen megy keresztül, mely joggal váltotta ki az ott lakók aggodalmát és elégedetlenségét."

„...nyomatékosan kérem, hogy a vezeték kerülje el Göd lakott területét, ennek megfelelően a jelenleg érintett Nevelek városrészt is, figyelembe véve, hogy a fejlesztés esetlegesen zöldmezős beruházásként is végrehajtható.".

Az NFP 2021. október 29. napján felkérte a kivitelezést végző Vállalkozót, hivatkozva a megkeresésre, valamint az ÁSZF 13.1. alcikkelyre, hogy a Változtatási Utasítás kibocsátását megelőzően dolgozzon ki egy Változtatási javaslatot az ivó és ipari vízellátást szolgáló hálózat nyomvonalának módosításával kapcsolatban. A Vállalkozó 2021. november 4-én kelt levelében jelezte, hogy a kellően részletes és megfelelően kidolgozott változtatási javaslatot leghamarabb 2021. november 30-ig tudja elkészíteni. Továbbá Vállalkozó 1. sz.-ú akadályközlés tárgyú levélben jelezte, hogy *„amennyiben tárgyi probléma kapcsán anyagi, illetve időbeli hátrány érné, úgy Megrendelő Vállalkozó levelét tekintse Különös Feltételek 20.1 [A Vállalkozó követelései] Alcikkely szerinti értesítésnek is."*

A benyújtott akadályközléssel kapcsolatban a Mérnök 2021.november 16-án annak kidolgozását és alátámasztó dokumentumok benyújtását kérte a KSZF 20.1 [A Vállalkozó követelései] alapján.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 irodaház
Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 116;
Telefon/Fax: +36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

Vállalkozó 2021.november 26-án ismételten kérte a Mérnököt a kidolgozott Változtatási Javaslat benyújtási határidejének módosítására, 2021. december 15. időpontig. Vállalkozó a véglegesnek ítélt, módosított nyomvonalat 2021. november 27-én megküldte a Megrendelő részére jóváhagyás céljából. Megrendelő 2021. november 29-én hozzájárulását megadta a Vállalkozó által módosított ipari és ivóvíz távvezeték nyomvonalához.

Vállalkozó, a Mérnök felkérésének eleget téve 2021. december 15. napján megküldte Kidolgozott Változtatási javaslatát időtartam, költségek, valamint műszaki tartalom tekintetében. Mérnök 2021. december 17-én kérte a kidolgozott Változtatási Javaslat kiegészítését, melyet a Vállalkozó 2021. december 17-én teljesített. Mérnök további kiegészítést kért a Változtatási Javaslatban szereplő időtartamok alátámasztására 2021. december 27-én, melyet a Vállalkozó 2022. január 13-án teljesített.

A Vállalkozó által elkészített módosított nyomvonal az alábbiak szerint létesülne:

„Az ivóvíz és ipari vízvezeték nyomvonala teljesen párhuzamos a vízműtelep elhagyása után.

A távvezetékek Sződliget és Göd külterületi szakaszán Natura2000 területen halad át."

„A kiindulási ponttól (0+000) a távvezetékek a vízbázis elhagyása után a 2-es főúttal párhuzamosan haladnak és lekeresztezik a Sződrákosi patakot a ~0+960 szelvényben. Ezután tovább haladnak a 2-es főút mellett, míg a ~1+600 szelvényben lekeresztezik a 2-es főutat. Ezután a Szeszgyár utcában haladnak tovább, egészen a 70-es (Budapesz-Szob) vasútvonalig, amit a 3+060 szelvényben kereszteznek le. A vasút elhagyása után a Duna-Ipoly Nemzeti Park és Natura2000 területén haladnak ~1,7 km-t.

A vezetékek besorolnak a Fóti úthoz, ahol lekeresztezik az Ilka-patakot ~5+500 és az Ilka-patak mellékágát ~6+370 szelvényeknél. A távvezetéket ezután a Nemeskéri-Kiss Miklós út felé vezető földút alatt haladnak egészen a körforgalomig. A körforgalom előtt érinti az út mellett lévő magánkézben lévő területek. A körforgalom a 21107 j. közút része, ennek a keresztezése a ~7+400 szelvényben történik. Ezután az első földútra letérve haladnak a vezetékek a Samsung kerítéséig."

A módosított nyomvonal az indikatív tervben szereplő műszaki tartalomhoz képest eltérő nyomvonalon haladna. Göd település és Göd-Nevelek városrész az indikatív tervben szereplő nyomvonal szerint a hálózatfektetéssel érintett, ennek elhagyására tekintettel, a Vállakozó a tervezett nyomvonalat a fentiekben rögíztettek szerint kívánja módosítani a Megrendelő elfogadásával.

A Vállalkozó elkészítette a tervezett módosított nyomvonal várható érintett ingatlanjainak kimutatását, mely (az indikatív tervben szereplő műszaki tartalomhoz hasonlóan) magánterületeket is érint.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Telefon/Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

4.1 A Változtatási Javaslat Vállalkozó általi elszámolása

4.1.1 Megvalósítás időtartamára gyakorolt hatás

A Vállalkozó által előadottak szerint a Változtatási Javaslattal érintett műszaki tartalom a Szerződéses Megállapodásban rögzített teljesítés időtartamán nem változtat, azonban a tervdokumentáció elkészítése és az engedélyeztetési eljárás lefolytatása előre láthatólag **304 napot vesz igénybe**, mely időtartamra a Vállalkozó igényt tart, és kéri a Vállalkozási Szerződés 4.1 pontja szerinti Szerződéses határidő kiigazítását.

4.1.2 Költségekre gyakorolt hatás

Az 1. sz. Változtatási javaslat mellékletét képező IV. kötet szerint a Változtatási javaslat **nem érinti a szerződéses árat, ennek kiigazítására nincs szükség.**

5 Műszaki Ellenőri Szervezet véleménye

„7. VME álláspontja

A Mérnök az ASZF-KSZF 13. alcikkelyre hivatkozva és előre nem látható körülmények miatt az ivó- és iparivíz távvezeték szerződésben rögzített nyomvonala helyett egy új nyomvonal kidolgozására szólította fel a Vállalkozót. A kérésnek eleget téve a Vállalkozó 2022.01.13-án nyújtotta be a változtatási utasítás kiadása előtti változtatási javaslatának végleges változatát az új nyomvonalra, melyhez csatolta az Üzemeltető (egyúttal Megrendelő) DMRV Zrt. DMRV/3988/244/2021/PM iktatószámú hozzájárulását is. A nyomvonal elfogadását a VME is javasolja.

A VME ugyanakkor nem látja megfelelően alátámasztottnak a műszaki tartalmi változás megvalósítási időtartamra gyakorolt hatásának bemutatását az abban szereplő – egyébként helyesen felvett – események becsült időtartama miatt. A Vállalkozó 1. számú változtatási javaslatainak szerződéses árra és megvalósítási időtartamra gyakorolt hatása megalapozottan jelenleg nem határozható meg, ezért a Változtatási javaslat elbírálását két lépésben látom lehetségesnek:

1. lépés: A változtatási javaslatban bemutatott nyomvonal elfogadásáról értesíti a Vállalkozót és utasítja az új nyomvonal megvalósítására. A Vállalkozó kezdje meg a kapcsolatos tervezési és hatósági engedélyeztetési, továbbá kiviteli terv készítési folyamatokat a tervek üzemeltetői és mérnöki jóváhagyásainak beszerzésével.

2. lépés: A kiviteli tervek elfogadását követően és az összes építési körülmény ismeretében mutassa be a Vállalkozó a műszaki tartalom változás hatását a megvalósítás időtartamára és a szerződéses árra vonatkozóan, mely időpontban már vélhetően ismert lesz az egyes engedélyeztetési eljárások ténylegesen eltelt időtartama is.

Ezzel az eljárásrenddel késlekedés nélkül folytatható a szerződés teljesítése.

8. Változtatási utasítás javaslat:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Telefon/Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

1. számú Változtatási utasítás (GÖD-IVÓ-1VU)

a) Utasítom az ivó- és iparivíz távvezetékek 1. sz változtatási javaslatában bemutatott (rajzszám R-0) nyomvonali megvalósítására és haladéktalanul kezdje meg a szükséges tervezési és engedélyeztetési munkákat.

b) Utasítom, hogy a jóváhagyott kiviteli tervek birtokában vizsgálja felül a műszaki tartalom változás szerződéses árra és megvalósítási időtartamra gyakorolt hatását és azt mutassa be a Mérnöknek felülvizsgálat és kacsolódó döntése meghozatala érdeklében.

A fent felsorolt indokok miatt jelen változtatási javaslat lezárása teljes egészében nem lehetséges, mivel a változtatási javaslatban szereplő megvalósítási időtartam jelen időállapotban nem meghatározható.

a) A Műszaki tartalommal kapcsolatos változást (nyomvonal változás) elfogadásra javaslom.

b) Javaslom a Műszaki tartalom változásra (nyomvonal változás) vonatkozó elfogadó közbenső döntés kiadását az ÁSZF 3.5 [Határozatok] Cikkelyben foglaltak szerint Mérnök határozat formájában, annak megküldését a Vállalkozónak, valamint a Megrendelő/Üzemeltetőnek.

Amennyiben a változtatási javaslathoz tartozó többlet időtartam meghatározható lesz, és azt a Vállalkozó igazolhatóan alá tudja támasztani, időtartam tekintetében a Vezető Műszaki Ellenőr megadja határozati javaslatát, a FIDIC Mérnök pedig kiadja Mérnök határozatát az ÁSZF 3.5 [Határozatok] Cikkelyben foglaltak szerint. Ezen dokumentumok birtokában a szerződés módosítás tervezet elkészíthető, és ezután kerülhet sor a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § szerinti szerződésmódosításra. "

6 A Változtatási javaslat Mérnök általi vizsgálata

6.1 Változtatási javaslat hatása a műszaki tartalomra, előre nem láthatóság vizsgálata

Vállalkozó az ajánlatadáskor nem számolhatott azzal a ténnyel, hogy az indikatív tervben szereplő távvezeték nyomvonal megvalósítása nem lesz kivitelezhető. Az NFP felé érkezett megkeresés a lakossági aggodalmak kapcsán, az ajánlattétel időszaka és a Vállalkozási szerződés hatályba lépése után érkezett. A közbeszerzési eljárást az NFP a Megrendelő és az Üzemeltető által jóváhagyott műszaki tartalom alapján indította meg és folytatta le. Az NFP, illetve Megrendelő számára a közbeszerzési eljárás lezárást követően és a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően érkezett lakossági aggodalmakat tartalmazó levélben foglaltak vagy egyéb, a Megrendelő és az Üzemeltető által is jóváhagyott műszaki tartalom módosításával kapcsolatos igény nem volt korábban ismert. A lakossági aggodalmakat tartalmazó levélben foglaltak alapján szükségessé vált műszaki tartalom változtatására vonatkozó igény sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó számára nem felróható körülmények, ráhatásuk az abban leírtakra nem volt.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 116;
Telefon/Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

A nyomvonal változás a Megrendelő/Üzemeltető érdekét is szolgálja, mivel növeli az üzembiztonságot, egy esetleges meghibásodás esetén a lakosságot nem érinti nagy mértékben a hiba elhárításához kapcsolódó munkafolyamatok elvégzése, és csökkentheti a károk előfordulásának gyakoriságát így annak mértékét is. A Vállalkozó által kidolgozott Változtatási javaslat az indikatív tervtől jobb és a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban csatolt szakmai ajánlatban bemutatott műszaki tartalommal egyenértékű műszaki megoldást tartalmaz.

Az ajánlati dokumentáció rendelkezett Megrendelői/Üzemeltetői jóváhagyással.

Vállalkozó kidolgozott 1. Változtatási Javaslatában bemutatta az Ajánlati dokumentáció és a Változtatási javaslatban szereplő egyenértékűségi feltételeket.

A nyomvonal változás műszaki tartalma a Mérnök határozat mellékletét képező Vállalkozói Változtatási javaslatban kerül részletesen bemutatásra.

Mérnök felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy Változtatási Javaslatban foglalt műszaki tartalom miatt ingatlanrendezési feladatok elvégzése is szükséges, melyek kapcsán Vállalkozónak figyelemmel szükséges lennie a 3/1-es kötet, Megrendelő általános követelményei, 1.2. [A szerződés célja, műszaki tartalma], 3.2 [Területek ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételének felmérése], valamint 3.4.2 Szolgalmi jogok földhivatali bejegyzéséhez szükséges geodéziai munka és dokumentáció összeállítása] Alcikkelyeire.

Fentiek alapján Mérnök álláspontja, hogy a Vállalkozó által kidolgozott 1. sz. Változtatási javaslatban bemutatott, a Szerződéskötést követően felmerült események megfelelnek a KSZF 1.1.6 [Egyéb Meghatározások] Alcikkely 1.1.6.8 „Előre nem látható" fogalom meghatározásának, továbbá megállapítható, hogy a Változtatási javaslatot kiváltó esemény nem tartozik sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó felelősségi és kockázati körébe.

A FIDIC Mérnök a Vezető Műszaki Ellenőr javaslatát elfogadva azzal azonos tartalommal dönt, a Változtatási javaslatban szereplő Műszaki tartalom változással kapcsolatban

6.2. Változtatási javaslat hatása a szerződéses határidőre

Vállalkozó Változtatási javaslatában jelezte, hogy a szerződésben rögzített megvalósítási időtartamot 304 nappal szükséges kiigazítani mivel a projekt tervezési munkáit (EVD készítés/engedélyeztetés, Engedélyes terv készítés/engedélyeztetés,) a távvezeték nyomvonalának változása miatt újból el kell készíteni.

Vállalkozó jogosult a Szerződéses Megállapodásban rögzített teljesítési időtartam meghosszabbítására, annak mértéke a lakossági aggodalmak miatt szükségessé vált nyomvonal módosítás miatt benyújtott akadályközlés időpontjától számítottan az új módosított nyomvonal tekintetében elkészített, jóváhagyásra benyújtott EVD és Engedélyes terv hatóság általi elfogadásának időpontja közötti naptári napok számának megfelelő időtartam, figyelemmel arra,

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Telefon/Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

hogy a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás Különös Szerződéses Feltételek 8.3. Alcikkely szerint benyújtott sávos megvalósítási ütemtervben foglaltak szerint ezen feladatok teljesítését párhuzamosan tervezte azzal a különbséggel, hogy az általa eredetileg benyújtott műszaki megoldás nem érintett NATURA2000 területet, így azzal kapcsolatos további időráfordítás nem volt kalkulálva (mindezek alapján a Vállalkozó által benyújtott sávos megvalósítási ütemtervben ezen feladatra tervezett időtartam nem tekinthető a szerződés teljesítési időtartamának módosítására fordítható időtartamnak sem).

A fentiek alapján a szerződés teljesítésének új időtartamának meghatározása csak akkor lesz lehetséges, ha az új nyomvonalra vonatkozó EVD, Vízjogi Engedélyes terv hatóság által jóváhagyásra kerül, Vállalkozó kézhez veszi az engedélyes tervekhez tartozó Vízjogi Létesítési Engedélyt.

A fentiek értelmében jelen Mérnök határozat csak a Műszaki tartalom változásról rendelkezik, a Változtatási javaslatban rögzített időtartam hosszabbításról nem.

Annak elbírálása csak akkor lesz lehetséges, ha a fent leírt feltételek teljeskörűen teljesülnek, vagyis a Vállalkozó a Vezető Műszaki Ellenőr, valamint a FIDIC Mérnök felé megküldi kidolgozott akadályközlését melyben kifejti az egyes munkafázisokhoz tartozó időszükséglet és azt a Szerződéses Megállapodás Különös Szerződéses Feltételek 8.3. Alcikkely szerinti sávos megvalósítási ütemtervben is bemutatja.

A Vállalkozó által a szerződés teljesítésének időtartamára vonatkozóan megküldésre kerülő, kidolgozott akadályközlést, a Vezető Műszaki Ellenőr és a FIDIC Mérnök felülvizsgálja. Amennyiben az abban leírtak alátámasztottak, úgy a Vezető Műszaki Ellenőr Határozati javaslatot tesz, a kidolgozott akadályközlés és a Határozati javaslat alapján a FIDIC Mérnök ismételten Mérnök határozatot hoz, ami a Szerződéses Megállapodás módosításának alapja a szerződés teljesítésére vonatkozó időtartam meghosszabbítására vonatkozóan.

6.2. A Változtatási javaslat hatása a szerződéses árra

A mellékletben elhelyezett 1. sz. Változtatási javaslat és annak mellékletei alapján az 1. sz. Változtatási javaslat nincs hatással a Szerződéses árra, **a Szerződéses Ár módosítását nem érinti mivel a Vállalkozó, Változtatási javaslatában a nyomvonal változás miatt többlet költségekre nem tart igényt.**

7 FIDIC Mérnök határozata

Jelen Mérnök Határozat a Változtatási javaslat vonatkozásában hivatkozva a Vezető Műszaki Ellenőri szakvéleményre **Közbenső Döntés,** mivel a Változtatási javaslatban szereplő összes

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Telefon/Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

körülmény (többlet időtartam) még nem ismert, a Vállalkozói változtatási javaslatban igényelt többlet időtartam egzakt módon jelen időállapotban még nem meghatározható.

A Mérnök a mellékletekben elhelyezett, 1. sz. Változtatási javaslat és mellékletei alapján, a **Vezető Műszaki Ellenőr javaslatát elfogadva,** azzal azonos tartalommal dönt, valamint hivatkozva az Általános Szerződéses Feltételek 3.5 Alcikkelyére, **KIADJA ELFOGADÓ TARTALMÚ KÖZBNENSŐ DÖNTÉSÉT, HATÁROZATÁT TÁRGYI VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT MŰSZAKI TARTALOM VÁLTOZÁS VONATKOZÁSÁBAN A FIDIC 3.5 [Határozatok] ALCIKKELY SZERINT.**

A fent leírtak szerint a Vállalkozási Szerződés módosítás jelen időállapotban nem szükséges.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § szerinti szerződésmódosítása abban az esetben válik szükségessé, ha a Változtatási javaslatban szereplő (összes körülmény), többlet időtartam a fent leírtaknak megfelelően egyértelműen meghatározható, a vállalkozó részéről kidolgozásra kerül, a Vezető Műszaki ellenőr szakvéleményében alátámasztottnak, indokoltnak minősíti, Mérnök határozatában azt jóváhagyja.

Budapest, 2022. április 04.

....

NFP Nonprofit Kft.
FIDIC Mérnök

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Megkeresés a tárgyi projekt kapcsán érintett lakossági aggodalmak miatt.
2. sz. melléklet: Mérnök, NFP_PI_2021/007-065 iktatószámú levelében a Változtatási Javaslat kidolgozásával kapcsolatban
3. sz. melléklet: Vállalkozó MÉ-MMZ/Ált/2021/00263/001 iktatószámú levele, a kidolgozott változtatási javaslat leadási határidejének változtatása miatt
4. sz. melléklet: Vállalkozó MÉ-MMZ/Ált/2021/00265/001 iktatószámú levele, 2. sz. akadályközlése távvezeték nyomvonala miatt
5. sz. melléklet: Mérnök, NFP_PI_2021/007-080 iktatószámú levele az akadályközlés kidolgozásával kapcsolatban
6. sz. melléklet: Vállalkozó MÉ-MMZ/Ált/2021/00263/002 iktatószámú levele, a kidolgozott változtatási javaslat leadási határidejének ismételt változtatása miatt
7. sz. melléklet: Megrendelő jóváhagyása a módosított nyomvonal tekintetében
8. sz. melléklet: Vállalkozó 2022. január 13. napján megküldött felülvizsgált 1. sz. Változtatási javaslata
9. sz. melléklet: Mérnök elektronikus levele Vállalkozó felé az időtartamok felülvizsgálata vonatkozásában10. sz. melléklet: Vállalkozó elektronikus levele Mérnök felé az időtartam felülvizsgálat vonatkozásában
11. sz. melléklet: Vezető Műszaki Ellenőr véleménye a Változtatási javaslat vonatkozásában

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 116;
Telefon/Fax: +36 (1) 238-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu