ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
VÍZIKÖZMŰ-, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI, ÉS
ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKAT TÁMOGATÓ MŰSZAKI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: PAT/2018-50/2024/VIZHEBFO
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:

MÉRNÖK HATÁROZATA

„gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" - ivóvíz és ipari víz ellátás elnevezésű projekt

Az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek rendkívüli áremelkedése vonatkozásában

Megrendelő:	DMRV Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
Mérnökszervezet:	**Építési és Közlekedési Minisztérium** 1134 Budapest, Váci út 45. D épület	
Mérnökszervezet képviseletében eljáró FIDIC Mérnök:	Barna Edit vezető-kormányfőtanácsos	
Vállalkozó:	Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.	
Vállalkozási Szerződés Címe (továbbiakban: Szerződés):	„Vállalkozási szerződés a „gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése" - elnevezésű projekt keretében ivóvíz és ipari víz ellátás tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint"	
Készítette:	FIDIC mérnök	**aláírás:**

1 Vállalkozási Szerződést érintő adatok

Szerződés aláírásának napja:	2021. augusztus 18.
Szerződés hatálybalépésének napja:	2021. augusztus.26.
Szerződéses Ár:	nettó 20.504.000.000,- Ft + ÁFA
A Vállalkozó tevékenységének időtartama:	Vállalkozási Szerződés hatályba lépése + 910 nap + 36 hónap (jótállási időszak).

2 KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft., mint árszakértő véleményezése

Mérnök jelen, a FIDIC Sárga könyv Általános Szerződéses Feltételek 3.5 Alcikkely és a FIDIC Sárga könyv 20.1 Alcikkely Követelések szerinti határozatban tájékoztatja a Megrendelőt és Vállalkozót a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. EPAT/7017-2/2024/ÉPGHÁT iktatószámú Szakvéleményében foglaltakról annak megküldésével.

Jelen Mérnök Határozatban foglaltak hatálybalépésének feltétele a szerződésmódosítás Irányító Hatóság és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. § szerinti ellenőrzés eredményeként kiadott támogató, jóváhagyó, jogszerűséget megállapító nyilatkozata, véleménye.

Budapest, 2024.10.01.

.....

FIDIC Mérnök
Építési és Közlekedési Minisztérium
Viziközmű, Hulladékgazdálkodási és
Energetikai Beruházásokat Támogató
Műszaki Főosztály

Melléklet:

1. Az ÉKM 2024.09.16. napján kiállított, EPAT/7017-2/2024/ÉPGHÁT iktatószámú Szakvéleménye

Kapja: 1. sz. pld.: Címzett
2. sz. pld.: Irattár